

Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 14.04.2026 №031-06- 289/26

Таблица 4

4.Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участни -ки Проекта	Характеристика, признак	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 год (базовый)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»													
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	Строительство (реконструкция, техническое первооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	КГО, МУП «Водока- нал»	Протяженность построенных и отремонтированн ых централизованных сетей водоснабжения и водоотведения, прогрессирующий	км	2,4	19,3	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения, прогрессирующий	ед.	1	6	3	0	0	0	0	0
				Количество объектов водоснабжения и водоотведения, по которым завершены проектирование, реконструкция и техническое перевооружение, прогрессирующий	ед.	-	-*	1	0	0	0	0	0
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Протяженность подключенных централизованных сетей теплоснабжения, прогрессирующий	км	0,0	5,53	5,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	<p>Мероприятие 3. Предоставление муниципальной поддержки в целях подключения жилых многоквартирных домов, теплотребляющие установки которых подключены к выводимым из эксплуатации источнику и (или) тепловым сетям, к иной системе теплоснабжения</p>	<p>Предоставление субсидии юридическим лицам</p>	<p>КГО</p>	<p>Количество подключенных жилых многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены к выводимым из эксплуатации источникам тепловой энергии и (или) тепловым сетям, к иной системе теплоснабжения на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, прогрессирующий</p>	<p>ед.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»													
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Количество актуализированны х нормативных правовых актов, регулирующих вопрос развития систем теплоснабжения, прогрессирующий	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
				Количество полученных технических заключений о состоянии тепловых сетей, прогрессирующий	ед.	0	0	1	0	0	0	0	0
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Количество разработанных нормативных правовых актов, регулирующих вопрос развития систем ливневой канализации, прогрессирующий	ед.	0	0	1	0	0	0	0	0

*согласно постановлению администрации города Иркутска от 29 декабря 2025 года № 031-06-957/25 «О предоставлении субсидии МУП «Водоканал» г. Иркутска на осуществление капитального вложения в объект капитального строительства», ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2026 году.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	параметрам для определения тепловых потерь в г. Иркутске										
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	КГО	Всего	0,0	17 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 250,0
			МБ	0,0	17 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Результат 2.1. Разработка схемы ливневой канализации	КГО	Всего	0,0	17 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 250,0
			МБ	0,0	17 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 6

6. План реализации муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного	X

1	2	3	4	5
			фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	
1.1.	Объект 1.1. Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Разработана проектная документация по строительству ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	01.09.2025 10.11.2026		Утвержденная проектная документация
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Разработана рабочая документация по строительству ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	01.09.2025 10.11.2026		Утвержденная рабочая документация
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025 01.12.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025 25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта

1	2	3	4	5
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. Произведена оплата за выполненные работы	01.06.2026		Платежное поручение
1.5.	Объект 1.5. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 1 этап	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.6.	Объект 1.6. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 2 этап	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП

1	2	3	4	5
				«Водоканал» г. Иркутска
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.6.4.	Контрольная точка 1.6.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.9.	Объект 1.9. Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2	31.10.2025*		X
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	01.02.2025	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	Техническое задание
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно- монтажных работ	01.05.2025		Муниципальный контракт
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3. Выполнены строительно-монтажные работы	31.10.2025		Акт приема- передачи
1.9.4.	Контрольная точка 1.9.4. Осуществлена приемка выполненных работ	31.10.2025		Платежное поручение
1.11.	Объект 1.11. Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)	31.10.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.11.1.	Контрольная точка 1.11.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	14.02.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.05.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска

1	2	3	4	5
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3. Объект введен в эксплуатацию	31.10.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.11.4.	Контрольная точка 1.11.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2026		Отчет об использовании субсидии
1.11.5.	Контрольная точка 1.11.5. Произведена оплата за выполненные работы	01.06.2026		Платежное поручение
1.12.	Объект 1.12. Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. Разработана проектная документация по строительству ВНС и КНС на ул. Радищева	01.09.2025 10.11.2026		Утвержденная проектная документация
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2. Разработана рабочая документация по строительству ВНС и КНС на ул. Радищева	01.09.2025 10.11.2026		Утвержденная рабочая документация
1.12.3.	Контрольная точка 1.12.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025 01.12.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.12.4.	Контрольная точка 1.12.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025 25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.13.	Объект 1.13. Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.13.1.	Контрольная точка 1.13.1. Разработана проектная документация по строительству сетей водоснабжения по ул. Ракитная	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.13.2.	Контрольная точка 1.13.2. Разработана рабочая документация по строительству сетей водоснабжения по ул. Ракитная	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация

1	2	3	4	5
1.13.3.	Контрольная точка 1.13.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.13.4.	Контрольная точка 1.13.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.14.	Объект 1.14. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.14.1.	Контрольная точка 1.14.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	05.05.2025 10.10.2025		Техническое задание
1.14.2.	Контрольная точка 1.14.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025		Муниципальный контракт
1.14.3.	Контрольная точка 1.14.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта	10.11.2025		Муниципальный контракт
1.14.4.	Контрольная точка 1.14.4. Актуализация проектно-сметной документации	10.12.2025		Акт приема-передачи
1.14.5.	Контрольная точка 1.14.5. Осуществлена приёмка выполненных работ	25.12.2025		Платежное поручение
1.14.6.	Контрольная точка 1.14.6. Произведена оплата за выполненные работы	01.03.2026		Платежное поручение
1.15.	Объект 1.15. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Чапаева, ул. Полевая, ул. Фрунзе, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.15.1.	Контрольная точка 1.15.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	05.05.2025 10.10.2025		Техническое задание

1	2	3	4	5
1.15.2.	Контрольная точка 1.15.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025		Муниципальный контракт
1.15.3.	Контрольная точка 1.15.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта	10.11.2025		Муниципальный контракт
1.15.4.	Контрольная точка 1.15.4. Актуализация проектно-сметной документации	10.12.2025		Акт приема-передачи
1.15.5.	Контрольная точка 1.15.5. Осуществлена приёмка выполненных работ	25.12.2025		Платежное поручение
1.16.	Объект 1.16. Строительство участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.16.1.	Контрольная точка 1.16.1. Разработана проектная документация по строительству участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	01.09.2025 01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.16.2.	Контрольная точка 1.16.2. Разработана рабочая документация по строительству участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	01.09.2025 01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.16.3.	Контрольная точка 1.16.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025 01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.16.4.	Контрольная точка 1.16.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025 25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.17.	Объект 1.17. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник	X

1	2	3	4	5
1.17.1.	Контрольная точка 1.17.1. Разработана проектная документация по строительству водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	01.09.2026	департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	Утвержденная проектная документация
1.17.2.	Контрольная точка 1.17.2. Разработана рабочая документация по строительству водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.17.3.	Контрольная точка 1.17.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.17.4.	Контрольная точка 1.17.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.18.	Объект 1.18. Строительство участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.18.1.	Контрольная точка 1.18.1. Разработана проектная документация по строительству участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.18.2.	Контрольная точка 1.18.2. Разработана рабочая документация по строительству участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.18.3.	Контрольная точка 1.18.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.18.4.	Контрольная точка 1.18.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации

1	2	3	4	5
1.19.	Объект 1.19. Строительство коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.19.1.	Контрольная точка 1.19.1. Разработана проектная документация по строительству коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.19.2.	Контрольная точка 1.19.2. Разработана рабочая документация по строительству коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.19.3.	Контрольная точка 1.19.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.19.4.	Контрольная точка 1.19.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.20.	Объект 1.20. Строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.20.1.	Контрольная точка 1.20.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии	01.07.2025		Соглашение о предоставлении субсидии
1.20.2.	Контрольная точка 1.20.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ	01.08.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.20.3.	Контрольная точка 1.20.3. Разработана проектная документация по строительству канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.20.4.	Контрольная точка 1.20.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы
1.20.5.	Контрольная точка 1.20.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема-передачи
1.20.6.	Контрольная точка 1.20.6. Завершено строительство объекта	10.10.2027		Акт ввода в эксплуатацию
1.21.	Объект 1.21. Строительство магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.21.1.	Контрольная точка 1.21.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии	01.07.2025		Соглашение о предоставлении субсидии
1.21.2.	Контрольная точка 1.21.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ	01.08.2025		Муниципальный контракт
1.21.3.	Контрольная точка 1.21.3. Разработана проектная документация по строительству магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.21.4.	Контрольная точка 1.21.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы

1	2	3	4	5
1.21.5.	Контрольная точка 1.21.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема-передачи
1.22.	Объект 1.22. Проектирование, реконструкция и техническое перевооружение объектов МУП «Водоканал» г. Иркутска - Ершовского водозабора (Водоводы от камер переключения на существующих магистральных трубопроводах и насосной станции второго подъема для подачи воды в г. Шелехов)	25.12.2026*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.22.1.	Контрольная точка 1.22.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	30.12.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.22.2.	Контрольная точка 1.22.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	30.12.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.22.3.	Контрольная точка 1.22.3. Выполнены работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации	30.10.2026		Положительное заключение экспертизы
1.22.4.	Контрольная точка 1.22.4. Выполнены реконструкция и техническое перевооружение объектов МУП «Водоканал» г. Иркутска - Ершовского водозабора (Водоводы от камер переключения на существующих магистральных трубопроводах и насосной станции второго подъема для подачи воды в г. Шелехов)	25.12.2026		Акт ввода в эксплуатацию
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.1.	Объект 2.1. Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	01.11.2026*		X
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1.	01.03.2025 10.05.2026		Соглашение о предоставлении

1	2	3	4	5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области			субсидии с Министерством
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия (заключен договор на техническое присоединение)	01.04.2025 10.05.2026		Договор технологического присоединения
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	01.11.2025 01.06.2026		Акт о технологическом подключении
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025 01.06.2026		Отчет об использовании субсидии
2.1.5.	Контрольная точка 2.1.5. Произведена оплата за выполненные работы	01.06.2026		Платежное поручение
2.2.	Объект 2.2. Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности	01.10.2026*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	01.10.2025 01.10.2026		Акт о технологическом подключении
2.2.2.	Контрольная точка 2.2.2. Объект введен в эксплуатацию	01.10.2025 01.10.2026		Акт ввода в эксплуатацию
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Осуществлена оплата в соответствии с графиком оплаты по договору на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	01.11.2025 01.11.2026		Счет на оплату объекта
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4. Принят отчет о технологическом подключении	31.12.2025 31.12.2026		Отчет о технологическом подключении

1	2	3	4	5
3.	Мероприятие 3. Предоставление муниципальной поддержки в целях подключения жилых многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены к выводимым из эксплуатации источнику и (или) тепловым сетям, к иной системе теплоснабжения	20.01.2027	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
3.1.	Контрольная точка 3.1. Проведен конкурсный отбор на предоставление муниципальной поддержки	10.10.2026		Решение комиссии
3.2.	Контрольная точка 3.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с юридическим лицом	10.11.2026		Соглашение о предоставлении субсидии с юридическим лицом
3.3.	Контрольная точка 3.3. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия	01.12.2026		Уведомление о перечислении субсидии юридическому лицу
3.4.	Контрольная точка 3.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	20.01.2027		Отчет об использовании субсидий
Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»				
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.1.	Результат 1.1 Актуализация схемы теплоснабжения	X		X
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения	17.03.2025 10.02.2026 10.02.2027 10.02.2028 10.02.2029 10.02.2030 10.02.2031		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Проведены общественные слушания	10.09.2025 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028 10.09.2029 10.09.2030 10.09.2031		Протокол проведения общественных слушаний
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена приемка выполненных работ по актуализации схемы теплоснабжения	10.10.2025 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 10.10.2029 10.10.2030 10.10.2031		Акт выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Утверждена схема теплоснабжения приказом Министерства энергетики РФ	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031		Приказ
1.2.	Результат 1.2 Обследование тепловых сетей на предмет их соответствия фактическим параметрам для определения тепловых потерь в г. Иркутске	X		X
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1 Определение перечня объектов, подлежащих техническому обследованию	01.06.2026	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	Перечень объектов
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Подготовлено техническое задание для заключения контракта	01.07.2026		Техническое задание
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Заключен муниципальный контракт	01.10.2026		Муниципальный контракт
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Осуществлена приемка выполненных работ	01.12.2026		Акт о приемке выполненных работ

1	2	3	4	5
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.1.	Результат 2.1. Разработка схемы ливневой канализации	X		X
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Подготовлено техническое задание на разработку схемы ливневой канализации	01.04.2026		Техническое задание
2.2.2	Контрольная точка 2.2.2 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схемы ливневой канализации	30.04.2026		Муниципальный контракт
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Пройдено согласование схемы Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» (далее – МУП «Иркутскавтодор»)	10.09.2026		Письмо о согласовании МУП «Иркутскавтодор»
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4. Осуществлена приемка выполненных работ по разработке схемы ливневой канализации	10.10.2026	Акт выполненных работ	

*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

