

Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 30.12.2025 №031-06-982/25

«Таблица 4

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участни- ки Проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам				
						2024 год (базовый)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»										
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	КГО, МУП «Водока- нал»	Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения и водоотведения, прогрессирующий	км	2,4	19,3	0,0	0,0	0,0
				Разработка проектно-сметной документации на выполнение строительство сетей водоснабжения, прогрессирующий	ед.	1	6	9	0	0
				Производительность КОС левого берега города Иркутска, прогрессирующий	тыс. м ³ /сутки	148*	148*	148*	148*	148*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Протяженность подключенных централизованных сетей теплоснабжения, прогрессирующий	км	0,0	5,53	0,0	0,0	0,0
Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»										
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Количество актуализированных нормативных правовых актов, регулирующих вопрос развития систем теплоснабжения, прогрессирующий	ед.	1	1	1	1	1
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Количество разработанных нормативных правовых актов, регулирующих вопрос развития систем ливневой канализации, прогрессирующий	ед.	0	0	1	0	0

*Мероприятия будут предусмотрены в 2026 году региональным проектом, реализуемым в целях достижения показателей федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». После ввода объекта в эксплуатацию производительность КОС левого берега города Иркутска составит 170 тыс. м³/сутки.

Таблица 5

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование Проекта, мероприятия (результата)	Главный распорядитель бюджетных средств	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации				Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем инженерной инфраструктуры		Всего, в том числе:	ВСЕГО:	4 327 343,8	6 068 210,8	7 333 956,7	5 622 400,0	23 351 911,3
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	290 487,7	329 085,0	244 366,6	189 596,8	1 053 536,1
			Областной бюджет (далее – ОБ)	3 266 649,5	2 144 752,0	2 695 216,1	2 065 363,2	10 171 980,8
			Федеральный бюджет (далее – ФБ)	0,0	3 389 625,9	4 394 374,0	3 367 440,0	11 151 439,9
			Иные источники (за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – ППК «Фонд развития территорий»))	716 900,0	0,0	0,0	0,0	716 900,0
			Бюджет Иркутского районного муниципального образования	53 306,6	204 747,9	0,00	0,00	258 054,5
		КГО	Всего	4 327 343,8	6 068 210,8	7 333 956,7	5 622 400,0	23 351 911,3
			МБ	290 487,7	329 085,0	244 366,6	189 596,8	1 053 536,1
			ОБ	3 266 649,5	2 144 752,0	2 695 216,1	2 065 363,2	10 171 980,8
			ФБ	0,0	3 389 625,9	4 394 374,0	3 367 440,0	11 151 439,9
			ППК «Фонд развития территорий»	716 900,0	0,0	0,0	0,0	716 900,0
			Бюджет Иркутского районного муниципального образования	53 306,6	204 747,9	0,00	0,00	258 054,5
Задача 1 «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»								
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	КГО	Всего	101 028,9	303 834,3	0,0	0,0	404 863,2
			МБ	42 362,6	78 500,0	0,0	0,0	120 862,6
			ОБ	5 359,7	20 586,4	0,0	0,0	25 946,1
			Бюджет Иркутского районного	53 306,60	204 747,9	0,00	0,00	258 054,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			муниципального образования					
		КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	3 464 621,7	5 734 376,5	7 323 956,7	5 612 400,0	22 135 354,9
			МБ	184 182,9	220 585,0	234 366,6	179 596,8	818 731,3
			ОБ	2 563 538,8	2 124 165,6	2 695 216,1	2 065 363,2	9 448 283,7
			ФБ	0,0	3 389 625,9	4 394 374,0	3 367 440,0	11 151 439,9
			ППК «Фонд развития территорий»	716 900,0	0,0	0,0	0,0	716 900,0
1.1.	Объект 1.1. Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	КГО	Всего	16 351,2	0,0	0,0	0,0	16 351,2
			МБ	16 351,2	0,0	0,0	0,0	16 351,2
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	2 063 188,6	0,0	0,0	0,0	2 063 188,6
			МБ	20 631,9	0,0	0,0	0,0	20 631,9
			ОБ	2 042 556,7	0,0	0,0	0,0	2 042 556,7
1.3.	Объект 1.3. Реконструкция сетей канализации по адресу: ул. Помяловского, 28	КГО	Всего	0,0	7 500,0	0,0	0,0	7 500,0
			МБ	0,0	7 500,0	0,0	0,0	7 500,0
1.4.	Объект 1.4. Реконструкция двух трубопроводов напорной канализации от	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	0,0	85 000,0	0,0	0,0	85 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм		МБ	0,0	85 000,0	0,0	0,0	85 000,0
1.5.	Объект 1.5. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 1 этап	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	907 671,4	0,0	0,0	0,0	907 671,4
			МБ	124 392,9	0,0	0,0	0,0	124 392,9
			ОБ	231 015,7	0,0	0,0	0,0	231 015,7
			ППК «Фонд развития территорий»	552 262,8	0,0	0,0	0,0	552 262,8
			внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Объект 1.6. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 2 этап	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	270 128,1	0,0	0,0	0,0	270 128,1
			МБ	36 921,8	0,0	0,0	0,0	36 921,8
			ОБ	68 569,1	0,0	0,0	0,0	68 569,1
			ППК «Фонд развития территорий»	164 637,2	0,0	0,0	0,0	164 637,2
			внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Объект 1.7. Строительство коллектора ливневой канализации по	КГО	Всего	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ул. 30-й Дивизии г. Иркутска с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500		МБ	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0
1.8.	Объект 1.8. Строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений на ул.Тракторная	КГО	Всего	0,0	8 200,0	0,0	0,0	8 200,0
			МБ	0,0	8 200,0	0,0	0,0	8 200,0
1.9.	Объект 1.9. Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2	КГО	Всего	5 196,4	0,0	0,0	0,0	5 196,4
			МБ	5 196,4	0,0	0,0	0,0	5 196,4
1.10.	Объект 1.10. Реконструкция КОС левого берега г. Иркутска	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	0,0	5 649 376,5	7 323 956,7	5 612 400,0	18 585 733,2
			МБ	0,0	135 585,0	234 366,6	179 596,8	549 548,4
			ОБ*	0,0	2 124 165,6	2 695 216,1	2 065 363,2	6 884 744,9
			ФБ*	0,0	3 389 625,9	4 394 374,0	3 367 440,0	11 151 439,9
			внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Объект 1.11.	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	223 633,6	0,0	0,0	0,0	223 633,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)		МБ	2 236,3	0,0	0,0	0,0	2 236,3
			ОБ	221 397,3	0,0	0,0	0,0	221 397,3
1.12.	Объект 1.12. Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева	КГО	Всего	8 345,0	0,0	0,0	0,0	8 345,0
			МБ	8 345,0	0,0	0,0	0,0	8 345,0
1.13.	Объект 1.13. Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	КГО	Всего	11 274,3	0,0	0,0	0,0	11 274,3
			МБ	11 274,3	0,0	0,0	0,0	11 274,3
1.14.	Объект 1.14. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская	КГО	Всего	204,4	0,0	0,0	0,0	204,4
			МБ	204,4	0,0	0,0	0,0	204,4
1.15.	Объект 1.15.	КГО	Всего	122,3	0,0	0,0	0,0	122,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Чапаева, ул. Полевая, ул. Фрунзе, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского		МБ	122,3	0,0	0,0	0,0	122,3
1.16.	Объект 1.16. Строительство участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	КГО	Всего	869,0	0,0	0,0	0,0	869,0
			МБ	869,0	0,0	0,0	0,0	869,0
1.17.	Объект 1.17. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. пляжная г. Иркутска	КГО	Всего	0,0	5 800,0	0,0	0,0	5 800,0
			МБ	0,0	5 800,0	0,0	0,0	5 800,0
1.18.	Объект 1.18. Строительство участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	КГО	Всего	0,0	9 000,0	0,0	0,0	9 000,0
			МБ	0,0	9 000,0	0,0	0,0	9 000,0
1.19.	Объект 1.19.	КГО	Всего	0,0	36 000,0	0,0	0,0	36 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске		МБ	0,0	36 000,0	0,0	0,0	36 000,0
1.20.	Объект 1.20. Строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	КГО	Всего	36 216,7	139 121,9	0,0	0,0	175 338,6
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	3 308,7	12 710,1	0,0	0,0	16 018,8
			Бюджет Иркутского районного муниципального образования	32 908,0	126 411,8	0,0	0,0	159 319,8
1.21.	Объект 1.21. Строительство магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа	КГО	Всего	22 449,6	86 212,4	0,0	0,0	108 662,0
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	2 051,0	7 876,3	0,0	0,0	9 927,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением		Бюджет Иркутского районного муниципального образования	20 398,6	78 336,1	0,0	0,0	98 734,7
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения	КГО	Всего	752 349,8	0,0	0,0	0,0	752 349,8
			МБ	54 598,8	0,0	0,0	0,0	54 598,8
			ОБ	697 751,0	0,0	0,0	0,0	697 751,0
2.1.	Объект 2.1. Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	КГО	Всего	704 799,0	0,0	0,0	0,0	704 799,0
			МБ	7 048,0	0,0	0,0	0,0	7 048,0
			ОБ	697 751,0	0,0	0,0	0,0	697 751,0
2.2.	Объект 2.2. Подключение к централизованной	КГО	Всего	47 550,8	0,0	0,0	0,0	47 550,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности		МБ	47 550,8	0,0	0,0	0,0	47 550,8
Задача 2 «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»								
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	КГО	Всего	9 343,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	39 343,4
			МБ	9 343,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	39 343,4
1.1.	Результат 1.1. Актуализация схемы теплоснабжения	КГО	Всего	9 343,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	39 343,4
			МБ	9 343,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	39 343,4
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	КГО	Всего	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
			МБ	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
2.1.	Результат 2.1. Разработка схемы ливневой канализации	КГО	Всего	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
			МБ	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0

*Мероприятия будут предусмотрены в 2026 году региональным проектом, реализуемым в целях достижения показателей федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». После ввода объекта в эксплуатацию производительность КОС левого берега города Иркутска составит 170 тыс. м³/сутки.

Таблица 6

6. План реализации муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.1.	Объект 1.1. Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Разработана проектная документация по строительству ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Разработана рабочая документация по строительству ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации

1	2	3	4	5
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.3.	Объект 1.3. Реконструкция сетей канализации по адресу: ул. Помяловского, 28	25.12.2033*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Заключен муниципальный контракт	01.02.2026		Муниципальный контракт
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Разработана проектная документация по реконструкции сетей канализации по адресу: ул. Помяловского, 28	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Разработана рабочая документация по реконструкции сетей канализации по адресу: ул. Помяловского, 28	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы

1	2	3	4	5
1.3.5.	Контрольная точка 1.3.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно- сметной документации
1.4.	Объект 1.4. Реконструкция двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм	25.12.2034*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключено с соглашением на предоставлении субсидии с МУП «Водоканал»	01.02.2026		Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Разработана проектная документация на реконструкцию двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. Разработана рабочая документация на реконструкцию двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4. Принят отчет об использовании субсидии	01.11.2026		Отчет об использовании субсидии
1.5.	Объект 1.5. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 1 этап	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством

1	2	3	4	5
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.6.	Объект 1.6. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 2 этап	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.6.4.	Контрольная точка 1.6.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.7.	Объект 1.7. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. 30-й Дивизии г. Иркутска с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500	25.12.2033*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных	X

1	2	3	4	5
1.7.1.	Контрольная точка 1.7.1. Заключен муниципальный контракт	01.02.2026	коммуникаций и жилищного фонда КГО	Муниципальный контракт
1.7.2.	Контрольная точка 1.7.2. Разработана проектная документация на строительство коллектора ливневой канализации по ул. 30-й Дивизии г. Иркутска с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.7.3.	Контрольная точка 1.7.3. Разработана рабочая документация на строительство коллектора ливневой канализации по ул. 30-й Дивизии г. Иркутска с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.7.4.	Контрольная точка 1.7.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы
1.7.5.	Контрольная точка 1.7.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно- сметной документации
1.8.	Объект 1.8. Строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений на ул. Трастовая	25.12.2029*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.8.1.	Контрольная точка 1.8.1. Заключен муниципальный контракт	01.02.2026		Муниципальный контракт
1.8.2.	Контрольная точка 1.8.2. Разработана проектная документация на строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений на ул. Трастовая	01.09.2026		Утвержденная проектная документация

1	2	3	4	5
1.8.3.	Контрольная точка 1.8.3. Разработана рабочая документация на строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений на ул. Трактовая	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.8.4.	Контрольная точка 1.8.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы
1.8.5.	Контрольная точка 1.8.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.9.	Объект 1.9. Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2	31.10.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	01.02.2025		Техническое задание
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2025		Муниципальный контракт
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3. Выполнены строительно-монтажные работы	31.10.2025		Акт приема-передачи
1.9.4.	Контрольная точка 1.9.4. Осуществлена приемка выполненных работ	31.10.2025		Платежное поручение
1.10.	Объект 1.10. Реконструкция КОС левого берега г. Иркутска	20.12.2030*	Заместитель председателя комитета - начальник	X

1	2	3	4	5
1.10.1.	Контрольная точка 1.10.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.05.2026	департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.10.2.	Контрольная точка 1.10.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.05.2026		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.10.3.	Контрольная точка 1.10.3. Выполнены строительно-монтажные работы согласно графику	25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028		Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.10.4.	Контрольная точка 1.10.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029		Отчет об использовании субсидии
1.11.	Объект 1.11. Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)	31.10.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.11.1.	Контрольная точка 1.11.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	14.02.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.05.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3. Объект введен в эксплуатацию	31.10.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта

1	2	3	4	5
1.11.4.	Контрольная точка 1.11.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2026		Отчет об использовании субсидии
1.12.	Объект 1.12. Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. Разработана проектная документация по строительству ВНС и КНС на ул. Радищева	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2. Разработана рабочая документация по строительству ВНС и КНС на ул. Радищева	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация
1.12.3.	Контрольная точка 1.12.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.12.4.	Контрольная точка 1.12.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.13.	Объект 1.13. Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.13.1.	Контрольная точка 1.13.1. Разработана проектная документация по строительству сетей водоснабжения по ул. Ракитная	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.13.2.	Контрольная точка 1.13.2. Разработана рабочая документация по строительству сетей водоснабжения по ул. Ракитная	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация

1	2	3	4	5
1.13.3.	Контрольная точка 1.13.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.13.4.	Контрольная точка 1.13.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.14.	Объект 1.14. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.14.1.	Контрольная точка 1.14.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	05.05.2025 10.10.2025		Техническое задание
1.14.2.	Контрольная точка 1.14.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025		Муниципальный контракт
1.14.3.	Контрольная точка 1.14.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта	10.11.2025		Муниципальный контракт
1.14.4.	Контрольная точка 1.14.4. Актуализация проектно-сметной документации	10.12.2025		Акт приема-передачи
1.14.5.	Контрольная точка 1.14.5. Осуществлена приёмка выполненных работ	25.12.2025		Платежное поручение
1.15.	Объект 1.15. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Чапаева, ул. Полевая, ул. Фрунзе, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X

1	2	3	4	5
1.15.1.	Контрольная точка 1.15.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	05.05.2025 10.10.2025		Техническое задание
1.15.2.	Контрольная точка 1.15.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025		Муниципальный контракт
1.15.3.	Контрольная точка 1.15.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта	10.11.2025		Муниципальный контракт
1.15.4.	Контрольная точка 1.15.4. Актуализация проектно-сметной документации	10.12.2025		Акт приема-передачи
1.15.5.	Контрольная точка 1.15.5. Осуществлена приёмка выполненных работ	25.12.2025		Платежное поручение
1.16.	Объект 1.16. Строительство участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	Х
1.16.1.	Контрольная точка 1.16.1. Разработана проектная документация по строительству участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.16.2.	Контрольная точка 1.16.2. Разработана рабочая документация по строительству участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация
1.16.3.	Контрольная точка 1.16.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.16.4.	Контрольная точка 1.16.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации

1	2	3	4	5
1.17.	Объект 1.17. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.17.1.	Контрольная точка 1.17.1. Разработана проектная документация по строительству водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.17.2.	Контрольная точка 1.17.2. Разработана рабочая документация по строительству водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.17.3.	Контрольная точка 1.17.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.17.4.	Контрольная точка 1.17.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.18.	Объект 1.18. Строительство участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.18.1.	Контрольная точка 1.18.1. Разработана проектная документация по строительству участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.18.2.	Контрольная точка 1.18.2. Разработана рабочая документация по строительству участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.18.3.	Контрольная точка 1.18.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы

1	2	3	4	5
1.18.4.	Контрольная точка 1.18.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно- сметной документации
1.19.	Объект 1.19. Строительство коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.19.1.	Контрольная точка 1.19.1. Разработана проектная документация по строительству коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.19.2.	Контрольная точка 1.19.2. Разработана рабочая документация по строительству коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.19.3.	Контрольная точка 1.19.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.19.4.	Контрольная точка 1.19.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно- сметной документации
1.20.	Объект 1.20. Строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	25.12.2031*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного	X

1	2	3	4	5
1.20.1.	Контрольная точка 1.20.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии	01.07.2025	фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	Соглашение о предоставлении субсидии
1.20.2.	Контрольная точка 1.20.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ	01.08.2025		Муниципальный контракт
1.20.3.	Контрольная точка 1.20.3. Разработана проектная документация по строительству канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.20.4.	Контрольная точка 1.20.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы
1.20.5.	Контрольная точка 1.20.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема-передачи
1.21.	Объект 1.21. Строительство магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением	25.12.2031*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.21.1.	Контрольная точка 1.21.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии	01.07.2025		Соглашение о предоставлении субсидии
1.21.2.	Контрольная точка 1.21.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ	01.08.2025		Муниципальный контракт
1.21.3.	Контрольная точка 1.21.3. Разработана проектная документация по строительству магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением	01.09.2026		Утвержденная проектная документация

1	2	3	4	5
1.21.4.	Контрольная точка 1.21.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы
1.21.5.	Контрольная точка 1.21.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема-передачи
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.1.	Объект 2.1. Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	01.11.2025*		X
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия (заключен договор на техническое присоединение)	01.04.2025		Договор технологического присоединения
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	01.11.2025		Акт о технологическом подключении
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
2.2.	Объект 2.2. Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности	01.10.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	01.10.2025		Акт о технологическом подключении
2.2.2.	Контрольная точка 2.2.2. Объект введен в эксплуатацию	01.10.2025		Акт ввода в эксплуатацию

1	2	3	4	5
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Осуществлена оплата в соответствии с графиком оплаты по договору на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	01.11.2025		Счет на оплату объекта
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4. Принят отчет о технологическом подключении	31.12.2025		Отчет о технологическом подключении
Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»				
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.1.	Результат 1.1. Актуализация схемы теплоснабжения	X		X
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения	17.03.2025 10.02.2026 10.02.2027 10.02.2028		Муниципальный контракт
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Проведены общественные слушания	10.09.2025 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028		Протокол проведения общественных слушаний
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена приемка выполненных работ по актуализации схемы теплоснабжения	10.10.2025 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028		Акт выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Утверждена схема теплоснабжения приказом Министерства энергетики РФ	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028		Приказ
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	X		Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных
2.1.	Результат 2.1. Разработка схемы ливневой канализации	X	X	

1	2	3	4	5
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Подготовлено техническое задание на разработку схемы ливневой канализации	01.04.2026	коммуникаций и жилищного фонда КГО	Техническое задание
2.2.2	Контрольная точка 2.2.2 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схемы ливневой канализации	30.04.2026		Муниципальный контракт
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Пройдено согласование схемы Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» (далее – МУП «Иркутскавтодор»)	10.09.2026		Согласование МУП «Иркутскавтодор»
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4. Осуществлена приемка выполненных работ по разработке схемы ливневой канализации	10.10.2026		Акт выполненных работ

*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

