

Приложение 4

к постановлению администрации города Иркутска
от 10.04.2026 №031-06-276/26

Таблица 3

**3. Показатели муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»												
1.1.	Количество полученных положительных заключений (в случае необходимости) в отчетном периоде (нарастающим итогом)	прогрессирующий	Ед.	4	5	8	10	10	10	10	10	КГО, МКУ ПО

Таблица 4

**4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»													
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	Строительство (реконструкция, техническое первооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	КГО, МКУ ПО	Количество разработанных ПСД в отчетном периоде, прогрессирующий	Ед.	4	6	7	2	0	0	0	0
				Количество заключенных муниципальных контрактов на капитальное строительство автомобильных дорог в отчетном периоде, прогрессирующий	Ед.	-	-	2	-	-	-	2	-
				Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, прогрессирующий	Км.	-	-	-	0,99	-	-	-	-

Таблица 5

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата)	Главный распоряди- тель бюджетных средств, участник	Источни- ки финансир- ования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, в том числе:	Всего	35 702,3	137 701,8	465 016,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 883 336,1	
		МБ	35 702,3	96 465,8	239 152,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 616 236,1	
		ОБ	0,0	41 236,0	225 864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267 100,0	
	КГО	Всего	35 702,3	137 701,8	465 016,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 883 336,1	
		МБ	35 702,3	96 465,8	239 152,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 616 236,1	
		ОБ	0,0	41 236,0	225 864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267 100,0	
Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»											
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	Всего, в том числе:	Всего	35 702,3	137 701,8	465 016,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 883 336,1
			МБ	35 702,3	96 465,8	239 152,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 616 236,1
			ОБ	0,0	41 236,0	225 864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267 100,0
		КГО	Всего	35 702,3	137 701,8	465 016,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 883 336,1
			МБ	35 702,3	96 465,8	239 152,0	0,0	0,0	1 702 235,0	2 542 681,0	4 616 236,1
			ОБ	0,0	41 236,0	225 864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267 100,0
1.1.	Объект 1.1. Реконструкция автомобильных дорог в мкр. Славный	КГО	Всего	0,0	6 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 687,0	
			МБ	0,0	6 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 687,0	
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция транспортной развязки «Маратовская» включая строительство мостового перехода в створе ул. Карла Маркса	КГО	Всего	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0
			МБ	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Улан-Баторская на участке от дома 80а мкр. Университетский до съезда на Академический мост в г. Иркутске										
1.12	Объект 1.12. Строительство автомобильной дороги в жилом комплексе «Союз» от проезда Юрия Тена до ул. Лермонтова в г. Иркутске	КГО	Всего	0,0	38 420,6	268 961,9	0,0	0,0	0,0	0,0	307 382,5
МБ			0,0	13 447,2	94 136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	107 583,8	
ОБ			0,0	24 973,4	174 825,3	0,0	0,0	0,0	0,0	199 798,7	

Таблица 6

**6. План реализации муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1.	2	3	4	5
Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	X	X	X
1.1.	Объект 1.1. Реконструкция автомобильных дорог в мкр. Славный	20.12.2032*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.	30.07.2025		Отчет

1.	2	3	4	5
	Выполнены инженерные изыскания			
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Разработана проектно-сметная документация	15.09.2025		ПСД
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	15.11.2026		Акт приемки выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2026		Платежное поручение
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция транспортной развязки «Маратовская» включая строительство мостового перехода в створе ул. Карла Маркса через р. Ушаковку в городе Иркутске	20.12.2034*		X
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1. Размещено извещение о проведении торгов на разработку ПСД	01.09.2025	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	Извещение
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Заключен муниципальный контракт	01.12.2025		Муниципальный контракт
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2027		Акт
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2027		Платежное поручение
1.3.	Объект 1.3. Строительство автомобильной дороги от ул. Воровского до дома 22Б по ул. Воровского	20.12.2032*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Выполнены инженерные изыскания	01.04.2025		Отчет
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Разработана проектно-сметная документация	01.09.2025		ПСД
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.09.2025 10.12.2026		Акт приемки выполненных работ
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Проведена оплата по контракту	01.11.2025 20.12.2026		Платежное поручение
1.4.	Объект 1.4. Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский - Университетский	20.12.2033*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1.	01.07.2025 30.09.2026		Проектно-сметная документация

1.	2	3	4	5
	Повторное направление документов в государственную экспертизу			
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Получение заключения экспертизы	15.08.2025 01.12.2026		Получение заключения
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2025 10.12.2026		Акт
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2025 20.12.2026		Платежное поручение
1.4.5.	Контрольная точка 1.4.5. Заключен муниципальный контракт	01.04.2030		Муниципальный контракт
1.4.6.	Контрольная точка 1.4.6. Выполнение работ в соответствии с планом графиком	20.12.2031		Акт
1.5.	Объект 1.5. Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяная в г. Иркутске	29.12.2027*		Х
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Повторное направление документов в государственную экспертизу	15.03.2025	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	Проектно-сметная документация
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Получение заключения экспертизы	01.05.2025		Получение заключения
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2025		Акт
1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение
1.5.5.	Контрольная точка 1.5.5. Заключен муниципальный контракт	15.07.2026		Муниципальный контракт
1.5.6.	Контрольная точка 1.5.6. Выполнение работ в соответствии с планом графиком	20.12.2026		Акт
1.6.	Объект 1.6. Строительство автомобильной дороги к ЖК «Авиатор»	29.12.2033*		
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Направление документов в государственную экспертизу	30.09.2025 30.09.2026	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	Проектно-сметная документация
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Получение заключения экспертизы	01.12.2025 01.12.2026		Получение заключения
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	10.12.2025 10.12.2026		Акт
1.6.4.	Контрольная точка 1.6.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2025 20.12.2026		Платежное поручение

1.	2	3	4	5
1.7.	Объект 1.7. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования ул. Костычева включая автомобильную дорогу общего пользования Иркутск - садоводство «Дорожный строитель» до границы городской черты г. Иркутска	29.12.2035*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.7.1.	Контрольная точка 1.7.1. Повторное направление документов в государственную экспертизу	30.09.2025 30.09.2026		Проектно-сметная документация
1.7.2.	Контрольная точка 1.7.2. Получение заключения экспертизы	01.12.2025 01.12.2026		Получение заключения
1.7.3.	Контрольная точка 1.7.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	10.12.2025 10.12.2026		Акт
1.7.4.	Контрольная точка 1.7.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2025 20.12.2026		Платежное поручение
1.8.	Объект 1.8. Реконструкция ул. Пискунова на участке от ул. Ширямова до ул. Депутатская	20.12.2034*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.8.1.	Контрольная точка 1.8.1. Разработана проектно-сметная документация	01.10.2026		ПСД
1.8.2.	Контрольная точка 1.8.2. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	20.11.2026		Акт приемки выполненных работ
1.8.3.	Контрольная точка 1.8.3. Проведена оплата по контракту	20.12.2026		Платежное поручение
1.9.	Объект 1.9. Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Сергеева включая реконструкцию путепровода через ж/д пути МЖК в городе Иркутске	20.12.2034*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1. Получение заключения экспертизы	20.11.2026		Получение заключения
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2027		Акт
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3. Проведена оплата по контракту	20.12.2027		Платежное поручение
1.10.	Объект 1.10. Строительство транспортной развязки в разных уровнях: улица Байкальская – магистраль плотины ГЭС – улица Ширямова – проспект Маршала Жукова	20.12.2033*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	

1.	2	3	4	5
1.10.1.	Контрольная точка 1.10.1. Заключен муниципальный контракт	01.04.2030		Муниципальный контракт
1.10.2.	Контрольная точка 1.10.2. Выполнение работ в соответствии с планом графиком	20.12.2031		Акт
1.11.	Объект 1.11. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования ул. Улан-Баторская на участке от дома 80а мкр. Университетский до съезда на Академический мост в г. Иркутске	20.12.2033*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.11.1.	Контрольная точка 1.11.1. Направление документов в государственную экспертизу	10.09.2026		Проектно-сметная документация
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2. Получение заключения экспертизы	25.11.2026		Получение заключения
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	10.12.2026		Акт
1.11.4.	Контрольная точка 1.11.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2026		Платежное поручение
1.12.	Объект 1.12. Строительство автомобильной дороги в жилом комплексе «Союз» от проезда Юрия Тена до ул. Лермонтова в г. Иркутске	20.12.2027*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. Заключен муниципальный контракт	15.07.2026		Муниципальный контракт
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2. Выполнение работ в соответствии с планом графиком	20.12.2027		Акт

*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

».

