



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Детский сад на 150 мест на ул. Култукской в г. Иркутске		МБ	0,027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,027

Таблица 6

**6. План реализации муниципального проекта  
«Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1. «Ликвидация дефицита мест в детских садах»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования	X	Заместитель председателя КГСЦ	X
1.1.	Объект 1.1. Детский сад на 350 мест, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского	31.12.2035*	Заместитель председателя КГСЦ	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Технологическое присоединение к сетям	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2030		Акт
1.2.	Объект 1.2. Детский сад, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Советская Октябрьского округа г. Иркутска	31.12.2030*	Заместитель председателя КГСЦ	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Разработана проектно-сметная документация	30.04.2025		Контракт
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Направлена проектно-сметная документация для получения положительных заключений государственных экспертиз	30.04.2025		Проектно-сметная документация
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Получены положительные заключения государственных экспертиз	30.06.2025		Заключения государственных экспертиз
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Выполнены строительные-монтажные работы согласно плану-графику	25.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2029 30.12.2030		КС-3
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. Выполнены строительные-монтажные работы согласно плану-графику	30.12.2030	КС-11	
1.3.	Объект 1.3. Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева	31.12.2033*	Заместитель председателя КГСЦ	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации	20.12.2025		Контракт

1	2	3	4	5
1.3.2	Контрольная точка 1.3.2. Разработана проектно-сметная документация	30.09.2026		Проектно-сметная документация
1.3.3	Контрольная точка 1.3.3. Направлена проектно-сметная документация для получения положительных заключений государственных экспертиз	10.10.2026		Заключения договора на экспертное сопровождение
1.3.4	Контрольная точка 1.3.4. Получены положительные заключения государственных экспертиз	20.12.2026		Заключения государственных экспертиз
1.4.	Объект 1.4. Детский сад на 150 мест на ул. Култукской в г. Иркутске	25.12.2033*	Заместитель председателя КГСП	Х
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключение договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения	25.12.2025		Договор

\*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию».



