



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

---

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

[От 10.03.2025 №031-06-124/25-1

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031-06-23/0, в 2024 году

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 12 сентября 2024 года № 031-06-604/24, администрация города Иркутска

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031-06-23/0, в 2024 году (прилагается).

2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Иркутска  
От 10.03.2025 №031-06-124/25-1

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной**  
**инфраструктуры Повышение энергоэффективности», утвержденной**  
**постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года**  
**№ 031-06-23/0, в 2024 году**

**I. Выполнение мероприятий**  
**муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры.**  
**Повышение энергоэффективности»**

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031-06-23/0, в 2024 году (далее – Программа) предусматривалось согласно плану мероприятий по реализации Программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденному распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 6 декабря 2023 года № 404-02-278/23 (далее – План мероприятий), реализация 29 мероприятий, из которых 23 – выполнено в полном объеме, 6 – не выполнено. В целом несвоевременность выполнения мероприятий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния.

Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении к настоящему Отчету.

На реализацию Программы в 2024 году предусматривалось 6 353 846,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 666 290,6 тыс. рублей, областного бюджета – 3 933 568,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 804 330,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 2 236,1 тыс. рублей, внебюджетных источников финансирования – 307 900,0 тыс. рублей, за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 563 800 тыс. рублей, за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 75 720,7 тыс. рублей.

Фактический расход финансовых средств за счет всех источников по Программе составил 6 080 153,4 тыс. рублей или 95,7 % от планового объема финансового обеспечения, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 496 068,3 тыс. рублей (74,5 %), за счет средств областного бюджета – 3 905 818,4 тыс. рублей (99,3 %), за счет средств федерального

бюджета – 804 330,6 тыс. рублей (100,0 %), за счет внебюджетных источников финансирования – 307 900,0 тыс. рублей (100,0 %), за счет безвозмездных поступлений – 2 236,1 тыс. рублей (100,0 %), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 563 800,0 тыс. рублей (100,0 %), за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 0,0 тыс. рублей.

Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 1 января 2025 года составила 273 692,6 тыс. рублей, из них за счет бюджета города Иркутска – 170 222,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 27 749,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 75 720,7 тыс. рублей.

1. В рамках подпрограммы 1 «Системы инженерной инфраструктуры»:

1.1. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения»:

1) по капитальному ремонту, ремонту систем водоснабжения и водоотведения освоено 35 081,6 тыс. рублей или 98,0 % от плана. Средства направлены на ремонтно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения, на предоставление муниципальной поддержки в целях капитального ремонта и ремонта муниципальных объектов водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации для обеспечения реализации мероприятий национальных проектов.

Невостребованный остаток средств в сумме 718,4 тыс. рублей на выполнение ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения сложился в связи с тем, что данные расходы осуществляются по мере возникновения аварийных ситуаций;

2) на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность направлено 3 852 223,8 тыс. рублей или 94,3 % освоено от плана, из них:

– на реконструкцию канализационных очистных сооружений (далее – КОС) правого берега города Иркутска – 870 965,4 тыс. рублей или 99,7 % от плана (в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 34 461,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 804 330,6 тыс. рублей, средств областного бюджета – 32 173,3 тыс. рублей).

В соответствии с изменениями, внесенными дополнительным соглашением от 27 декабря 2024 года № 25701000-1-2024-011/1 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Иркутской области бюджету города Иркутска, в декабре 2024 года сокращен объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия по реконструкции КОС правого берега города Иркутска, что повлекло высвобождение средств местного бюджета. В связи с поздним принятием соответствующих изменений, сократить расходы за счет собственных средств в размере 2 263,4 тыс. рублей не представлялось возможным;

– на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объекту «Строительство участка ливневой канализации на территории

многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2» – 900,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

– на разработку ПСД по объекту «Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 9 601,2 тыс. рублей не исполнены, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта. В настоящее время проводятся работы по передаче проектной документации в Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (далее – ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области») для получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

– на разработку ПСД по объекту «Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 8 348,5 тыс. рублей не исполнены, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта. Подрядной организацией не утвержден проект планировки и межевания, не пройдена государственная экспертиза проектной документации в ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

– на разработку ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 11 397,5 тыс. рублей не исполнены в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта. В настоящее время проводятся работы по передаче проектной документации в ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

– на выполнение работ по объекту: «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска» – 1 776 322,1 тыс. рублей или 100 % от плана;

– на выполнение работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)» – 275 578,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

– на выполнение работ по объекту: «Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф» – 926 308,2 тыс. рублей или 88,8% от плана.

Остаток средств составил 116 940,6 тыс. рублей. В соответствии с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением от 27 декабря 2024 года № 05-58-366/24-58 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Иркутска, было произведено перераспределение средств между этапами выполнения работ, в том числе перераспределение по годам, что повлекло высвобождение средств местного бюджета. В связи с поздним принятием соответствующих изменений остаток средств сократить в бюджете города Иркутска не представилось возможным.

– на разработку ПСД по объекту: «Реконструкция участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 69» освоено 2 149,6 тыс. рублей или 99,9 % от плана. Невостребованный остаток составил 0,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по разработке проектной документации по объектам: «Строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением» (всего 52 601,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 4 805,6 тыс. рублей, средства бюджета Иркутского районного муниципального образования 47 795,9 тыс. рублей), «Строительство магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением» (всего: 30 732,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 2 807,7 тыс. рублей, средства бюджета Иркутского районного муниципального образования 27 924,8 тыс. рублей) не исполнены. Оплата не произведена в связи с отсутствием технической возможности проведения платежей за счет средств горизонтальной субсидии;

3) на реализацию общесистемных мер в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения направлено 17 988,9 тыс. рублей или 99,9 % от плана, из них:

– на выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения – 523,9 тыс. рублей или 98,8 % от плана; Невостребованный остаток средств в размере 6,4 тыс. рублей.

– на разработку схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на период до 2043 года – 17 435,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

– на изготовление исполнительной съемки сетей водоснабжения по ул. Седова, д. 66/1 – 30,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

4) на предоставление муниципальной поддержки в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода, направлено 9 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

1.2. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения»:

1) на проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных объектах тепло- и электроснабжения направлено 13 087,0 тыс. рублей или 87,2 % от плана.

Невостребованный остаток средств в сумме 1 913,0 тыс. рублей на выполнение ремонтно-восстановительных работ на инженерных объектах тепло- и электроснабжения сложился в связи с тем, что данные расходы осуществляются по мере возникновения аварийных ситуаций;

2) на реализацию мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения направлено 1 772 856,6 тыс. рублей или 98,9% от плана, из них:

– по мероприятию «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2» – 1 622 856,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 1 606 628,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 16 228,6 тыс. рублей) или 98,8 % от плана.

Остаток средств в объеме 20 339,7 тыс. рублей, предусмотренных по муниципальному контракту на изготовление и передачу товара для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения (поставка лотков для труб) сложился в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта.

– по мероприятию «Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности» – 150 000 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

3) на реализацию общесистемных мер в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения направлено 8 285,3 тыс. рублей или 96,3 % от плана, из них:

– на разработку (актуализацию) схем теплоснабжения – 7 977,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

– на выполнение кадастровых работ – 308,3 тыс. рублей или 49,1 % от плана. Невостребованный остаток средств в сумме 319,1 тыс. рублей сложился в связи с расторжением муниципальных контрактов.

1.3. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» направлено 63 662,0 тыс. рублей или 77,5 % от плана, из них:

– на капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной защиты (подпорных стенок, включая разработку проектной документации) – 53 840,9 тыс. рублей или 99,7 % от плана. Невостребованный остаток средств в размере 177,1 тыс. рублей сложился в связи с экономией по фактически выполненным объемам работ по капитальному ремонту и ремонту подпорных стен на территории города.

– на мероприятие «Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты» – 9 821,1 тыс. рублей или 34,9 % от плана:

а) по объекту «Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление на участке от плотины ГЭС до бульвара Постышева», запланированные бюджетные ассигнования в объеме 17 730,6 тыс. рублей не исполнены в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта (документы загружены в экспертизу);

б) по объекту «Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого

Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь», освоено 9 821,1 тыс. рублей или 94,4 % от плана, остаток бюджетных ассигнований в сумме 587,6 тыс. рублей сложился в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта на выполнения работ по пересчету сметной стоимости по ресурсному индексному методу, а также 0,4 тыс. рублей не востребованный остаток средств.

2. В рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

1) по мероприятию «Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий» основного мероприятия 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» направлено 307 900,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

2) по мероприятию «Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» основного мероприятия 2.2. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» на оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 68,20 тыс. рублей или 82,3 % от плана. Невостребованный остаток средств сложился в размере 14,7 тыс. рублей.

## II. Достижение значений целевых показателей подпрограмм Программ

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограмм Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

### Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограмм Программы в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»					
1	Протяженность построенных и отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, км	2,4	0	0	Срок выполнения работ по реконструкции самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с

1	2	3	4	5	6
					улицей Детская), перенесен на 2025 год в связи с корректировкой графика выполнения работ.
2	Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод, в %, относительно базового периода	0,0	0,0	1,00	x
3	Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения, ед.	32	64	0,5	Увеличение количества технологических нарушений на инженерных коммуникациях обусловлено увеличением износа трубопроводов и недостаточными объемами ремонта, которые учтены в тарифах ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках концессионных соглашений, инвестиционных и производственных программ.
4	Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения, ед.	340	427	0,8	
5	Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности, ед.	20	19	0,95	x
<b>Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>					
6	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в	10,88	11,31	0,96	x

1	2	3	4	5	6
	общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска, %				
7	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска, %	17,27	17,9	0,96	x
8	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска, %	5,1	5,1	1,00	x
9	Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями, %	100,0	100,0	1,00	x
10	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, %	86,87	87,0	1,00	x

1	2	3	4	5	6
11	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,17	0,17	1,00	x
12	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	26,81	26,9	0,99	x
13	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,26	0,24	1,08	x
14	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	30,63	31,02	0,99	x
15	Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением:				
	- электрическая энергия, млн Квт.ч	24,37	25,02	0,97	x
	- холодная вода, тыс. м <sup>3</sup>	158,05	159,82	0,99	x
	- горячая вода, тыс. м <sup>3</sup>	560,28	558,94	1,00	x

1	2	3	4	5	6
	- отопление, тыс.Гкал	182,13	187,80	0,97	x
16	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми 17электростанциями, т.у18.т./кВт.ч	220,51	225,61	0,98	x
17	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов, тепловых электростанций, т.у.т./тыс. Гкал	116,64	119,83	0,97	x
18	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию, т.у.т./тыс. Гкал	155,41	157,40	0,99	x
19	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск, ед.	182	296	1,63	Увеличение показателя произошло вследствие увеличения количества высокоэкономич-ных по использованию моторного топлива автотранспортных средств, относящихся к общественному транспорту
20	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный	41	0,0	0,0	Автотранспорт-ные средства, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в

1	2	3	4	5	6
	углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск, ед.				качестве моторного топлива, выведены из эксплуатации и заменены на высокоэкономичные по использованию моторного топлива стандарта «Евро-5» транспортные средства
21	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска, ед.	6	6	1,00	x
22	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска, %:				x
	- холодная вода	81,80	75,40	0,92	x
	- горячая вода	85,69	77,90	0,91	x
	- электрическая энергия	96,20	91,10	0,95	x
	- отопление	54,27	40,50	0,75	В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 «Об

1	2	3	4	5	6
					<p>энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов обязан застройщик. Таким образом, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию до принятия данного закона, отсутствует техническая возможность оснащения индивидуальными приборами учета тепловой энергии</p>
23	<p>Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов, %:</p>				
	- тепловая энергия и горячая вода	100,00	97,80	0,98	х
	- холодная вода	100,00	59,00	0,59	<p>В связи с постоянно текущей динамикой окончания сроков проверок приборов учета, выхода из строя приборов учета, число временно не работающих приборов учета имеет значительную долю и не</p>

1	2	3	4	5	6
					учитывается при расчете показателя
	- электроэнергия	76,08	76,08	1,00	x
24	Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, %	3,22	3,22	1,00	x
25	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,19	0,20	0,95	x
26	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	45,14	46,00	0,98	x
27	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.	48,60	49,51	0,98	x
28	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.	22,33	23,09	0,97	x

В 2024 году Программой предусмотрено достижение 28 целевых показателей, в том числе 3 показателя являются комплексными и состоят из 11 подпоказателей. Таким образом, из 36 показателей и подпоказателей: 11 – достигли плановых значений, 19 – имеют степень достижения выше 90,0%.

В 2024 году осуществлены значимые проекты, обеспечивающие надежность функционирования объектов инженерной инфраструктуры, эффективность использования энергетических ресурсов на территории города Иркутска.

В 2024 году комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО) участвовал в реализации национального проекта

«Экология», в рамках которого был завершен проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска».

Основной целью реализации данного мероприятия являлось обеспечение требований природоохранного и водного законодательства при проведении реконструкции с включением в технологическую цепочку полного набора сооружений, обеспечивающих требуемое качество очистки сточных вод и эффективную обработку осадков.

Реализация данного мероприятия осуществлялась в 10 этапов строительства за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Работы были начаты в 2016 году. В 2024 году был завершен последний 10 этап. Объект введен в эксплуатацию. Общая оценка вложений составляет 15,2 млрд рублей. После окончания всего комплекса работ мощность очистных сооружений возросла со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

### **Реализация инфраструктурных проектов:**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» администрация города Иркутска в 2024 году продолжила участие в реализации инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска», который включает реализацию следующих мероприятий:

1. Тепловая сеть по улице Баррикад и улице Радищева, по улице Ядринцева, проезду Космический и улице Зимняя.

В 2024 году продолжились работы по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения. Это крупнейший инфраструктурный проект, который реализуется в городе Иркутске. До конца 2025 года будет проложено более 5,5 километров тепловых сетей, появятся перекачивающие насосные станции, новые тепловые пункты, реконструирована бойлерная установка на Ново-Иркутской ТЭЦ. После выполнения данных мероприятий будут выведены из работы семь устаревших угольных и мазутных котельных в предместье Рабочее.

Общая мощность подключаемой нагрузки составит 109 Гкал/час. Это даст возможность развивать территорию комплексно: возвести там более одного миллиона квадратных метров современного жилья. По итогам 2024 года выполнение составляет 62,4 % от общего объема строительных монтажных работ. Оставшийся объем строительно-монтажных работ будет выполнен в 2025 году.

2. Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская).

В 2024 году продолжились работы по реконструкции самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад.

Работы ведутся в соответствии с графиком, выполнение по итогам 2024 года составляет 55,9% от общего объема строительного-монтажных работ.

3. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска.

В 2024 году продолжились работы по реконструкции напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. Протяжённость 1 нитки магистрального напорного трубопровода Ду-1000 мм – 4 160,12 м, протяженность 2 нитки магистрального напорного трубопровода Ду-1000 мм – 4 102,04 м, из 8 262,16 м выполнено 5 564,6 м.

Строительно-монтажные ведутся в соответствии с графиком, выполнение составляет 46,7 % от общего объема строительного-монтажных работ.

В рамках инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска» между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрацией города Иркутска заключено соглашение от 29 мая 2024 года № 05-58-231/24-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Иркутск в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Предусмотрены следующие объемы финансирования:

– на тепловую сеть по ул. Баррикад и ул. Радищева, по улице Ядринцева, проезду Космический и улице Зимняя – 1 643 196,3 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита составляет 1 626 764,3 тыс. рублей). В 2024 году оплачено 1 622 856,6 тыс. рублей.

– на реконструкцию самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская) – 275 578,5 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита составляет 272 822,7 тыс. рублей). В 2024 году субсидия перечислена муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» города Иркутска (далее – МУП «Водоканал» г. Иркутска ) в полном объеме.

– на реконструкцию напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до КОС правого берега города Иркутска

в сумме 1 776 322,1 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита составляет 1 758 558,9 тыс. рублей). В 2024 году субсидия перечислена МУП «Водоканал» г. Иркутска в полном объеме.

### **Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры:**

В 2024 году между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрацией города Иркутска заключено соглашение от 27 сентября 2024 года № 05-58-319/24-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2024-2027 годы, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Предусмотрены следующие объемы финансирования:

– На реконструкцию напорного трубопровода ДУ-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф» в рамках соглашения в 2024 году перечислена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска в размере 926 308,2 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета составляет 235 635,5 тыс. рублей, за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составляет 563 800,0 тыс. рублей).

На 39 муниципальных объектах тепло- электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, своевременно проведены ремонтно-восстановительные работы при возникновении аварийных ситуаций для обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг потребителям. Обеспечена замена 290,2 метров тепловых сетей, 19,8 метров сетей водоснабжения, 250,0 метров электрического кабеля.

Поставлено на государственный кадастровый учет и учет как бесхозяйное имущество 9 объектов сетей водоснабжения протяженностью 1 505 метров, 10 объектов сетей канализации протяженностью 1 214 метров, 3 объекта сетей теплоснабжения протяженностью 203 метра, 6 объектов сетей электроснабжения протяженностью 5 406 метров, 1 трансформаторная подстанция площадью 62,4 кв. метров, что позволит в дальнейшем обеспечить их надлежащее функционирование и развитие систем инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Иркутска.

Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по строительству участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1,3/2.

Выполнены работы по капитальному ремонту подпорных стен, из них:

#### **Свердловский административный округ**

Капитальный ремонт 1 подпорной стены по ул. Багратиона, 50 А; 2 подпорных стен в мкр. Университетский, 90; 3 подпорных стенок

по ул. Рябикова, 42, Первомайский, 7-8, ул. Гоголя, 104; 2 подпорных стенок по ул. Рябикова, 11А, Юбилейный, 37 А; 3 подпорных стенок по ул. Рябикова, 14 А, Рябикова, 16 А, Маршала Конева, 52.

#### **Ленинский административный округ**

Капитальный ремонт 2 подпорных стен по ул. Розы Люксембург, 307; 1 подпорной стены по ул. Баумана, 186; ремонт 1 подпорной стены по ул. Тельмана, 183.

#### **Октябрьский административный округ**

Капитальный ремонт 1 подпорной стены по ул. Карла Либкнехта, 208; 1 подпорной стены по проспекту Маршала Жукова.

#### **Правобережный административный округ**

Ремонт 2 подпорных стен в мкр. Топкинский, 39, 44.

В жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, установлено 17 индивидуальных приборов учета.

Обеспечена реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности, организациями коммунального комплекса за счет собственных средств, в том числе:

– ООО «Байкальская энергетическая компания» выполнила мероприятия по техническому перевооружению тепловых сетей;

– АО «Байкалэнерго» выполнило работы по замене 5 котлов в котельных, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению тепловых сетей, модернизации системы освещения помещений главного корпуса с переходом на светодиодные источники света;

– ООО «ИТСК» продолжило выполнение мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

– МУП «Водоканал» г. Иркутска продолжена реализация мероприятия по приобретению и установке клапанов на трубопроводах системы водоснабжения города Иркутска. Выполнены работы по модернизации электрооборудования с ВНС.

В отношении объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь» в 2024 году получены положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» и экологической экспертизы проектной документации.

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области одобрена заявка на получение субсидии из областного бюджета в размере 620 708,9 тыс. рублей (софинансирование за счет местного бюджета составляет – 334 227,9 тыс. рублей) в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1009-пп. 21 июня 2024 года и 28 августа 2024 года министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области размещены закупки на выполнение работ по строительству указанного объекта.

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки. Конкурсы считаются несостоявшимися.

В отношении объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от плотины ГЭС до бульвара Постышева в г. Иркутске» имеется разработанный проект.

В рамках муниципального контракта от 30 декабря 2015 года, заключенного между МКУ «Управление капитального строительства города Иркутска» и АО «Иркутскигипродорнии», администрацией города Иркутска была обеспечена разработка проектной документации на строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от Плотины ГЭС до бульвара Постышева», в отношении проекта получены положительные заключения государственных экспертиз в 2018 году.

В целях реализации мероприятия по обустройству набережной реки Ангара от плотины ГЭС до бульвара Постышева было принято решение о корректировке существующего проекта путем выделения из него отдельных этапов – берегоукрепление, благоустройство, устройство инженерных сетей и реконструкция дороги.

Между МКУ «Управление капитального строительства города Иркутска» заключен муниципальный контракт от 29 мая 2023 года № 0134300097523000279 с обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Норд-инжиниринг» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации. В 2024 году проектная документация направлена для прохождения экспертизы в Государственное автономное учреждение Иркутской области «Ирэкспертиза» (контракт № 0494Д-24/Г38-0116111/42-14/ПиД от 6 сентября 2024 года).

### III. Оценка эффективности реализации Программы

Расчет оценки эффективности Программы в 2024 году произведен на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9.

Результаты расчета эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

#### Результаты расчета эффективности реализации Программы в 2024 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	0,79
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,96

1	2	3
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,89
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,86

Эффективность реализации Программы в 2024 году составила 0,86 и признается средней.

Реализация Программы способствовала выполнению задач по повышению качества и надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и эффективности использования энергетических ресурсов и снижению затрат за счет реализации мероприятий в области энергоснабжения.

Реализуемые мероприятия позволили обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг населению города Иркутска.

---

Приложение  
к отчету о реализации муниципальной  
программы «Развитие инженерной  
инфраструктуры. Повышение  
энергоэффективности»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение тыс. рублей			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр.8/гр.7x100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе		х	х	х	Всего, в том числе	6 353 846,00	6 080 153,40	95,7
					бюджет города Иркутска	666 290,60	496 068,30	74,5
					областной бюджет	3 933 568,00	3 905 818,40	99,3
					федеральный бюджет	804 330,60	804 330,60	100,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	2 236,10	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					внебюджетные источники финансирования	307 900,00	307 900,00	100,0
					инициативные платежи	0,00	0,00	0,0
					бюджет Иркутского районного муниципального образования	75 720,70	0,00	0,0
					за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	563 800,00	563 800,00	100,0
1	Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»	x	x	x	Всего, в том числе	6 045 863,10	5 772 185,20	95,5
					бюджет города Иркутска	666 207,70	496 000,10	74,5
					областной бюджет	3 933 568,00	3 905 818,40	99,3
					федеральный бюджет	804 330,60	804 330,60	100,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	2 236,10	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
					инициативные платежи	0,00	0,00	0,0
					бюджет Иркутского районного муниципального образования	75 720,70	0,00	0,0
					за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	563 800,00	563 800,00	100,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение надлежащего	x	x	x	Всего, в том числе	4 146 904,70	3 914 294,30	94,4
					бюджет города Иркутска	396 249,70	246 973,30	62,3
					областной бюджет	2 306 803,70	2 299 190,40	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения				федеральный бюджет	804 330,60	804 330,60	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
					бюджет Иркутского районного муниципального образования	75 720,70	0,00	0,0
					за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	563 800,00	563 800,00	100,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения	х	х	х	Всего, в том числе	35 800,00	35 081,60	98,0
					бюджет города Иркутска	35 800,00	35 081,60	98,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.1.А	Мероприятие 1.1.1.А Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 500,00	781,60	52,1
					бюджет города Иркутска	1 500,00	781,60	52,1
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.1.А.1	Контрольное событие 1.1.1.А.1 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.1.Б	Мероприятие 1.1.1.Б Предоставление муниципальной	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	34 300,00	34 300,00	100,0
					бюджет города Иркутска	34 300,00	34 300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поддержки в целях капитального ремонта, ремонта муниципальных объектов водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации для обеспечения реализации мероприятий национальных проектов				областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.1.Б.1 Предоставлена субсидия юридическому лицу	31.12.2024	17.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.1.Б.2	Контрольное событие 1.1.1.Б.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2025	10.01.2025	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в	х	х	х	Всего, в том числе	4 084 109,40	3 852 223,80	94,3
					бюджет города Иркутска	333 454,40	184 902,80	55,5
					областной бюджет	2 306 803,70	2 299 190,40	99,7
					федеральный бюджет	804 330,60	804 330,60	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальную собственность				бюджет Иркутского районного муниципального образования	75 720,70	0,00	0,0
					за счет средств публично- правовой компании «Фонд развития территорий»	563 800,00	563 800,00	100,0
1.1.2.А	Объект 1.1.2.А Реконструкция КОС правого берега г. Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	873 228,80	870 965,40	99,7
					бюджет города Иркутска	36 724,90	34 461,50	93,8
					областной бюджет	32 173,30	32 173,30	100,0
					федеральный бюджет	804 330,60	804 330,60	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.А.1	Контрольное событие 1.1.2.А.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.12.2024	13.03.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.А.2	Контрольное событие 1.1.2.А.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2025	10.01.2025	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.В	Объект 1.1.2.В Строительство участка ливневой канализации на территории	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	900,00	900,00	100,0
					бюджет города Иркутска	900,00	900,00	100,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2				внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.В.1	Контрольное событие 1.1.2.В.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2024	01.04.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Е	Объект 1.1.2.Е Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр.Славный	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	9 601,20	0,00	0,0
					бюджет города Иркутска	9 601,20	0,00	0,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.Е.1	Контрольное событие 1.1.2.Е.1 Разработана проектная документация по строительству ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный, получены положительные заключения по результатам	31.12.2024	x	Не выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственных экспертиз							
1.1.2.Ж	Объект 1.1.2.Ж Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	8 348,50	0,00	0,0
					бюджет города Иркутска	8 348,50	0,00	0,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.Ж.1	Контрольное событие 1.1.2.Ж.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2024	х	Не выполнено	х	х	х	х
1.1.2.3	Объект 1.1.2.3 Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	11 397,50	0,00	0,0
					бюджет города Иркутска	11 397,50	0,00	0,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.3.1	Контрольное событие 1.1.2.3.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2024	х	Не выполнено	х	х	х	х
1.1.2.К	Объект 1.1.2.К Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 776 322,10	1 776 322,10	100,0
					бюджет города Иркутска	17 763,20	17 763,20	100,0
					областной бюджет	1 758 558,90	1 758 558,90	100,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.К.1	Контрольное событие 1.1.2.К.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2024	05.06.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.К.2	Контрольное событие 1.1.2.К.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.Л	Объект 1.1.2.Л Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	275 578,50	275 578,50	100,0
					бюджет города Иркутска	2 755,80	2 755,80	100,0
					областной бюджет	272 822,70	272 822,70	100,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.Л.1	Контрольное событие 1.1.2.Л.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2024	05.06.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.Л.2	Контрольное событие 1.1.2.Л.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.Р	Объект 1.1.2.Р Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьф»	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 043 248,80	926 308,20	88,8
					бюджет города Иркутска	243 813,30	126 872,70	52,0
					областной бюджет	235 635,50	235 635,50	100,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	563 800,00	563 800,00	100,0
1.1.2.Р.1	Контрольное событие 1.1.2.Р.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.07.2024	04.07.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.У	Объект 1.1.2.У Реконструкция участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 69	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 150,00	2 149,60	99,9
					бюджет города Иркутска	2 150,00	2 149,60	99,9
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.У.1	Контрольное событие 1.1.2.У.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	31.12.2024	05.07.2024	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.У.2	Контрольное событие 1.1.2.У.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2025	10.01.2025	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Ф	Объект 1.1.2.Ф Строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	52 601,50	0,00	0,0
					бюджет города Иркутска	0,00	0,00	0,0
					областной бюджет	4 805,60	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					бюджет Иркутского районного муниципального образования	47 795,90	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.Ф.1	Контрольное событие 1.1.2.Ф.1 Подготовлено техническое задание на выполнение проектирования по строительству канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	30.11.2024*	30.11.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Ф.2	Контрольное событие 1.1.2.Ф.2 Заключен муниципальный контракт	31.12.2024	23.12.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Х	Объект 1.1.2.Х Строительство магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	30 732,50	0,00	0,0
					бюджет города Иркутска	0,00	0,00	0,0
					областной бюджет	2 807,70	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением				бюджет Иркутского районного муниципального образования	27 924,80	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.2.X.1	Контрольное событие 1.1.2.X.1 Подготовлено техническое задание на выполнение проектирования по строительству магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением	30.11.2024*	30.11.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.X.2	Контрольное событие 1.1.2.X.2 Заключен муниципальный контракт	31.12.2024	23.12.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Общесистемные меры	x	x	x	Всего, в том числе	17 995,30	17 988,90	99,9
					бюджет города Иркутска	17 995,30	17 988,90	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения				областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.4.А	Мероприятие 1.1.4.А Выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	530,30	523,90	98,8
					бюджет города Иркутска	530,30	523,90	98,8
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.4.А.1	Контрольное событие 1.1.4.А.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов водоснабжения и водоотведения	31.12.2024	26.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.4.Г	Объект 1.1.4.Г Разработка схемы водоснабжения водоотведения г. Иркутска на период до 2043 года	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	17 435,00	17 435,00	100,0
					бюджет города Иркутска	17 435,00	17 435,00	100,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.4.Г.1	Контрольное событие 1.1.4.Г.1 Разработана схема водоснабжения и водоотведения г. Иркутска	31.12.2024	19.12.2024	Выполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.Ж	Объект 1.1.4.Ж Изготовление исполнительной съемки сетей водоснабжения по ул. Седова, д. 66/1	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	30,00	30,00	100,0
					бюджет города Иркутска	30,00	30,00	100,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.4.Ж.1	Контрольное событие 1.1.4.Ж.1 Изготовлена исполнительная съемка сетей водоснабжения по ул. Седова, д. 66/1	31.12.2024	26.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Предоставление муниципальной поддержки в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода	х	х	х	Всего, в том числе	9 000,00	9 000,00	100,0
					бюджет города Иркутска	9 000,00	9 000,00	100,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.1.5 А	Мероприятие 1.1.5.А Предоставление субсидии в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	9 000,00	9 000,00	100,0
					бюджет города Иркутска	9 000,00	9 000,00	100,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.5.A.1	Контрольное событие 1.1.5.A.1 Предоставлена субсидия юридическим лицам	31.12.2024	17.12.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.5.A.2	Контрольное событие 1.1.5.A.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2025	10.01.2025	Выполнено	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	Всего, в том числе	1 816 800,70	1 794 228,90	98,8
					бюджет города Иркутска	190 036,40	187 600,90	98,7
					областной бюджет	1 626 764,30	1 606 628,00	98,8
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	Всего, в том числе	15 000,00	13 087,00	87,2
					бюджет города Иркутска	15 000,00	13 087,00	87,2
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
						внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.A	Мероприятие 1.2.1.A Ремонтно- восстановительные работы на инженерных объектах тепло- и электроснабжения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	15 000,00	13 087,00	87,2
					бюджет города Иркутска	15 000,00	13 087,00	87,2
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.2.1.A.1	Контрольное событие 1.2.1.A.1 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно- технического обеспечения	x	x	x	Всего, в том числе	1 793 196,30	1 772 856,60	98,9
					бюджет города Иркутска	166 432,00	166 228,60	99,9
					областной бюджет	1 626 764,30	1 606 628,00	98,8
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.2.2.A	Мероприятие 1.2.2.A Тепловая сеть от ТК- 7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК- 23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 643 196,30	1 622 856,60	98,8
					бюджет города Иркутска	16 432,00	16 228,60	98,8
					областной бюджет	1 626 764,30	1 606 628,00	98,8
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.А.1	Контрольное событие 1.2.2.А.1 Осуществлена оплата в соответствии с графиком оплаты по договору на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.2.2.Б	Мероприятие 1.2.2.Б Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	150 000,00	150 000,00	100,0
					бюджет города Иркутска	150 000,00	150 000,00	100,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.Б.1	Контрольное событие 1.2.2.Б.1 Произведена оплата по договору от 29 июля 2022 года на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.Б.2	Контрольное событие 1.2.2.Б.2 Осуществлена оплата в соответствии с графиком оплаты по договору на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	31.12.2024	28.12.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования и	x	x	x	Всего, в том числе	8 604,40	8 285,30	96,3
					бюджет города Иркутска	8 604,40	8 285,30	96,3
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	развития систем тепло- и электроснабжения				внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.2.4.А	Мероприятие 1.2.4.А Разработка (актуализация) схем теплоснабжения	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	7 977,00	7 977,00	100,0
					бюджет города Иркутска	7 977,00	7 977,00	100,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.2.4.А.1	Контрольное событие 1.2.4.А.1 Обеспечен сбор исходных данных для разработки (актуализации) схем теплоснабжения	01.01.2024	25.12.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.А.2	Контрольное событие 1.2.4.А.2 Утверждена схема теплоснабжения	31.12.2024	23.08.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.Б	Мероприятие 1.2.4.Б Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	627,40	308,30	49,1
					бюджет города Иркутска	627,40	308,30	49,1
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.Б.1	Контрольное событие 1.2.4.Б.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов тепло- и электроснабжения	31.12.2024	26.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.3	Основное мероприятие 1.3 Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты	х	х	х	Всего, в том числе	82 157,70	63 662,00	77,5
					бюджет города Иркутска	79 921,60	61 425,90	76,9
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	2 236,10	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
					инициативные платежи	0,00	0,00	0,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты	х	х	х	Всего, в том числе	54 018,00	53 840,90	99,7
					бюджет города Иркутска	54 018,00	53 840,90	99,7
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
					инициативные платежи	0,00	0,00	0,0
1.3.1.А	Мероприятие 1.3.1.А Капитальный ремонт подпорных стенок	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	52 787,30	52 646,70	99,7
					бюджет города Иркутска	52 787,30	52 646,70	99,7
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.3.1.A.1	Контрольное событие 1.3.1.A.1 Выполнены строительно-монтажные работы	01.12.2024	20.11.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.3.1.A.2	Контрольное событие 1.3.1.A.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	12.12.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.3.1.B	Мероприятие 1.3.1.B Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	233,20	233,10	99,9
					бюджет города Иркутска	233,20	233,10	99,9
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.3.1.B.1	Контрольное событие 1.3.1.B.1 Разработана проектная документация на капитальный ремонт подпорных стенок	25.12.2024	20.11.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.3.1.B	Мероприятие 1.3.1.B Ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	997,50	961,10	96,4
					бюджет города Иркутска	997,50	961,10	96,4
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
					инициативные платежи	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.В.1	Контрольное событие 1.3.1.В.1 Выполнены строительно- монтажные работы	01.12.2024	25.11.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.3.1.В.2	Контрольное событие 1.3.1.В.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	25.11.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты	x	x	x	Всего, в том числе	28 139,70	9 821,10	34,9
					бюджет города Иркутска	25 903,60	7 585,00	29,3
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	2 236,10	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
1.3.2.Б	Объект 1.3.2.Б Разработка проектной документации и строительство строительство объекта «Берегоукрепление на участке от плотины ГЭС до бульвара Постышева»	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	17 730,60	0,00	0,0
					бюджет города Иркутска	17 730,60	0,00	0,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.Б.1	Контрольное событие 1.3.2.Б.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	25.12.2024	х	Не выполнено	х	х	х	х
1.3.2. Г	Объект 1.3.2.Г Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»	х	х	Выполнено**	Всего, в том числе	10 409,10	9 821,10	94,4
					бюджет города Иркутска	8 173,00	7 585,00	92,8
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	2 236,10	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.Г.1**	Контрольное событие 1.3.2.Г.1 Выполнение строительно- монтажных работ согласно плану- графику на объекте «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»	25.12.2024	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.3.2.Г.2**	Контрольное событие 1.3.2.Г.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	x	Не выполнено	x	x	x	x
2	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффетивности»	x	x	x	Всего, в том числе	307 982,90	307 968,20	99,9
					бюджет города Иркутска	82,90	68,20	82,3
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,00	307 900,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	х	х	х	Всего, в том числе	307 900,00	307 900,00	100,0
					бюджет города Иркутска	0,00	0,00	0,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,00	307 900,00	100,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	307 900,00	307 900,00	100,0
					бюджет города Иркутска	0,00	0,00	0,0
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,00	307 900,00	100,0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Получена информация от хозяйствующих субъектов	25.12.2024	20.12.2024	Выполнено	х	х	х	х
2.2	Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по энергосбережению и	х	х	х	Всего, в том числе	82,90	68,20	82,3
					бюджет города Иркутска	82,90	68,20	82,3
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	повышению энергоэффективности объектов муниципального жилого и нежилого фонда				внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	82,90	68,20	82,3
					бюджет города Иркутска	82,90	68,20	82,3
					областной бюджет	0,00	0,00	0,0
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,0
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Заключен муниципальный контракт на установку индивидуальных приборов учета	15.12.2024	18.11.2024	Выполнено	x	x	x	x
2.2.1.2	Контрольное событие 2.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	30.11.2024	Выполнено	x	x	x	x

\* В Плане мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденном распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 6 декабря 2023 года № 404-02-278/23, с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года № 404-02-382/24 (далее – План мероприятий) допущена техническая ошибка: в дате наступления контрольного события вместо «30.11.2024» указано «31.11.2024»;

\*\* В Плане мероприятий допущена техническая ошибка: распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года № 404-02-382/24 денежные средства предусмотрены только на разработку ПСД, однако контрольные события не отредактированы. Вместе с тем, ПСД разработано.

---

