

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2020 году
муниципальной программы «Развитие
транспортной системы»

Таблица 1

Сведения о выполнении мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:		х	х	х	Всего, в том числе	3 840 941,0	3 738 815,7	97,3
					бюджет города Иркутска	2 619 741,0	2 538 578,7	96,9
					областной бюджет	171 200,0	168 298,0	98,3
					федеральный бюджет	1 050 000,0	1 031 939,0	98,3
1	Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	х	х	х	Всего, в том числе	3 384 780,0	3 284 141,1	97,0
					бюджет города Иркутска	2164780,0	2 085 104,1	96,3
					о б л а с т н о й бюджет	170 000,0	167 098,0	98,3
					федеральный бюджет	1 050 000,0	1 031 939,0	98,3
1.1.	О с н о в н о е мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Дорожная сеть»	х	х	х	Всего, в том числе	1 726 174,2	1 688 624,7	97,8
					бюджет города Иркутска	506 174,2	489 587,7	96,7
					о б л а с т н о й бюджет	170 000,0	167 098,0	98,3
					федеральный бюджет	1 050 000,0	1 031 939,0	98,3
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1 Строительство (реконструкция) о б ъ е к т о в муниципальной собственности, приобретение о б ъ е к т о в	х	х	х	Всего, в том числе	642 205,3	641 682,7	99,9
					бюджет города Иркутска	89 476,3	89 180,0	99,7
					о б л а с т н о й бюджет	43 180,2	43 060,4	99,7

	недвижимого имущества в муниципальную собственность				федеральный бюджет	509 548,8	509 442,3	100,0
1.1.1. А	Объект 1.1.1.А Реконструкция ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулок до Советский 21-й переулок	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	97 982,4	97 471,5	99,5
					бюджет города Иркутска	52 404,0	52 119,4	99,5
					областной бюджет	22 068,3	21 948,5	99,5
					федеральный бюджет	23 510,1	23 403,6	99,5
1.1.1. А.1	Контрольное событие 1.1.1.А.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.12.2020	01.01.2021		х	х	х	х
1.1.1. А.2	Контрольное событие 1.1.1.А.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2020	21.12.2020		х	х	х	х
1.1.1. Б	Объект 1.1.1.Б Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске	х	х	Не предполагается завершение в 2020 году	Всего, в том числе	64 222,2	64 211,2	100,0
					бюджет города Иркутска	18 603,1	18 592,1	99,9
					областной бюджет	9 580,4	9 580,4	100,0
					федеральный бюджет	36 038,7	36 038,7	100,0
1.1.1. Б.1	Контрольное событие 1.1.1.Б.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.10.2021	х		х	х	х	х
1.1.1. Б.2	Контрольное событие 1.1.1.Б.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.11.2021	х		х	х	х	х
1.1.1. В	Объект 1.1.1.В Реконструкция путепровода по ул. Дзямбула	х	х	Не предполагается	Всего, в том числе	480 000,7	480 000,0	100,0
					бюджет города Иркутска	18 469,2	18 468,5	100,0
					областной бюджет	11 531,5	11 531,5	100,0
					федеральный бюджет	450 000,0	450 000,0	100,0

1.1.1. В.1	Контрольное событие 1.1.1.В.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.06.20 23	х	завершено в 2020 году	х	х	х	х
1.1.1. В.2.	Контрольное событие 1.1.1.В.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.07.20 23	х		х	х	х	х
1.1.1. Г	Объект 1.1.1.Г Реконструкция ул. Баумана (2,3 этап)	х	х	В отчетном периоде выполнение мероприятия не планировалось	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
1.1.1. Г.1	Контрольное событие 1.1.1.Г.1. Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.20 21	х		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.1. Г.2	Контрольное событие 1.1.1.Г.2. Строительно-монтажные работы завершены	01.11.20 23	х		х	х	х	х
1.1.1. Г.3	Контрольное событие 1.1.1.Г.3. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.20 23	х	х	х	х	х	
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	х	х	Выполнено частично	Всего, в том числе	1 083 232,8	1 046 771,3	96,6
					бюджет города Иркутска	415 961,8	400 237,0	96,2
					областной бюджет	126 819,8	124 037,6	97,8
					федеральный бюджет	540 451,2	522 496,7	96,7
1.1.2. 1	Мероприятие1.1.2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	х	х	Выполнено частично	Всего, в том числе	275 103,5	240 143,7	87,3
					бюджет города Иркутска	84 655,9	70 432,8	83,2
					областной бюджет	25 551,7	22 769,5	89,1
					федеральный бюджет	164 895,9	146 941,4	89,1
1.1.2.	Объект 1.1.2.1.А Капитальный ремонт				Всего, в том числе	266 458,2	237 445,3	89,1
					бюджет города Иркутска	76 010,6	67 734,4	89,1

1.A	улицы Култукская в городе Иркутске	х	х	Выполнено	областной бюджет	25 551,7	22 769,5	89,1
					федеральный бюджет	164 895,9	146 941,4	89,1
1.1.2.1.A.1	Контрольное событие 1.1.2.1.A.1 Строительно-монтажные работы завершены	20.12.2020	20.12.2020		х	х	х	х
1.1.2.1.A.2	Контрольное событие 1.1.2.1.A.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2020	25.12.2020		х	х	х	х
1.1.2.1.B	Объект 1.1.2.1.B Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 390,0	2 698,4	79,6
					бюджет города Иркутска	3 390,0	2 698,4	79,6
1.1.2.1.B.1	Контрольное событие 1.1.2.1.B.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.12.2020	07.05.2020		х	х	х	х
1.1.2.1.B	Объект 1.1.2.1.B Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске	х	х	Не выполнен	Всего, в том числе	5 255,3	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	5 255,3	0,0	0,0
1.1.2.1.B.1	Контрольное событие 1.1.2.1.B.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2020			х	х	х	х
1.1.2.2	Объект 1.1.2.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети	х	х		Всего, в том числе	808 129,3	806 627,6	99,8
					бюджет города Иркутска	331 305,9	329 804,2	99,5
					областной бюджет	101 268,1	101 268,1	100,0

	И р к у т с к о й агломерации				федеральный бюджет	375 555,3	375 555, 3	100,0
1.1.2. 2.1	Контрольное событие 1.1.2.2.1 Р а з р а б о т а н а п р о е к т н а я д о к у м е н т а ц и я , п о л у ч е н ы п о л о ж и т е л ь н ы е з а к л ю ч е н и я п о р е з у л ь т а т а м г о с у д а р с т в е н н ы х э к с п е р т и з	01.01.20 20	05.10.20 20	Выполне но	x	x	x	x
1.1.2. 2.2	Контрольное событие 1 . 1 . 2 . 2 . 2 З а к л ю ч е н н ы м у н и ц и п а л ь н ы й к о н т р а к т	31.05.20 20	20.05.20 20		x	x	x	x
1.1.2. 2.3	Контрольное событие 1.1.2.2.3 С т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е р а б о т ы з а в е р ш е н ы	01.11.20 20	16.12.20 20		x	x	x	x
1.1.2. 2.4	Контрольное событие 1 . 1 . 2 . 2 . 4 П р о и з в е д е н а п р и е м к а в ы п о л н е н н ы х р а б о т , о к а з а н н ы х у с л у г	01.12.20 20	16.12.20 20		x	x	x	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Общесистемные меры в целях приведения в н о р м а т и в н о е с о с т о я н и е а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г , о т н о с я щ и х с я к д о р о ж н о й с е т и И р к у т с к о й а г л о м е р а ц и и	01.12.20 20	31.12.20 20		Всего, в том числе	736,1	170,7	23,2
					бюджет города Иркутска	736,1	170,7	23,2
1.1.3. 1	Контрольное событие 1.1.3.1. П о л у ч е н а в ы п и с к а и з Е д и н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о р е е с т р а н е д в и ж и м о с т и	31.12.20 20	31.12.20 20	Выполне но	x	x	x	x
1.1.3. 2.	Контрольное событие 1 . 1 . 3 . 2 П р е д о с т а в л е н ы о т ч е т ы о б о ц е н к е р ы н о ч н о й с т о и м о с т и о б ь е к т о в н е д в и ж и м о с т и	31.12.20 20	31.12.20 20		x	x	x	x
1.2	О с н о в н о е м е р о п р и я т и е 1.2 О б е с п е ч е н и е с о х р а н н о с т и и р а з в и т и е с е т и а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г о б щ е г о п о л ь з о в а н и я м е с т н о г о з н а ч е н и я	x	x	x	Всего, в том числе	1 624 246,8	1 564 85 9,7	96,3
					бюджет города Иркутска	1 624 246,8	1 564 85 9,7	96,3

1.2.1	Мероприятие 1.2.1 С о д е р ж а н и е автомобильных дорог общего пользования местного значения	х	х		Всего, в том числе	1 405 822,3	1 403 47 0,5	99,8
					бюджет города Иркутска	1 405 822,3	1 403 47 0,5	99,8
1.2.1. 1.	Контрольное событие 1 . 2 . 1 . 1 . З а к л ю ч е н н ы муниципальный контракт	01.01.20 20	24.12.20 19	Выполне но	х	х	х	х
1.2.1. 2	Контрольное событие 1 . 2 . 1 . 2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.20 20	31.12.20 20		х	х	х	х
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 О б н о в л е н и е (модернизация) парка специализированной техники для содержания дорог	х	х	В отчетном периоде выполнен ие мероприя тия не планиров алось	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Капитальный ремонт, р е м о н т автомобильных дорог общего пользования местного значения	х	х	Выполне но частично	Всего, в том числе	213 059,5	160 172, 0	75,2
					бюджет города Иркутска	213 059,5	160 172, 0	75,2
1.2.3. 1.	Мероприятия 1.2.3.1. Р е м о н т автомобильных дорог общего пользования местного значения	х	х	Выполне но частично	Всего, в том числе	213 059,5	160 172, 0	75,2
					бюджет города Иркутска	213 059,5	160 172, 0	75,2
1.2.3. 1.А	Объект 1.2.3.1.А Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Баррикад до садоводства «Кооператор» в г. Иркутске	х	х	Не выполнен о	Всего, в том числе	47 682,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	47 682,0	0,0	0,0
1.2.3. 1.А.1	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . А . 1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	17.01.20 20	х		х	х	х	х
1.2.3. 1.Б	Объект 1.2.3.1.Б Р е м о н т автомобильной дороги по ул. Лермонтова на участке от ул. Улан- Баторская до съезда на Академический мост	х	х	Выполне но	Всего, в том числе	11 245,0	11 244,2	100,0
					бюджет города Иркутска	11 245,0	11 244,2	100,0
1.2.3. 1.Б.1	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . Б . 1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	17.01.20 20	23.01.20 20		х	х	х	х

1.2.3. 1.В.	Мероприятие 1.2.3.1.В. Р е м о н т автомобильных дорог общего пользования местного значения на т е р р и т о р и и индивидуальной жилой застройки	х	х	Выполне но	Всего, в том числе	144 265,0	140 107, 2	97,1
					бюджет города Иркутска	144 265,0	140 107, 2	97,1
1.2.3. 1.В.1	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . В . 1 З а к л ю ч е н н ы муниципальный контракт	01.07.20 20	07.09.20 20		х	х	х	х
1.2.3. 1.В.2	Контрольное событие 1.2.3.1.В.2 С т р о и т е л ь н о - монтажные работы завершены	01.11.20 20	30.10.20 20		х	х	х	х
1.2.3. 1.В.3	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . В . 3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.20 20	28.12.20 20		х	х	х	х
1.2.3. 1.Г	М е р о п р и я т и е 1 . 2 . 3 . 1 . Г . Р е м о н т автомобильной дороги мкр. Зеленый на участке от дома № 46 до дома № 13	х	х	Выполне но	Всего, в том числе	2 285,8	1 705,5	74,6
					бюджет города Иркутска	2 285,8	1 705,5	74,6
1.2.3. 1.Г.1	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . Г . 1 З а к л ю ч е н н ы муниципальный контракт	01.09.20 20	07.09.20 20		х	х	х	х
1.2.3. 1.Г.2	Контрольное событие 1.2.3.1.Г.2 С т р о и т е л ь н о - монтажные работы завершены	01.11.20 20	28.09.20 20		х	х	х	х
1.2.3. 1.Г.3	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . Г . 3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.20 20	01.10.20 20					
1.2.3. 1.Д	М е р о п р и я т и е 1.2.3.1.Д. Р е м о н т внутриквартального проезда от ул. Новаторов (у дома № 24б) вдоль многоквартирных домов по ул. Куликовская №№1, 1а, 2а, до детского сада № 143 (ул. Куликовская, № 1б) в районе ул. Куликовская, № 1а	х	х		Всего, в том числе	1 934,7	1 553,1	80,3
					бюджет города Иркутска	1 934,7	1 553,1	80,3

1.2.3. 1.Д.1	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . Д . 1 З а к л ю ч е н н ы м у н и ц и п а л ь н ы й к о н т р а к т	01.09.20 20	01.09.20 20	Выполне но	x	x	x	x
1.2.3. 1.Д.2	Контрольное событие 1.2.3.1.Д.2 С т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е р а б о т ы з а в е р ш е н ы	01.11.20 20	30.10.20 20		x	x	x	x
1.2.3. 1.Д.3	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . Д . 3 П р о и з в е д е н а п р и е м к а в ы п о л н е н н ы х р а б о т, о к а з а н н ы х у с л у г	01.12.20 20	09.12.20 20					
1.2.3. 1.Е	М е р о п р и я т и е 1 . 2 . 3 . 1 . Е . Р е м о н т а в т о м о б и л ь н о й д о р о г и о т у л . Б а р р и к а д , 209, в д о л ь с т р о е н и я 118/2 д о в ы х о д а н а а в т о м о б и л ь н у ю д о р о г у в С Н Т «К о о п е р а т о р» (н а у ч а с т к е о т с т р о е н и я № 218 п о у л . Б а р р и к а д д о с т р о е н и я № 118/2 п о у л . Б а р р и к а д) и а в т о м о б и л ь н о й д о р о г и п о у л . Б а р р и к а д д о с т р о е н и я 118/2 д о с т р о е н и я 120/3 и 120/4 (н а у ч а с т к е о т с т р о е н и я № 118/2 п о у л . Б а р р и к а д д о с т р о е н и я 120Б/1 п о у л . Б а р р и к а д)	x	x	Выполне но	Всего, в том числе	5 647,0	5 562,0	98,5
					бюджет города Иркутска	5 647,0	5 562,0	98,5
1.2.3. 1.Е.1	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . Е . 1 З а к л ю ч е н н ы м у н и ц и п а л ь н ы й к о н т р а к т	15.10.20 20	06.10.20 20		x	x	x	x
1.2.3. 1.Е.2	Контрольное событие 1.2.3.1.Е.2 С т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е р а б о т ы з а в е р ш е н ы	01.11.20 20	30.10.20 20		x	x	x	x
1.2.3. 1.Е.3	Контрольное событие 1 . 2 . 3 . 1 . Е . 3 П р о и з в е д е н а п р и е м к а в ы п о л н е н н ы х р а б о т, о к а з а н н ы х у с л у г	01.12.20 20	13.11.20 20		x	x	x	x
	М е р о п р и я т и е 1.2.4 С т р о и т е л ь с т в о				Всего, в том числе	3 566,6	0,0	0,0

1.2.4	(реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	x	бюджет города Иркутска	3 566,6	0,0	0,0
1.2.4. А	Объект 1.2.4.А Строительство моста через реку Ушаковка	x	x	Не выполнен	Всего, в том числе	3 566,6	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	3 566,6	0,0	0,0
1.2.4. А.1	Контрольное событие 1.2.4.А.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2020	x		x	x	x	x
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Общесистемные меры в целях осуществления дорожной деятельности	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 798,4	1 217,2	67,7
					бюджет города Иркутска	1 798,4	1 217,2	67,7
1.2.5.1	Контрольное событие 1.2.5.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.2020	31.12.2020		x	x	x	x
1.3	Основное мероприятие 1.3 Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения	x	x	x	Всего, в том числе	34 359,0	30 656,7	89,2
					бюджет города Иркутска	34 359,0	30 656,7	89,2
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Устройство (замена, ремонт) технических средств организации дорожного движения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	13 796,0	10 383,5	75,3
					бюджет города Иркутска	13 796,0	10 383,5	75,3
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2020	22.06.2020		x	x	x	x
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.12.2020	30.08.2020		x	x	x	x

1.3.1.3	Контрольное событие 1.3.1.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2020	15.10.2020		x	x	x	x
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2 Развитие инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов	x	x	x	Всего, в том числе	16 439,0	16 439,0	100,0
					бюджет города Иркутска	16 439,0	16 439,0	100,0
1.3.2.1.	Мероприятие 1.3.2.1 Обустройство пешеходных переходов и тротуаров	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	13 106,6	13 106,5	100,0
					бюджет города Иркутска	13 106,6	13 106,5	100,0
1.3.2.1.1	Контрольное событие 1.3.2.1.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2020	29.06.2020		x	x	x	x
1.3.2.1.2	Контрольное событие 1.3.2.1.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2020	30.09.2020		x	x	x	x
1.3.2.1.3	Контрольное событие 1.3.2.1.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2020	11.11.2020		x	x	x	x
1.3.2.2.	Мероприятие 1.3.2.2. Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций с устройством пандусов (сездов), применение тактильной плитки при устройстве пандусов и пешеходных переходов	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 332,4	3 332,4	100,0
					бюджет города Иркутска	3 332,4	3 332,4	100,0
1.3.2.2.1	Контрольное событие 1.3.2.2.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2020	14.08.2020		x	x	x	x
1.3.2.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2020	15.10.2020		x	x	x	x
1.3.2.2.3	Контрольное событие 1.3.2.2.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2020	27.12.2020		x	x	x	x
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Развитие			Выполнено	Всего, в том числе	4 124,0	3 834,2	93,0

1.3.3	парковочного пространства	x	x	но	бюджет города Иркутска	4 124,0	3 834,2	93,0
1.3.3.1	Мероприятие 1.3.3.1 Устройство парковочных мест	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 924,0	2 658,2	90,9
					бюджет города Иркутска	2 924,0	2 658,2	90,9
1.3.3.1.1	Контрольное событие 1.3.3.1.1 3 заключены муниципальные контракты	01.07.2020	07.07.2020		x	x	x	x
1.3.3.1.2	Контрольное событие 1.3.3.1.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2020	01.09.2020		x	x	x	x
1.3.3.1.3	Контрольное событие 1.3.3.1.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2020	13.11.2020		x	x	x	x
1.3.3.2	Мероприятие 1.3.3.2 Обустройство парковочных мест для инвалидов	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 200,0	1 176,0	98,0
					бюджет города Иркутска	1 200,0	1 176,0	98,0
1.3.3.2.1	Контрольное событие 1.3.3.2.1 3 заключен муниципальный контракт	01.07.2020	14.08.2020		x	x	x	x
1.3.3.2.2	Контрольное событие 1.3.3.2.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2020	15.10.2020		x	x	x	x
1.3.3.2.3	Контрольное событие 1.3.3.2.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2020	28.12.2020		x	x	x	x
1.3.4	Мероприятие 1.3.4. Обеспечение безопасности дорожного движения в зоне остановок маршрутных транспортных средств	x	x	В отчетном периоде выполнение мероприятия не планировалось	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 2 «Транспорт»	x	x	x	Всего, в том числе	456 161,0	454 674,6	99,7
					бюджет города Иркутска	454 961,0	453 474,6	99,7
					областной бюджет	1 200,0	1 200,0	100,0
	Основное мероприятие 2.1				Всего, в том числе	456 161,0	454 674,6	99,7

2.1	повышение уровня доступности и комфорта предоставления транспортных услуг населению	х	х	х	бюджет города Иркутска	454 961,0	453 474,6	99,7
					областной бюджет	1 200,0	1 200,0	100,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	267 804,7	267 804,2	100,0
					бюджет города Иркутска	267 804,7	267 804,2	100,0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	01.02.2020	24.01.2020		х	х	х	х
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	179 938,3	178 452,5	99,2
					бюджет города Иркутска	179 938,3	178 452,5	99,2
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	01.02.2020	24.01.2020		х	х	х	х
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Обновление (модернизация) подвижного состава автомобильного транспорта	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	8 418,0	8 417,9	100,0
					бюджет города Иркутска	7 218,0	7 217,9	100,0
					областной бюджет	1 200,0	1 200,0	100,0
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Заключены муниципальные контракты	01.05.2020	26.11.2020		х	х	х	х
2.1.3.2	Контрольное событие 2.1.3.2 Поставка подвижного состава	01.11.2020	09.12.2020		х	х	х	х
2.1.3.3	Контрольное событие 2.1.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2020	09.12.2020		х	х	х	х
				В отчетном	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0

2.1.4	Информационное обеспечение остановочных пунктов	х	х	периоде выполнен ие мероприя тия не планиров алось	бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
-------	--	---	---	--	---------------------------	-----	-----	-----