

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра – председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
от 01.09.2021 № 404-02-241/21

**План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов**

I. Перечень реализуемых мероприятий Программы и контрольных событий

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
Итого по Программе:		x	x	x	x
1	Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	x	x	x	x
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Дорожная сеть»	Р.В. Орноев, заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска, С.В. Кладов, заместитель мэра - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска	11.01.2020	31.12.2026	Улучшение транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

1.1.1.	Мероприятие 1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	11.01.2020	31.12.2026	x
1.1.1.A	Объект 1.1.1.A Реконструкция ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулок до Советский 21-й переулок	x	01.04.2020	31.12.2021	x
1.1.1.A.1	Контрольное событие 1.1.1.A.1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	31.12.2021	x
1.1.1.B	Объект 1.1.1.B Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске	x	01.01.2020	01.11.2021	x
1.1.1.B.1	Контрольное событие 1.1.1.B.1 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.10.2021	x
1.1.1.B.2	Контрольное событие 1.1.1.B.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	x	x	01.11.2021	x
1.1.1.B	Объект 1.1.1.B Реконструкция путепровода по ул. Джамбула	x	01.04.2020	01.07.2023	x
1.1.1.B.1	Контрольное событие 1.1.1.B.1 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.06.2023	x
1.1.1.B.2.	Контрольное событие 1.1.1.B.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	x	x	01.07.2023	x
1.1.1.Г	Объект 1.1.1.Г Реконструкция ул. Баумана (2,3 этап)	x	20.11.2020	31.12.2023	x

1.1.1.Г.1	Контрольное событие 1.1.1.Г.1. Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	x	x	31.12.2021	x
1.1.1.Г.2	Контрольное событие 1.1.1.Г.2. Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.11.2023	x
1.1.1.Г.3	Контрольное событие 1.1.1.Г.3. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	x	x	31.12.2023	x
1.1.1.Д	Объект 1.1.1.Д Реконструкция ул. Пискунова на участке от ул. Партизанская до ул. Депутатская	x	01.04.2022	31.12.2026	x
1.1.1.Д.1	Контрольное событие 1.1.1.Д.1. Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	x	x	31.12.2022	x
1.1.1.Е	Объект 1.1.1.Е Строительство транспортной развязки в разных уровнях: улица Байкальская – магистраль плотины ГЭС – улица Ширямова – проспект Маршала Жукова	x	01.12.2021	31.12.2027	x
1.1.1.Е.1	Контрольное событие 1.1.1.Е.1. Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	x	x	31.12.2022	x
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	01.01.2020	31.12.2023	x
1.1.2.1	Мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации		01.01.2020	31.12.2023	x
1.1.2.1.А	Объект 1.1.2.1.А Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на	x	01.01.2020	01.12.2021	x

	участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске				
1.1.2.1.A.1	Контрольное событие 1.1.2.1.A.1 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.11.2021	x
1.1.2.1.A.2	Контрольное событие 1.1.2.1.A.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021	x
1.1.2.1.Б	Объект 1.1.2.1.Б Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске	x	01.01.2020	01.12.2022	x
1.1.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.2.1.Б.1 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.11.2022	x
1.1.2.1.Б.2	Контрольное событие 1.1.2.1.Б.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2022	x
1.1.2.1.В	Мероприятие 1.1.2.1.В. Капитальный ремонт автомобильной дороги «ул. Марии Цукановой»	x	01.01.2022	31.12.2023	x
1.1.2.1.В.1	Контрольное событие 1.1.2.1.В.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	x	x	01.01.2023	x
1.1.2.1.Г	Мероприятие 1.2.2.1.Г. Капитальный ремонт Глазковского моста	x	01.01.2023	01.12.2025	x
1.1.2.1.Г.1	Контрольное событие 1.1.2.1.Г.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	x	x	31.12.2023	x
1.1.2.2	Мероприятие 1.1.2.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.1.2.2.1	Контрольное событие 1.1.2.2.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	x	x	28.02.2021 01.11.2021 01.11.2022	x

1.1.2.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2.2 Заключен муниципальный контракт	x	x	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	
1.1.2.2.3	Контрольное событие 1.1.2.2.3 Завершены строительно-монтажные работы	x	x	01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023	x
1.1.2.2.4	Контрольное событие 1.1.2.2.4 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Общесистемные меры в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1. Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	x	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.1.3.2.	Контрольное событие 1.1.3.2 Предоставлены отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости	x	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Р.В. Орноев, заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска, С.В. Кладов, заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, А.С. Зяблицкий, директор МКУ г. Иркутска «Безопасный город»	11.01.2021 10.01.2022 09.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	11.01.2021 10.01.2022 09.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.2.1.1.	Контрольное событие 1.2.1.1. Заключен муниципальный контракт	x	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	11.01.2021 10.01.2022 09.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.2.2.1.	Мероприятия 1.2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	11.01.2021 10.01.2022 09.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.2.2.1.A.	Мероприятие 1.2.2.1.A. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории индивидуальной жилой застройки	x	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.2.2.1.A.1	Контрольное событие 1.2.2.1.A.1 Заключен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023	x
1.2.2.1.A.2	Контрольное событие 1.2.2.1.A.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	x
1.2.2.1.A.3	Контрольное событие 1.2.2.1.A.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.2.2.1.B	Мероприятие 1.2.2.1.B. Ремонт автомобильной дороги по ул. Олонская от ул. Олонская к садоводам «Банковец» и «Топограф»	x	01.04.2021	01.12.2021	x
1.2.2.1.B.1	Контрольное событие 1.2.2.1.B.1 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.11.2021	x

1.2.2.1.Б.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Б.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	x	x	01.12.2021	x
1.2.2.1.В	Мероприятие 1.2.2.1.В. Ремонт автомобильной дороги «пер. Пулковский»	x	01.06.2021	01.10.2021	x
1.2.2.1.В.1	Контрольное событие 1.2.2.1.В.1 Заключен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021	x
1.2.2.1.В.2	Контрольное событие 1.2.2.1.В.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.09.2021	x
1.2.2.1.В.3	Контрольное событие 1.2.2.1.В.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.10.2021	x
1.2.2.1.Г	Мероприятие 1.2.2.1.Г. Ремонт автомобильной дороги «От дома № 158/1 по ул. Пискунова вдоль мкрн. Крылатый, ГК № 254-а по ул. Депутатская»	x	01.06.2021	01.10.2021	x
1.2.2.1.Г.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.1 Заключен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021	x
1.2.2.1.Г.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.09.2021	x
1.2.2.1.Г.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.10.2021	x
1.2.2.1.Д	Мероприятие 1.2.2.1.Д. Ремонт автомобильной дороги «ул. Ломоносова» на участке от ул. Лермонтова до памятника И.С. Постолюковскому и его боевым товарищам	x	01.06.2021	01.10.2021	x
1.2.2.1.Д.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Д.1 Заключен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021	x
1.2.2.1.Д.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Д.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.09.2021	x
1.2.2.1.Д.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Д.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.10.2021	x

1.2.2.1.Е	Мероприятие 1.2.2.1.Е. Ремонт автомобильной дороги «ул. Севастопольская» на участке от пер. 19-й Советский до дома № 255 по ул. Севастопольская	x	01.06.2021	01.10.2021	x
1.2.2.1.Е.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Е.1 Заклучен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021	x
1.2.2.1.Е.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Е.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.09.2021	x
1.2.2.1.Е.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Е.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.10.2021	x
1.2.2.1.Ж	Мероприятие 1.2.2.1.Ж. Ремонт автомобильной дороги от ул. Баррикад до садоводства «Кооператор» в г. Иркутске	x	01.01.2021	31.12.2021	x
1.2.2.1.Ж.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Ж.1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	31.12.2021	x
1.2.2.1.З	Мероприятие 1.2.2.1.З. Ремонт автомобильной дороги «ул. Демьяна Бедного» в районе строения № 24 по ул. Демьяна Бедного	x	01.06.2021	01.10.2021	x
1.2.2.1.З.1	Контрольное событие 1.2.2.1.З.1 Заклучен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021	x
1.2.2.1.З.2	Контрольное событие 1.2.2.1.З.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.09.2021	x
1.2.2.1.З.3	Контрольное событие 1.2.2.1.З.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.10.2021	x
1.2.2.1.И	Мероприятие 1.2.2.1.И. Ремонт автомобильной дороги «пер. Мопра»	x	01.07.2021	01.11.2021	x
1.2.2.1.И.1	Контрольное событие 1.2.2.1.И.1 Заклучен муниципальный контракт	x	x	01.08.2021	x
1.2.2.1.И.2	Контрольное событие 1.2.2.1.И.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	15.10.2021	x

1.2.2.1.И.3	Контрольное событие 1.2.2.1.И.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.11.2021	x
1.2.2.1.Й	Мероприятие 1.2.2.1.Й. Ремонт автомобильной дороги «ул. Николая Гаврилова»	x	01.08.2021	01.11.2021	x
1.2.2.1.Й.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Й.1 Заключен муниципальный контракт	x	x	01.09.2021	x
1.2.2.1.Й.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Й.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	15.10.2021	x
1.2.2.1.Й.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Й.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.11.2021	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	01.04.2020	31.12.2026	x
1.2.3.А	Объект 1.2.3.А Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – обьездная дорога Первомайский – Университетский	x	01.06.2020	31.12.2026	x
1.2.3.А.1	Контрольное событие 1.2.3.А.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	x	x	31.12.2021	x
1.2.3.Б	Объект 1.2.3.Б Строительство Моста пешеходного и/или велосипедного через р. Иркут в СНТ «Иркутянин»	x	01.04.2022	31.12.2024	x
1.2.3.Б.1	Контрольное событие 1.2.3.Б.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по	x	x	31.12.2022	x

	результатам государственных экспертиз				
1.2.3.В	Объект 1.2.3.В Строительство дороги в мкр. Славный	х	01.01.2022	31.12.2024	х
1.2.3.В.1	Контрольное событие 1.2.3.В.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	х	х	01.01.2023	х
1.2.3.Г	Объект 1.2.3.Г Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске	х	01.04.2020	31.12.2026	х
1.2.3.Г.1	Контрольное событие 1.2.3.В.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	х	х	31.12.2021	х
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях осуществления дорожной деятельности	х	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
1.2.4.1	Контрольное событие 1.2.4.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	х	х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
1.3	Основное мероприятие 1.3 Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения	Р.В. Орноев, заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно- транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Устройство (замена, ремонт) технических средств организации дорожного движения	х	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заклучен муниципальный контракт	х	х	01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023	х

1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.3.1.3	Контрольное событие 1.3.1.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2 Развитие инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов	x	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Заклучен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023	x
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	x
1.3.2.3	Контрольное событие 1.3.2.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Развитие парковочного пространства с благоустройством подъездных путей	x	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.3.3.1	Контрольное событие 1.3.3.1 Заклучен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023	x
1.3.3.2	Контрольное событие 1.3.3.2 Строительно-монтажные работы завершены	x	x	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	x
1.3.3.3	Контрольное событие 1.3.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.3.4.	Мероприятие 1.3.4. Мероприятия по безопасности дорожного движения в зоне остановок маршрутных транспортных средств	x	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Заклучен муниципальный контракт	x	x	01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023	x
1.3.4.2	Контрольное событие 1.3.4.2	x	x	01.11.2021	x

	Строительно-монтажные работы завершены			01.11.2022 01.11.2023	
1.3.4.3	Контрольное событие 1.3.4.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
2	Подпрограмма 2 «Транспорт»	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 2.1 Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению	И.Б. Фоминых, и.о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска	01.02.2021	31.12.2023	Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x	15.01.2021	31.12.2021 31.12.2022	x
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	x	x	01.02.2021 01.02.2022	x
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	x	15.01.2021	31.12.2021 31.12.2022	x
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	x	x	01.02.2021 01.02.2022	x
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Обновление (модернизация) парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке	x	01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

	этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)				
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Заклучены муниципальные контракты	x	x	01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023	x
2.1.3.2	Контрольное событие 2.1.3.2 Произведена поставка подвижного состава	x	x	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	x
2.1.3.3	Контрольное событие 2.1.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
2.1.4	Мероприятие 2.1.4 Информационное обеспечение остановочных пунктов	x	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
2.1.4.1	Контрольное событие 2.1.4.1 Заклучены муниципальные контракты	x	x	01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023	x
2.1.4.2	Контрольное событие 2.1.4.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
2.1.5	Мероприятие 2.1.5 Общесистемные мероприятия в целях организации и повышения качества регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	x	01.06.2021	01.12.2021	x
2.1.5.1	Контрольное событие 2.1.5.1 Заклучен муниципальный контракт	x	x	01.06.2021	x
2.1.5.2	Контрольное событие 2.1.5.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	01.12.2021	x

II. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Всего, в том числе по источникам финансирования	2021	2022	2023

Итого по Программе:		Всего, в том числе	3 645 861,5	2 389 306,6	2 065 101,0
		ГБ	2 726 588,7	1 794 306,6	1 835 101,0
		ОБ	276 594,0	230 000,0	230 000,0
		ФБ	642 678,8	365 000,0	0,0
1	Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Всего, в том числе	3 102 121,5	2 365 254,6	2 056 983,0
		ГБ	2 183 808,7	1 770 254,6	1 826 983,0
		ОБ	275 634,0	230 000,0	230 000,0
		ФБ	642 678,8	365 000,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Дорожная сеть»	Всего, в том числе	1 378 663,4	1 040 840,3	1 116 788,9
		ГБ	463 227,3	445 840,3	886 788,9
		ОБ	272 757,3	230 000,0	230 000,0
		ФБ	642 678,8	365 000,0	0,0
1.1.1.	Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Всего, в том числе	297 562,1	492 924,3	564 830,9
		ГБ	31 542,6	122 924,3	564 830,9
		ОБ	11 019,5	5 000,0	0,0
		ФБ	255 000,0	365 000,0	0,0
1.1.1.A	Реконструкция ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулок до Советский 21-й переулок	Всего, в том числе	511,0	0,0	0,0
		ГБ	511,0	0,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
1.1.1.B	Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске	Всего, в том числе	70 839,5	0,0	0,0
		ГБ	9 820,0	0,0	0,0
		ОБ	6 019,5	0,0	0,0
		ФБ	55 000,0	0,0	0,0
1.1.1.B	Реконструкция путепровода по ул. Джамбула	Всего, в том числе	215 711,6	395 399,3	477 305,9
		ГБ	10 711,6	25 399,3	477 305,9
		ОБ	5 000,0	5 000,0	0,0
		ФБ	200 000,0	365 000,0	0,0
1.1.1.Г	Реконструкция ул. Баумана (2,3 этап)	Всего, в том числе	10 500,0	62 525,0	87 525,0
		ГБ	10 500,0	62 525,0	87 525,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
1.1.1.Д	Реконструкция ул. Пискунова на участке от ул. Партизанская до ул. Депутатская	Всего, в том числе	0,0	10 000,0	0,0
		ГБ	0,0	10 000,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0

		ФБ	0,0	0,0	0,0
1.1.1.Е	Строительство транспортной развязки в разных уровнях: улица Байкальская – магистраль плотины ГЭС – улица Шириямова – проспект Маршала Жукова	Всего, в том числе	0,0	25 000,0	0,0
		ГБ	0,0	25 000,0	0,0
		ОБ	0,0	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	Всего, в том числе	1 080 408,3	547 350,0	551 392,0
		ГБ	430 991,7	322 350,0	321 392,0
		ОБ	261 737,8	225 000,0	230 000,0
		ФБ	387 678,8	0,0	0,0
1.1.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	Всего, в том числе	225 792,3	252 000,0	23 000,0
		ГБ	139 138,5	126 000,0	23 000,0
		ОБ	86 653,8	126 000,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.А	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома №107 по ул.Верхняя Набережная в г.Иркутске	Всего, в том числе	172 537,0	0,0	0,0
		ГБ	109 883,2	0,0	0,0
		ОБ	62 653,8	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.Б	Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске	Всего, в том числе	53 255,3	252 000,0	0,0
		ГБ	29 255,3	126 000,0	0,0
		ОБ	24 000,0	126 000,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.В	Капитальный ремонт автомобильной дороги "ул. Марии Цукановой"	ГБ	0,0	0,0	8 000,0
1.1.2.1.Г	Капитальный ремонт Глазковского моста	ГБ	0,0	0,0	15 000,0
1.1.2.2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	Всего, в том числе	854 616,0	295 350,0	528 392,0
		ГБ	291 853,2	196 350,0	298 392,0
		ОБ	175 084,0	99 000,0	230 000,0
		ФБ	387 678,8	0,0	0,0
1.1.3	Общесистемные меры в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	ГБ	693,0	566,0	566,0
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, в том числе	1 620 791,5	1 285 553,3	901 333,1
		ГБ	1 617 914,8	1 285 553,3	901 333,1
		ОБ	2 876,7	0,0	0,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0

1.2.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	ГБ	1 407 046,0	1 204 266,6	817 660,1
1.2.2	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, в том числе	192 143,2	73 475,7	73 476,0
		ГБ	189 266,5	73 475,7	73 476,0
		ОБ	2 876,7	0,0	0,0
1.2.2.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, в том числе	192 143,2	0,0	0,0
		ГБ	189 266,5	73 475,7	73 476,0
		ОБ	2 876,7	0,0	0,0
1.2.2.1.A	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории индивидуальной жилой застройки	ГБ	114 755,0	73 475,7	73 476,0
1.2.2.1.Б.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Олонская от ул. Олонская к садоводствам «Банковец» и «Топограф»	Всего, в том числе	5 776,7	0,0	0,0
		ГБ	2 900,0	0,0	0,0
		ОБ	2 876,7	0,0	0,0
1.2.2.1.В	Ремонт автомобильной дороги «пер. Пулковский»	ГБ	5 000,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Г	Ремонт автомобильной дороги «От дома № 158/1 по ул. Пискунова вдоль мкрн. Крылатый, ГК № 254-а по ул. Депутатская»	ГБ	6 000,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Д	Ремонт автомобильной дороги «ул. Ломоносова» на участке от ул. Лермонтова до памятника И.С. Пустоловскому и его боевым товарищам	ГБ	2 250,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Е	Ремонт автомобильной дороги «ул. Севастопольская» на участке от пер. 19-й Советский до дома № 255 по ул. Севастопольская	ГБ	1 646,4	0,0	0,0
1.2.2.1.Ж	Ремонт автомобильной дороги от ул. Баррикад до садоводства «Кооператор» в г. Иркутске	ГБ	47 681,1	0,0	0,0
1.2.2.1.З	Ремонт автомобильной дороги «ул. Демьяна Бедного» в районе строения № 24 по ул. Демьяна Бедного	ГБ	1 590,0	0,0	0,0
1.2.2.1.И	Ремонт автомобильной дороги «пер. Мопра»	ГБ	1 523,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Й	Ремонт автомобильной дороги «ул. Николая	ГБ	5 921,0	0,0	0,0

	Гаврилова»				
1.2.3.	Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	ГБ	19 566,3	5 558,0	8 000,0
1.2.3.А.	Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский - Университетский	ГБ	16 000,0	0,0	0,0
1.2.3.Б.	Строительство Моста пешеходного и/или велосипедного через р. Иркут в СНТ «Иркутянин»	ГБ	0,0	5 558,0	0,0
1.2.3.В.	Строительство дороги в мкр. Славный	ГБ	0,0	0,0	8 000,0
1.2.3.Г	Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске	ГБ	3 566,3	0,0	0,0
1.2.4.	Общесистемные меры в целях осуществления дорожной деятельности	ГБ	2 036,0	2 253,0	2 197,0
1.3	Основное мероприятие 1.3. Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения	ГБ	102 666,6	38 861,0	38 861,0
1.3.1	Устройство (замена, ремонт) технических средств организации дорожного движения	ГБ	42 936,0	14 144,0	14 144,0
1.3.2.	Развитие инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов	ГБ	30 590,6	14 727,0	14 727,0
1.3.3.	Развитие парковочного пространства с благоустройством подъездных путей	ГБ	22 630,0	3 780,0	3 780,0
1.3.4.	Мероприятия по безопасности дорожного движения в зоне остановок маршрутных транспортных средств	ГБ	6 510,0	6 210,0	6 210,0
2	Подпрограмма 2 «Транспорт»	Всего, в том числе:	543 740,0	24 052,0	8 118,0
		ГБ	542 780,0	24 052,0	8 118,0
		ОБ	960,0	0,0	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению	Всего, в том числе:	543 740,0	24 052,0	8 118,0
		ГБ	542 780,0	24 052,0	8 118,0
		ОБ	960,0	0,0	0,0

2.1.1	Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом	ГБ	335 680,6	9 790,0	0,0
2.1.2	Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	ГБ	192 981,4	6 144,0	0,0
2.1.3	Обновление (модернизация) парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)	Всего, в том числе:	8 178,0	7 218,0	7 218,0
		ГБ	7 218,0	7 218,0	7 218,0
		ОБ	960,0	0,0	0,0
2.1.4	Информационное обеспечение остановочных пунктов	ГБ	900,0	900,0	900,0
2.1.5	Общесистемные мероприятия в целях организации и повышения качества регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом	ГБ	6 000,0	0,0	0,0

Список сокращений:

ГБ – городской бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет.

Заместитель мэра – председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска

Р.В. Орноев