

Приложение  
к отчету о реализации в 2021 году муниципальной  
программы «Развитие транспортной системы»

Таблица 1

Сведения о выполнении мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактически срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6			
<b>Итого по Программе:</b>		x	x	x	Всего, в том числе	3 625 639,8	3 364 170,6	92,8
					бюджет города Иркутска	2 744 281,6	2 561 382,4	93,3
					областной бюджет	276 594,0	206 721,8	74,7
					федеральный бюджет	604 764,2	596 066,4	98,6
<b>1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»</b>	x	x	x	Всего, в том числе	3 105 769,8	2 854 182,9	91,9
					бюджет города Иркутска	2 225 371,6	2 052 354,1	92,2
					областной бюджет	275 634,0	205 762,4	74,7

					федеральный бюджет	604 764,2	596 066,4	98,6
1.1	<b>Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Дорожная сеть»</b>	x	x	x	Всего, в том числе	1 378 014,1	1 171 123,2	85,0
					бюджет города Иркутска	500 492,6	371 172,7	74,2
					областной бюджет	272 757,3	203 884,1	74,7
					федеральный бюджет	604 764,2	596 066,4	98,6
1.1.1	<b>Мероприятие 1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность</b>	x	x	x	Всего, в том числе	48 070,6	27 773,2	57,8
					бюджет города Иркутска	23 207,3	6 361,8	27,4
					областной бюджет	6 833,9	3 382,1	49,5
					федеральный бюджет	18 029,4	18 029,3	100,0
1.1.1.A	<b>Объект 1.1.1.A Реконструкция ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулок до Советский 21-й переулок</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	511,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	511,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.1.A.1	Контрольное событие 1.1.1.A.1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2021	24.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.1.B	<b>Объект 1.1.1.B Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в</b>	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	20 625,1	20 349,6	98,7
					бюджет города Иркутска	2 991,7	2 820,9	94,3
					областной бюджет	1 833,9	1 729,2	94,3

	<b>г. Иркутске</b>				федеральный бюджет	15 799,5	15 799,5	100,0
1.1.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.1.Б.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.10.2021	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.1.1.Б.2	Контрольное событие 1.1.1.Б.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.11.2021	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.1.1.В	<b>Объект 1.1.1.В Реконструкция путепровода по ул. Джамбула</b>	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	17 941,5	7 423,6	41,4
					бюджет города Иркутска	10 711,6	3 540,9	33,1
					областной бюджет	5 000,0	1 652,9	33,1
					федеральный бюджет	2 229,9	2 229,8	100,0
1.1.1.В.1	Контрольное событие 1.1.1.В.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.06.2023	x	Не предусмотрено в 2021 году	x	x	x	x
1.1.1.Г	<b>Объект 1.1.1.Г Реконструкция ул. Баумана (2,3 этап)</b>	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	8 993,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	8 993,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.1.Г.1	Контрольное событие 1.1.1.Г.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2021	x	Не предусмотрено в 2021 году	x	x	x	x
1.1.1.Д	<b>Объект 1.1.1.Д Реконструкция ул. Пискунова на участке от ул. Партизанская до</b>	x	x	Не предусмотрено в 2021	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0

	ул. Депутатская			году	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.1.Е	<b>Объект 1.1.1.Е</b> Строительство транспортной развязки в разных уровнях: улица Байкальская - магистраль плотины ГЭС - улица Ширямова - проспект Маршала Жукова	x	x	Не предусмотрено в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2	<b>Мероприятие 1.1.2</b> Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	x	Всего, в том числе	1 329 627,2	1 143 092,5	86,0
					бюджет города Иркутска	476 969,0	364 553,4	76,4
					областной бюджет	265 923,4	200 502,0	75,4
					федеральный бюджет	586 734,8	578 037,1	98,5
1.1.2.1	<b>Мероприятие 1.1.2.1</b> Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	x	Всего, в том числе	289 592,4	134 527,7	46,5
					бюджет города Иркутска	146 685,9	49 719,5	33,9
					областной бюджет	94 201,1	38 300,4	40,7
					федеральный бюджет	48 705,4	46 507,8	95,5
1.1.2.1.А	<b>Объект 1.1.2.1.А</b> Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома №107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	172 537,0	22 516,7	13,1
					бюджет города Иркутска	109 883,2	14 340,1	13,1
					областной бюджет	62 653,8	8 176,6	13,1
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1.1.2.1.A.1	Контрольное событие 1.1.2.1.A.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2021	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.1.2.1.A.2	Контрольное событие 1.1.2.1.A.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2021	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.1.2.1.Б	<b>Объект 1.1.2.1.Б</b> <b>Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске</b>	x	x	Не предусмотрено в 2021 году	Всего, в том числе	117 055,4	112 011,0	95,7
					бюджет города Иркутска	36 802,7	35 379,4	96,1
					областной бюджет	31 547,3	30 123,8	95,5
					федеральный бюджет	48 705,4	46 507,8	95,5
1.1.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.2.1.Б.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	x	Не предусмотрено в 2021 году	x	x	x	x
1.1.2.1.В	<b>Объект 1.1.2.1.В</b> <b>Капитальный ремонт автомобильной дороги «ул. Марии Цукановой»</b>	x	x	Не предусмотрено в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.Г	<b>Объект 1.1.2.1.Г</b> <b>Капитальный ремонт Глазковского моста</b>	x	x	Не предусмотрено в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1.1.2.2	<b>Мероприятие 1.1.2.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 040 034,8	1 008 564,8	97,0
					бюджет города Иркутска	330 283,1	314 833,9	95,3
					областной бюджет	171 722,3	162 201,6	94,5
					федеральный бюджет	538 029,4	531 529,3	98,8
1.1.2.2.1	Контрольное событие 1.1.2.2.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.11.2021	31.08.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2.2 Заключен муниципальный контракт	01.04.2021	28.05.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.3	Контрольное событие 1.1.2.2.3 Завершены строительно-монтажные работы	01.09.2021	15.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.4	Контрольное событие 1.1.2.2.4 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2021	27.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.3	<b>Мероприятие 1.1.3 Общесистемные меры в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	316,3	257,5	81,4
					бюджет города Иркутска	316,3	257,5	81,4
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.2021	02.12.2021	Исполнено	x	x	x	x

1.1.3.2	Контрольное событие 1.1.3.2 Предоставлены отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости	31.12.2021	08.07.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2	<b>Основное мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>	x	x	x	Всего, в том числе	1 648 500,9	1 605 866,6	97,4
					бюджет города Иркутска	1 645 624,2	1 603 988,3	97,5
					областной бюджет	2 876,7	1 878,3	65,3
					федеральный бюджет	0,0	0,0	
1.2.1	<b>Мероприятие 1.2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 405 930,6	1 404 174,5	99,9
					бюджет города Иркутска	1 405 930,6	1 404 174,5	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заключен муниципальный контракт	01.01.2021	01.01.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2021	31.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2	<b>Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>	x	x	x	Всего, в том числе	191 527,2	170 108,7	88,8
					бюджет города Иркутска	188 650,5	168 230,4	89,2
					областной бюджет	2 876,7	1 878,3	65,3
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	<b>Мероприятия 1.2.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного</b>	x	x	x	Всего, в том числе	191 527,2	170 108,7	88,8
					бюджет города Иркутска	188 650,5	168 230,4	89,2

	<b>значения</b>				областной бюджет	2 876,7	1 878,3	65,3
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
<b>1.2.2.1.A</b>	<b>Мероприятия 1.2.2.1.A Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории индивидуальной жилой застройки</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	116 010,6	97 844,6	84,3
					бюджет города Иркутска	116 010,6	97 844,6	84,3
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.A.1	Контрольное событие 1.2.2.1.A.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	15.06.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.A.2	Контрольное событие 1.2.2.1.A.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2021	23.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.A.3	Контрольное событие 1.2.3.1.A.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2021	22.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
<b>1.2.2.1.B</b>	<b>Мероприятия 1.2.2.1.B Ремонт автомобильной дороги по ул. Олонская от ул. Олонская к садоводствам «Банковец» и «Топограф»</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 753,7	3 756,8	65,3
					бюджет города Иркутска	2 877,0	1 878,5	65,3
					областной бюджет	2 876,7	1 878,3	65,3
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.B.1	Контрольное событие 1.2.2.1.B.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2021	05.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.B.2	Контрольное событие 1.2.2.1.B.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.12.2021	16.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
<b>1.2.2.1.B</b>	<b>Мероприятие 1.2.2.1.B</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	4 264,5	4 264,5	100,0

	<b>Ремонт автомобильной дороги «пер. Пулковский»</b>				бюджет города Иркутска	4 264,5	4 264,5	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.В.1	Контрольное событие 1.2.2.1.В.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	02.08.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.В.2	Контрольное событие 1.2.2.1.В.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.09.2021	15.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.В.3	Контрольное событие 1.2.2.1.В.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2021	28.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Г	<b>Мероприятие 1.2.2.1.Г Ремонт автомобильной дороги «От дома № 158/1 по ул. Пискунова вдоль мкрн. Крылатый, ГК № 254-а по ул. Депутатская»</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	4 931,2	4 931,2	100,0
					бюджет города Иркутска	4 931,2	4 931,2	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Г.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	02.08.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Г.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.09.2021	15.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Г.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2021	28.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Д	<b>Мероприятие 1.2.2.1.Д Ремонт автомобильной дороги «ул. Ломоносова» на участке от ул. Лермонтова до памятника И.С.</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 933,7	1 933,6	100,0
					бюджет города Иркутска	1 933,7	1 933,6	100,0

	<b>Постоловскому и его боевым товарищам</b>				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Д.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Д.1 Заклучен муниципальный контракт	01.07.2021	02.08.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Д.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Д.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.09.2021	15.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Д.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Д.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2021	28.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Е	<b>Мероприятие 1.2.2.1.Е Ремонт автомобильной дороги «ул. Севастопольская» на участке от пер. 19-й Советский до дома № 255 по ул. Севастопольская</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 977,4	1 977,0	100,0
					бюджет города Иркутска	1 977,4	1 977,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Е.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Е.1 Заклучен муниципальный контракт	01.07.2021	02.08.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Е.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Е.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.09.2021	15.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Е.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Е.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2021	28.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Ж	<b>Мероприятие 1.2.2.1.Ж Ремонт автомобильной дороги от ул. Баррикад до садоводства «Кооператор» в г. Иркутске</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	47 310,1	47 309,7	100,0
					бюджет города Иркутска	47 310,1	47 309,7	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0

					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Ж.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Ж.1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2021	03.06.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.3	<b>Мероприятие 1.2.2.1.3 Ремонт автомобильной дороги «ул. Демьяна Бедного» в районе строения № 24 по ул. Демьяна Бедного</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 590,0	1 580,5	99,4
					бюджет города Иркутска	1 590,0	1 580,5	99,4
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.3.1	Контрольное событие 1.2.2.1.3.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	02.08.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.3.2	Контрольное событие 1.2.2.1.3.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.09.2021	15.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.3.3	Контрольное событие 1.2.2.1.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2021	28.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.И	<b>Мероприятие 1.2.2.1.И Ремонт автомобильной дороги «пер. Мопра»</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 441,0	1 309,7	90,9
					бюджет города Иркутска	1 441,0	1 309,7	90,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.И.1	Контрольное событие 1.2.3.1.И.1 Заключен муниципальный контракт	01.08.2021	10.09.2021	Исполнено	x	x	x	x

1.2.2.1.И.2	Контрольное событие 1.2.2.1.И.2 Строительно-монтажные работы завершены	15.10.2021	28.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.И.3	Контрольное событие 1.2.2.1.И.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.11.2021	08.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Й	<b>Мероприятие 1.2.2.1.Й Ремонт автомобильной дороги «ул. Николая Гаврилова»</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 921,0	5 201,1	87,8
					бюджет города Иркутска	5 921,0	5 201,1	87,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Й.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Й.1 Заклучен муниципальный контракт	01.09.2021	10.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Й.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Й.2 Строительно-монтажные работы завершены	15.10.2021	28.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Й.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Й.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.11.2021	08.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.К	<b>Мероприятие 1.2.2.1.К Ремонт гидротехнического сооружения в районе пруда «Искринский»</b>	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	394,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	394,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.К.1	Контрольное событие 1.2.2.1.К.1 Разработана проектная документация на ремонт гидротехнических сооружений	31.12.2021	x	Не исполнено	x	x	x	x

1.2.3	<b>Мероприятие 1.2.3 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность</b>	x	x	x	Всего, в том числе	19 438,3	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	19 438,3	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.А	<b>Объект 1.2.3.А Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский - Университетский</b>	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	15 872,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	15 872,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.А.1	Контрольное событие 1.2.3.А.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2021	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.2.3.Б	<b>Объект 1.2.3.Б Строительство Моста пешеходного и/или велосипедного через р. Иркут в СНТ «Иркутянин»</b>	x	x	Не предусмотре но в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.В	<b>Объект 1.2.3.В Строительство дороги мкр. Славный</b>	x	x	Не предусмотре но в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.Г	<b>Объект 1.2.3.Г</b>	x	x	Не	Всего, в том числе	3 566,3	0,0	0,0

	<b>Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске</b>			выполнено	бюджет города Иркутска	3 566,3	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.Г.1	Контрольное событие 1.2.3.Г.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2021	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.2.4	<b>Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях осуществления дорожной деятельности</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	604,8	583,4	96,5
					бюджет города Иркутска	604,8	583,4	96,5
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	Контрольное событие 1.2.4.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.2021	11.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.5	<b>Мероприятие 1.2.5 Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	31 000,0	31 000,0	100,0
					бюджет города Иркутска	31 000,0	31 000,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.5.1	Контрольное событие 1.2.5.1 Произведена приемка специализированной техники для содержания дорог	31.12.2021	31.12.2021	Исполнено	x	x	x	x

1.3	<b>Основное мероприятие 1.3 Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения</b>	x	x	x	Всего, в том числе	79 254,8	77 193,2	97,4
					бюджет города Иркутска	79 254,8	77 193,2	97,4
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.1	<b>Мероприятие 1.3.1 Устройство (замена, ремонт) технических средств организации дорожного движения</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	22 127,3	20 101,9	90,8
					бюджет города Иркутска	22 127,3	20 101,9	90,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	28.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.12.2021	30.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.3.1.3	Контрольное событие 1.3.1.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2021	30.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.3.2	<b>Мероприятие 1.3.2 Развитие инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	30 491,0	30 454,8	99,9
					бюджет города Иркутска	30 491,0	30 454,8	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	13.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2021	01.11.2021	Исполнено	x	x	x	x

1.3.2.3	Контрольное событие 1.3.2.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2021	27.12.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.3.3	<b>Мероприятие 1.3.3 Развитии парковочного пространства с благоустройством подъездных путей</b>	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	20 323,6	20 323,6	100,0
					бюджет города Иркутска	20 323,6	20 323,6	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	Контрольное событие 1.3.3.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	02.08.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.3.3.2	Контрольное событие 1.3.3.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2021	14.10.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.3.3.3	Контрольное событие 1.3.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2021	24.12.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.3.4	<b>Мероприятие 1.3.4 Мероприятие по безопасности дорожного движения в зоне остановок маршрутных транспортных средств</b>	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	6 312,9	6 312,8	100,0
					бюджет города Иркутска	6 312,9	6 312,8	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2021	14.09.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.3.4.2	Контрольное событие 1.3.4.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2021	15.10.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.3.4.3	Контрольное событие 1.3.4.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2021	29.12.2021	Исполнено	х	х	х	х
2	<b>Подпрограмма 2 «Транспорт»</b>	х	х	х	Всего, в том числе	519 870,0	509 987,7	98,1
					бюджет города	518 910,0	509 028,3	98,1

					Иркутска			
					областной бюджет	960,0	959,4	99,9
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1	<b>Основное мероприятие 2.1 Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению</b>	x	x	x	Всего, в том числе	519 870,0	509 987,7	98,1
					бюджет города Иркутска	518 910,0	509 028,3	98,1
					областной бюджет	960,0	959,4	99,9
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.1	<b>Мероприятие 2.1.1 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	326 480,6	318 456,4	97,5
					бюджет города Иркутска	326 480,6	318 456,4	97,5
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	01.02.2021	31.12.2020	Исполнено	x	x	x	x
2.1.2	<b>Мероприятие 2.1.2 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	185 211,4	183 358,6	99,0
					бюджет города Иркутска	185 211,4	183 358,6	99,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	01.02.2021	31.12.2021	Исполнено	x	x	x	x

2.1.3	<b>Мероприятие 2.1.3 Обновление (модернизация) парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)</b>	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	8 178,0	8 172,7	99,94
					бюджет города Иркутска	7 218,0	7 213,3	99,93
					областной бюджет	960,0	959,4	99,94
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Заключены муниципальные контракты	01.05.2021	20.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.3.2	Контрольное событие 2.1.3.2 Произведена поставка подвижного состава	01.11.2021	26.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.3.3	Контрольное событие 2.1.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2021	26.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.4	<b>Мероприятие 2.1.4 Информационное обеспечение остановочных пунктов</b>	x	x	Не предусмотрено в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.5	<b>Основное мероприятие 2.1.5 Общесистемные мероприятия в целях организации повышения качества регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом</b>	x	x	Не предусмотрено в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

2.1.5.1	Контрольное событие 2.1.5.1 Заключены муниципальные контракты	x	x	Не предусмотре но в 2021 году	x	x	x	x
2.1.5.2	Контрольное событие 2.1.5.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	x	x	Не предусмотре но в 2021 году	x	x	x	x