

Приложение
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по Программе:	х	х	х	Всего, в том числе	5 400 831,1	3 844 590,7	71,2
					бюджет города Иркутска	104 691,1	50 666,6	48,4
					областной бюджет	2 238 145,4	738 166,6	33,0
					федеральный бюджет	2 747 858,5	2 747 858,5	100,0
					безвозмездные поступления	2 236,1	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 899,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»	x	x	x	Всего, в том числе	5 092 804,0	3 536 564,7	69,4
					бюджет города Иркутска	104 564,0	50 539,6	48,3
					областной бюджет	2 238 145,4	738 166,6	33,0
					федеральный бюджет	2 747 858,5	2 747 858,5	100,0
					безвозмездные поступления	2 236,1	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения	x	x	x	Всего, в том числе	3 231 299,4	3 141 866,5	97,2
					бюджет города Иркутска	50 193,3	28 733,8	57,2
					областной бюджет	433 247,6	365 274,2	84,3
					федеральный бюджет	2 747 858,5	2 747 858,5	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения	x	x	x	Всего, в том числе	890,0	235,1	26,4
					бюджет города Иркутска	890,0	235,1	26,4
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1.A	Мероприятие 1.1.1.A Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	890,0	235,1	26,4
					бюджет города Иркутска	890,0	235,1	26,4
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.A.1	Контрольное событие 1.1.1.A.1 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	х	х	х	Всего, в том числе	3 225 796,1	3 141 497,0	97,4
					бюджет города Иркутска	44 690,0	28 364,3	63,5
					областной бюджет	433 247,6	365 274,2	84,3
					федеральный бюджет	2 747 858,5	2 747 858,5	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.A	Объект 1.1.2.A Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	2 862 453,7	2 862 352,8	100,0
					бюджет города Иркутска	4 681,6	4 580,7	97,8
					областной бюджет	109 913,6	109 913,6	100,0
					федеральный бюджет	2 747 858,5	2 747 858,5	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.A.1	Контрольное событие 1.1.2.A.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2022	24.02.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.1.2.A.2	Контрольное событие 1.1.2.A.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2023	10.01.2023	Исполнено	х	х	х	х
1.1.2.Г	Объект 1.1.2.Г Строительство сетей водопровода по ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. Олега Кошевого	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	22 476,1	21 204,2	94,3
					бюджет города Иркутска	22 476,1	21 204,2	94,3
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.Г.1	Контрольное событие 1.1.2.Г.1 Выполнены строительно-монтажные работы	01.10.2022	30.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.1.2.Г.2	Контрольное событие 1.1.2.Г.2 Объект введен в эксплуатацию	31.12.2022	28.02.2023	Исполнено	х	х	х	х
1.1.2.Д	Объект 1.1.2.Д Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов в пос. Ермаковка по улицам Саперная и Матросская	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	2 760,9	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	2 760,9	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Д.1	Контрольное событие 1.1.2.Д.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х
1.1.2.Е	Объект 1.1.2.Е Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по ул. Чапаева, Полевая, Фрунзе, 2-я Ключевая и Глеба Успенского	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	2 668,5	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	2 668,5	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Е.1	Контрольное событие 1.1.2.Е.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.И	Объект 1.1.2.И Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	4 814,2	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	4 814,2	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.И.1	Контрольное событие 1.1.2.И.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х
1.1.2.К	Объект 1.1.2.К Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	4 022,7	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	4 022,7	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.К.1	Контрольное событие 1.1.2.К.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.Л	Объект 1.1.2.Л Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	25 000,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	250,0	0,0	0,0
					областной бюджет	24 750,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Л.1	Контрольное событие 1.1.2.Л.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х
1.1.2.Л.2	Контрольное событие 1.1.2.Л.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2023	-	Не исполнено	х	х	х	х
1.1.2.М	Объект 1.1.2.М Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	15 000,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	150,0	0,0	0,0
					областной бюджет	14 850,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.М.1	Контрольное событие 1.1.2.М.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х
1.1.2.М.2	Контрольное событие 1.1.2.М.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2023	-	Не исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.Н	Объект 1.1.2.Н Проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	286 600,0	257 940,0	90,0
					бюджет города Иркутска	2 866,0	2 579,4	90,0
					областной бюджет	283 734,0	255 360,6	90,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Н.1	Контрольное событие 1.1.2.Н.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2022	10.05.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.1.2.Н.2	Контрольное событие 1.1.2.Н.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2023	10.01.2023	Исполнено	х	х	х	х
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Мероприятия в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с целью комплексного развития территорий	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	4 191,8	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	4 191,8	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения земельных участков с целью комплексного развития территорий	31.12.2022	—	Не исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения	х	х	х	Всего, в том числе	421,5	134,4	31,9
					бюджет города Иркутска	421,5	134,4	31,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.4.А	Мероприятие 1.1.4.А Выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	134,5	134,4	100,0
					бюджет города Иркутска	134,5	134,4	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.4.А.1	Контрольное событие 1.1.4.А.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов водоснабжения и водоотведения	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.1.4.Б	Мероприятие 1.1.4.Б Разработка проектной документации по объекту: «Перенос участка канализационной сети, расположенного на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, дом 69»	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	287,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	287,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.4.Б.1	Контрольное событие 1.1.1.Б.1 Разработана проектно-сметная документация, получены	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз							
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения	х	х	х	Всего, в том числе	1 843 148,2	386 163,1	21,0
					бюджет города Иркутска	38 250,4	13 270,7	34,7
					областной бюджет	1 804 897,8	372 892,4	20,7
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и энергоснабжения	х	х	х	Всего, в том числе	9 162,9	8 603,6	93,9
					бюджет города Иркутска	9 162,9	8 603,6	93,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.A	Мероприятие 1.2.1.A Ремонтно-восстановительные работы на инженерных объектах тепло- и электроснабжения	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	9 162,9	8 603,6	93,9
					бюджет города Иркутска	9 162,9	8 603,6	93,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.A.1	Контрольное событие 1.2.1.A.1 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения	х	х	х	Всего, в том числе	1 823 131,1	376 660,0	20,7
					бюджет города Иркутска	18 233,3	3 767,6	20,7
					областной бюджет	1 804 897,8	372 892,4	20,7
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.A	Мероприятие 1.2.2.A Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	1 823 131,1	376 660,0	20,7
					бюджет города Иркутска	18 233,3	3 767,6	20,7
					областной бюджет	1 804 897,8	372 892,4	20,7
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.A.1	Контрольное событие 1.2.2.A.1 Обеспечена поставка товара для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	15.12.2022	29.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.2.2.A.2	Контрольное событие 1.2.2.A.2 Обеспечена постановка товара на ответственное хранение для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	15.12.2022	29.12.2022	Исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.A.3	Контрольное событие 1.2.2.A.3 Заключен договор на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	31.12.2022	-	Не исполнено	x	x	x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Мероприятия в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с целью комплексного развития территорий	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	1 941,5	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	1 941,5	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1 Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам тепло-, электроснабжения земельных участков с целью комплексного развития территорий	31.12.2022	-	Не исполнено	x	x	x	x
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	Всего, в том числе	8 912,7	899,5	10,1
					бюджет города Иркутска	8 912,7	899,5	10,1
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.A	Мероприятие 1.2.4.A Разработка (актуализация) схем теплоснабжения	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	3 500,1	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	3 500,1	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.A.1	Контрольное событие 1.2.4.A.1 Обеспечен сбор исходных данных для разработки (актуализации) схем теплоснабжения	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.2.4.A.2	Контрольное событие 1.2.4.A.2 Утверждена схема теплоснабжения	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х
1.2.4.Б	Мероприятие 1.2.4.Б Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения	31.12.2022	31.12.2022	Выполнено	Всего, в том числе	302,6	299,5	99,0
					бюджет города Иркутска	302,6	299,5	99,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.Б.1	Контрольное событие 1.2.4.Б.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов тепло- и электроснабжения	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.2.4.В	Мероприятие 1.2.4.В Приобретение насосов на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	1 510,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	1 510,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.В.1	Контрольное событие 1.2.4.В.1 Осуществлено приобретение насосов	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х
1.2.4.В.2	Контрольное событие 1.2.4.В.2 Осуществлена передача насосов МУП «Водоканал» г. Иркутска для котельной в мкр. Зеленый	31.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.Г	Мероприятие 1.2.4.Г Комплексная схема инженерного обеспечения территории, расположенной в Правобережном округе г. Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 600,0	600,0	16,7
					бюджет города Иркутска	3 600,0	600,0	16,7
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.Г.1	Контрольное событие 1.2.4.Г.1 Выполнена комплексная схема инженерного обеспечения территории, расположенной в Правобережном округе г. Иркутска	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты	х	х	х	Всего, в том числе	18 356,4	8 535,1	46,5
					бюджет города Иркутска	16 120,3	8 535,1	52,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,1	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты	х	х	х	Всего, в том числе	8 535,3	8 535,1	100,0
					бюджет города Иркутска	8 535,3	8 535,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	6 538,5	6 538,5	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.A	Мероприятие 1.3.1.A Капитальный ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	6 538,5	6 538,5	100,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.A.1	Контрольное событие 1.3.1.A.1 Выполнены строительно-монтажные работы	01.12.2022	01.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.1.A.2	Контрольное событие 1.3.1.A.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2022	25.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.1.B	Мероприятие 1.3.1.B Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	729,0	729,0	100,0
					бюджет города Иркутска	729,0	729,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.B.1	Контрольное событие 1.3.1.B.1 Разработана проектная документация на капитальный ремонт подпорных стенок	01.07.2022	30.11.2022	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.В	Мероприятие 1.3.1.В Ремонт подпорных стенок	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 267,8	1 267,7	100,0
					бюджет города Иркутска	1 267,8	1 267,7	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.В.1	Контрольное событие 1.3.1.В.1 Выполнены строительно-монтажные работы	01.12.2022	01.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.3.1.В.2	Контрольное событие 1.3.1.В.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2022	25.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты	х	х	х	Всего, в том числе	9 821,1	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	7 585,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.A	Объект 1.3.2.A Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске. Второй этап: «Берегоукрепление набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	9 821,1	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	7 585,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.A.1	Контрольное событие 1.3.2.A.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	30.12.2022	-	Не исполнено	х	х	х	х
2	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	х	х	х	Всего, в том числе	308 027,1	308 026,0	100,0
					бюджет города Иркутска	127,1	127,0	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 899,0	100,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	х	х	х	Всего, в том числе	307 900,0	307 899,0	100,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 899,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	307 900,0	307 899,0	100,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 899,0	100,0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Получена информация от хозяйствующих субъектов реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.02.2023	01.02.2023	Исполнено	х	х	х	х
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Подготовлен перечень бесхозных объектов, на которые требуется регистрация права муниципальной собственности	01.09.2022	01.09.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.2	Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда	x	x	x	Всего, в том числе	127,1	127,0	99,9
					бюджет города Иркутска	127,1	127,0	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	127,1	127,0	99,9
					бюджет города Иркутска	127,1	127,0	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Заключен муниципальный контракт на установку индивидуальных приборов учета	15.12.2022	22.04.2022	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1.2	Контрольное событие 2.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	27.09.2022	Исполнено	x	x	x	x
