

УТВЕРЖДЕН

Приложение к постановлению  
администрации города Иркутска  
От 22.04.2024 №031-06-289/24

## **Отчет о реализации муниципальной программы «развитие инженерной инфраструктуры Повышение энергоэффективности» в 2023 году**

### **I. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»**

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» (далее – Программа) предусматривалось согласно плану мероприятий по реализации Программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденному распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 28 ноября 2022 года № 404-02-236/22, реализация 28 мероприятий, из которых 22 – выполнено в полном объеме, 6 – не выполнено. В целом несвоевременность выполнения мероприятий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния.

Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении к настоящему Отчету.

На реализацию Программы в 2023 году предусматривалось 5 700 927,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 358 153,6 тыс. рублей, областного бюджета – 3 362 460,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 280 465,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 2 236,1 тыс. рублей, внебюджетных источников финансирования – 307 900,0 тыс. рублей, за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 389 700,0 тыс. рублей, за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей.

Фактический расход финансовых средств за счет всех источников по Программе составил 5 646 638,6 тыс. рублей или 99,0 % от планового объема финансового обеспечения, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 326 237,9 тыс. рублей (91,1 %), за счет средств федерального бюджета – 1 280 465,2 тыс. рублей (100,0 %), за счет средств областного бюджета – 3 342 323,5 тыс. рублей (99,4%), за счет внебюджетных источников финансирования – 307 900,0 тыс. рублей (100,0 %), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 389 700,0 тыс. рублей (100,0 %), за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей (100,0 %).

Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 1 января 2024 года составила 54 288,4 тыс. рублей, из них за счет бюджета города Иркутска – 31 915,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 20 136,6 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений – 2 236,1 тыс. рублей.

1. В рамках подпрограммы 1 «Системы инженерной инфраструктуры»:

1.1. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения»:

1) по капитальному ремонту, ремонту систем водоснабжения и водоотведения освоено 2 144,9 тыс. рублей или 71,5 % от плана. Средства направлены на ремонтно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 855,1 тыс. рублей сложился в связи с наличием не востребованного остатка средств на выполнение аварийных ремонтно-восстановительных работ (работы осуществляются по факту возникновения аварийных ситуаций).

2) на строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность освоено 3 041 662,2 тыс. рублей или 99,6 % от плана, из них:

– на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска освоено 1 333 818,1 тыс. рублей или 99,9% от плана (в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 2 134,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 280 465,2 тыс. рублей, средств областного бюджета – 51 218,6 тыс. рублей), остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в связи с наличием не востребованного остатка бюджетных ассигнований;

– на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объекту «Разработка проектной документации на строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 900,0 тыс. рублей не исполнены в связи с нарушением подрядной организации сроков выполнения работ по муниципальному контракту;

– на разработку ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская» освоено 2 760,8 тыс. рублей или 100,0% от плана.

– на разработку ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по ул. Чапаева, Полевая, Фрунзе, 2-я Ключевая и Глеба Успенского» освоено 2 933,6 тыс. рублей или 98,8 % от плана, остаток в сумме 34,8 тыс. рублей сложился в связи с наличием не востребованного остатка бюджетных ассигнований.

– на разработку ПСД по объекту «Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 7 748,6 тыс. рублей не исполнены в связи с нарушением подрядной организации сроков выполнения работ по муниципальному контракту;

– на разработку ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 4 814,1 тыс. рублей не исполнены в связи с нарушением подрядной организации сроков выполнения работ по муниципальному контракту;

– на выполнение работ по объекту: «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега» освоено 822 523,2 тыс. рублей или 99,9% от плана, остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в связи с наличием не востребовавшего остатка бюджетных ассигнований;

– на выполнение работ по объекту: «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)» освоено 214 212,3 тыс. рублей или 100,0% от плана;

– на разработку ПСД по объекту «Проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска (проект «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района)» освоено 28 660,0 тыс. рублей или 100,0% от плана;

– на разработку ПСД по объекту «Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф» 636 754,2 тыс. рублей или 100,0% от плана;

3) на реализацию общесистемных мер в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения освоено 6 263,6 тыс. рублей или 99,6 % от плана:

– на выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения освоено 1 292,7 тыс. рублей или 98,0 % от плана, остаток в сумме 26,0 тыс. рублей сложился в связи с наличием не востребовавшего остатка бюджетных ассигнований;

– на разработку ПСД на перенос участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 69 освоено 220,9 тыс. рублей или 100,0% от плана;

– на актуализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011-2015 гг. и с перспективой до 2025 года» (актуализация на период 2022-2026 гг. и с перспективой до 2030 года) освоено 4 750,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

4) на предоставление муниципальной поддержки в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода, освоено 3 000,0 тыс. рублей или 100 % от плана:

– на предоставление субсидии, направленной на обеспечение функционирования наружного противопожарного водопровода освоено 3 000 тыс. рублей.

1.2. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения»:

1) на проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных объектах тепло- и электроснабжения освоено 10 335,6 тыс. рублей или 54,1 % от плана.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 8 761,4 тыс. рублей сложился в связи с наличием невостробованного остатка средств на выполнение аварийных ремонтно-восстановительных работ (расходы осуществляются по факту возникновения аварийных ситуаций);

2) на реализацию мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения освоено 2 246 686,6 тыс. рублей или 99,1 % от плана:

– по мероприятию «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2» освоено 2 096 686,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 2 075 718,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 20 967,9 тыс. рублей) или 99,0% от плана. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 20 339,7 тыс. рублей сложился в связи с невыполнением подрядной организации условий муниципального контракта на поставку железо – бетонных лотков для труб.

– по мероприятию «Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности», освоено 150 000 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

3) на реализацию общесистемных мер в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения освоено 5 186,6 тыс. рублей или 96,6 % от плана, средства направлены:

– на выполнение кадастровых работ – 902,6 тыс. рублей или 93,3 % от плана, остаток в сумме 64,4 тыс. рублей сложился в связи с наличием невостробованного остатка бюджетных ассигнований;

– на разработку комплексной схемы инженерного обеспечения территории, расположенной в Правобережном округе г. Иркутска – 1 900,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

– на обследование тепловых сетей г. Иркутска 2 384,0 тыс. рублей или 95,4 % от плана, остаток в сумме 116,0 тыс. рублей сложился в связи с наличием невостробованного остатка бюджетных ассигнований.

1.3. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты» освоено 23 319,7 тыс. рублей или 68,7 % от плана:

– на капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной защиты (подпорных стенок, включая разработку проектной документации) освоено 23 319,7 тыс. рублей или 99,8 % от плана, остаток в сумме 41,8 тыс. рублей сложился в связи с наличием невостробованного остатка бюджетных ассигнований.

– на мероприятие «Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты»:

– по объекту «Разработка проектной документации для строительства подпорной стенки в границах благоустройства проектируемого сквера «Маршал» по адресу, М. Конева, 44, включая вынос участка тепловой сети на участке от ТК-11 до ТК-11-3 в границах проектируемого строительства

подпорной стенки» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 765,0 тыс. рублей не исполнены в связи с нарушением подрядной организации сроков выполнения работ по муниципальному контракту;

– по объекту «Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске. Второй этап: «Берегоукрепление набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь» запланированные бюджетные ассигнования в объеме 9 821,1 тыс. рублей не исполнены в связи с нарушением подрядной организации сроков выполнения работ по муниципальному контракту;

2. В рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

1) по мероприятию «Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий» основного мероприятия 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» направлено 307 900,0 тыс. рублей или 100% от плана.

2) по мероприятию «Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» основного мероприятия 2.2. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» на оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 139,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана, остаток в сумме 0,3 тыс. рублей сложился в связи с наличием невостребованного остатка бюджетных ассигнований.

## II. Достижение значений целевых показателей подпрограммы

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

### Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограммы Программы в 2023 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»					

1	2	3	4	5	6
1	Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод, в %, относительно базового периода	0,0	0,0	1,00	В соответствии с плановым значением.
2	Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения, ед.	33	46	0,72	Увеличение количества технологических нарушений на инженерных коммуникациях обусловлено увеличением износа трубопроводов и недостаточными объемами ремонта, которые учтены в тарифах ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках концессионных соглашений, инвестиционных и производственных программ.
3	Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения, ед.	341	410	0,83	
4	Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности, ед.	8	12	1,50	Выполнен дополнительно ремонт 4 подпорных стенок за счет экономии по результатам конкурсного отбора.
<b>Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>					
5	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска, %	11,22	11,70	0,96	х
6	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска, %	17,80	18,01	0,99	х

1	2	3	4	5	6
7	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска, %	4,30	4,50	1,05	х
8	Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями, %	100,0	100,0	1,00	х
9	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, %	84,34	84,39	1,00	х
10	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,17	0,17	1,00	х
11	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	26,90	26,70	1,01	х

1	2	3	4	5	6
12	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,26	0,23	1,13	По фактически предоставленным данным.
13	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	31,58	31,62	0,99	х
14	Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением:				
	- электрическая энергия, млн.Квт.ч	25,12	26,12	0,96	х
	- холодная вода, тыс. м3	162,94	163,82	0,99	х
	- горячая вода, тыс. м3	577,61	547,94	1,05	х
	- отопление, тыс.Гкал	187,77	176,80	1,06	х
15	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями, т.у.т./кВт.ч	227,33	226,95	1,00	х
16	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов, тепловых электростанций, т.у.т./Гкал	120,25	118,9	1,01	х
17	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию, т.у.т./Гкал	160,22	157,10	1,02	х

1	2	3	4	5	6
18	<p>Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск, ед.</p>	182	182	1,00	х
19	<p>Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск, ед.</p>	41	41	1,00	х
20	<p>Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска, ед.</p>	6	6	1,00	х

1	2	3	4	5	6
21	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска, %:				x
	- холодная вода	79,41	79,40	0,99	x
	- горячая вода	83,19	88,30	1,06	x
	- электрическая энергия	93,40	93,50	1,00	x
	- отопление	52,68	54,23	1,03	x
22	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов, %:				
	- тепловая энергия и горячая вода	100,00	100,00	1,00	x
	- холодная вода	100,00	99,30	0,99	x
	- электроэнергия	73,86	73,90	1,00	x
23	Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, %	3,21	3,22	1,00	x
24	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,19	0,21	0,90	x

1	2	3	4	5	6
25	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	46,06	46,00	1,00	х
26	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.	49,09	47,69	1,03	х
27	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.	22,79	22,25	1,02	х

В 2023 году Программой предусмотрено достижение 27 целевых показателей, в том числе 3 показателя являются комплексными и состоят из 11 подпоказателей. Таким образом, 25 из 35 показателей и подпоказателей достигли плановых значений.

Отклонение фактических значений целевых показателей от плановых не повлечет отклонений от плановой динамики реализации Программы и от достижения основной цели Программы – обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг населению города Иркутска.

В 2023 году осуществлены значимые проекты, обеспечивающие надежность функционирования объектов инженерной инфраструктуры, эффективность использования энергетических ресурсов на территории города Иркутска.

В 2023 году комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО) участвовал в реализации национального проекта «Экология», в рамках которого исполнялся проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска».

Основной целью реализации данного мероприятия является обеспечение требований природоохранного и водного законодательства при проведении реконструкции с включением в технологическую цепочку полного набора сооружений, обеспечивающих требуемое качество очистки сточных вод и эффективную обработку осадков.

Реализация данного мероприятия предусматривает 10 этапов строительства за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая оценка вложений по окончанию всех этапов планируется в размере 15,3 млрд рублей.

В 2023 году в рамках заключенного соглашения от 9 февраля 2023 года № 25701000-1-2023-012 между администрацией города Иркутска и министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области продолжалось выполнение строительно-монтажных работ по 7, 8, 9, 10 этапам (строительство вторичных отстойников и аэротенков, систем активного биологического очищения сточных вод, строительство трубопровода сброса очищенной воды).

По итогу года реконструкция 7,8 и 9 этапов завершена, проведена итоговая проверка специалистами службы государственного строительного надзора по Иркутской области, выдано заключение об окончании строительства.

В 2023 году субсидия освоена в полном объеме в размере 1 333 818 110 рублей (100 %). В 2024 году запланировано завершение 10 этапа (Трубопроводы сброса очищенной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска).

### **Реализация инфраструктурных проектов**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» администрация города Иркутска в 2023 году продолжила участие в реализации следующих инфраструктурных проектов:

1. Проект «Проектирование объектов инженерной инфраструктуры, связанных с инвестиционным проектом по комплексному развитию территории в пос. Малая Еланка Иркутского района», включающий реализацию следующего мероприятия:

1.1. «Разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска»;

2. Проект «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска», включающий реализацию следующих мероприятий:

2.1. Тепловая сеть по улице Баррикад и улице Радищева, по улице Ядринцева, проезду Космический и улице Зимняя;

2.2. Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская);

2.3. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска.

По вышеуказанным инфраструктурным проектам выполнено следующее:

1. По мероприятию «Разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска».

Между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрацией города Иркутска заключено соглашение от 7 апреля 2022 года № 05-58-182/22-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Иркутск в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее – соглашение).

Сумма по соглашению на 2022-2023 годы составила 286 600,0 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита составляет 283 734,0 тысяч рублей). Уровень софинансирования областного бюджета – 99,0 %. Субсидия освоена в полном объеме.

В рамках реализации вышеуказанного соглашения КГО с МУП «Водоканал» г. Иркутска в 2023 году продолжало реализовываться соглашение от 5 мая 2022 года № 010-64-557/22 о предоставлении субсидии из бюджета города Иркутска МУП «Водоканал» г. Иркутска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска.

При проектировании предусмотрено выделение следующих этапов строительства:

1 очередь – строительство новой линии очистных сооружений производительностью не менее 170 000 м<sup>3</sup>/сутки взамен существующих. При проектировании зданий и сооружений предусматривается резервирование площадей под оборудование с целью создания возможности перспективного увеличения производительности и обеспечение на период строительства бесперебойного функционирования существующих сооружений;

2 очередь – строительство очистных сооружений и установка оборудования для доведения очистных сооружений до проектной мощности не более 255 000 м<sup>3</sup>/сутки.

В 2023 году проектная документация на 1 очередь строительства разработана, получено положительное заключение государственных экспертиз. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ (1 очередь) составляет 19 193,371 млн рублей (включая НДС) в ценах 4 квартала 2022 года.

Проектная документация на 2 очередь строительства разработана, начата работа по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая определение достоверности сметной стоимости.

Предполагаемая (предельная) стоимость реализации мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. 2 очередь» составляет 11 237,179 млн рублей в уровне цен 4 квартала 2022 года.

2. По мероприятию «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска».

Между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрацией города Иркутска заключено соглашение от 29 апреля 2022 года № 05-58-208/22-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Иркутск в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Предусмотрены следующие объемы финансирования:

– на тепловую сеть по ул. Баррикад и ул. Радищева, по улице Ядринцева, проезду Космический и улице Зимняя – 4 801 000,2 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита составляет 4 752 990,19 тыс. рублей). В 2023 году оплачено 2 096 686,6 тыс. рублей.

– на реконструкцию самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская) – 713 424,40 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита составляет 706 290,15 тыс. рублей). В 2023 году субсидия в размере 214 212,3 тыс. рублей перечислена МУП «Водоканал» г. Иркутска в полном объеме.

– на реконструкцию напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска в сумме 4 463 434,25 тыс. рублей (в том числе объем субсидии из областного бюджета за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита составляет 4 418 799,90 тыс. рублей). В 2023 году субсидия в размере 822 523,2 тыс. рублей перечислена МУП «Водоканал» г. Иркутска в полном объеме.

В 2023 году между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрацией города Иркутска заключено соглашение от 15 сентября 2023 года № 05-58-368/23-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, источником финансового обеспечения расходов на реализацию

которых являются средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Общий объем финансирования 2 759 061,9 тыс. рублей.

Предусмотрены следующие объемы финансирования:

– на реконструкцию напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф».

Между МУП «Водоканал» г. Иркутска и ООО «Энергострой» заключен контракт от 24 октября 2023 года № К-23-01671 на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний бьеф» 1 этап, 2 этап. В 2023 году субсидия в размере 636 754,2 тыс. рублей перечислена МУП «Водоканал» г. Иркутска в полном объеме.

На 40 муниципальных объектах тепло- электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, своевременно проведены ремонтно-восстановительные работы при возникновении аварийных ситуаций для обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг потребителям. Обеспечена замена 439,6 метров тепловых сетей, 219 метров сетей водоснабжения, 85,5 метров сетей водоотведения, 475,0 метров электрического кабеля, смонтировано 20 соединительных муфт.

Поставлено на государственный кадастровый учет и учет как бесхозяйное имущество 47 участков инженерных сетей общей протяженностью 11 111 м, 1 центральный тепловой пункт общей площадью 156 кв. м, 2 трансформаторных подстанции площадью 74,5 кв. м., что позволит в дальнейшем обеспечить их надлежащее функционирование и развитие систем инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Иркутска.

Выполнены работы по капитальному ремонту подпорных стен, из них:

#### **Свердловский район**

Капитальный ремонт подпорных стенок в 2023 году по следующим адресам: мкр. Первомайский, д. 23 – 2 шт.; мкр. Первомайский, д. 9 – 1 шт.; мкр. Юбилейный, д. 7 – 1 шт.; бул. Рябикова, д. 39 – 1 шт.; ул. Ивана Франко, д. 12 – 1 шт.; ул. Маршала Конева, д. 46 – 1 шт.

#### **Ленинский округ**

Капитальный ремонт 1 подпорной стены, находящейся в районе жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 100; капитальный ремонт 1 подпорной стены, примыкающей к жилому дому, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 100 литера 2; текущий ремонт 3 подпорных стенок по ул. Ярославского, д. 264, ул. Ярославского д. 290, ул. Ярославского д. 276.

#### **Октябрьский округ**

Капитальный ремонт 1 подпорной стены по адресу: ул. Советская, д. 184-а, ул. Карла Либкнехта, д. 107В.

Оснащено индивидуальными приборами учета 38 помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска.

Обеспечена реализация мероприятий организациями коммунального комплекса за счет собственных средств по повышению энергетической эффективности, в том числе:

- 1) ООО «Байкальская энергетическая компания» выполнила:
  - Техническое перевооружение подстанции «Луч Аэропорта» с заменой насосного оборудования;
  - Техническое перевооружение насосной станции с заменой насосного оборудования;
  - Техническое перевооружение насосной станции «Лисиха»;
  - Модернизацию автоматизированной системы диспетчерского контроля на э/к «Байкальская»;
  - Модернизацию автоматизированной системы диспетчерского контроля на подкачивающей станции «Левобережная»;
  - Тепломагистраль № 4 Свердловская-Правый берег НПС, 5 этап;
  - Техническое перевооружение (проектирование) тепловых сетей 3 коллектора от К-1 до К-1-5В по ул. Литвинова.
- 2) МУП «Водоканал» г. Иркутска продолжил мероприятия по приобретению и установке клапанов на трубопроводах системы водоснабжения города Иркутска. Выполнил работы по модернизации электрооборудования с установкой преобразователей частоты на Сооружении №5 и ВНС «Первомайская».
- 3) АО «Байкалэнерго» выполнило мероприятия по:
  - замене 5 котлов в котельных;
  - реконструкции, модернизации, техническому перевооружению тепловых сетей;
  - строительству тепловой сети для закрытия котельных 4-я Советская, МБОУ г. Иркутска СОШ №73;
  - проектным работам на строительство тепловой сети и центрального теплового пункта для закрытия котельной;
  - монтажу приборов учета тепловой энергии на котельной Падь Еловая.
- 4) ООО «ИТСК» продолжило выполнение мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей с заменой тепловой изоляции.
- 5) иными организациями выполнены работы по замене насосов, щитков ввода, монтажу теплообменных аппаратов, монтажу теплового контура.

### III. Оценка эффективности реализации Программы

Расчет оценки эффективности Программы в 2023 году произведен на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9.

Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.

## Результаты расчета эффективности реализации Программы в 2023 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	0,79
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,99
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,98
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,91

Эффективность реализации Программы в 2023 году составила 0,91 и признается высокой.

Анализ показателей эффективности Программы показывает, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности, а именно выполняются задачи по повышению качества и надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и эффективности использования энергетических ресурсов и снижению затрат за счет реализации мероприятий в области энергоснабжения.

Реализуемые мероприятия позволяют обеспечивать качественное предоставление коммунальных услуг населению города Иркутска.

---



