

Приложение
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение тыс. руб.			
		Плановый срок (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр.8/гр.7x100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе	x	x	x	x	Всего, в том числе	5 700 927,0	5 646 638,6	99,0
					бюджет города Иркутска	358 153,6	326 237,9	91,1
					областной бюджет	3 362 460,1	3 342 323,5	99,4
					федеральный бюджет	1 280 465,2	1 280 465,2	100,0
					безвозмездные поступления	2 236,1	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 900,0	100,0
					инициативные платежи	12,00	12,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	389 700,00	389 700,00	100,0
1	Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»	x	x	x	Всего, в том числе	5 392 887,3	5 338 599,2	99,0
					бюджет города Иркутска	358 013,9	326 098,5	91,1
					областной бюджет	3 362 460,1	3 342 323,5	99,4
					федеральный бюджет	1 280 465,2	1 280 465,2	100,0
					безвозмездные поступления	2 236,1	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	12,0	12,0	100,0
					за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	389 700,0	389 700,0	100,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения	x	x	x	Всего, в том числе	3 067 449,5	3 053 070,7	99,5
					бюджет города Иркутска	130 744,1	116 365,4	89,0
					областной бюджет	1 266 540,2	1 266 540,1	99,9
					федеральный бюджет	1 280 465,2	1 280 465,2	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	389 700,0	389 700,0	100,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт систем	x	x	x	Всего, в том числе	3 000,0	2 144,9	71,5
					бюджет города Иркутска	3 000,0	2 144,9	71,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водоснабжения и водоотведения				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					Всего, в том числе	3 000,0	2 144,9	71,5
1.1.1.A	Мероприятие 1.1.1.A Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	3 000,0	2 144,9	71,5
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1.A.1	Контрольное событие 1.1.1.A.1 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
					Всего, в том числе	3 055 159,9	3 041 662,2	99,6
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	x	бюджет города Иркутска	118 454,5	104 956,9	88,6
					областной бюджет	1 266 540,2	1 266 540,1	99,9
					федеральный бюджет	1 280 465,2	1 280 465,2	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	389 700,0	389 700,0	100,0
1.1.2.A	Объект 1.1.2.A Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 333 818,2	1 333 818,1	99,9
					бюджет города Иркутска	2 134,3	2 134,3	100,0
					областной бюджет	51 218,7	51 218,6	99,9
					федеральный бюджет	1 280 465,2	1 280 465,2	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2 А.1	Контрольное событие 1.1.2.А.1 Представлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2023	02.03.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.А.2	Контрольное событие 1.1.2.А.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2024	10.01.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.В	Объект 1.1.2.В Разработка проектной документации на строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	900,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	900,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.В.1	Контрольное событие 1.1.2.В.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Г	Объект 1.1.2.Г Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 760,8	2 760,8	100,0
					бюджет города Иркутска	2 760,8	2 760,8	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Г.1	Контрольное событие 1.1.2.Г.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	03.08.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.Д	Объект 1.1.2.Д Разработка ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по ул. Чапаева, Полевая, Фрунзе, 2-я Ключевая и Глеба Успенского»	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	2 968,4	2 933,6	98,8
					бюджет города Иркутска	2 968,4	2 933,6	98,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Д.1	Контрольное событие 1.1.2.Д.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	02.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.Ж	Объект 1.1.2.Ж Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	7 748,6	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	7 748,6	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Ж.1	Контрольное событие 1.1.2.Ж.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.1.2.3	Объект 1.1.2.3 Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	4 814,1	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	4 814,1	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.3.1	Контрольное событие 1.1.2.3.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.1.2.К	Объект 1.1.2.К Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	822 523,3	822 523,2	99,9
					бюджет города Иркутска	8 225,4	8 225,3	99,9
					областной бюджет	814 297,9	814 297,9	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.К.1	Контрольное событие 1.1.2.К.1	01.06.2023	29.05.2023	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска							
1.1.2.К.2	Контрольное событие 1.1.2.К.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2024	10.01.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Л	Объект 1.1.2.Л Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	214 212,3	214 212,3	100,0
					бюджет города Иркутска	2 142,1	2 142,1	100,0
					областной бюджет	212 070,2	212 070,2	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Л.1	Контрольное событие 1.1.2.Л.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2023	29.05.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Л.2	Контрольное событие 1.1.2.Л.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2024	10.01.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.М	Объект 1.1.2. М Проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска (проект	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	28 660,0	28 660,0	100,0
					бюджет города Иркутска	286,6	286,6	100,0
					областной бюджет	28 373,4	28 373,4	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района»)				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.М.1	Контрольное событие 1.1.2.М.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Р	Объект 1.1.2.Р Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	636 754,2	636 754,2	100,0
					бюджет города Иркутска	86 474,2	86 474,2	100,0
					областной бюджет	160 580,0	160 580,0	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	389 700,0	389 700,0	100,0
1.1.2.Р.1	Контрольное событие 1.1.2.Р.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.10.2023	29.09.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.Р.2	Контрольное событие 1.1.2.Р.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением	10.01.2024	10.01.2024	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подтверждающих документов							
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения	x	x	x	Всего, в том числе	6 289,6	6 263,6	99,6
					бюджет города Иркутска	6 289,6	6 263,6	99,6
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.4.А	Мероприятие 1.1.4.А Выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 318,7	1 292,7	98,0
					бюджет города Иркутска	1 318,7	1 292,7	98,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.4.А.1	Контрольное событие 1.1.4.А.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов водоснабжения и водоотведения	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.1.4.Б	Объект 1.1.4.Б Перенос участка канализационной сети, расположенной на	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	220,9	220,9	100,0
					бюджет города Иркутска	220,9	220,9	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 69, включая проектирование				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.4.Б.1	Контрольное событие 1.1.4.Б.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	09.06.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.1.4.В	Мероприятие 1.1.4.В Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011-2015 гг. и с перспективой до 2025 года (актуализация на период 2022-2026 гг. и с перспективой до 2030 года)	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	4 750,0	4 750,0	100,0
					бюджет города Иркутска	4 750,0	4 750,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.В.1	Контрольное событие 1.1.4.В.1 Выполнена актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2022-2026 гг. и с перспективой до 2030 года	31.12.2023	25.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Предоставление муниципальной поддержки в целях обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода	x	x	x	Всего, в том числе	3 000,0	3 000,0	100,0
					бюджет города Иркутска	3 000,0	3 000,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.5.А	Мероприятие 1.1.5.А Предоставление субсидии направленной на обеспечение функционирования наружного противопожарного водопровода	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 000,0	3 000,0	100,0
					бюджет города Иркутска	3 000,0	3 000,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.5.A.1	Контрольное событие 1.1.5.A.1 Предоставлена субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	31.12.2023	27.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.1.5.A.2	Контрольное событие 1.1.5.A.2 Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	31.12.2023	10.01.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	Всего, в том числе	2 291 490,3	2 262 208,8	98,7
					бюджет города Иркутска	195 635,4	186 490,1	95,3
					областной бюджет	2 095 854,9	2 075 718,7	99,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	Всего, в том числе	19 097,0	10 335,6	54,1
					бюджет города Иркутска	19 097,0	10 335,6	54,1
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.A	Мероприятие 1.2.1.A Ремонтно-восстановительные работы на инженерных объектах тепло- и электроснабжения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	19 097,0	10 335,6	54,1
					бюджет города Иркутска	19 097,0	10 335,6	54,1
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.A.1	Контрольное событие 1.2.1.A.1 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения.	x	x	x	Всего, в том числе	2 267 026,3	2 246 686,6	99,1
					бюджет города Иркутска	171 171,4	170 967,9	99,9
					областной бюджет	2 095 854,9	2 075 718,7	99,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.A	Мероприятие 1.2.2.A Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 117 026,3	2 096 686,6	99,0
					бюджет города Иркутска	21 171,4	20 967,9	99,0
					областной бюджет	2 095 854,9	2 075 718,7	99,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.A.1		31.12.2023	30.12.2023	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 1.2.2.А.1 Осуществлена оплата в соответствии с графиком оплаты по договору на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения							
1.2.2.Б	Мероприятие 1.2.2.Б Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	150 000,0	150 000,0	100,0
					бюджет города Иркутска	150 000,0	150 000,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.Б.1	Контрольное событие 1.2.2.Б.1 Осуществлена оплата в соответствии с графиком оплаты по договору на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для последующей реализации	31.12.2023	17.01.2023	Выполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения							
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	Всего, в том числе	5 367,0	5 186,6	96,6
					бюджет города Иркутска	5 367,0	5 186,6	96,6
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.Б	Мероприятие 1.2.4.Б Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	967,0	902,6	93,3
					бюджет города Иркутска	967,0	902,6	93,3
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.Б.1	Контрольное событие 1.2.4.Б.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов тепло- и электроснабжения	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.В	Мероприятие 1.2.4.В Комплексная схема инженерного обеспечения территории, расположенной в Правобережном округе г. Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 900,0	1 900,0	100,0
					бюджет города Иркутска	1 900,0	1 900,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.В.1	Контрольное событие 1.2.4.В.1 Разработана комплексная схема инженерного обеспечения территории, расположенной в Правобережном округе г. Иркутска	01.07.2023	31.07.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.Г	Мероприятие 1.2.4.Г Обследование тепловых сетей г. Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	2 500,0	2 384,0	95,4
					бюджет города Иркутска	2 500,0	2 384,0	95,4
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.Г.1	Контрольное событие 1.2.4.Г.1 Подготовлен отчет о результатах обследования тепловых сетей г. Иркутска	31.12.2023	25.12.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.3		х	х	х	Всего, в том числе	33 947,5	23 319,7	68,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Основное мероприятие 1.3 Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты				бюджет города Иркутска	31 634,4	23 243,0	73,5
					областной бюджет	65,0	64,7	99,5
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,1	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	12,0	12,0	100,0
					Всего, в том числе	23 361,5	23 319,7	99,8
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты	x	x	x	бюджет города Иркутска	23 284,5	23 243,0	99,8
					областной бюджет	65,0	64,7	99,5
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	12,0	12,0	100,0
					Всего, в том числе	20 619,5	20 578,3	99,8
1.3.1.A	Мероприятие 1.3.1.A Капитальный ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	20 619,5	20 578,3	99,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					Контрольное событие 1.3.1.A.1 Выполнены строительно- монтажные работы	01.12.2023	01.12.2023	Выполнено
1.3.1.A.2	Контрольное событие 1.3.1.A.2	25.12.2023	25.12.2023	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Осуществлена приемка выполненных работ							
1.3.1.Б	Мероприятие 1.3.1.Б Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 700,0	1 699,9	99,9
					бюджет города Иркутска	1 700,0	1 699,9	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Б.1	Контрольное событие 1.3.1.Б.1 Разработана проектная документация на капитальный ремонт подпорных стенок	25.12.2023	25.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.3.1.В	Мероприятие 1.3.1.В Ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 042,0	1 041,5	99,9
					бюджет города Иркутска	965,0	964,8	99,9
					областной бюджет	65,0	64,7	99,5
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	12,0	12,0	100,0
1.3.1.В.1	Контрольное событие 1.3.1.В.1 Выполнены строительно-монтажные работы	01.12.2023	01.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.3.1.В.2	Контрольное событие 1.3.1.В.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2023	25.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.3.2		x	x	x	Всего, в том числе	10 586,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.3.2 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты				бюджет города Иркутска	8 349,9	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,10	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.В	Объект 1.3.2.В Разработка проектной документации для строительства подпорной стенки в границах благоустройства проектируемого сквера «Маршал» по адресу, М. Конева, 44, включая вынос участка тепловой сети на участке от ТК- 11 до ТК-11- 3 в границах проектируемого строительства подпорной стенки	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	765,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	765,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.В.1	Контрольное событие 1.3.2.В.1 Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	30.12.2023	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.3.2. Г	Объект 1.3.2.Г Разработка проектной документации и строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	9 821,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	7 584,9	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					безвозмездные поступления	2 236,1	0,0	0,0
внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0					
1.3.2.Г.1	Контрольное событие 1.3.2.Г.1 Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения по результатам	01.06.2023	x	Не выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственных экспертиз на строительство объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске». Второй этап строительства: Берегоукрепление набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»							
2	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	x	x	x	Всего, в том числе	308 039,7	308 039,4	99,9
					бюджет города Иркутска	139,7	139,4	99,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 900,0	100,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	x	x	x	Всего, в том числе	307 900,0	307 900,0	100,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 900,0	100,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	307 900,0	307 900,0	100,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	307 900,0	100,0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Получена информация от хозяйствующих субъектов по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.02.2024	01.02.2024	Выполнено	x	x	x	x
2.2	Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов муниципального жилого и нежилого фонда	x	x	x	Всего, в том числе	139,7	139,4	99,8
					бюджет города Иркутска	139,7	139,4	99,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	139,7	139,4	99,8
					бюджет города Иркутска	139,7	139,4	99,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Заключен муниципальный контракт на установку индивидуальных приборов учета	15.12.2023	30.01.2023	Выполнено	x	x	x	x
2.2.1.2	Контрольное событие 2.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2023	12.12.2023	Выполнено	x	x	x	x

