

УТВЕРЖДЕН  
 распоряжением администрации  
 города Иркутска  
 от 30.04.2026 №031-10-105/26

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
 СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА  
 «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ЗА 2025 ГОД**

Таблица 1

**Достижение показателей комплексного стратегического проекта социально - экономического развития  
 города Иркутска «Развитие социальной инфраструктуры»  
 по состоянию на 31 декабря 2025 года**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за достижение показателя (должность)	Значения показателей в текущем году				Причины отклонения (при отклонении более чем на 10%)
			План	Факт	Отклонение		
					(+/-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	Начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска	81,1	91,0	9,9 п.п.	х	Повышение показателя обусловлено тем, что комплектование муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций (далее – МДОО) контингентом детей осуществлялось

1	2	3	4	5	6	7	8
		(далее – ДО КСПК)					круглогодично из числа очередников, также всем нуждающимся детям предлагались МДОО, в которых имелись свободные места. В марте 2025 года открылось новое здание детского сада (далее – д.с.) в мкр. Лисиха на 150 мест.
2.	Отношение числа мест в детских садах по требованиям СанПин к числу детей в возрасте 1 – 7 лет в детских садах и детей, находящихся в очереди на получение места в детском саду, %	Начальник ДО КСПК	87,2	80,7	-6,5 п.п.	х	Снижение показателя обусловлено следующим: с 01.09.2025 года в МДОО увеличилось количество групп для детей в возрасте до 3 лет, также было увеличено количество групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с чем значительно снизилось количество мест в МДОО по СанПин (с 33055 до 28359).
3	Число учеников к проектному числу мест в школах, чел. на место	Начальник ДО КСПК	1,47	1,45	-0,02 п.п.	1,4	Увеличение показателя обусловлено снижением коэффициента роста численности обучающихся. По прогнозным данным в новом учебном году (26/27) ожидается снижение контингента примерно

1	2	3	4	5	6	7	8
							на 500 чел.
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Начальник ДО КСПК	81	85,7	4,7 п.п.	х	х
5	Число спортивных залов, шт.	Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее - УФКСиМП КСПК)	197	201	4	2,0	В 2025 году УФКСиМП КСПК проведена инвентаризация объектов физической культуры, спорта, а также городской и рекреационной инфраструктуры, расположенных на территории города Иркутска. В результате проведенной работы выявлены новые частные спортивные залы, а также приспособленные спортивные залы в общеобразовательных организациях, созданные в результате перепрофилирования помещений иного назначения.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Число муниципальных плоскостных сооружений, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для физической культуры и спортом, шт.	Начальник УФКСиМП КСПК	433	442	9	2,1	В 2025 году УФКСиМП КСПК проведена инвентаризация объектов физической культуры, спорта, а также городской и рекреационной инфраструктуры, расположенных на территории города Иркутска. В результате проведенной работы выявлены ранее не учтенные объекты, в том числе установленные на территории введенных в эксплуатацию жилых комплексов, а также при благоустройстве общественных территорий.
7	Доля муниципальных плоскостных сооружений, соответствующих нормативам технического состояния, %	Начальник УФКСиМП КСПК	89	89	0,0 п.п.	х	х
8	Обеспеченность детей 1-9 классов местами в школах искусств, %	Начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска	52	52,87	0,87 п.п.	х	х

**Выполнение мероприятий комплексного стратегического проекта социально-экономического развития  
города Иркутска «Развитие социальной инфраструктуры»  
по состоянию на 31 декабря 2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия (должность)	Сроки реализации мероприятия в текущем году			Ожидаемый результат от исполнения мероприятия	Статус исполнения на отчетную дату
			Плановая дата	Фактически дата	Отклонение (в календар- ных днях при нарушении срока)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Направление 1 «Определение приоритетных районов города для строительства объектов, составление перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры»							
1.	Разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – КГСП)	актуализация при необходимости	х	х	Обновлена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иркутска до 2043 года включительно (далее – Программа)	В отчетном периоде необходимость актуализации Программы отсутствовала.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Проведение анализа мероприятий Программы на соответствие методике по определению приоритетов города для строительства социальных объектов	Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – КСПК); Заместитель мэра – председатель КГСР	01.05.2025, далее ежегодно (актуализация при необходимости)	30.01.2026	274	Подготовлена аналитическая информация	Анализ проведен с опозданием (от 30.01.2026 года исх. № 204-70-156/6) в связи с комплектованием обучающихся, а также с учетом введенных в 2025 году объектов социальной инфраструктуры в эксплуатацию.
Направление 2 «Участие в проектах федерального и регионального уровня по созданию социальных объектов»							
1.	Оценка возможностей по участию в региональных и федеральных проектах по созданию социальной инфраструктуры	Заместитель мэра – председатель КГСР; Заместитель мэра – председатель КСПК; Заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска (далее – КЭ)	Ежегодно в срок до 1 июня	03.06.2025	2 дня	Сформирован перечень региональных и федеральных проектов; Определены приоритетные направления для участия города	Подготовлен перечень субсидий в рамках запроса КЭ от 10.03.2025 года СП-08710/25 об участии города Иркутска в государственных программах РФ и Иркутской области (бюджетно-заявочная кампания на 2026 – 2028 годы). Проведено 04.06.2025 года заседание рабочей группы по обеспечению участия администрации города Иркутска в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Иркутской области, где обсуждались возможное участие администрации города Иркутска в реализации мероприятий государственных программ

1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации и государственных программ Иркутской области в бюджетно-заявочной кампании 2026 – 2028 годов, в том числе в рамках создания социальной инфраструктуры.
2.	Подготовка и подача заявок на участие в проектах	Заместитель мэра – председатель КГСП; Заместитель мэра – председатель КСПК	В соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами Иркутской области	х	х	Финансирование заявок города согласовано с комитетом по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска; Поданы заявки на участие в национальных (федеральных, региональных) проектах	Следующие заявочные кампании в 2026 году на 2027 – 2029 гг. (объекты сферы культуры), в 2027 году на 2028 – 2030 гг. (образовательные объекты и объекты спорта). С 2024 года можно подавать заявку один раз в трёхлетний период в связи с внесением изменений в постановления Правительства Иркутской области по предоставлению субсидий из областного бюджета от 13.04.2016 года № 215-пп, от 11.05.2016 года № 265-пп, от 20.05.2016 года № 296-пп.
Направление 3 «Проектирование и строительство объектов»							
1.	Разработка проектной документации	Заместитель мэра – председатель КГСП (в части реализации мероприятий на земельных участках,	До 31.12.2025 (далее ежегодно)	30.12.2025	х	Проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации, получено положительное заключение экспертизы	В отчетном периоде осуществлялась разработка проектно-сметной документации по 16 объектам социальной сферы. По 1 объекту получено положительное заключение экспертизы:

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>находящихся в муниципальной собственности);  Заместитель мэра – председатель КСПК  (в части реализации мероприятий на земельных участках социальной инфраструктуры)</p>					<p>д.с. Советская (от 04.04.2025 года).  По 1 объекту физкультурно-оздоровительный комплекс (далее – ФОК) Радищева 23.06.2025 года - муниципальный контракт расторгнут по обоюдному согласию.  По 4 объектам МКУ «УКС г. Иркутска» заключены контракты по подготовке проектно-сметной документации:  «Общеобразовательная школа в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска» (контракт от 19.05.2025 года); «Здание дополнительного образования по адресу: г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная» (контракт от 01.07.2025 года); «Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева» (контракт от 22.12.2025); «Детская школа искусств по ул. Коммунистическая в Октябрьском районе г. Иркутска» (контракт от 09.06.2025 года).  Кроме того заключен контракт МБОУ г. Иркутска СОШ № 76 на проектирование «Здание начальной школы» (контракт от 07.11.2025 года).</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Не получены положительные заключения экспертизы по 9 объектам, законтрактованным ранее (д.с. Костычева, д.с. Култукская, общеобразовательная школа (далее – шк.) на Костычева, Центр самбо и бокса, ФОК Топкинский, детская школа искусств № 10, здание начальной школы № 28, здание дополнительного образования школы 23, д.с по ул. Российская, 21а), по ним продолжаются разработка проектно-сметной документации, в том числе прохождение экспертизы.</p>
2.	Проведение строительно-монтажных работ	<p>Заместитель мэра – председатель КГСП (в части реализации мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности); Заместитель мэра – председатель КСПК (в части реализации мероприятий на земельных участках</p>	До 31.12.2025 (далее ежегодно)	30.12.2025	x	<p>Проведен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ; Проведены строительно-монтажные работы</p>	<p>На отчетную дату конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) не проводились. Осуществлялись в 2025 году СМР по следующим объектам, законтрактованным ранее: - шк. в мкр. Союз (контракт от 31.03.2023 года). Выполнено 12 этапов СМР; - шк. по ул. Багратиона (контракт от 25.05.2021 года). Работы на объекте не ведутся, в связи с судебным процессом по расторжению контракта;</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		социальной инфраструктуры)					<p>- шк. по ул. Мелентьева (контракт от 25.07.2024 года). Работы начались, выполнено 2 этапа СМР.</p> <p>- д.с. Советская (контракт от 27.07.2023 года). Выполнено 4 этапа СМР.</p> <p>Кроме того, в 2025 году проведены конкурсы на устройство новых спортивных плоскостных сооружений и объектов городской (рекреационной) инфраструктуры по следующим адресам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) тер. Воинская площадка (Спортивная площадка);</li> <li>2) ул. Петрова-Шевцова-Киренская (Универсальная спортивная площадка);</li> <li>3) ул. Ледовского, 5 (Скейт-парк);</li> <li>4) Лисихинский парк (Скейт-парк);</li> <li>5) Падь Грязнуха (Площадка ОФП с тренажерами);</li> <li>6) ул. Карпинская, 21/1 (Площадка ОФП с тренажерами);</li> <li>7) ул. Карпинская, 21/1 (Настольный теннис с навесом);</li> <li>8) ул. Дмитрия Донского (Площадка ОФП с тренажерами);</li> <li>9) мкр. Солнечный парк</li> </ol>

1	2	3	4	5	6	7	8
							отдыха (Площадка ОФП с Тренажерами); 10) п-т Маршала Жукова 58/2 (Площадка ОФП с тренажерами); 11) Падь Грязнуха (Площадка ОФП воркаут); 12) роща Каштаковская (Полоса препятствия). Заключено 17 контрактов.
3.	Ввод объектов в эксплуатацию	Заместитель мэра – председатель КГСП (в части реализации мероприятий на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности); Заместитель мэра – председатель КСПК (в части реализации мероприятий на земельных участках социальной инфраструктуры)	До 31.12.2025 (далее ежегодно)	26.12.2025	х	Объект введен в эксплуатацию	На отчетную дату завершены СМР и получены разрешения на ввод в эксплуатацию по следующим объектам: пристрой к шк. № 75 (разрешение на ввод в эксплуатацию от 15.04.2025 года), шк. по ул. Ярославского (разрешение на ввод 26.12.2025 года). Завершено устройство следующих плоскостных сооружений: 1) тер. Воинская площадка (Спортивная площадка); 2) ул. Петрова-Шевцова-Киренская (Универсальная спортивная площадка); 3) ул. Ледовского, 5 (Скейт-парк); 4) Лисихинский парк (Скейт-парк); 5) Падь Грязнуха (Площадка ОФП с тренажерами); 6) ул. Карпинская, 21/1 (Площадка ОФП с

1	2	3	4	5	6	7	8
							тренажерами); 7) ул. Карпинская, 21/1 (Настольный теннис с навесом); 8) ул. Дмитрия Донского (Площадка ОФП с тренажерами); 9) мкр. Солнечный парк отдыха (Площадка ОФП с Тренажерами); 10) п-т Маршала Жукова 58/2 (Площадка ОФП с тренажерами); 11) Падь Грязнуха (Площадка ОФП воркаут); 12) роща Каштаковская (Полоса препятствия).

Результативность комплексного стратегического проекта социально-экономического развития города Иркутска «Развитие социальной инфраструктуры» в 2025 году составила 88,5 % и признается средней.

---