

При  
ложе  
ние  
к  
Отч  
ету  
о  
реал  
изац  
ии  
мун  
ици  
паль  
ной  
прог  
рам  
мы  
«Раз  
вити  
е  
инж  
нер  
ной  
инф  
раст  
рукт  
уры.  
Пов  
ыше  
ние  
энер  
гоэф  
фект  
ивно  
сти»

**Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2020 году**

		Срок реализации мероприятий	Отметка о	Финансовое обеспечение, тыс. руб.
--	--	-----------------------------	--------------	-----------------------------------

№ п/п	Наименование мероприятий	Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический (дата наступления контрольного события)	выполнение мероприятия по наступлению контрольного события	Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Итого по Программе:</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 447 631,7</b>	<b>2 414 469,8</b>	<b>98,6</b>
					бюджет города Иркутска	108 746,5	79 884,3	73,5
					областной бюджет	41 403,0	41 403,0	100,0
					федеральный бюджет	1 987 346,1	1 987 346,1	100,0
					внебюджетные источники финансирования	310 136,1	305 836,4	98,6
<b>1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 139 073,1</b>	<b>2 108 197,7</b>	<b>98,6</b>
					бюджет города Иркутска	108 087,9	79 448,6	73,5
					областной бюджет	41 403,0	41 403,0	100,0
					федеральный бюджет	1 987 346,1	1 987 346,1	100,0
					внебюджетные источники финансирования	2 236,1	0,0	0,0
<b>1.1</b>	<b>Основное мероприятие 1.1 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 102 149,3</b>	<b>2 080 184,6</b>	<b>99,0</b>
					бюджет города Иркутска	73 400,2	51 435,5	70,1
					областной бюджет	41 403,0	41 403,0	100,0
					федеральный бюджет	1 987 346,1	1 987 346,1	100,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>24 204,0</b>	<b>9 591,9</b>	<b>39,6</b>
					бюджет города Иркутска	24 204,0	9 591,9	39,6
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1 .А	Объект 1.1.1.А Капитальный ремонт сетей ливневой канализации на территории ИВВАИУ	x	x	Не выполнен о в полном объеме	<b>Всего, в том числе</b>	<b>24 204,0</b>	<b>9 591,9</b>	<b>39,6</b>
					бюджет города Иркутска	24 204,0	9 591,9	39,6
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1 .А.1	Контрольное событие 1.1.1.А.1 Заключен муниципальный контракт	01.01.2020	25.12.2019	Выполнено	X	x	x	x
1.1.1 .А.2	Контрольное событие 1.1.1.А.2 Выполнены строительномонтажные работы	31.08.2020	03.11.2020	Не выполнен о в полном объеме	X	x	x	x
1.1.1 .А.3	Контрольное событие 1.1.1.А.3 Осуществлена приемка выполненных работ	01.10.2020	23.11.2020	Выполнено	x	x	x	x
	Мероприятие 1.1.2 Строительство (реконструкция, модернизация) систем водоснабжения и водоотведения	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 077 307,3</b>	<b>2 070 152,1</b>	<b>99,7</b>
					бюджет города Иркутска	48 558,2	41 403,0	85,3

1.1.2					областной бюджет	41 403,0	41 403,0	100,0
					федеральный бюджет	1 987 346,1	1 987 346,1	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
					<b>Всего, в том числе</b>	<b>4 372,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					бюджет города Иркутска	4 372,8	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.А	Объект 1.1.2.А Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектор ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск	х	х	Не выполнено				
1.1.2.А.1	Контрольное событие 1.1.2.А.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2020		Не выполнено	Х	х	х	х
1.1.2.Б	Объект 1.1.2.Б Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска	х	х	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 070 152,1</b>	<b>2 070 152,1</b>	<b>100,0</b>
					бюджет города Иркутска	41 403,0	41 403,0	100,0
					областной бюджет	41 403,0	41 403,0	100,0
					федеральный бюджет	1 987 346,1	1 987 346,1	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Б.1	Контрольное событие 1.1.2.Б.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.06.2020	27.07.2020	Выполнено	Х	х	х	х

1.1.2 Б.3	Контрольное событие 1.1.2.Б.3 Принят отчет об использовании субсидии	10.01.202 1	10.01.2 021	Выполне но	X	x	x	x
1.1.2 В	Объект 1.1.2.В Строительство канализационных насосных станций с трубопроводами в 1-м и 2-м поселках станции Батарейная	x	x	Не предусмо трено к завершен ию в 2020 году	<b>Всего, в том числе</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансирова ния	0,0	0,0	0,0
1.1.2 Д	Объект 1.1.2.Д Строительство сетей водоснабжения по ул. Покрышкина, ул. Лизы Чайкиной, ул. Саратовская, ул. Генерала Доватора	x	x	Не выполне но	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 782,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					бюджет города Иркутска	2 782,3	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансирова ния	0,0	0,0	0,0
1.1.2 Д.1	Контрольное событие 1.1.2.Д.1 Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.202 0	x	Не выполне но	x	x	x	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения	x	x	Выполне но	<b>Всего, в том числе</b>	<b>638,0</b>	<b>440,6</b>	<b>69,1</b>
					бюджет города Иркутска	638,0	440,6	69,1
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Выполнены кадастровые работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения	31.12.2020	19.12.2020	Выполнено	x	x	x	x
1.2.	<b>Основное мероприятие 1.2 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>12 461,5</b>	<b>11 699,2</b>	<b>93,9</b>
					бюджет города Иркутска	12 461,5	11 699,2	93,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 530,1</b>	<b>90,6</b>
					бюджет города Иркутска	5 000,0	4 530,1	90,6
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.a	Мероприятие 1.2.1.a Ремонтно-восстановительные работы на инженерных объектах тепло- и электроснабжения	x	x	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 530,1</b>	<b>90,6</b>
					бюджет города Иркутска	5 000,0	4 530,1	90,6
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.a.1	Контрольное событие 1.2.1.a.1 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	25.12.2020	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем тепло- и электроснабжения	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>7 461,5</b>	<b>7 169,1</b>	<b>96,1</b>
					бюджет города Иркутска	7 461,5	7 169,1	96,1
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.a	Мероприятие 1.2.2.a Разработка (актуализация) схем теплоснабжения	x	x	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>4 290,5</b>	<b>4 290,5</b>	<b>100,0</b>
					бюджет города Иркутска	4 290,5	4290,5	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.a.1	Контрольное событие 1.2.2.a.1 Обеспечен сбор исходных данных для разработки (актуализации) схем теплоснабжения	01.03.2020	01.03.2020	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.a.2	Контрольное событие 1.2.2.a.2 Утверждена схема теплоснабжения	01.10.2020	10.12.2020	Выполнено	x	x	x	x
	Мероприятие 1.2.2.б Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения			Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>621</b>	<b>328,6</b>	<b>52,9</b>
					бюджет города Иркутска	621	328,6	52,9

1.2.2.б		х	х		областной бюджет	0	0	0
					федеральный бюджет	0	0	0
					внебюджетные источники финансирования	0	0	0
1.2.2.б.1	Контрольное событие 1.2.2.б.1 Выполнены кадастровые работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения	31.12.2020	19.12.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.2.2.в	Мероприятие 1.2.2.в Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011-2015 гг. и с перспективой до 2020 года	х	х	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 550,0</b>	<b>2 550,0</b>	<b>100,0</b>
					бюджет города Иркутска	2 550,0	2 550,0	100,0
					областной бюджет	0	0	0
					федеральный бюджет	0	0	0
					внебюджетные источники финансирования	0	0	0
1.2.2.в.1	Контрольное событие 1.2.2.а.1 Утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011-2015 гг. и с перспективой до 2020 года	01.06.2020	01.12.2020	Выполнено	х	х	х	х
	Мероприятие 1.2.3 Предоставление субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам из бюджета города Иркутска в целях реализации мероприятий по			Не предусмотрено к реализации в 2020 году	<b>Всего, в том числе</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1.2.3	приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	31.12.2021				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3	<b>Основное мероприятие 1.3. Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>24 462,3</b>	<b>16 313,9</b>	<b>66,7</b>	
					бюджет города Иркутска	22 226,2	16 313,9	73,4	
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
					внебюджетные источники финансирования	2 236,1	0,0	0,0	
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>2 236,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0	
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
					внебюджетные источники финансирования	2 236,1	0,0	0,0	
1.3.1.A	Объект 1.3.1.A Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Ангара от плотины ГЭС до бульвара Постышева в г. Иркутске	15.12.2027	x	Не предусмотрено к реализации в 2020 году	<b>Всего, в том числе</b>	0,0	0,0	0,0	
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0	
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1 Б	Объект 1.3.1.Б Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске. Второй этап: «Берегоукрепление набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»	x	x	Не предусмотрено к завершению в 2020 году	<b>Всего, в том числе</b>	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	2 236,1	0,0	0,0
1.3.1 Б.1	Контрольное событие 1.3.1.Б.1 Завершены работы по разработке проектно-сметной документации	30.12.2021	x		x	x	x	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>22 226,2</b>	<b>16 313,9</b>	<b>73,4</b>
					бюджет города Иркутска	22 226,2	16 313,9	73,4
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2 а	Мероприятие 1.3.2.а Капитальный ремонт подпорных стенок	x	x	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>21 901,2</b>	<b>16 034,5</b>	<b>73,2</b>
					бюджет города Иркутска	21 901,2	16 034,5	73,2
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1.3.2 .а.1	Контрольное событие 1.3.2.а.1 Разработана проектно- сметная документация на капитальный ремонт подпорных стен	01.07.202 0	21.12.2 020	Выполне но	x	x	x	x
1.3.2 .а.2	Контрольное событие 1.3.2.а.2 Выполнены строительно- монтажные работы	01.12.202 0	19.11.2 020	Выполне но	x	x	x	x
1.3.2 .а.3	Контрольное событие 1.3.2.а.3 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.202 0	21.12.2 020	Выполне но	x	x	x	x
1.3.2 .б	Мероприятие 1.3.2.б Ремонт подпорных стен	x	x	Выполне но	<b>Всего, в том числе</b>	<b>325,0</b>	<b>279,4</b>	<b>86,0</b>
					бюджет города Иркутска	325,0	279,4	86,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансирова ния	0,0	0,0	0,0
1.3.2 .б.1	Контрольное событие 1.3.2.б.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта подпорных стен	01.06.202 0	12.08.2 020	Выполне но	x	x	x	x
1.3.2 .б.2	Контрольное событие 1.3.2.б.2 Выполнены строительно- монтажные работы	01.12.202 0	02.11.2 020	Выполне но	x	x	x	x
1.3.2 .б.3	Контрольное событие 1.3.2.б.3 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.202 0	18.11.2 020	Выполне но	x	x	x	x
2	<b>Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>308 558,6</b>	<b>306 272,1</b>	<b>99,3</b>
					бюджет города Иркутска	658,6	435,7	66,2
					областной бюджет	0,0	0,0	

					федеральный бюджет	0,0	0,0	
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	305 836,4	99,3
2.1	<b>Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>307 900,0</b>	<b>305 836,4</b>	<b>99,3</b>
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	
					областной бюджет	0,0	0,0	
					федеральный бюджет	0,0	0,0	
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	305 836,4	99,3
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий	x	x	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>307 900,0</b>	<b>305 836,4</b>	<b>99,3</b>
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	
					областной бюджет	0,0	0,0	
					федеральный бюджет	0,0	0,0	
					внебюджетные источники финансирования	307 900,0	305 836,4	99,3
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Получена информация от хозяйствующих субъектов о реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.02.2021	01.02.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов	x	x	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0

					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Контрольное событие 2.1.2.1 Подготовлен перечень бесхозных объектов, на которые требуется регистрация права муниципальной собственности	01.09.2020	01.09.2020	выполнено	x	x	x	x
2.2	<b>Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов муниципального жилого и нежилого фонда</b>	x	x	x	<b>Всего, в том числе</b>	<b>658,6</b>	<b>435,7</b>	<b>66,2</b>
					бюджет города Иркутска	658,6	435,7	66,2
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	x	x	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>219,6</b>	<b>216,2</b>	<b>98,5</b>
					бюджет города Иркутска	219,6	216,2	98,5
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Заключен муниципальный контракт на установку индивидуальных приборов учета	15.12.2020	15.12.2020	Выполнено	x	x	x	x
2.2.1.2	Контрольное событие 2.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено	x	x	x	x

2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов и воды объектов нежилого фонда, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности	x	x	Выполнено	<b>Всего, в том числе</b>	<b>439,0</b>	<b>219,5</b>	<b>50,0</b>
					бюджет города Иркутска	439,0	219,5	<b>50,0</b>
					областной бюджет	0,0	0,0	
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1 Заключен муниципальный контракт на установку коллективных (общедомовых) приборов учета	15.12.2020	15.12.2020	Выполнено	x	x	x	x
2.2.2.2	Контрольное событие 2.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено	x	x	x	x

Список сокращений:

КГО - Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;

КГСП - Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;

Исп.: специалист отдела инженерных коммуникаций департамента инженерных коммуникаций  
И жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска

т. 52-00-57 (14-44)