

Приложение к
Отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий | | Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | | | |
|----------|---|--|---|--|---|---|-------------------------|--|
| | | Плановый (дата наступления контрольного события) | Фактический (дата наступления контрольного события) | | Всего, в том числе по источникам финансирования | План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года | Факт за отчетный период | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Итого по Программе: | x | x | x | Всего, в том числе | 3 178 289,1 | 3 123 046,1 | 98,3 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 74 001,4 | 60 776,0 | 82,1 |
| | | | | | областной бюджет | 150 244,9 | 144 088,8 | 95,9 |
| | | | | | федеральный бюджет | 2 645 857,3 | 2 645 857,3 | 100,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 308 185,5 | 272 324,0 | 88,4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры» | | | | Всего, в том числе | 2 870 229,1 | 2 850 566,6 | 99,3 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 73 841,4 | 60 620,5 | 82,1 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | x | x | x | областной бюджет | 150 244,9 | 144 088,8 | 95,9 |
| | | | | | федеральный бюджет | 2 645 857,3 | 2 645 857,3 | 100,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 285,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения | x | x | x | Всего, в том числе | 2 821 550,1 | 2 808 867,0 | 99,6 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 41 913,2 | 33 421,8 | 79,7 |
| | | | | | областной бюджет | 133 779,6 | 129 587,9 | 96,9 |
| | | | | | федеральный бюджет | 2 645 857,3 | 2 645 857,3 | 100,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | x | x | x | Всего, в том числе | 2 763 126,6 | 2 758 883,7 | 99,8 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 11 435,0 | 7 192,1 | 62,9 |
| | | | | | областной бюджет | 105 834,3 | 105 834,3 | 100,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 2 645 857,3 | 2 645 857,3 | 100,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.A | Объект 1.1.2.A Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектор ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск | x | x | Не выполнено | Всего, в том числе | 4 242,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 4 242,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1.1.2.А.1 | Контрольное событие 1.1.2.А.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 31.12.2021 | | Не исполнено | x | x | x | x |
| 1.1.2.Б | Объект 1.1.2.Б Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 2 756 101,6 | 2 756 101,4 | 100,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 4 410,0 | 4 409,8 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 105 834,3 | 105 834,3 | 100,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 2 645 857,3 | 2 645 857,3 | 100,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.Б.1 | Контрольное событие 1.1.2.Б.1 Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска | 01.06.2021 | 11.03.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.1.2.Б.3 | Контрольное событие 1.1.2.Б.3 Принят отчет об использовании субсидии | 10.01.2022 | 13.01.2022 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.1.2.В | Объект 1.1.2.В Строительство канализационных насосных станций с трубопроводами в 1-м и 2-м поселках станции Батарейная | x | x | Не предусмотрено в 2021 году | Всего, в том числе | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.Г | Объект 1.1.2.Г Актуализация проектно-сметной документации «Коллектор 30 Дивизии с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Лисиха. Д-1500» | x | x | Не предусмотрено в 2021 году | Всего, в том числе | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.Д | Объект 1.1.2.Д Строительство сетей водоснабжения по ул. Покрышкина, ул. Лизы Чайкиной, ул. Саратовская, ул. Генерала Доватора | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 2 782,3 | 2 782,3 | 100,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 2 782,3 | 2 782,3 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.Д.1 | Контрольное событие 1.1.2.Д.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | 31.12.2021 | 18.06.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения | x | x | x | Всего, в том числе | 58 423,500 | 49 983,3 | 85,6 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 30 478,200 | 26 229,8 | 86,1 |
| | | | | | областной бюджет | 27 945,300 | 23 753,5 | 85,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.a | Мероприятие 1.1.3.a Выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 949,8 | 893,4 | 94,1 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 949,8 | 893,4 | 94,1 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.3.a.1 | Контрольное событие 1.1.3.a.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | 31.12.2021 | 24.12.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.1.3.б | Мероприятие 1.1.3.б Подключение (технологическому присоединению) к системам водоснабжения и водоотведения земельных участков с целью комплексного развития территорий | x | x | Не предусмотрено исполнение в 2021 году | Всего, в том числе | 55 890,7 | 47 507,0 | 85,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 27 945,4 | 23 753,5 | 85,0 |
| | | | | | областной бюджет | 27 945,3 | 23 753,5 | 85,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.б.1 | Контрольное событие 1.1.3.б.1 Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения земельных участков с целью комплексного развития территорий | 31.12.2022 | x | | x | x | x | x |
| 1.1.3.в | Мероприятие 1.1.3.в Разработка технических решений по предотвращению вредного воздействия вод, включающих в себя проведение инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических (гидрогеологических) изысканий и геофизических исследований на территория Правобережного округа города Иркутска в районе ул. Фрунзе, Академика Павлова, Радищева, Кирпичная, Кочубея, Огородная, 2-я Огородная, пер. Чебышева | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 1 583,0 | 1 582,8 | 100,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 1 583,0 | 1 582,8 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.в.1 | Контрольное событие 1.1.3.в.1 Разработаны технические решения по предотвращению вредного | 31.12.2021 | 17.12.2021 | Исполнено | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | воздействия вод | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения | x | x | x | Всего, в том числе | 44 049,6 | 37 070,9 | 84,8 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 27 298,8 | 22 569,9 | 82,7 |
| | | | | | областной бюджет | 16 465,3 | 14 501,0 | 88,1 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 285,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения | x | x | x | Всего, в том числе | 7 000,0 | 6 646,3 | 94,9 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 7 000,0 | 6 646,3 | 94,9 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.a | Мероприятие 1.2.1.a Ремонтно-восстановительные работы на инженерных объектах тепло -и электроснабжения | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 7 000,0 | 6 646,3 | 94,9 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 7 000,0 | 6 646,3 | 94,9 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.a.1 | Контрольное событие 1.2.1.a.1 Осуществлена приемка выполненных работ | 31.12.2021 | 14.12.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Муниципальная поддержка реализации мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих | x | x | Не выполнено | Всего, в том числе | 9 085,5 | 8 800,0 | 96,9 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | товариществ | | | | внебюджетные источники финансирования | 285,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2..1 | Контрольное событие 1.2.2.a.1 Предоставлены отчеты об использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии | 15.12.2021 | — | Не исполнено | x | x | x | x |
| 1.2.2..2 | Контрольное событие 1.2.2.a.2 Осуществлена передача электрических сетей территориальным сетевым организациям (акты приема- передачи недвижимого имущества) | 31.12.2021 | — | Не исполнено | x | x | x | x |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Общесистемные меры в целях обеспечения функционирования систем тепло- и электроснабжения | x | x | x | Всего, в том числе | 27 964,1 | 21 624,6 | 77,4 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 15 298,8 | 10 923,6 | 71,4 |
| | | | | | областной бюджет | 12 642,6 | 10 701,0 | 84,5 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.a | Мероприятие 1.2.3.a Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | x | x | Не выполнено | Всего, в том числе | 2 425,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 2 425,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.a.1 | Контрольное событие 1.2.3.a.1 Обеспечен сбор исходных данных для разработки (актуализации) схем теплоснабжения | 31.12.2021 | 17.07.2021 | Исполнено | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.3.a.2 | Контрольное событие 1.2.3.a.2 Утверждена схема теплоснабжения | 31.12.2021 | | Не исполнено | x | x | x | x |
| 1.2.3.б | Мероприятие 1.2.3.б Выполнение кадастровых работ в отношении объектов тепло- и электроснабжения | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 231,3 | 222,6 | 96,3 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 231,3 | 222,6 | 96,3 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.б.1 | Контрольное событие 1.2.3.б.1 Выполнены кадастровые работы в отношении объектов тепло- и электроснабжения | 31.12.2021 | 24.12.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.2.3.в | Мероприятие 1.2.3.в Подключение (технологическое присоединение) к системам тепло-, электроснабжения земельных участков с целью комплексного развития территорий | x | x | x | Всего, в том числе | 25 307,8 | 21 402,0 | 84,6 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 12 642,5 | 10 701,0 | 84,6 |
| | | | | | областной бюджет | 12 665,3 | 10 701,0 | 84,5 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.в.1 | Контрольное событие 1.2.3.в.1 Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам тепло-, электроснабжения земельных участков с целью комплексного развития территорий | 31.12.2022 | — — | Не предусмотрено подключение в 2021 году | x | x | x | x |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты | x | x | x | Всего, в том числе | 4 629,4 | 4 628,7 | 100,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 4 629,4 | 4 628,7 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|-----------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной защиты | x | x | x | Всего, в том числе | 4 629,4 | 4 628,7 | 100,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 4 629,4 | 4 628,7 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.a | Мероприятие 1.3.1.a Капитальный ремонт подпорных стенок | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 3 690,5 | 3 690,4 | 100,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 3 690,5 | 3 690,54 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.a.1 | Контрольное событие 1.3.1.a.1 Выполнены строительно-монтажные работы | 01.12.2021 | 08.11.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.3.1.a.2 | Контрольное событие 1.3.1.a.2 Осуществлена приемка выполненных работ | 25.12.2021 | 10.12.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.3.1.б | Мероприятие 1.3.1.б Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стенок | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 668,9 | 668,8 | 100,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 668,9 | 668,8 | 100,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.3.1.б.1 | Контрольное событие 1.3.1.б.1 Разработана проектная документация на капитальный ремонт подпорных стенок | 01.07.2021 | 13.10.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.3.1.в | Мероприятие 1.3.1.в Ремонт подпорных стенок | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 270,0 | 269,4 | 99,8 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 270,0 | 269,4 | 99,8 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.в.1 | Контрольное событие 1.3.1.в.1 Выполнены строительно-монтажные работы | 25.12.2021 | 04.08.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 1.3.1.в.2 | Контрольное событие 1.3.1.в.2 Осуществлена приемка выполненных работ | 31.12.2021 | 31.08.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | x | x | x | Всего, в том числе | 308 060,0 | 272 479,5 | 88,5 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 160,0 | 155,5 | 97,2 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 272 324,0 | 88,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | x | x | x | Всего, в том числе | 307 900,0 | 272 324,0 | 88,4 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 272 324,0 | 88,4 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 307 900,0 | 272 324,0 | 88,4 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 307 900,0 | 272 324,0 | 88,4 |
| 2.1.1.1 | Контрольное событие 2.1.1.1 Получена информация от хозяйствующих субъектов о реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Исполнено | x | x | x | x |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1 | Контрольное событие 2.1.2.1 Подготовлен перечень бесхозяйных объектов, на которые требуется регистрация права муниципальной собственности | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов муниципального жилого и нежилого фонда | x | x | x | Всего, в том числе | 160,0 | 155,5 | 97,2 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 160,0 | 155,5 | 97,2 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | x | x | Выполнено | Всего, в том числе | 160,0 | 155,5 | 97,2 |
| | | | | | бюджет города Иркутска | 160,0 | 155,5 | 97,2 |
| | | | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.1 | Контрольное событие 2.2.1.1 Заключен муниципальный контракт на установку индивидуальных приборов учета | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Исполнено | x | x | x | x |
| 2.2.1.2 | Контрольное событие 2.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Исполнено | x | x | x | x |

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска

Р.В. Орноев

И. о. заместителя председателя комитета - начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска

Д.В. Дмитриев

