Приложение
к отчету о реализации муниципальной
программы «Физическая культура и спорт»,
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 31 декабря 2019 года
№ 031-06-1082/9, в 2021 году

Таблица 1

Выполнение мероприятий Программы в 2021 году

п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:		х	х	х	Всего, в том числе	776 630,6	683 910,3	88,1

				бюджет города Иркутска	653 452,6	579 619,6	88,7
				областной бюджет	25 760,5	6 873,2	26,7
				федеральный бюджет	97 417,5	97 417,5	100,0
				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»	x	x	Всего, в том числе	772 930,6	680 810,0	88,1
				бюджет города Иркутска	649 752,6	576519,3	88,7
				областной бюджет	25 760,5	6 873,2	26,7
				федеральный бюджет	97 417,5	97 417,5	100,0
				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Спорт - норма жизни»	x	x	Всего, в том числе	206 534,5	117 857,1	57,1
				бюджет города Иркутска	85 618,9	15 830,7	18,5
				областной бюджет	23 498,1	4 610,9	19,6
				федеральный бюджет	97 417,5	97 417,5	100,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Проведение на территории города Иркутска официальных физкультурных и спортивных мероприятий	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	7 069,0	7 069,0	100,0
					бюджет города Иркутска	7 069,0	7 069,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1.1.1 Утвержден приказ начальника УФКСиМП об едином календарном плане	31.01.2021	30.12.2020	Выполнено	x	x	x	x
1.1.1.2	Контрольное событие 1.1.1.2 Реализован единый календарный план мероприятий	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.1.1.3	Контрольное событие 1.1.1.3 Представлен отчет о реализации единого календарного плана мероприятий	01.03.2022	31.12.2021	Выполнено	x	x	x	x

1.1.2.	Мероприятие 1.1.2 Строительство крытых спортивных сооружений	x	x	x	Всего, в том числе	199 435,4	110 758,0	56,5
					бюджет города Иркутска	78 519,8	8 729,6	11,6
					областной бюджет	23 498,1	4 610,9	19,6
					федеральны й бюджет	97 417,5	97 417,5	100,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.1.2.A	Объект 1.1.2.A Крытый тренировочный каток с искусственным льдом в мкр. Университетский в Свердловском районе г. Иркутска	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	196 040,4	110 758,0	56,5
					бюджет города Иркутска	75 124,8	8 729,7	11,6
					областной бюджет	23 498,1	4 610,8	19,6
					федеральны й бюджет	97 417,5	97 417,5	100,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.1.2.A.1	Контрольное событие 1.1.2.A.1 Выполнены строительно- монтажные работы	20.01.2022	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.1.2.A.2	Контрольное событие 1.1.2.A.2 Объект капитального	01.02.2022	x	Не выполнено	x	x	x	x

	строительства введен в эксплуатацию							
1.1.2.Б	Объект 1.1.2.Б Крытый тренировочный каток с искусственным льдом расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Ленская	х	х	Реализация не предусмотрен а в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральны й бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.1.2.В	Объект 1.1.2. В Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский	х	х	Реализация не предусмотрен а в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральны й бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Г	Объект 1.1.2.Г Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	3 395,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	3 395,0	0,0	0,0
					областной	0,0	0,0	0,0

	по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной				бюджет			
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Г.1	Контрольное событие 1.1.2.Г.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	31.12.2021	x	Не выполнено	x	x	x	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципального проекта «Спорт - норма жизни»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	30,1	30,1	100,0
					бюджет города Иркутска	30,1	30,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Заключение муниципального контракта на	01.04.2021	01.04.2021	Выполнено	x	x	x	x

	выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами физической культуры и спорта							
1.1.3.2	Контрольное событие 1.1.3.2 Получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие 1.2 Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом	x	x	x	Всего, в том числе	510 298,1	507 893,2	99,5
					бюджет города Иркутска	510 298,1	507 893,2	99,5
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	186 154,0	186 154,0	100,0
					бюджет города Иркутска	186 154,0	186,154,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный	0,0	0,0	0,0

					й бюджет			
					внебюджетные источники финансирования			
						0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Предоставлены ежеквартальные отчеты	31.01.2022	20.01.2022	Выполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Предоставлены годовые отчеты	31.03.2022	28.01.2022	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	264 571,6	264 465,5	99,9
					бюджет города Иркутска	264 571,6	264 465,5	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Предоставлены ежеквартальные отчеты	31.01.2022	28.01.2022	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Предоставлены	31.03.2022	28.01.2022	Выполнено	x	x	x	x

	годовые отчеты							
1.2.2.a	Мероприятие 1.2.2.a Проведение спортивно-массовой работы по месту жительства	x	x	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.a.1	Контрольное событие 1.2.2.a.1 Предоставлен отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.б	Мероприятие 1.2.2.б Организация тренировочного процесса	x	x	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.б.1	Контрольное событие 1.2.2.б.1 Прием контрольных нормативов у спортсменов зачисленных в группы	31.09.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Обеспечение участия лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в спортивных мероприятиях	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 337,0	1 336,1	99,9
					бюджет города Иркутска	1 337,0	1 336,1	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральны й бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники	0,0	0,0	0,0

					финансиров ания			
1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1 Заключено соглашения МОО с ДО КСПК о предоставлении субсидий	25.12.2021	25.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.3.2	Контрольное событие 1.2.3.2 Предоставлен отчет об использовании субсидии	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Создание плоскостных сооружений на территориях жилого и рекреационного сектора	х	х	х	Всего, в том числе	58 235,5	55 937,6	96,1
					бюджет города Иркутска	58 235,5	55 937,6	96,1
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Тельмана, 53	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	3 024,5	99,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	3 024,5	99,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный	0,0	0,0	0,0

					й бюджет			
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1.1	Контрольное событие 1.2.4.1.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.2	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Мичурина, 8	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 531,0	3 531,0	100,0
					бюджет города Иркутска	3 531,0	3 531,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.2.1	Контрольное событие 1.2.4.2.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.3	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Шахтерская, 27	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	3 041,1	100,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	3 041,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.3.1	Контрольное событие 1.2.4.3.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.4	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Севастопольская, 147	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 837,6	1 837,6	100,00
					бюджет города Иркутска	1 837,6	1 837,6	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.4.1	Контрольное событие 1.2.4.4.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.5	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 193	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	4 878,7	4 610,1	94,5
					бюджет города Иркутска	4 878,7	4 610,1	94,5
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.5.1	Контрольное событие 1.2.4.5.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.6	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 290	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 469,3	1 469,3	100,0
					бюджет города Иркутска	1 469,3	1 469,3	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.6.1	Контрольное событие 1.2.4.6.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.7	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, мкр. Березовый, 105	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 367,1	1 367,1	100,0
					бюджет города Иркутска	1 367,1	1 367,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.7.1	Контрольное событие 1.2.4.7.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.8	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, мкр. Березовый, 52-53	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	2 856,2	94,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	2 856,2	94,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.8.1	Контрольное событие 1.2.4.8.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.9	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Артиллерийская, 12	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	2 856,2	94,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	2 856,2	94,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.9.1	Контрольное событие 1.2.4.9.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.10	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Лопатина, 4	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 511,6	3 326,8	95,0
					бюджет города Иркутска	3 511,6	3 326,8	95,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.10.1	Контрольное событие 1.2.4.10.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.11	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Постышева 27А, 29	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 509,7	3 509,7	100,0
					бюджет города Иркутска	3 509,7	3 509,7	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.11.1	Контрольное событие 1.2.4.11.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.12	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Донская 26А	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 367,1	1 367,1	100,0
					бюджет города Иркутска	1 367,1	1 367,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.12.1	Контрольное событие 1.2.4.12.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.13	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Жукова, 94	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	2 856,2	94,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	2 856,2	94,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.13.1	Контрольное событие 1.2.4.13.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.14	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 11	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	2 856,2	94,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	2 856,2	94,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.14.1	Контрольное событие 1.2.4.14.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.15	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 140/5	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	470,5	470,5	100,0
					бюджет города Иркутска	470,5	470,5	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.15.1	Контрольное событие 1.2.4.15.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.16	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Кирпичная, 151	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	2 663,0	2 599,3	98,0
					бюджет города Иркутска	2 663,0	2 599,3	98,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.16.1	Контрольное событие 1.2.4.16.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.17	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Спартаковская, 4	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 039,4	2 854,8	94,0
					бюджет города Иркутска	3 039,4	2 854,8	94,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

					й бюджет			
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.17.1	Контрольное событие 1.2.4.17.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.18	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, мкр, Зеленый, 48	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 039,4	2 854,8	94,0
					бюджет города Иркутска	3 039,4	2 854,8	94,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.18.1	Контрольное событие 1.2.4.18.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.19	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, мкр, Лесной, ул. Погонная, 2	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	2 856,2	94,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	2 856,2	94,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0

					федеральны й бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.2.4.19.1	Контрольное событие 1.2.4.19.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.20	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, 4б	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 041,1	3 041,1	100,0
					бюджет города Иркутска	3 041,1	3 041,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральны й бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.2.4.20.1	Контрольное событие 1.2.4.20.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.21	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Калинина ЖК «Калининский»	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 367,1	1 367,1	100,0
					бюджет города Иркутска	1 367,1	1 367,1	100,0
					областной	0,0	0,0	0,0

					бюджет			
					федеральны й бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.2.4.21.1	Контрольное событие 1.2.4.22.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.22	Плоскостное сооружение по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 60-г	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 384,7	1 384,7	100,0
					бюджет города Иркутска	1 384,7	1 384,7	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральны й бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетн ые источники финансиров ания	0,0	0,0	0,0
1.2.4.22.1	Контрольное событие 1.2.4.22.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.3	Основное мероприятие 1.3	х	х	х	Всего, в том числе	55 505,0	54 467,2	98,1

	Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом				бюджет города Иркутска	53 242,6	52 204,8	98,1
					областной бюджет	2 262,4	2 262,4	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий (капитальный ремонт)	x	x	x	Всего, в том числе	8 356,7	7 478,7	89,5
					бюджет города Иркутска	8 356,7	7 478,7	89,5
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта СК «Высота»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	713,6	713,6	100,0
					бюджет города Иркутска	713,6	713,6	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные	0,0	0,0	0,0

					источники финансирования			
1.3.1.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1.1 Подписаны акты выполненных работ	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.3.1.2	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта СК «Олимпия»	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	977,7	595,7	60,9
					бюджет города Иркутска	977,7	595,7	60,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2.1	Контрольное событие 1.3.1.2.1 Подписаны акты выполненных работ	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.3.1.3	Капитальный ремонт вагончика-раздевалки, расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Мопра, 6	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	584,0	584,0	100,0
					бюджет города Иркутска	584,0	584,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный	0,0	0,0	0,0

					й бюджет			
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.3.1	Контрольное событие 1.3.1.1.1 Подписаны акты выполненных работ	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.3.1.4	Капитальный ремонт фасада спортивного комплекса «Авиатор»	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 810,0	3 314,1	87,0
					бюджет города Иркутска	3 810,0	3 314,1	87,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.4.1	Контрольное событие 1.3.1.4.1 Подписаны акты выполненных работ	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.3.1.5	Оплата муниципальным казенным учреждением Спортивная школа	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	2 271,4	2 271,4	100,0
					бюджет города Иркутска	2 271,4	2 271,4	100,0

	«Спартак» города Иркутска по исполнительному листу				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.5.1	Контрольное событие 1.3.1.5.1 Оплата по исполнительному листу произведена	30.12.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Поддержание в надлежащем техническом состоянии зданий, сооружений и прилегающих территорий (текущий ремонт)	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	38 608,7	38 448,9	99,6
					бюджет города Иркутска	38 608,7	38 448,9	99,6
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Подписаны акты выполненных работ	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.3.3	Мероприятие 1.3.3	x	x	Выполнено	Всего, в том	3 540,9	3 540,9	100,0

	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем				числе			
					бюджет города Иркутска	3 278,0	3 278,0	100,0
					областной бюджет	262,9	262,9	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	Контрольное событие 1.3.3.1 Подписаны акты приема-передачи	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Реализация мероприятий перечня народных инициатив Обустройство хоккейного корта, мкр. Университетский, 87	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	4 998,7	4 998,7	100,0
					бюджет города Иркутска	2 999,2	2 999,2	100,0
					областной бюджет	1 999,5	1 999,5	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Подписаны акты	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	х	х	х	х

	выполненных работ							
1.4	Основное мероприятие 1.4 Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях	x	x	x	Всего, в том числе	593,0	592,5	99,9
					бюджет города Иркутска	593,0	592,5	99,9
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам в области физической культуры и спорта в городе Иркутске	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	400,0	400,0	100,0
					бюджет города Иркутска	400,0	400,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Предоставлена дополнительная мера социальной	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x

	поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам в области физической культуры и спорта в городе Иркутске							
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Дополнительное профессиональное образование работников муниципальных учреждений	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	193,0	192,5	99,7
					бюджет города Иркутска	193,0	192,5	99,7
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Получены сертификаты (свидетельства, дипломы, удостоверения) о повышении уровня профессионального мастерства работников спортивных учреждений	31.12.2021	30.12.2021	Выполнено	x	x	x	x

2	Подпрограмма 2 «Поддержка спорта»	x	x	x	Всего, в том числе	3 700,0	3 100,3	83,8
					бюджет города Иркутска	3 700,0	3 100,3	83,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальной поддержки субъектам физической культуры и спорта	x	x	x	Всего, в том числе	3 700,0	3 100,3	83,8
					бюджет города Иркутска	3 700,0	3 100,3	83,8
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Предоставление единовременных социальных выплат спортсменам, тренерам,	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	700,0	690,0	98,6
					бюджет города Иркутска	700,0	690,0	98,6
					областной	0,0	0,0	0,0

	включенным в списки спортивных сборных команд, добившихся высоких спортивных результатов				бюджет			
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Предоставлены спортсменами и тренерами заявки на получение единовременной социальной выплаты, проверена полнота и достоверность заявок	01.02.2021	01.02.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.1.1.2	Контрольное событие 2.1.1.2 Утвержден приказ начальника УФКСиМП о предоставлении единовременной социальной выплаты	15.03.2021	12.02.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.1.1.3	Контрольное событие 2.1.1.3 Перечислены денежные средства спортсменам и тренерам	30.06.2021	30.06.2021	Выполнено	x	x	x	x

2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Оказание субъектам физической культуры и спорта в целях участия в спортивных соревнованиях	x	x	Реализация не предусмотрена в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Муниципальная поддержка организации и проведения официальных всероссийских и международных спортивных соревнований на территории города Иркутска	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 000,0	2 410,3	80,3
					бюджет города Иркутска	3 000,0	2 410,3	80,3
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Заключены договоры на предоставление субсидий из	30.11.2021	16.06.2021	Выполнено	x	x	x	x

	бюджета города Иркутска с получателями							
2.1.3.2	Контрольное событие 2.1.3.2 Перечислены денежные средства на проведение официальных всероссийских и международных спортивных соревнований	31.12.2021	10.08.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.1.3.3	Контрольное событие 2.1.3.3 Представлены отчеты о количестве спортивных организаций, получивших финансовую поддержку	31.12.2021	15.12.2021	Выполнено	x	x	x	x