

УТВЕРЖДЕН
Приложение к постановлению
администрации города Иркутска
От 02.05.2023 №031-06-325/23

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2022 году

I. Выполнение мероприятий
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»

В 2022 году в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» (далее – Программа) предусматривалось к реализации 27 мероприятий, из которых 14 – выполнено в полном объеме, 13 – не выполнено.

По отдельным мероприятиям документа стратегического планирования отмечается исполнение контрольных событий позже запланированного срока. В целом несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной Программы приведены в приложении к настоящему Отчету.

На реализацию Программы в 2022 году предусматривалось 5 400 831,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 104 691,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 2 747 858,5 тыс. рублей, областного бюджета – 2 238 145,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 2 236,1 тыс. рублей, внебюджетных источников финансирования – 307 900,0 тыс. рублей.

Фактический расход финансовых средств за счет всех источников по Программе составил 3 844 590,70 тыс. рублей или 71,2 %, от планового объема финансового обеспечения, в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 50 666,6 тыс. рублей (48,4 %), за счет средств федерального бюджета – 2 747 858,5 тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного бюджета – 738 166,6 тыс. рублей (33,0%), безвозмездные поступления –

0,0 тыс. рублей (0,0%), за счет внебюджетных источников финансирования – 307 899,0 тыс. рублей (100,0 %).

Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 1 января 2023 года составила 1 556 240,4 тыс. рублей, из них за счет бюджета города Иркутска – 54 024,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 499 978,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 2 236,1 тыс. рублей внебюджетные источники финансирования – 1 тыс. рублей.

1. В рамках подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры»:

1.1. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения»:

1) по капитальному ремонту, ремонту систем водоснабжения и водоотведения освоено 235,1 тыс. рублей или 26,4% от плана (890,0 тыс. рублей). Средства направлены на ремонтно-восстановительные работы на сетях водоотведения (ремонт канализационных колодцев по ул. Ползунова).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 654,9 тыс. рублей сложился в связи с наличием невостребованного остатка средств на выполнение аварийных ремонтно-восстановительных работ (расходы осуществляются по факту возникновения аварийных ситуаций).

2) на строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность освоено 3 141 497,0 тыс. рублей или 97,4% от плана (3 225 796,1 тыс. рублей), из них:

– на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска освоено 2 862 352,8 тыс. рублей или 100,0% от плана 2 862 453,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 4 580,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 2 747 858,5 тыс. рублей, средств областного бюджета – 109 913,6 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 100,9 тыс. рублей – невостребованный остаток средств, запланированный для обеспечения софинансирования;

– на строительство сетей водопровода по адресам: ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. Олега Кошевого освоено 21 204,2 тыс. рублей или 94,3% от плана (22 476,1 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 271,9 тыс. рублей сложился в связи с заключением дополнительного соглашения и осуществлением оплаты по фактически выполненным объемам работ по строительству сетей водопровода по ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. Олега Кошевого;

– на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объекту «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов в пос. Ермаковка по улицам Саперная и Матросская» освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (2 760,9 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2 760,9 тыс. рублей сложился в связи с невыполнением подрядчиками условий муниципального контракта (ПСД в конце 2022 года направлена на получение положительного заключения государственной экспертизы);

– на разработку ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по ул. Чапаева, Полевая, Фрунзе, 2-я Ключевая и Глеба Успенского» освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (2 668,5 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2 668,5 тыс. рублей сложился в связи с невыполнением подрядчиками условий муниципального контракта (ПСД в конце 2022 года направлена на получение положительного заключения государственной экспертизы);

– на разработку ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная» освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (4 814,2 тыс. рублей);

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 4 814,2 тыс. рублей сложился в связи с невыполнением подрядчиками условий муниципального контракта (разработка проектно-сметной документации по указанному объекту находится на завершающей стадии);

– на разработку ПСД по объекту «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектор ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (4 022,7 тыс. рублей);

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 4 022,7 тыс. рублей сложился из-за расторжения муниципального контракта на основании решения исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта;

– на разработку ПСД по объекту «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега» освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (25 000,0 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 25 000,0 тыс. руб. сложился в связи с перераспределением объемов финансового обеспечения детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Иркутской области в период 2022 – 2024 годов (утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2022 года № 946-пп), при этом соответствующие изменения в части объема субсидии, предоставляемой городу Иркутску, в постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 870-пп не внесены, в связи с чем, дополнительные соглашения о предоставлении субсидии не заключались, уведомления об изменении объема субсидии на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов городу Иркутску Министерством финансов Иркутской области не доводились.

– на разработку ПСД по объекту «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)» освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (15 000,0 тыс. рублей);

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 15 000,0 тыс. руб. сложился в связи с перераспределением объемов финансового обеспечения детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Иркутской области в период 2022 – 2024 годов (утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2022 года № 946-пп), при этом соответствующие изменения в части объема субсидии, предоставляемой городу Иркутску, в постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 870-пп не внесены, в связи с чем, дополнительные соглашения о предоставлении субсидии не заключались, уведомления об изменении объема субсидии на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов городу Иркутску Министерством финансов Иркутской области не доводились;

– на разработку ПСД по объекту «Проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска» освоено 257 940,0 тыс. рублей или 90,0% от плана (286 600,0 тыс. рублей);

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 28 660,0 тыс. руб. сложился в связи с перераспределением объемов финансового обеспечения детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Иркутской области в период 2022 – 2024 годов (утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2022 года № 946-пп), при этом соответствующие изменения в части объема субсидии, предоставляемой городу Иркутску, в постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 870-пп не внесены, в связи с чем, дополнительные соглашения о предоставлении субсидии не заключались, уведомления об изменении объема субсидии на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов городу Иркутску Министерством финансов Иркутской области не доводились.

3) на мероприятия в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с целью комплексного развития территорий (подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения объекта капитального строительства на основании Соглашения от 16 февраля 2021 года № 207, заключенного с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области) освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (4 191,8 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 4 191,8 тыс. рублей (невыполненный остаток) запланированный для обеспечения финансирования не использован в связи с принятием решения о реализации мероприятия за счет федерального бюджета (после заключения договора о тех. присоединении между МУП «Водоканал», ФКП «Управление заказчика капитального строительства МО РФ» и ФГУП «Главное управление специального строительства» и исполнения новым заказчиком условий по договору, договор между МУП «Водоканал» г. Иркутска и КГО администрации г. Иркутска будет расторгнут).

4) на реализацию общесистемных мер в целях обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения освоено 134,4 тыс. рублей или 31,9% от плана (421,5 тыс. рублей), в том числе:

– на выполнение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения и водоотведения освоено 134,4 тыс. рублей;

– на разработку проектно-сметной документации на перенос участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии освоено 0,0 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 287,1 тыс. рублей сложился в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта на разработку проектной документации на перенос участка канализационной сети, расположенной на территории хоккейного корта по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 69 (220,9 тыс. рублей), и наличием невыполненного остатка средств (66,2 тыс. рублей).

1.2. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения»:

1) на проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных объектах тепло- и электроснабжения освоено 8 603,6 тыс. рублей или 93,9% от плана (9 162,9 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 559,3 тыс. рублей сложился в связи с наличием невыполненного остатка средств на выполнение аварийных ремонтно-восстановительных работ (расходы осуществляются по факту возникновения аварийных ситуаций);

2) на реализацию мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения освоено 376 660,0 тыс. рублей или 20,7% от плана (1 823 131,1 тыс. рублей):

– по мероприятию «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2» освоено 376 659,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 372 892,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 767,6 тыс. рублей) или 20,7% от плана (1 823 131,1 тыс. рублей). Остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 446 471,1 тыс. рублей сложился в связи с перераспределением объемов финансового обеспечения детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Иркутской области в периоде 2022 – 2024 годов (утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2022 года № 946-пп), при этом соответствующие изменения в части объема субсидии, предоставляемой городу Иркутску, в постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 870-пп не внесены, в связи с чем, дополнительные соглашения о предоставлении субсидии не заключались, уведомления об изменении объема субсидии на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Министерством финансов Иркутской области городу Иркутску не доводились;

3) на мероприятия в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с целью комплексного развития территорий (подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения объекта капитального строительства на основании Соглашения от 16 февраля 2021 года № 207, заключенного с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области, освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (1 941,5 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 941,5 тыс. рублей в связи с приостановлением оплаты на основании постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области от 15 ноября 2021 года о возбуждении исполнительного производства «О запрете администрации г. Иркутска осуществлять расходование иного межбюджетного трансферта, перечисляемого Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на основании Соглашения от 16 февраля 2021 года № 207»;

4) на реализацию общесистемных мер в целях обеспечения функционирования и развития систем тепло- и электроснабжения освоено 899,5 тыс. рублей или 10,1% от плана (8 912,7 тыс. рублей). Средства направлены на выполнение кадастровых работ – 299,5 тыс. рублей, разработку комплексной схемы инженерного обеспечения территории, расположенной в Правобережном округе г. Иркутска – 600,0 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 8 013,2 тыс. руб. сложился в связи с:

– невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Иркутска на 2023 год с перспективой до 2030 года (3 500,0 тыс. руб.) и наличием не востребованного остатка бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Иркутска на 2023 год с перспективой до 2030 года (0,1 тыс. руб.);

– расторжением муниципального контракта на выполнение кадастровых работ в связи с оплатой по фактически выполненным объемам работ (3,1 тыс. руб.);

– наличием не востребованного остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных на разработку комплексной схемы инженерного обеспечения территории, расположенной в Правобережном округе г. Иркутска, в части водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, размещения сетей связи (разработка будет осуществляться в 2023 году) (3 000,0 тыс. руб.);

– наличием не востребованного остатка средств, предусмотренных на приобретение насосов на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности (мкр. Зеленый), в связи с резким повышением стоимости (1 510,0 тыс. руб.);

1.3. По основному мероприятию «Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты»:

– на капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной защиты (подпорных стенок, включая разработку проектной документации) освоено

8 535,1 тыс. рублей или 100% от плана (8 535,3 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 0,2 тыс. руб. сложился за счет округления при планировании расходов;

– на мероприятие «Строительство (реконструкция, модернизация) объектов инженерной защиты» по объекту «Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске. Второй этап: «Берегоукрепление набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь» освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана (9 821,1 тыс. рублей).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 9 821,1 тыс. рублей сложился по причине невыполнения подрядной организацией обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

2. В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

1) по мероприятию 2.1.1 «Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет денежных средств хозяйствующих субъектов, с применением наилучших доступных технологий» основного мероприятия 2.1 «Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

направлено 307 899,0 тыс. рублей или 100% от плана (307 900,0 тыс. рублей).

2) по мероприятию 2.2.1 «Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» основного мероприятия 2.2. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда» на оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 127,0 тыс. руб. или 99,9% от плана (127,1 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 0,1 тыс. руб. сложился за счет округления при планировании расходов.

II. Достижение значений целевых показателей подпрограммы

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограммы муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2022 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Системы инженерной инфраструктуры»					
1	Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, км	8,59	1,94	0,23	В соответствии с детализированным перечнем мероприятий финансирование по реализации инфраструктурных проектов перенесено на 2023 год, в связи с

1	2	3	4	5	6
					этим мероприятия по строительству и ремонту не проводились.
2	Сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод, в %, относительно базового периода	0,13	0,13	1,0	—
3	Количество отказов в системах водоснабжения и водоотведения, ед.	94	34	2,76	На снижение количества отказов в системах водоснабжения и водоотведения, технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения оказали влияние проведенные мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Иркутска.
4	Количество технологических нарушений на объектах тепло- и электроснабжения, ед.	469	342	1,37	
5	Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям, %	1,18	1,18	1,0	—

1	2	3	4	5	6
6	Количество отремонтированных сооружений, удерживающих от обрушения и сползания находящийся за ними грунт на уклонах местности, ед.	10	11	1,1	Выполнен дополнительно ремонт подпорной стенки за счет экономии по результатам конкурсного отбора.
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»					
7	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Иркутска, %	11,56	11,09	1,04	–
8	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Иркутска, %	18,35	18,29	1,0	–
9	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Иркутска, %	3,6	3,74	1,04	–
10	Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической	100,0	100,0	1,0	–

	энергии и воды муниципальными учреждениями, %				
1	2	3	4	5	6
11	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, %	83,52	83,81	1,0	–
12	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,18	0,18	1,0	–
13	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящимися на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	28,5	26,9	1,06	–
14	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального	0,27	0,25	1,08	–

	обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска, Гкал/кв.м				
15	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и	32,55	31,89	1,02	–
1	2	3	4	5	6
	социального обслуживания населения, находящимися на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м				
16	Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением:				
	- электрическая энергия, млн.Квт.ч	25,89	24,33	1,06	–
	- холодная вода, тыс. м3	167,98	166,98	1,0	–
	- горячая вода, тыс. м3	595,47	593,38	1,0	–
	- отопление, тыс.Гкал	193,57	190,98	1,01	–
17	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями, т.у.т./кВт.ч	234,36	232,04	1,01	–

18	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов, тепловых электростанций, т.у.т./Гкал	123,97	123,22	1,01	–
19	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию, т.у.т./Гкал	165,17	168,54	0,98	–
20	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и	182,0	182,0	1,0	–
1	2	3	4	5	6
	электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск, ед.				
21	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется городским округом муниципальным образованием город Иркутск, ед.	41,00	41,00	1,0	–

22	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Иркутска, ед.	5,00	6,00	1,2	Показатель превышен в связи с тем, что по состоянию на 31 декабря 2022 года на территории города Иркутска количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города
1	2	3	4	5	6
					Иркутска составило 6 ед.

23	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Иркутска, %:				
	- холодная вода	77,1	77,1	1,0	–
	- горячая вода	80,77	80,8	1,0	–
	- электрическая энергия	90,68	90,68	1,0	–
	- отопление	51,15	51,15	1,0	–

24	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов, %:				
	- тепловая энергия и горячая вода	100,00	100,00	1,0	–
	- холодная вода	99,14	99,3	1,0	–
	- электроэнергия	71,71	71,8	1,0	–
25	Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, %	1,80	3,2	1,8	Доля МКД, имеющих класс энергетической эффективности «В» повышается, в
1	2	3	4	5	6
					связи с тем, что осуществляется снос и расселение многоквартирных деревянных домов и ежегодно вводится в эксплуатацию (ориентировочно 300 кв.м.) новые жилые МКД.
26	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска, Гкал/кв.м	0,20	0,21	0,95	–

27	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска, кВт.ч/кв.м	47,00	46,78	1,0	–
28	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.	49,59	50,34	0,99	Фактические данные по отчетам ресурсоснабжающих организаций
29	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иркутска (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.	23,25	24,62	0,94	–

По итогам 2022 года из 29 показателей Программы 24 показателя достигли плановых значений, по 4 показателям степень достижения от 0,94 до 0,99, 1 – 0,23.

Отклонение фактических значений целевых показателей от плановых не повлечет отклонений от плановой динамики реализации Программы и от достижения основной цели Программы – обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг населению города Иркутска.

В 2022 году осуществлены следующие значимые проекты, обеспечивающие надежность функционирования объектов инженерной инфраструктуры, эффективность использования энергетических ресурсов на территории города Иркутска.

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» в 2022 году продолжилось выполнение строительно-монтажных работ по 7, 8, 9 этапам (строительство вторичных отстойников и аэротенков, систем активного биологического очищения сточных вод), а также началась реализация 10 этапа (строительство трубопровода сброса очищенной

воды) по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска при софинансировании из федерального и областного бюджетов.

С 2022 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» администрация города Иркутска участвует в реализации инфраструктурных проектов:

1. Проект «Проектирование объектов инженерной инфраструктуры, связанных с инвестиционным проектом по комплексному развитию территории в пос. Малая Еланка Иркутского района», который включает реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска».

2. Проект «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска», включающий реализацию следующих мероприятий:

2.1. Строительство теплового луча по ул. Баррикад и ул. Радищева, по ул. Ядринцева, проезду Космический и улице Зимняя;

2.2. Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская);

2.3. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад и Рабочего Штаба до КОС Правого берега города Иркутска.

В 2022 году между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрацией города Иркутска заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет кредитов из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных объектов. Уровень софинансирования областного бюджета составляет 99%.

В рамках реализации вышеуказанных соглашений Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» г. Иркутска заключено соглашение от 5 мая 2022 года № 010-64-557/22 на реализацию мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска.

Также Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска в рамках подготовки к строительству теплового луча по улицам Баррикад и Радищева осуществлена закупка материалов для реализации проекта в сокращенные сроки.

Постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2022 года № 946-пп внесены изменения в Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов, о перераспределении объема финансового обеспечения по годам (в части уменьшения 2022 года). Срок реализации инфраструктурных проектов – 2022-2025 годы, в связи с этим запланирован перенос денежных средств на 2023 год.

Осуществлено строительство сетей водопровода по ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. Олега Кошевого.

В 2022 году достигнуто значение целевого показателя «Доля садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы территориальным сетевым организациям» в части муниципальной поддержки по реализации мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Исполнено контрольное событие по передаче электрических сетей территориальным сетевым организациям (подписан акты приема-передачи недвижимого имущества от 18 ноября 2022 года).

На 64 муниципальных объектах тепло- электроснабжения, водоотведения своевременно проведены ремонтно-восстановительные работы при возникновении аварийных ситуаций для обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг потребителям. Обеспечена замена 101,5 м тепловых сетей, 150 м сетей водоотведения, 137 м электрического кабеля, смонтировано 80 соединительных муфт.

Поставлено на государственный кадастровый учет и учет как бесхозяйное имущество 66 участков инженерных сетей общей протяженностью 9359,0 м, 2 ЦТП общей площадью 23,6 кв. м, что позволит в дальнейшем обеспечить их надлежащее функционирование и развитие систем инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Иркутска.

Выполнены работы по капитальному ремонту 6 подпорных стен, из них 1- в Октябрьском округе, бул. Постышева, д. 20, 5 – в Свердловском округе по ул. Звездинская, 22, Ивана Франко, 8, Первомайский, 2а, Юбилейный, 93, Рябикова, 31б; текущему ремонту 5 подпорных стен в Правобережном округе по ул. 5-й Армии, 24, Лызина, 20 «а», Советская, 85, мкр. Топкинский, 44, Р. Штаба, 78; разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стен для обеспечения оградительной функции в Ленинском округе по ул. Мира, д.100 и Октябрьском округе по проспекту Маршала Жукова, д. 86, 104, 108, ул. Советская, 184а.

Дополнительно подготовлен перечень бесхозных объектов недвижимого имущества, на которые требуется регистрация права муниципальной собственности:

- сети теплоснабжения, общей протяженностью 3,129 км;
- сети водоснабжения – 1,188 км.
- сети водоотведения – 1,485 км.

Оснащено индивидуальными приборами учета 14 помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Иркутска.

Обеспечена реализация мероприятий организациями коммунального комплекса за счет собственных средств по повышению энергетической эффективности, в том числе:

1) ООО «Байкальская энергетическая компания» выполнила:

- техническое перевооружение с заменой насосного оборудования ПНС «Луч Аэропорта» и насосной станции ИПИ;
- техническое перевооружение 5 насосных станций, 2 тепловых насосных станций;
- строительство 6 этапа участка от ТК-13 до ТК-14;
- модернизация ПНС «Релейная», тепловой насосной станции №3;
- техническое перевооружение тепловых камер на магистралях тепловых сетей;

2) МУП «Водоканал» г. Иркутска выполнил мероприятия по приобретению и установке клапанов на трубопроводах системы водоснабжения города Иркутска; модернизации электрооборудования с установкой преобразователей частоты на Сооружении № 1 (вторая очередь);

3) АО «Байкалэнерго» выполнило работы по строительству тепловой сети для закрытия котельной СОШ № 73, замену 7 котлов в котельных, реконструкцию тепловых сетей, модернизация системы освещения ЦИП УКСПУ с переходом на светодиоды;

4) ООО «ИТСК» выполнило мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

5) иными организациями выполнены работы по замене тепловых сетей, котлов, насосов в котельных.

Также муниципальными автотранспортными предприятиями выполнены работы по модернизации подвижного состава, замене осветительной системы на светодиодные светильники, установке тепловых завес в ремонтных сетях.

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2022 году

Расчет оценки эффективности Программы в 2022 году произведен на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9.

Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты расчета уровня эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в 2022 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	0,52
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,71
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,97
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,74

Эффективность реализации Программы в 2022 году составила 0,74 и признается удовлетворительной.

Анализ показателей эффективности Программы показывает, что программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности, а именно выполняются задачи по повышению качества и надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и эффективности использования энергетических ресурсов и снижению затрат за счет реализации мероприятий в области энергоснабжения.

Реализуемые мероприятия позволяют обеспечивать качественное предоставление коммунальных услуг населению города Иркутска.

