Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» в 2022 году

от 02.06.2023 №031-06-423/23

Таблица 1

Сведения о выполнении мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:		x	x	x	Всего, в том числе	4 190 249,9	4 020 194,6	95,9
					Бюджет города Иркутска	3 075 228,9	2 916 758,3	94,8
					Областной бюджет	907 304,1	895 719,4	98,7
					Федеральный бюджет	207 716,9	207 716,9	100,0
1	Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	x	x	x	Всего, в том числе	3 425 057,8	3 360 204,2	98,1
					Бюджет города Иркутска	2 310 996,8	2 257 727,9	97,7
					Областной бюджет	906 344,1	894 759,4	98,7
					Федеральный бюджет	207 716,9	207 716,9	100,0
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Дорожная сеть»	x	x	x	Всего, в том числе	1 747 999,6	1 712 938,2	98,0
					Бюджет города Иркутска	635 921,3	612 444,6	96,3
					Областной бюджет	904 361,4	892 776,7	98,7

					Федеральный бюджет	207 716,9	207 716,9	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	х	х	х	Всего, в том числе	325 583,8	308 279,3	94,7
					Бюджет города Иркутска	82 696,5	70 794,6	182,1
					Областной бюджет	35 170,4	29 767,8	84,6
					Федеральный бюджет	207 716,9	207 716,9	100,0
1.1.1.A	Объект 1.1.1.A Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	46 416,0	38 104,4	82,1
					Бюджет города Иркутска	16 245,6	13 336,6	82,1
					Областной бюджет	30 170,4	24 767,8	82,1
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.1.A.1	Контрольное событие 1.1.1.A.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.10.2022	01.08.2022	Исполнено	х	х	X	х
1.1.1.A.2	Контрольное событие 1.1.1.A.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.11.2022	30.12.2022	Исполнено	х	х	X	х
1.1.1.B	Объект 1.1.1.B Реконструкция путепровода по ул. Джамбула	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	270 174,9	270 174,9	100,0
					Бюджет города Иркутска	57 458,0	57 458,0	100,0
					Областной бюджет	5 000,0	5 000,0	100,0
					Федеральный бюджет	207 716,9	207 716,9	100,0
1.1.1.B.1	Контрольное событие 1.1.1.B.1 Выполнены строительно- монтажные работы согласно план- графику	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	х	х	X	х
1.1.1.B	Объект 1.1.1.B Реконструкция ул. Баумана (2,3 этап)	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	8 992,9	0,0	0,0
					Бюджет города Иркутска	8 992,9	0,0	0,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.В.1	Контрольное событие 1.1.1.В.1. Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2022	x	Не исполнено	x	x	X	x
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	x	Всего, в том числе	1 422 025,8	1 404 269,2	98,8
					Бюджет города Иркутска	552 834,8	541 260,3	97,9
					Областной бюджет	869 191,0	863 008,9	99,3
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1	Мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	x	Всего, в том числе	157 388,9	140 234,7	89,1
					Бюджет города Иркутска	97 248,8	86 276,6	185,2
					Областной бюджет	60 140,1	53 958,1	188,3
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.А	Объект 1.1.2.1.А Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома №107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	145 926,2	128 902,1	88,3
					Бюджет города Иркутска	93 152,3	82 310,2	88,4
					Областной бюджет	52 773,9	46 591,9	88,3
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.А.1	Контрольное событие 1.1.2.1.А.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.1.2.1.А.2	Контрольное событие 1.1.2.1.А.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.1.2.1.Б	Объект 1.1.2.1.Б Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	11 462,7	11 332,6	98,9
					Бюджет города Иркутска	4 096,5	3 966,4	96,8
					Областной бюджет	7 366,2	7 366,2	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.2.1.Б.1 Выполнены строительно-монтажные работы согласно план-графику	31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2	Мероприятие 1.1.2.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 264 636,9	1 264 034,5	100,0
					Бюджет города Иркутска	455 586,0	454 983,7	99,9
					Областной бюджет	809 050,9	809 050,8	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.2.1	Контрольное событие 1.1.2.2.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.11.2022	27.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2.2 Заключен муниципальный контракт	01.04.2022	05.10.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.3	Контрольное событие 1.1.2.2.3 Завершены строительно-монтажные работы	01.09.2022	18.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.4	Контрольное событие 1.1.2.2.4 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	18.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Общесистемные меры в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	390,0	389,7	99,9
					Бюджет города Иркутска	390,0	389,7	99,9
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1. Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.022	22.04.2022	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.2	Контрольное событие 1.1.3.2 Предоставлены отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости	31.12.2022	01.07.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x	Всего, в том числе	1 589 860,4	1 565 914,8	98,5
					Бюджет города Иркутска	1 587 877,7	1 563 932,1	98,5
					Областной бюджет	1 982,7	1 982,7	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 382 456,5	1 380 620,6	99,9
					Бюджет города Иркутска	1 382 456,5	1 380 620,6	99,9
					Областной бюджет	0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0		0,0
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1. Заключен муниципальный контракт	01.01.2022	24.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2022	10.02.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x	Всего, в том числе	116 878,5	115 685,6	99,0
					Бюджет города Иркутска	114 895,8	113 702,9	99,0
					Областной бюджет	1 982,7	1 982,7	100,0
					Федеральный бюджет	0,0		0,0
1.2.2.1	Мероприятия 1.2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x	Всего, в том числе	116 878,5	115 685,6	99,0
					Бюджет города Иркутска	114 895,8	113 702,9	99,0
					Областной бюджет	1 982,7	1 982,7	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.A	Мероприятие 1.2.2.1. А.	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	68 608,0	68 607,2	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории индивидуальной жилой застройки				Бюджет города Иркутска	68 608,0	68 607,2	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
						Федеральный бюджет	0,0	0,0
1.2.2.1.A.1	Контрольное событие 1.2.2.1.A.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2022	19.07.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.A.2	Контрольное событие 1.2.2.1.A.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	09.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.A.3	Контрольное событие 1.2.2.1.A.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	12.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Б.	Мероприятие 1.2.2.1.Б. Ремонт автомобильных дорог "подъезд к СНТ "Сибирский садовод" со стороны ул. Маршала Конева" и "от ул. Главная Кировская до ул. 6-я Линия в Ленинском районе до садоводства "Связист"	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 545,1	5 545,1	100,0
					Бюджет города Иркутска	3 562,4	3 562,4	100,0
					Областной бюджет	1 982,7	1 982,7	100,0
					Федеральный бюджет	0,0		0,0
1.2.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Б.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	25.10.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Б.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Б.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.12.2022	26.10.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.В	Мероприятие 1.2.2.1.В. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	22 748,3	21 556,2	94,8
					Бюджет города Иркутска	22 748,3	21 556,2	94,8
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.В.1	Контрольное событие 1.2.2.1.В.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2022	15.09.2022	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.1.В.2	Контрольное событие 1.2.2.1.В.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.09.2022	15.11.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.В.3	Контрольное событие 1.2.2.1.В.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2022	08.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Г	Мероприятие 1.2.2.1.Г. Обустройство площадки очистных сооружений дождевой канализации со снегоплавильным пунктом	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	19 977,1	19 977,1	100,0
					Бюджет города Иркутска	19 977,1	19 977,1	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Г.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.1 Заключен муниципальный контракт	01.09.2022	05.09.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Г.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	15.11.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Г.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Г.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	24.11.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	x	Всего, в том числе	21 034,0	144,4	0,7
					Бюджет города Иркутска	21 034,0	144,4	0,7
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.А.	Объект 1.2.3.А Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский - Университетский	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	17 467,7	144,4	0,8
					Бюджет города Иркутска	17 467,7	144,4	0,8
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.3.A.1	Контрольное событие 1.2.3.A.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2022	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.2.3.B	Объект 1.2.3.B Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	3 566,3	0,0	0,0
					Бюджет города Иркутска	3 566,3	0,0	0,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.B.1	Контрольное событие 1.2.3.B.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2022	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях осуществления дорожной деятельности	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	627,4	600,9	95,8
					Бюджет города Иркутска	627,4	600,9	95,8
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	Контрольное событие 1.2.4.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.2022	30.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	68 864,0	68 863,3	100,0
					Бюджет города Иркутска	68 864,0	68 863,3	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.5.1	Контрольное событие 1.2.5.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.2022	30.12.2022	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Основное мероприятие 1.3 Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения	х	х	х	Всего, в том числе	87 197,8	81 351,2	93,3
					Бюджет города Иркутска	87 197,8	81 351,2	93,3
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Устройство (замена, ремонт) технических средств организации дорожного движения, включая установку программно-аппаратного комплекса мониторинга	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	17 855,1	13 787,4	77,2
					Бюджет города Иркутска	17 855,1	13 787,4	77,2
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2022	30.08.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.12.2022	07.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.3.1.3	Контрольное событие 1.3.1.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2022	12.12.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2 Развитие инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	30 282,7	28 545,3	94,3
					Бюджет города Иркутска	30 282,7	28 545,3	94,3
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2022	25.10.2022	Исполнено	х	х	х	х
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	15.12.2022	Исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.3	Контрольное событие 1.3.2.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	29.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.3.	Мероприятие 1.3.3 Развитие парковочного пространства с благоустройством подъездных путей	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	33 182,9	33 141,5	99,9
					Бюджет города Иркутска	33 182,9	33 141,5	99,9
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	Контрольное событие 1.3.3.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2022	20.09.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.3.2	Контрольное событие 1.3.3.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	23.11.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.3.3	Контрольное событие 1.3.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	29.11.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.4.	Мероприятие 1.3.4. Мероприятия по безопасности дорожного движения в зоне остановок маршрутных транспортных средств	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 877,1	5 877,0	100,0
					Бюджет города Иркутска	5 877,1	5 877,0	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2022	09.09.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.4.2	Контрольное событие 1.3.4.2 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2022	15.11.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.4.3	Контрольное событие 1.3.4.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	20.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
2	Подпрограмма 2 «Транспорт»	x	x	x	Всего, в том числе	765 192,1	659 990,4	86,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Бюджет города Иркутска	764 232,1	659 030,4	86,2
					Областной бюджет	960,0	960,0	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению	x	x	x	Всего, в том числе	765 192,1	659 990,4	86,3
					Бюджет города Иркутска	764 232,1	659 030,4	86,2
					Областной бюджет	960,0	960,0	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	165 954,8	165 954,8	100,0
					Бюджет города Иркутска	165 954,8	165 954,8	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	14.07.2022	28.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	107 794,3	107 794,3	100,0
					Бюджет города Иркутска	107 794,3	107 794,3	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	14.07.2022	30.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	179 772,0	139 980,8	77,9
					Бюджет города Иркутска	179 772,0	139 980,8	77,9
					Областной бюджет	0,0	0,0	0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Заключены муниципальные контракты	15.07.2022	15.07.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.1.3.2	Контрольное событие 2.1.3.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2022	30.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.1.4	Мероприятие 2.1.4 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	252 170,0	186 760,5	74,1
					Бюджет города Иркутска	252 170,0	186 760,5	74,1
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	Контрольное событие 2.1.4.1 Заключены муниципальные контракты	15.07.2022	15.07.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.1.4.2	Контрольное событие 2.1.4.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2022	30.12.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.1.5	Мероприятие 2.1.5 Обновление (модернизация) парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	11 450,0	11 450,0	100,0
					Бюджет города Иркутска	10 490,0	10 490,0	100,0
					Областной бюджет	960,0	960,0	100,0
					Федеральный бюджет	0	0	0,0
2.1.5.1	Контрольное событие 2.1.5.1 Заключены муниципальные контракты	01.05.2022	22.08.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.1.5.2	Контрольное событие 2.1.5.2 Произведена поставка подвижного состава	01.12.2022	14.09.2022	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.5.3	Контрольное событие 2.1.5.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2022	05.10.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.1.6	Мероприятие 2.1.6 Предоставление муниципальной поддержки в целях обновления подвижного состава транспорта общего пользования	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	48 051,0	48 050,0	100,0
					Бюджет города Иркутска	48 051,0	48 050,0	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.6.1	Контрольное событие 2.1.6.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	15.07.2022	29.07.2022	Исполнено	x	x	x	x
2.1.6.1	Контрольное событие 2.1.6.2 Заключен муниципальный контракт	31.10.2022	29.07.2022	Исполнено	x	x	x	x