

Приложение  
к отчету о реализации муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды»  
в 2023 году, утвержденной постановлением  
администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года  
№ 031-06-1057/7

Таблица 1

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» в 2023 году

| № п/п  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий                      |  | Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события | Финансовое обеспечение, тыс. рублей             |   |                         |  |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------|--|
|  |                          | Плановый (дата наступления контрольного события) | Фактический срок (дата наступления контрольного события) |  | Всего, в том числе по источникам финансирования | План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года | Факт за отчетный период | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100) |
| 1  | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                       | 9  |
| Итого по Программе: «Формирование комфортной и безопасной городской среды» | x                        | x  | x  | x  | Всего   | 2 118 358,7   | 2 071 914,1             | 97,8                                     |
|  |                          |  |  |  | БГ  | 1 552 476,3   | 1 511 867,6             | 97,4                                     |
|  |                          |  |  |  | БГ(софин.)                                      | 91 729,8  | 90 051,7                | 98,2                                     |

| 1     | 2  | 3 | 4 | 5 | 6                    | 7           | 8           | 9     |
|-------|--|---|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------|
|       |  |   |   |   | ОБ                   | 153 678,6   | 149 911,8   | 97,5  |
|       |  |   |   |   | ФБ                   | 317 394,6   | 317 394,6   | 100,0 |
|       |  |   |   |   | Инициативные платежи | 3 079,4     | 2 688,4     | 87,3  |
| 1     | Подпрограмма 1<br>«Комфортная среда»   | x | x | x | Всего                | 1 775 287,2 | 1 737 400,0 | 97,9  |
|       |  |   |   |   | БГ                   | 1 257 195,0 | 1 224 052,1 | 97,4  |
|       |  |   |   |   | БГ(софин.)           | 78 527,5    | 77 214,6    | 98,3  |
|       |  |   |   |   | ОБ                   | 119 090,7   | 116 050,3   | 97,4  |
|       |  |   |   |   | ФБ                   | 317 394,6   | 317 394,6   | 100,0 |
|       |  |   |   |   | Инициативные платежи | 3 079,4     | 2 688,4     | 87,3  |
| 1.1   | Основное мероприятие 1.1<br>«Муниципальный проект<br>«Формирование<br>комфортной городской<br>среды» | x | x | x | Всего                | 699 291,2   | 677 549,1   | 96,9  |
|       |  |   |   |   | БГ                   | 211 992,8   | 191 088,7   | 90,1  |
|       |  |   |   |   | БГ(софин.)           | 70 813,1    | 70 477,9    | 99,5  |
|       |  |   |   |   | ОБ                   | 99 090,7    | 98 587,9    | 99,5  |
|       |  |   |   |   | ФБ                   | 317 394,6   | 317 394,6   | 100,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1<br>Благоустройство   | x | x | x | Всего                | 449 058,3   | 430 519,6   | 95,9  |
|       |  |   |   |   | БГ                   | 60 420,8    | 42 720,1    | 70,7  |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6          | 7         | 8         | 9     |
|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
|           | общественных территорий   |            |            |           | БГ(софин.) | 58 985,3  | 58 650,1  | 99,4  |
|           |   |            |            |           | ОБ         | 81 280,6  | 80 777,8  | 99,4  |
|           |   |            |            |           | ФБ         | 248 371,6 | 248 371,6 | 100,0 |
| 1.1.1.А   | Мероприятие 1.1.1.А<br>Благоустройство<br>общественных территорий в<br>рамках федерального<br>проекта «Формирование<br>комфортной городской<br>среды» | х          | х          | выполнено | Всего      | 355 020,5 | 355 020,5 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.) | 42 561,2  | 42 561,2  | 100,0 |
|           |   |            |            |           | ОБ         | 64 087,7  | 64 087,7  | 100,0 |
|           |   |            |            |           | ФБ         | 248 371,6 | 248 371,6 | 100,0 |
| 1.1.1.А.1 | Контрольное событие<br>1.1.1.А.1 Заключены<br>муниципальные контракты<br>на выполнение работ по<br>благоустройству<br>общественных территорий         | 01.04.2023 | 22.05.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |
| 1.1.1.А.2 | Контрольное событие<br>1.1.1.А.2 Осуществлена<br>приемка выполненных<br>работ   | 15.12.2023 | 18.12.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |
| 1.1.1.Б   | Мероприятие 1.1.1.Б<br>Благоустройство<br>общественных территорий в<br>рамках регионального<br>проекта «Народные<br>инициативы»                       | х          | х          | выполнено | Всего      | 25 750,0  | 24 912,0  | 96,7  |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.) | 10 300,0  | 9 964,8   | 96,7  |
|           |   |            |            |           | ОБ         | 15 450,0  | 14 947,2  | 96,7  |

| 1         | 2  | 3          | 4          | 5         | 6          | 7        | 8        | 9     |
|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|-------|
| 1.1.1.Б.1 | Контрольное событие<br>1.1.1.Б.1 Заключены<br>муниципальные контракты<br>на выполнение мероприятий<br>в рамках регионального<br>проекта «Народные<br>инициативы» | 15.10.2023 | 21.11.2023 | исполнено | х          | х        | х        | х     |
| 1.1.1.Б.2 | Контрольное событие<br>1.1.1.Б.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ  | 25.12.2023 | 27.11.2023 | исполнено | х          | х        | х        | х     |
| 1.1.1.В   | Мероприятие 1.1.1.В<br>Обустройство мест<br>массового отдыха населения<br>(городских парков)   | х          | х          | выполнено | Всего      | 7 867,0  | 7 867,0  | 100,0 |
|           |  |            |            |           | БГ(софин.) | 6 124,1  | 6 124,1  | 100,0 |
|           |  |            |            |           | ОБ         | 1 742,9  | 1 742,9  | 100,0 |
| 1.1.1.В.1 | Контрольное событие<br>1.1.1.В.1 Заключены<br>муниципальные контракты<br>на обустройство мест<br>массового отдыха населения<br>(городских парков)                | 20.07.2023 | 19.12.2023 | исполнено | х          | х        | х        | х     |
| 1.1.1.В.2 | Контрольное событие<br>1.1.1.В.2 Осуществлена<br>приемка выполненных<br>работ  | 15.10.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х          | х        | х        | х     |
| 1.1.1.Г   | Мероприятие 1.1.1.Г<br>Иные мероприятия по<br>благоустройству  | х          | х          | выполнено | Всего      | 60 420,8 | 42 720,1 | 70,7  |
|           |  |            |            |           | БГ         | 60 420,8 | 42 720,1 | 70,7  |

| 1         | 2  | 3          | 4          | 5         | 6          | 7         | 8         | 9     |
|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
|           | общественных территорий города Иркутска  |            |            |           |            |           |           |       |
| 1.1.1.Г.1 | Контрольное событие 1.1.1.Г.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.10.2023 | 21.12.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |
| 1.1.1.Г.2 | Контрольное событие 1.1.1.Г.2 Осуществлена приемка выполненных работ   | 25.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |
| 1.1.2     | Мероприятие 1.1.2 Благоустройство дворовых территорий  | х          | х          | х         | Всего      | 247 574,7 | 244 371,5 | 98,7  |
|           |  |            |            |           | БГ         | 148 913,8 | 145 710,6 | 97,8  |
|           |  |            |            |           | БГ(софин.) | 11 827,8  | 11 827,8  | 100,0 |
|           |  |            |            |           | ОБ         | 17 810,1  | 17 810,1  | 100,0 |
|           |  |            |            |           | ФБ         | 69 023,0  | 69 023,0  | 100,0 |
| 1.1.2.А   | Мероприятие 1.1.2.А Благоустройство дворовых территорий в соответствии с Приложением № 2 к плану мероприятий                   | х          | х          | выполнено | Всего      | 140 280,9 | 137 098,8 | 97,7  |
|           |  |            |            |           | БГ         | 140 280,9 | 137 098,8 | 97,7  |
| 1.1.2.А.1 | Контрольное событие 1.1.2.А.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение  | 01.10.2023 | 24.11.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6          | 7         | 8         | 9     |
|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
|           | работ по благоустройству дворовых территорий  |            |            |           |            |           |           |       |
| 1.1.2.А.2 | Контрольное событие 1.1.2.А.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 27.12.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |
| 1.1.2.Б   | Мероприятие 1.1.2.Б<br>Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»                                   | х          | х          | выполнено | Всего      | 98 660,90 | 98 660,90 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.) | 11 827,8  | 11 827,8  | 100,0 |
|           |   |            |            |           | ОБ         | 17 810,1  | 17 810,1  | 100,0 |
|           |   |            |            |           | ФБ         | 69 023,0  | 69 023,0  | 100,0 |
| 1.1.2.Б.1 | Контрольное событие 1.1.2.Б.1<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидии в системе «Электронный бюджет» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 01.04.2023 | 29.03.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |
| 1.1.2.Б.2 | Контрольное событие 1.1.2.Б.2<br>Предоставлена субсидия на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  | 20.12.2023 | 30.10.2023 | исполнено | х          | х         | х         | х     |
| 1.1.2.В   | Мероприятие 1.1.2.В   | х          | х          | выполнено | Всего      | 8 632,9   | 8 611,8   | 99,8  |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6     | 7       | 8       | 9     |
|-----------|---|------------|------------|-----------|-------|---------|---------|-------|
|           | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет  |            |            |           | БГ    | 8 632,9 | 8 611,8 | 99,8  |
| 1.1.2.В.1 | Контрольное событие 1.1.2.В.1 Заключены соглашения о предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет | 15.06.2023 | 23.06.2023 | исполнено | х     | х       | х       | х     |
| 1.1.2.В.2 | Контрольное событие 1.1.2.В.2 Предоставлена субсидия на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет                         | 20.12.2023 | 31.10.2023 | исполнено | х     | х       | х       | х     |
| 1.1.3     | Мероприятие 1.1.3 Вовлечение граждан в благоустройство города   | х          | х          | х         | Всего | 1 504,9 | 1 504,8 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ    | 1 504,9 | 1 504,8 | 100,0 |
| 1.1.3.А   | Мероприятие 1.1.3.А Организация и проведение голосования за объекты   | х          | х          | выполнено | Всего | 304,9   | 304,8   | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ    | 304,9   | 304,8   | 100,0 |

| 1         | 2  | 3          | 4          | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|--|------------|------------|--|---|---|---|---|
|           | благоустройства на территории города Иркутска  |            |            |  |   |   |   |   |
| 1.1.3.А.1 | Контрольное событие 1.1.3.А.1<br>Утвержден приказ об оплате счета для проведения голосования за объекты благоустройства на территории города Иркутска        | 15.09.2023 | –          | реализация контрольного события не потребовалась | x | x | x | x |
| 1.1.3.А.2 | Контрольное событие 1.1.3.А.2<br>Подписан акт приема-передачи товара   | 15.12.2023 | 07.06.2023 | исполнено  | x | x | x | x |
| 1.1.3.Б   | Мероприятие 1.1.3.Б<br>Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске | x          | x          | выполнено  | x | x | x | x |
| 1.1.3.Б.1 | Контрольное событие 1.1.3.Б.1<br>Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по информированию населения   | 01.12.2023 | 31.07.2023 | исполнено  | x | x | x | x |
| 1.1.3.Б.2 | Контрольное событие 1.1.3.Б.2<br>Подписан акт выполненных работ  | 15.12.2023 | 04.12.2023 | исполнено  | x | x | x | x |



| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6     | 7       | 8       | 9     |
|-----------|---|------------|------------|-----------|-------|---------|---------|-------|
| 1.1.3.В   | Мероприятие 1.1.3.В<br>Информирование населения<br>в СМИ, в сети Интернет и<br>социальных сетях,<br>производство видео- и<br>фотоматериалов | х          | х          | выполнено | Всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ    | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |
| 1.1.3.В.1 | Контрольное<br>событие 1.1.3.В.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на приобретение<br>и изготовление видео- и<br>фотоматериалов       | 31.10.2023 | 28.02.2023 | исполнено | х     | х       | х       | х     |
| 1.1.3.В.2 | Контрольное<br>событие 1.1.3.В.2<br>Подписан акт выполненных<br>работ   | 15.12.2023 | 01.06.2023 | исполнено | х     | х       | х       | х     |
| 1.1.4     | Мероприятие 1.1.4<br>Общесистемные<br>мероприятия в целях<br>благоустройства дворовых<br>территорий и общественных<br>пространств           | х          | х          | выполнено | Всего | 1 153,3 | 1 153,2 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ    | 1 153,3 | 1 153,2 | 100,0 |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                       | 7         | 8         | 9    |
|---------|---|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 1.1.4.1 | Контрольное событие<br>1.1.4.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на выполнение<br>кадастровых работ по<br>образованию земельных<br>участков под дворовые<br>территории и<br>общественные пространства | 15.12.2023 | 26.09.2023 | исполнено | x                       | x         | x         | x    |
| 1.1.4.2 | Контрольное событие<br>1.1.4.2<br>Получена выписка из<br>Единого государственного<br>реестра недвижимости на<br>земельный участок   | 31.12.2023 | 29.11.2023 | исполнено | x                       | x         | x         | x    |
| 1.2     | <b>Основное<br/>мероприятие 1.2<br/>«Поддержание в<br/>надлежащем состоянии и<br/>создание новых объектов<br/>(элементов)<br/>благоустройства»</b>  | x          | x          | x         | Всего                   | 421 295,3 | 409 712,1 | 97,3 |
|         |   |            |            |           | БГ                      | 399 741,5 | 391 244,3 | 97,9 |
|         |   |            |            |           | БГ(софин.)              | 5 398,4   | 4 626,3   | 85,7 |
|         |   |            |            |           | ОБ                      | 14 000,0  | 11 995,0  | 85,7 |
|         |   |            |            |           | Инициативные<br>платежи | 2 155,4   | 1 846,5   | 85,7 |
| 1.2.1   | Мероприятие 1.2.1   | x          | x          | выполнено | Всего                   | 297 208,9 | 292 765,2 | 98,5 |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6     | 7         | 8         | 9    |
|---------|--|------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
|         | Содержание объектов (элементов) благоустройства  |            |            |           | БГ    | 297 208,9 | 292 765,2 | 98,5 |
| 1.2.1.1 | Контрольное событие 1.2.1.1<br>Заключены муниципальные контракты на содержание объектов (элементов) благоустройства                  | 01.12.2023 | 27.12.2023 | исполнено | х     | х         | х         | х    |
| 1.2.1.2 | Контрольное событие 1.2.1.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 10.01.2024 | исполнено | х     | х         | х         | х    |
| 1.2.2   | Мероприятие 1.2.2<br>Капитальный ремонт, ремонт, демонтаж непригодных к эксплуатации объектов (элементов) благоустройства            | х          | х          | выполнено | Всего | 32 552,2  | 29 526,8  | 90,7 |
|         |  |            |            |           | БГ    | 32 552,2  | 29 526,8  | 90,7 |
| 1.2.2.1 | Контрольное событие 1.2.2.1<br>Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства | 01.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х     | х         | х         | х    |
| 1.2.2.2 | Контрольное событие 1.2.2.2  | 15.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х     | х         | х         | х    |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                    | 7        | 8        | 9    |
|---------|---|------------|------------|-----------|----------------------|----------|----------|------|
|         | Осуществлена приемка выполненных работ  |            |            |           |                      |          |          |      |
| 1.2.3   | Мероприятие 1.2.3<br>Создание новых объектов (элементов) благоустройства  | x          | x          | выполнено | Всего                | 69 980,4 | 68 952,3 | 98,5 |
|         |   |            |            |           | БГ                   | 69 980,4 | 68 952,3 | 98,5 |
| 1.2.3.1 | Контрольное мероприятие 1.2.3.1<br>Заключены муниципальные контракты на создание новых объектов (элементов) благоустройства | 01.12.2023 | 05.12.2023 | исполнено | x                    | x        | x        | x    |
| 1.2.3.2 | Контрольное событие 1.2.3.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 26.12.2023 | исполнено | x                    | x        | x        | x    |
| 1.2.4   | Мероприятие 1.2.4<br>Финансовая поддержка реализации инициативных проектов  | x          | x          | x         | Всего                | 21 553,8 | 18 467,8 | 85,7 |
|         |   |            |            |           | БГ(софин.)           | 5 398,4  | 4 626,3  | 85,7 |
|         |   |            |            |           | ОБ                   | 14 000,0 | 11 995,0 | 85,7 |
|         |   |            |            |           | Инициативные платежи | 2 155,4  | 1 846,5  | 85,7 |
| 1.2.4.А | Мероприятие 1.2.4.А<br>Устройство ледового катка на сквере им. Кирова, приуроченное к празднованию Нового 2023 года         | x          | x          | выполнено | Всего                | 3 076,9  | 1 831,2  | 59,5 |
|         |   |            |            |           | БГ(софин.)           | 769,2    | 458,1    | 59,6 |
|         |   |            |            |           | ОБ                   | 2 000,0  | 1 190,3  | 59,5 |
|         |   |            |            |           | Инициативные         | 307,7    | 182,8    | 59,4 |

| 1         | 2  | 3          | 4          | 5         | 6                       | 7       | 8       | 9    |
|-----------|--|------------|------------|-----------|-------------------------|---------|---------|------|
|           |  |            |            |           | платежи                 |         |         |      |
| 1.2.4.А.1 | Контрольное событие<br>1.2.4.А.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на выполнение<br>работ в рамках<br>инициативного проекта  | 15.12.2023 | 24.11.2023 | исполнено | х                       | х       | х       | х    |
| 1.2.4.А.2 | Контрольное событие<br>1.2.4.А.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ  | 30.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х                       | х       | х       | х    |
| 1.2.4.Б   | Мероприятие 1.2.4.Б<br>Устройство нового<br>покрытия из резинопола,<br>замена детских игровых<br>элементов в сквере,<br>расположенном на ул.<br>Байкальская (напротив<br>здания по адресу: ул.<br>Байкальская 251 Б) | х          | х          | выполнено | Всего                   | 3 080,0 | 2 756,6 | 89,5 |
|           |  |            |            |           | БГ(софин.)              | 772,0   | 690,9   | 89,5 |
|           |  |            |            |           | ОБ                      | 2 000,0 | 1 790,0 | 89,5 |
|           |  |            |            |           | Инициативные<br>платежи | 308,0   | 275,7   | 89,5 |
| 1.2.4.Б.1 | Контрольное событие<br>1.2.4.Б.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на выполнение<br>работ в рамках<br>инициативного проекта  | 01.11.2023 | 14.06.2023 | исполнено | х                       | х       | х       | х    |
| 1.2.4.Б.2 | Контрольное событие<br>1.2.4.Б.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ  | 15.12.2023 | 20.09.2023 | исполнено | х                       | х       | х       | х    |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                       | 7       | 8       | 9     |
|-----------|---|------------|------------|-----------|-------------------------|---------|---------|-------|
| 1.2.4.В   | Мероприятие 1.2.4.В<br>Устройство основания,<br>покрытия из резинопола,<br>установка спортивного<br>оборудования (тренажеры)<br>на спортивной площадке в<br>пади Долгая,<br>расположенной в<br>микрорайоне Первомайский<br>(напротив дома по адресу:<br>мкр. Первомайский, 12а) | х          | х          | выполнено | Всего                   | 3 080,0 | 2 430,4 | 78,9  |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)              | 772,0   | 609,2   | 78,9  |
|           |   |            |            |           | ОБ                      | 2 000,0 | 1 578,2 | 78,9  |
|           |   |            |            |           | Инициативные<br>платежи | 308,0   | 243,0   | 78,9  |
| 1.2.4.В.1 | Контрольное событие<br>1.2.4.В.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на выполнение<br>работ в рамках<br>инициативного проекта   | 01.11.2023 | 06.06.2023 | исполнено | х                       | х       | х       | х     |
| 1.2.4.В.2 | Контрольное событие<br>1.2.4.В.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ   | 15.12.2023 | 23.11.2023 | исполнено | х                       | х       | х       | х     |
| 1.2.4.Г   | Мероприятие 1.2.4.Г<br>Замена детских игровых<br>элементов на детской<br>площадке, расположенной<br>на острове Конный   | х          | х          | выполнено | Всего                   | 3 080,0 | 3 078,6 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)              | 772,0   | 771,6   | 100,0 |
|           |   |            |            |           | ОБ                      | 2 000,0 | 1 999,1 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | Инициативные<br>платежи | 308,0   | 307,9   | 100,0 |
| 1.2.4.Г.1 | Контрольное событие<br>1.2.4.Г.1 Заключены<br>муниципальные контракты   | 01.11.2023 | 26.05.2023 | исполнено | х                       | х       | х       | х     |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                    | 7       | 8       | 9     |
|-----------|---|------------|------------|-----------|----------------------|---------|---------|-------|
|           | на выполнение работ в рамках инициативного проекта  |            |            |           |                      |         |         |       |
| 1.2.4.Г.2 | Контрольное событие 1.2.4.Г.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 01.09.2023 | исполнено | х                    | х       | х       | х     |
| 1.2.4.Д   | Мероприятие 1.2.4.Д<br>Устройство нового покрытия из резинопола на детской площадке, расположенной на острове Конный  | х          | х          | выполнено | Всего                | 3 080,0 | 3 080,0 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)           | 772,0   | 772,0   | 100,0 |
|           |   |            |            |           | ОБ                   | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
|           |   |            |            |           | Инициативные платежи | 308,0   | 308,0   | 100,0 |
| 1.2.4.Д.1 | Контрольное событие 1.2.4.Д.1<br>Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта | 01.11.2023 | 29.05.2023 | исполнено | х                    | х       | х       | х     |
| 1.2.4.Д.2 | Контрольное событие 1.2.4.Д.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 20.09.2023 | исполнено | х                    | х       | х       | х     |
| 1.2.4.Е   | Мероприятие 1.2.4.Е<br>Замена игрового оборудования на детской площадке на набережной реки Ангара (напротив           | х          | х          | выполнено | Всего                | 3 080,0 | 2 633,0 | 85,5  |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)           | 772,0   | 660,0   | 85,5  |
|           |   |            |            |           | ОБ                   | 2 000,0 | 1 709,7 | 85,5  |
|           |   |            |            |           | Инициативные         | 308,0   | 263,3   | 85,5  |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                    | 7       | 8       | 9    |
|-----------|---|------------|------------|-----------|----------------------|---------|---------|------|
|           | здания по адресу: бульвар Гагарина, 74)   |            |            |           | платежи              |         |         |      |
| 1.2.4.Е.1 | Контрольное событие 1.2.4.Е.1<br>Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта | 01.11.2023 | 09.10.2023 | исполнено | х                    | х       | х       | х    |
| 1.2.4.Е.2 | Контрольное событие 1.2.4.Е.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х                    | х       | х       | х    |
| 1.2.4.Ж   | Мероприятие 1.2.4.Ж<br>Установка фонтана на территории центрального рынка города Иркутска                             | х          | х          | выполнено | Всего                | 3 076,9 | 2 658,0 | 86,4 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)           | 769,2   | 664,5   | 86,4 |
|           |   |            |            |           | ОБ                   | 2 000,0 | 1 727,7 | 86,4 |
|           |   |            |            |           | Инициативные платежи | 307,7   | 265,8   | 86,4 |
| 1.2.4.Ж.1 | Контрольное событие 1.2.4.Ж.1<br>Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта | 01.11.2023 | 03.11.2023 | исполнено | х                    | х       | Х       | х    |
| 1.2.4.Ж.2 | Контрольное событие 1.2.4.Ж.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 01.12.2023 | исполнено | х                    | х       | х       | х    |



| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6     | 7         | 8         | 9     |
|---------|--|------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 1.3     | <b>Основное мероприятие 1.3<br/>«Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий»</b> | x          | x          | x         | Всего | 227 574,6 | 226 696,5 | 99,6  |
|         |  |            |            |           | БГ    | 227 574,6 | 226 696,5 | 99,6  |
| 1.3.1   | Мероприятие 1.3.1<br>Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями                               | x          | x          | выполнено | Всего | 101 584,4 | 101 542,4 | 100,0 |
|         |  |            |            |           | БГ    | 101 584,4 | 101 542,4 | 100,0 |
| 1.3.1.1 | Контрольное событие 1.3.1.1<br>Заключены муниципальные контракты на уход за зелеными насаждениями                    | 01.12.2023 | 31.08.2023 | исполнено | x     | x         | x         | x     |
| 1.3.1.2 | Контрольное событие 1.3.1.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 31.12.2023 | 10.09.2023 | исполнено | x     | x         | x         | x     |
| 1.3.2   | Мероприятие 1.3.2<br>Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений  | x          | x          | выполнено | Всего | 71 282,0  | 70 783,1  | 99,3  |
|         |  |            |            |           | БГ    | 71 282,0  | 70 783,1  | 99,3  |
| 1.3.2.1 | Контрольное событие 1.3.2.1<br>Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений   | 01.12.2023 | 15.12.2023 | исполнено | x     | x         | x         | x     |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5         | 6     | 7        | 8        | 9    |
|---------|---|------------|------------|-----------|-------|----------|----------|------|
| 1.3.2.2 | Контрольное событие 1.3.2.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х     | х        | х        | х    |
| 1.3.4   | Мероприятие 1.3.4<br>Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений   | х          | х          | выполнено | Всего | 38 156,1 | 37 819,9 | 99,1 |
|         |   |            |            |           | БГ    | 38 156,1 | 37 819,9 | 99,1 |
| 1.3.4.1 | Контрольное событие 1.3.4.1<br>Предоставлена квартальная и годовая отчетность   | 31.12.2023 | 25.01.2024 | исполнено | х     | х        | х        | х    |
| 1.3.5   | Мероприятие 1.3.5<br>Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий  | х          | х          | выполнено | Всего | 151,0    | 150,7    | 99,8 |
|         |   |            |            |           | БГ    | 151,0    | 150,7    | 99,8 |
| 1.3.5.1 | Контрольное событие 1.3.5.1<br>Заключены муниципальные контракты на общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий | 01.10.2023 | 14.12.2023 | исполнено | х     | х        | х        | х    |
| 1.3.5.2 | Контрольное   | 15.12.2023 | 15.12.2023 | исполнено | х     | х        | х        | х    |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5            | 6     | 7        | 8        | 9     |
|---------|---|------------|------------|--------------|-------|----------|----------|-------|
|         | событие 1.3.5.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ  |            |            |              |       |          |          |       |
| 1.3.6   | Мероприятие 1.3.6<br>Предоставление<br>муниципальной поддержки<br>в целях содержания и<br>развития городских<br>озелененных территорий                                    | x          | x          | не выполнено | Всего | 16 352,0 | 16 351,3 | 100,0 |
|         |   |            |            |              | БГ    | 16 352,0 | 16 351,3 | 100,0 |
| 1.3.6.1 | Контрольное событие<br>1.3.6.1 Предоставлена<br>квартальная и годовая<br>отчетность   | 15.01.2024 | –          | не исполнено | x     | x        | x        | x     |
| 1.3.7   | Мероприятие 1.3.7<br>Оснащение муниципальных<br>учреждений<br>автотранспортными<br>средствами,<br>технологическим<br>оборудованием и<br>инвентарем                        | x          | x          | выполнено    | Всего | 49,1     | 49,1     | 100,0 |
|         |   |            |            |              | БГ    | 49,1     | 49,1     | 100,0 |
| 1.3.7.1 | Контрольное событие<br>1.3.7.1 Заключены<br>муниципальные контракты<br>на оснащение<br>муниципальных<br>учреждений<br>автотранспортными<br>средствами,<br>технологическим | 01.10.2023 | 24.10.2023 | исполнено    | x     | x        | x        | x     |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5         | 6     | 7       | 8       | 9    |
|---------|---|------------|------------|-----------|-------|---------|---------|------|
|         | оборудованием и инвентарем  |            |            |           |       |         |         |      |
| 1.3.7.2 | Контрольное событие 1.3.7.2 Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 24.10.2023 | исполнено | x     | x       | x       | x    |
| 1.4     | <b>Основное мероприятие 1.4 «Лесоустройство, обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий»</b> | x          | x          | x         | Всего | 5 398,1 | 5 237,5 | 97,0 |
|         |   |            |            |           | БГ    | 5 398,1 | 5 237,5 | 97,0 |
| 1.4.1   | Мероприятие 1.4.1 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов  | x          | x          | выполнено | Всего | 5 151,4 | 5 001,9 | 97,1 |
|         |   |            |            |           | БГ    | 5 151,4 | 5 001,9 | 97,1 |
| 1.4.1.1 | Контрольное событие 1.4.1.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов                       | 01.11.2023 | 29.11.2023 | исполнено | x     | x       | x       | x    |
| 1.4.1.2 | Контрольное событие 1.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 26.12.2023 | исполнено | x     | x       | x       | x    |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                       | 7         | 8         | 9    |
|---------|---|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 1.4.2   | Мероприятие 1.4.2<br>Охрана, защита и<br>воспроизводство лесов<br>особо охраняемых<br>природных территорий  | x          | x          | выполнено | Всего                   | 246,7     | 235,6     | 95,5 |
|         |   |            |            |           | БГ                      | 246,7     | 235,6     | 95,5 |
| 1.4.2.1 | Контрольное<br>событие 1.4.2.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на охрану,<br>защиту и воспроизводство<br>лесов особо охраняемых<br>природных территорий | 01.11.2023 | 27.11.2023 | исполнено | x                       | x         | x         | x    |
| 1.4.2.2 | Контрольное<br>событие 1.4.2.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ   | 15.12.2023 | 19.12.2023 | исполнено | x                       | x         | x         | x    |
| 1.5     | <b>Основное<br/>мероприятие 1.5<br/>«Организация наружного<br/>освещения территории<br/>города»</b>   | x          | x          | x         | Всего                   | 218 902,0 | 216 387,7 | 98,9 |
|         |   |            |            |           | БГ                      | 209 662,0 | 207 968,0 | 99,2 |
|         |   |            |            |           | БГ(софин.)              | 2 316,0   | 2 110,4   | 91,1 |
|         |   |            |            |           | ОБ                      | 6 000,0   | 5 467,4   | 91,1 |
|         |   |            |            |           | Инициативные<br>платежи | 924,0     | 841,9     | 91,1 |
| 1.5.1   | Мероприятие 1.5.1   | x          | x          | выполнено | Всего                   | 6 574,3   | 4 880,3   | 74,2 |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6                    | 7         | 8         | 9     |
|---------|--|------------|------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|
|         | Развитие систем функционального наружного освещения  |            |            |           | БГ                   | 6 574,3   | 4 880,3   | 74,2  |
| 1.5.1.1 | Контрольное событие 1.5.1.1<br>Заключены муниципальные контракты на устройство, проектирование линий наружного освещения | 01.11.2023 | 22.12.2023 | исполнено | х                    | х         | х         | х     |
| 1.5.1.2 | Контрольное событие 1.5.1.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 26.12.2023 | исполнено | х                    | х         | х         | х     |
| 1.5.3   | Мероприятие 1.5.3<br>Расчеты за потребленную электрическую энергию   | х          | х          | выполнено | Всего                | 203 087,7 | 203 087,7 | 100,0 |
|         |  |            |            |           | БГ                   | 203 087,7 | 203 087,7 | 100,0 |
| 1.5.3.1 | Контрольное событие 1.5.3.1<br>Подписан акт сверки взаиморасчетов по оплате за электроэнергию                            | 15.12.2023 | 30.01.2024 | исполнено | х                    | х         | х         | х     |
| 1.5.4   | Мероприятие 1.5.4<br>Финансовая поддержка реализации инициативных проектов   | х          | х          | х         | Всего                | 9 240,0   | 8 419,7   | 91,1  |
|         |  |            |            |           | БГ(софин.)           | 2 316,0   | 2 110,4   | 91,1  |
|         |  |            |            |           | ОБ                   | 6 000,0   | 5 467,4   | 91,1  |
|         |  |            |            |           | Инициативные платежи | 924,0     | 841,9     | 91,1  |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                    | 7       | 8       | 9    |
|-----------|---|------------|------------|-----------|----------------------|---------|---------|------|
| 1.5.4.A   | Мероприятие 1.5.4.A<br>Освещение и архитектурная подсветка зелёной зоны по улице Ленина на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского | x          | x          | выполнено | Всего                | 3 080,0 | 2 557,8 | 83,0 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)           | 772,0   | 641,1   | 83,0 |
|           |   |            |            |           | ОБ                   | 2 000,0 | 1 660,9 | 83,0 |
|           |   |            |            |           | Инициативные платежи | 308,0   | 255,8   | 83,1 |
| 1.5.4.A.1 | Контрольное событие 1.5.4.A.1<br>Заклучены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта   | 01.11.2023 | 02.05.2023 | исполнено | x                    | x       | x       | x    |
| 1.5.4.A.2 | Контрольное событие 1.5.4.A.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 15.12.2023 | 21.08.2023 | исполнено | x                    | x       | x       | x    |
| 1.5.4.B   | Мероприятие 1.5.4.B<br>Освещение и архитектурная подсветка Сквера у памятника Горького на пересечении улиц Ленина и Горького  | x          | x          | выполнено | Всего                | 3 080,0 | 2 922,7 | 94,9 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)           | 772,0   | 732,6   | 94,9 |
|           |   |            |            |           | ОБ                   | 2 000,0 | 1 897,9 | 94,9 |
|           |   |            |            |           | Инициативные платежи | 308,0   | 292,2   | 94,9 |
| 1.5.4.B.1 | Контрольное событие 1.5.4.B.1<br>Заклучены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта   | 01.11.2023 | 18.04.2023 | исполнено | x                    | x       | x       | x    |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5         | 6                       | 7         | 8         | 9    |
|-----------|---|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 1.5.4.Б.2 | Контрольное событие<br>1.5.4.Б.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ   | 15.12.2023 | 24.07.2023 | исполнено | х                       | х         | х         | х    |
| 1.5.4.В   | Мероприятие 1.5.4.В<br>Освещение и архитектурная<br>подсветка сквера<br>Пограничников на<br>пересечении улиц Чкалова и<br>5-й Армии | х          | х          | выполнено | Всего                   | 3 080,0   | 2 939,2   | 95,4 |
|           |   |            |            |           | БГ(софин.)              | 772,0     | 736,7     | 95,4 |
|           |   |            |            |           | ОБ                      | 2 000,0   | 1 908,6   | 95,4 |
|           |   |            |            |           | Инициативные<br>платежи | 308,0     | 293,9     | 95,4 |
| 1.5.4.В.1 | Контрольное событие<br>1.5.4.В.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на выполнение<br>работ в рамках<br>инициативного проекта   | 01.11.2023 | 24.04.2023 | исполнено | х                       | х         | х         | х    |
| 1.5.4.В.2 | Контрольное событие<br>1.5.4.В.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ   | 15.12.2023 | 17.07.2023 | исполнено | х                       | х         | х         | х    |
| 1.6       | <b>Основное<br/>мероприятие 1.6<br/>«Поддержание систем<br/>наружного освещения в<br/>надлежащем состоянии»</b>                     | х          | х          | х         | Всего                   | 202 826,0 | 201 817,1 | 99,5 |
|           |   |            |            |           | БГ                      | 202 826,0 | 201 817,1 | 99,5 |
| 1.6.1     | Мероприятие 1.6.1<br>Содержание систем<br>наружного освещения   | х          | х          | выполнено | Всего                   | 181 657,9 | 181 506,7 | 99,9 |
|           |   |            |            |           | БГ                      | 181 657,9 | 181 506,7 | 99,9 |



| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6          | 7         | 8         | 9    |
|---------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| 1.6.1.1 | Контрольное событие 1.6.1.1<br>Заключены муниципальные контракты на содержание систем наружного освещения                | 01.11.2023 | 10.07.2023 | исполнено | x          | x         | x         | x    |
| 1.6.1.2 | Контрольное событие 1.6.1.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 21.12.2023 | исполнено | x          | x         | x         | x    |
| 1.6.2   | Мероприятие 1.6.2<br>Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения  | x          | x          | выполнено | Всего      | 21 168,1  | 20 310,4  | 95,9 |
|         |  |            |            |           | БГ         | 21 168,1  | 20 310,4  | 95,9 |
| 1.6.2.1 | Контрольное событие 1.6.2.1<br>Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения | 01.11.2023 | 27.12.2023 | исполнено | x          | x         | x         | x    |
| 1.6.2.2 | Контрольное событие 1.6.2.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 18.12.2023 | исполнено | x          | x         | x         | x    |
| 2       | Подпрограмма 2<br>«Безопасная среда  | x          | x          | x         | Всего      | 138 180,2 | 133 865,0 | 96,9 |
|         |  |            |            |           | БГ         | 90 390,0  | 87 166,4  | 96,4 |
|         |  |            |            |           | БГ(софин.) | 13 202,3  | 12 837,1  | 97,2 |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6          | 7         | 8         | 9    |
|---------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
|         |  |            |            |           | ОБ         | 34 587,9  | 33 861,5  | 97,9 |
| 2.3     | <b>Основное мероприятие 2.3<br/>«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»</b>   | x          | x          | x         | Всего      | 132 516,6 | 128 364,4 | 96,9 |
|         |  |            |            |           | БГ         | 84 726,4  | 81 665,8  | 96,4 |
|         |  |            |            |           | БГ(софин.) | 13 202,3  | 12 837,1  | 97,2 |
|         |  |            |            |           | ОБ         | 34 587,9  | 33 861,5  | 97,9 |
| 2.3.1   | Мероприятие 2.3.1<br>Проведение профилактических, санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения  | x          | x          | выполнено | Всего      | 36 786,7  | 34 740,7  | 94,4 |
|         |  |            |            |           | БГ         | 36 786,7  | 34 740,7  | 94,4 |
| 2.3.1.1 | Контрольное событие 2.3.1.1<br>Заключены муниципальные контракты на проведение профилактических, санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения | 01.11.2023 | 14.12.2023 | исполнено | x          | x         | x         | x    |
| 2.3.1.2 | Контрольное событие 2.3.1.2<br>Осуществлена приемка  | 31.12.2023 | 15.01.2024 | исполнено | x          | x         | x         | x    |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5         | 6          | 7        | 8        | 9    |
|---------|---|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------|
|         | выполненных работ   |            |            |           |            |          |          |      |
| 2.3.2   | Мероприятие 2.3.2<br>Создание и содержание мест<br>(площадок) накопления<br>твердых коммунальных<br>отходов   | x          | x          | выполнено | Всего      | 60 304,6 | 59 123,3 | 98,0 |
|         |   |            |            |           | БГ         | 22 583,8 | 22 446,0 | 99,4 |
|         |   |            |            |           | БГ(софин.) | 13 202,3 | 12 837,1 | 97,2 |
|         |   |            |            |           | ОБ         | 24 518,5 | 23 840,2 | 97,2 |
| 2.3.2.1 | Контрольное<br>событие 2.3.2.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на создание и<br>содержание мест<br>(площадок) накопления<br>твердых коммунальных<br>отходов | 01.11.2023 | 17.11.2023 | исполнено | x          | x        | x        | x    |
| 2.3.2.2 | Контрольное<br>событие 2.3.2.2<br>Осуществлена приемка<br>выполненных работ   | 31.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | x          | x        | x        | x    |
| 2.3.3   | Мероприятие 2.3.3<br>Содержание мест<br>захоронений на<br>общественных кладбищах  | x          | x          | выполнено | Всего      | 18 213,8 | 17 348,2 | 95,2 |
|         |   |            |            |           | БГ         | 18 213,8 | 17 348,2 | 95,2 |
| 2.3.3.1 | Контрольное<br>событие 2.3.3.1<br>Заключены муниципальные<br>контракты на содержание<br>мест захоронений на<br>общественных кладбищах                               | 01.10.2023 | 24.10.2023 | исполнено | x          | x        | x        | x    |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6     | 7        | 8        | 9    |
|---------|--|------------|------------|-----------|-------|----------|----------|------|
| 2.3.3.2 | Контрольное событие 2.3.3.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 31.12.2023 | 21.11.2023 | исполнено | х     | х        | х        | х    |
| 2.3.4   | Мероприятие 2.3.4<br>Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области | х          | х          | выполнено | Всего | 17 211,5 | 17 152,2 | 99,7 |
|         |  |            |            |           | БГ    | 7 142,1  | 7 130,9  | 99,8 |
|         |  |            |            |           | ОБ    | 10 069,4 | 10 021,3 | 99,5 |
| 2.3.4.1 | Контрольное событие 2.3.4.1<br>Заключены муниципальные контракты   | 15.12.2023 | 23.11.2023 | исполнено | х     | х        | х        | х    |
| 2.3.4.2 | Контрольное событие 2.3.4.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 31.12.2023 | 25.12.2023 | исполнено | х     | х        | х        | х    |
| 2.4     | <b>Основное мероприятие 2.4<br/>«Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры»</b>  | х          | х          | х         | Всего | 5 663,6  | 5 500,6  | 97,1 |
|         |  |            |            |           | БГ    | 5 663,6  | 5 500,6  | 97,1 |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6     | 7         | 8         | 9     |
|---------|--|------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 2.4.1   | Мероприятие 2.4.1<br>Экологическое просвещение населения   | x          | x          | выполнено | Всего | 663,6     | 663,6     | 100,0 |
|         |  |            |            |           | БГ    | 663,6     | 663,6     | 100,0 |
| 2.4.1.1 | Контрольное событие 2.4.1.1<br>Заключены муниципальные контракты на экологическое просвещение населения                          | 01.10.2023 | 29.11.2023 | исполнено | x     | x         | x         | x     |
| 2.4.1.2 | Контрольное событие 2.4.1.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 15.12.2023 | исполнено | x     | x         | x         | x     |
| 2.4.2   | Мероприятие 2.4.2<br>Реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город»  | x          | x          | выполнено | Всего | 5 000,0   | 4 837,0   | 96,7  |
|         |  |            |            |           | БГ    | 5 000,0   | 4 837,0   | 96,7  |
| 2.4.2.1 | Контрольное событие 2.4.2.1<br>Заключены муниципальные контракты на реализацию экологического проекта «Молодежь за чистый город» | 01.10.2023 | 09.06.2023 | исполнено | x     | x         | x         | x     |
| 2.4.2.2 | Контрольное событие 2.4.2.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 15.12.2023 | 24.11.2023 | исполнено | x     | x         | x         | x     |
| 3       | Подпрограмма 3   | x          | x          | x         | Всего | 204 891,3 | 200 649,1 | 97,9  |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5   | 6     | 7         | 8         | 9    |
|---------|---|------------|------------|---|-------|-----------|-----------|------|
|         | «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму»   |            |            |   | БГ    | 204 891,3 | 200 649,1 | 97,9 |
| 3.1     | <b>Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»</b>   | x          | x          | x   | Всего | 21 104,0  | 18 648,8  | 88,4 |
|         |   |            |            |   | БГ    | 21 104,0  | 18 648,8  | 88,4 |
| 3.1.1   | Мероприятие 3.1.1 Материальная поддержка народных дружинников   | x          | x          | выполнено   | Всего | 38,0      | 27,6      | 72,6 |
|         |   |            |            |   | БГ    | 38,0      | 27,6      | 72,6 |
| 3.1.1.1 | Контрольное событие 3.1.1.1<br>Заключены муниципальные контракты на материальную поддержку народных дружинников | 25.12.2023 | 22.12.2023 | исполнено   | x     | x         | x         | x    |
| 3.1.1.2 | Контрольное событие 3.1.1.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ   | 31.12.2023 | –          | реализация контрольного события не потребовалась* | x     | x         | x         | x    |
| 3.1.2   | Мероприятие 3.1.2 Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях (видеонаблюдение)           | x          | x          | выполнено   | Всего | 20 913,0  | 18 468,2  | 88,3 |
|         |   |            |            |   | БГ    | 20 913,0  | 18 468,2  | 88,3 |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6     | 7         | 8         | 9     |
|---------|--|------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 3.1.2.1 | Контрольное событие 3.1.2.1<br>Заключены муниципальные контракты на обеспечение общественной безопасности на общественных территориях                  | 01.11.2023 | 13.11.2023 | исполнено | х     | х         | х         | х     |
| 3.1.2.2 | Контрольное событие 3.1.2.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ  | 31.12.2023 | 01.02.2024 | исполнено | х     | х         | х         | х     |
| 3.1.3   | Мероприятие 3.1.3<br>Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму  | х          | х          | выполнено | Всего | 153,0     | 153,0     | 100,0 |
|         |  |            |            |           | БГ    | 153,0     | 153,0     | 100,0 |
| 3.1.3.1 | Контрольное событие 3.1.3.1<br>Подготовлен универсальный передаточный документ   | 30.04.2023 | 26.09.2023 | исполнено | х     | х         | х         | х     |
| 3.2     | <b>Основное мероприятие 3.2<br/>«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах»</b> | х          | х          | х         | Всего | 183 787,3 | 182 000,3 | 99,0  |
|         |  |            |            |           | БГ    | 183 787,3 | 182 000,3 | 99,0  |
| 3.2.1   | Мероприятие 3.2.1  | х          | х          | выполнено | Всего | 50,0      | 50,0      | 100,0 |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5         | 6     | 7         | 8         | 9     |
|---------|---|------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|         | Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций                               |            |            |           | БГ    | 50,0      | 50,0      | 100,0 |
| 3.2.1.1 | Контрольное событие 3.2.1.1<br>Подготовлен универсальный передаточный документ            | 31.12.2023 | 03.07.2023 | исполнено | х     | х         | х         | х     |
| 3.2.2   | Мероприятие 3.2.2<br>Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах | х          | х          | выполнено | Всего | 673,2     | 673,2     | 100,0 |
|         |   |            |            |           | БГ    | 673,2     | 673,2     | 100,0 |
| 3.2.2.1 | Контрольное событие 3.2.2.1<br>Подготовлен универсальный передаточный документ            | 31.08.2023 | 26.09.2023 | исполнено | х     | х         | х         | х     |
| 3.2.3   | Мероприятие 3.2.3<br>Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений         | х          | х          | выполнено | Всего | 180 641,5 | 179 038,7 | 99,1  |
|         |   |            |            |           | БГ    | 180 641,5 | 179 038,7 | 99,1  |
| 3.2.3.1 | Контрольное событие 3.2.3.1<br>Предоставлена квартальная и годовая отчетность             | 20.01.2024 | 19.01.2024 | исполнено | х     | х         | х         | х     |
| 3.2.4   | Мероприятие 3.2.4<br>Оснащение муниципальных учреждений                                   | х          | х          | выполнено | Всего | 1 959,6   | 1 842,5   | 94,0  |



| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6     | 7       | 8       | 9    |
|---------|--|------------|------------|-----------|-------|---------|---------|------|
|         | автотранспортными средствами, технологическим оборудованием и инвентарем   |            |            |           | БГ    | 1 959,6 | 1 842,5 | 94,0 |
| 3.2.4.1 | Контрольное событие 3.2.4.1 Заключены муниципальные контракты на оснащение муниципальных учреждений автотранспортными средствами, технологическим оборудованием и инвентарем | 01.04.2023 | 10.11.2023 | исполнено | х     | х       | х       | х    |
| 3.2.4.2 | Контрольное событие 3.2.4.2 Осуществлена приемка выполненных работ   | 01.07.2023 | 12.12.2023 | исполнено | х     | х       | х       | х    |
| 3.2.5   | Мероприятие 3.2.5 Приведение в надлежащее состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий  | х          | х          | выполнено | Всего | 463,0   | 395,9   | 85,5 |
|         |  |            |            |           | БГ    | 463,0   | 395,9   | 85,5 |
| 3.2.5.1 | Контрольное событие 3.2.5.1 Заключены муниципальные контракты на Приведение в надлежащее состояние   | 15.11.2023 | 24.11.2023 | исполнено | х     | х       | х       | х    |

| 1       | 2  | 3          | 4          | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|------------|------------|-----------|---|---|---|---|
|         | зданий, сооружений и прилегающих территорий                              |            |            |           |   |   |   |   |
| 3.2.5.2 | Контрольное событие<br>3.2.5.2<br>Осуществлена приемка выполненных работ | 15.12.2023 | 26.12.2023 | исполнено | x | x | x | x |

\* Реализация контрольного события предполагает наступление страховых случаев, в 2023 году страховые случаи не наступали.