

Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» в 2023 году

Таблица 1

Выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:		x	x	x	Всего, в том числе	6 337 101,7	6 176 155,4	97,5
					Бюджет города Иркутска	4 225 821,3	4 075 644,9	96,4
					Областной бюджет	1 985 544,3	1 974 774,8	99,5
					Федеральный бюджет	125 724,1	125 724,1	100,0
					Инициативные платежи	12,0	11,6	96,7
1	Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	x	x	x	Всего, в том числе	4 118 605,1	4 006 190,0	97,3
					Бюджет города Иркутска	2 800 355,2	2 698 710,0	96,4
					Областной бюджет	1 192 513,8	1 181 744,3	99,1
					Федеральный бюджет	125 724,1	125 724,1	100,0
					Инициативные платежи	12,0	11,6	96,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		x	x	x	Всего, в том числе	2 049 299,3	1 975 949,2	96,4

	Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Дорожная сеть»				Бюджет города Иркутска	739 568,1	676 855,3	91,5
					Областной бюджет	1 184 007,1	1 173 369,8	99,1
					Федеральный бюджет	125 724,1	125 724,1	100,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	x	Всего, в том числе	234 481,5	224 136,0	95,6
					Бюджет города Иркутска	64 672,9	55 206,6	85,4
					Областной бюджет	44 084,5	43 205,3	98,0
					Федеральный бюджет	125 724,1	125 724,1	100,0
1.1.1.A	Объект 1.1.1.A Реконструкция ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулок до Советский 21-й переулок	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	511,0	511,0	100,0
					Бюджет города Иркутска	511,0	511,0	100,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.1.A.1	Контрольное событие 1.1.1.A.1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2023	31.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.1.B	Объект 1.1.1.B Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 050,1	5 050,1	100,0
					Бюджет города Иркутска	1 767,6	1 767,6	100,0
					Областной бюджет	3 282,5	3 282,5	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.1.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.1.Б.1 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	15.08.2023	15.08.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.1.В	Объект 1.1.1.В Реконструкция путепровода по ул. Дзамбула	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	219 927,5	218 574,9	99,4
					Бюджет города Иркутска	53 401,4	52 928,0	99,1
					Областной бюджет	40 802,0	39 922,8	97,8
					Федеральный бюджет	125 724,1	125 724,1	100,0
1.1.1.В.1	Контрольное событие 1.1.1.В.1 Строительно–монтажные работы завершены	15.11.2023	15.11.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.1.В.2	Контрольное событие 1.1.1.В.2 Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2023	18.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.1.Г	Объект 1.1.1.Г Реконструкция ул. Баумана (2,3 этап)	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	8 992,9	0,0	0,0
					Бюджет города Иркутска	8 992,9	0,0	0,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.1.Г.1	Контрольное событие 1.1.1.Г.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	x	Не исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	x	Всего, в том числе	1 814 817,8	1 751 813,2	96,5
					Бюджет города Иркутска	674 895,2	621 648,7	92,1
					Областной бюджет	1 139 922,6	1 130 164,5	99,1
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1	Мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	x	Всего, в том числе	248 029,7	199 204,4	80,3
					Бюджет города Иркутска	118 182,7	69 899,0	59,1
					Областной бюджет	129 847,0	129 305,4	99,6
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.A	Объект 1.1.2.1.A Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома №107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	98 248,0	67 066,7	68,3
					Бюджет города Иркутска	54 290,5	23 650,8	43,6
					Областной бюджет	43 957,5	43 415,9	98,8
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.A.1	Контрольное событие 1.1.2.1.A.1 Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2023	30.09.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.1.A.2	Контрольное событие 1.1.2.1.A.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2023	03.10.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.1.B	Объект 1.1.2.1.B Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	149 781,7	132 137,7	88,2
					Бюджет города Иркутска	63 892,2	46 248,2	72,4
					Областной бюджет	85 889,5	85 889,5	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.2.1.Б.1 Выполнены строительно монтажные работы согласно план-графику	31.12.2023	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2	Мероприятие 1.1.2.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 566 788,1	1 552 608,8	99,1
					Бюджет города Иркутска	556 712,5	551 749,7	99,1
					Областной бюджет	1 010 075,6	1 000 859,1	99,1
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.1.2.2.1	Контрольное событие 1.1.2.2.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.04.2023 01.11.2023	01.11.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2.2 Заключен муниципальный контракт	15.04.2023	16.06.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.3	Контрольное событие 1.1.2.2.3 Завершены строительно- монтажные работы	01.09.2023	20.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.2.4	Контрольное событие 1.1.2.2.4 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2023	20.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x	Всего, в том числе	2 030 998,4	1 997 416,0	98,3
					Бюджет города Иркутска	2 022 556,7	1 989 104,6	98,3
					Областной бюджет	8 441,7	8 311,4	98,5
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 793 952,5	1 788 615,6	99,7
					Бюджет города Иркутска	1 793 952,5	1 788 615,6	99,7
					Областной бюджет	0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0		0,0
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заклучен муниципальный контракт	01.01.2023	25.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2023	31.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x	Всего, в том числе	150 494,5	143 702,4	95,5
					Бюджет города Иркутска	142 052,8	135 391,0	95,3
					Областной бюджет	8 441,7	8 311,4	98,5
					Федеральный бюджет	0,0		0,0
1.2.2.1	Мероприятия 1.2.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x	Всего, в том числе	150 494,5	143 702,4	95,5
					Бюджет города Иркутска	142 052,8	135 391,0	95,3
					Областной бюджет	8 441,7	8 311,4	98,5
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.A	Мероприятие 1.2.2.1. А Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории индивидуальной жилой застройки	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	108 140,0	101 702,6	94,0
					Бюджет города Иркутска	108 140,0	101 702,6	94,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.A.1	Контрольное событие 1.2.2.1.A.1 Заклучен муниципальный контракт	01.05.2023	15.06.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.A.2	Контрольное событие 1.2.2.1.A.2 Строительно-монтажные работы завершены	15.10.2023	15.08.2023	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.1.А.3	Контрольное событие 1.2.2.1.А.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2023	05.09.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Б	Мероприятие 1.2.2.1.Б Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	29 367,2	29 213,0	99,5
					Бюджет города Иркутска	29 367,2	29 213,0	99,5
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.2.2.1.Б.1 Заключен муниципальный контракт	01.05.2023	08.08.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Б.2	Контрольное событие 1.2.2.1.Б.2 Строительно-монтажные работы завершены	15.10.2023	30.09.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.Б.3	Контрольное событие 1.2.2.1.Б.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	15.11.2023	19.10.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.В	Мероприятие 1.2.2.1.В Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «проезд от ул. Центральная до СНТ «Ангара-3» и СНТ «Нептун» на участке от ул. Центральная до СНТ «Ангара-3»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	12 987,3	12 786,8	98,5
					Бюджет города Иркутска	4 545,6	4 475,4	98,5
					Областной бюджет	8 441,7	8 311,4	98,5
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.В.1	Контрольное событие 1.2.2.1.В.1 Заключен муниципальный контракт	01.07.2023	09.06.2023	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.1.В.2	Контрольное событие 1.2.2.1.В.2 Строительно–монтажные работы завершены	01.09.2023	31.08.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2.1.В.3	Контрольное событие 1.2.2.1.В.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2023	20.09.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	x	Всего, в том числе	17 417,1	0,0	0,0
					Бюджет города Иркутска	17 417,1	0,0	0,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.А	Объект 1.2.3.А Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский – Университетский	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	17 417,1	0,0	0,0
					Бюджет города Иркутска	17 417,1	0,0	0,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.3.А.1	Контрольное событие 1.2.3.А.1 Разработана проектная документация, получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2023	x	Не исполнено	x	x	x	x
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях осуществления дорожной деятельности	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	713,2	710,5	99,6
					Бюджет города Иркутска	713,2	710,5	99,6
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.1	Контрольное событие 1.2.4.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.2023	29.11.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	44 711,0	44 710,8	99,9
					Бюджет города Иркутска	44 711,0	44 710,8	99,9
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.5.1	Контрольное событие 1.2.5.1 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости	31.12.2023	29.11.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.6	Мероприятие 1.2.6 Финансовое обеспечение деятельности МКУ г. Иркутска «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	18 019,5	14 037,1	77,9
					Бюджет города Иркутска	18 019,5	14 037,1	77,9
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.6.1	Контрольное событие 1.2.6.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	31.12.2023	31.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.2.7	Мероприятие 1.2.7 Оснащение муниципальных учреждений автотранспортными средствами, технологическим оборудованием и инвентарем	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 690,6	5 639,6	99,1
					Бюджет города Иркутска	5 690,6	5 639,6	99,1
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.7.1	Контрольное событие 1.2.7.1 Приобретены основные средства и оборудование	31.12.2023	31.12.2023	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Основное мероприятие 1.3 Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения	x	x	x	Всего, в том числе	38 307,4	32 824,8	85,7
					Бюджет города Иркутска	38 230,4	32 750,1	85,7
					Областной бюджет	65,0	63,1	97,1
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					Инициативные платежи	12,0	11,6	96,7
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Устройство (замена, ремонт) технических средств организации дорожного движения	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	9 631,8	9 631,7	99,9
					Бюджет города Иркутска	9 631,8	9 631,7	99,9
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заклучен муниципальный контракт	01.07.2023	31.08.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Строительно–монтажные работы завершены	01.12.2023	02.10.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.1.3	Контрольное событие 1.3.1.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2023	16.10.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Развитие инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	17 394,1	13 133,6	75,5
					Бюджет города Иркутска	17 394,1	13 133,6	75,5
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Заклучен муниципальный контракт	01.07.2023	17.08.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Строительно–монтажные работы завершены	01.11.2023	30.09.2023	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.3	Контрольное событие 1.3.2.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2023	20.10.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Развитие парковочного пространства с благоустройством подъездных путей	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	8 971,5	8 937,7	99,6
					Бюджет города Иркутска	8 971,5	8 937,7	99,6
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	Контрольное событие 1.3.3.1 Заключен муниципальный контракт	01.08.2023	31.07.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.3.2	Контрольное событие 1.3.3.2 Строительно–монтажные работы завершены	01.11.2023	30.09.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.3.3	Контрольное событие 1.3.3.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2023	29.11.2022	Исполнено	x	x	x	x
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Мероприятия по безопасности дорожного движения в зоне остановок маршрутных транспортных средств	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 210,0	1 024,8	46,4
					Бюджет города Иркутска	2 210,0	1 024,8	46,4
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Заключен муниципальный контракт	01.08.2023	09.09.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.4.2	Контрольное событие 1.3.4.2 Строительно–монтажные работы завершены	01.11.2023	30.10.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.4.3	Контрольное событие 1.3.4.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.12.2023	20.11.2023	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Финансовая поддержка реализации инициативных проектов (Детям – безопасное и счастливое детство! (инициативный проект 2023–20))	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	100,0	97,0	97,0
					Бюджет города Иркутска	23,0	22,3	97,0
					Областной бюджет	65,0	63,1	97,1
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					Инициативные платежи	12,0	11,6	96,7
1.3.5.1	Контрольное событие 1.3.5.1 Заключен муниципальный контракт	01.08.2023	28.07.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.5.2	Контрольное событие 1.3.5.2 Строительно–монтажные работы завершены	15.09.2023	15.08.2023	Исполнено	x	x	x	x
1.3.5.3	Контрольное событие 1.3.5.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2023	05.09.2023	Исполнено	x	x	x	x
2	Подпрограмма 2 «Транспорт»	x	x	x	Всего, в том числе	2 218 496,6	2 169 965,4	97,8
					Бюджет города Иркутска	1 425 466,1	1 376 934,9	96,6
					Областной бюджет	793 030,5	793 030,5	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению	x	x	x	Всего, в том числе	2 218 496,6	2 169 965,4	97,8
					Бюджет города Иркутска	1 425 466,1	1 376 934,9	96,6
					Областной бюджет	793 030,5	793 030,5	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	393 552,7	367 674,3	93,4
					Бюджет города Иркутска	393 552,7	367 674,3	93,4
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Заключены муниципальные контракты	01.01.2023	01.01.2023	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.2	Контрольное событие 2.1.3.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.07.2023	31.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
2.1.4	Мероприятие 2.1.4 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	402 303,9	379 651,2	94,4
					Бюджет города Иркутска	402 303,9	379 651,2	94,4
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	Контрольное событие 2.1.4.1 Заключены муниципальные контракты	01.01.2023	01.01.2023	Исполнено	x	x	x	x
2.1.4.2	Контрольное событие 2.1.4.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.07.2023	31.12.2023	Исполнено	x	x	x	x
2.1.5	Мероприятие 2.1.5 Обновление (модернизация) парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)	x	x	Не выполнено	Всего, в том числе	1 230 440,0	1 230 440,0	100,0
					Бюджет города Иркутска	437 409,5	437 409,5	100,0
					Областной бюджет	793 030,5	793 030,5	100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.5.1	Контрольное событие 2.1.5.1 Заключены муниципальные контракты	01.04.2023	24.10.2023	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.5.2	Контрольное событие 2.1.5.2 Произведена поставка подвижного состава	01.12.2023	x	Не исполнено	x	x	x	x
2.1.5.3	Контрольное событие 2.1.5.3 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2023	x	Не исполнено	x	x	x	x
2.1.6	Мероприятие 2.1.6 Предоставление муниципальной поддержки в целях обновления подвижного состава транспорта общего пользования	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	192 200,0	192 199,9	99,9
					Бюджет города Иркутска	192 200,0	192 199,9	99,9
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.6.1	Контрольное событие 2.1.6.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии	31.12.2023	29.07.2023	Исполнено	x	x	x	x