



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

От 10.03.2025 №031-06-123/25

Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7 (прилагается).

2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Иркутска
От 10.03.2025 №031-06-123/25

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2024 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ОТ 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 031-06-1057/7**

**I. Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной и безопасной городской среды»**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7 (далее – Программа), в 2024 году осуществлялась согласно соответствующему плану мероприятий по ее реализации, утвержденному распоряжением заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 15 декабря 2023 года № 404-02-287/23.

В 2024 году предусмотрена реализация 54 мероприятий. По отдельным мероприятиям документа стратегического планирования отмечается исполнение контрольных событий позже запланированного срока. В целом, несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния. Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении к настоящему отчету.

На реализацию Программы предусматривалось 2 367 475,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 286 494,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 139 730,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Иркутска в рамках софинансирования – 67 575,0 тыс. рублей, бюджета города Иркутска – 1 869 968,7 тыс. рублей, за счет средств инициативных платежей – 3 706,7 тыс. рублей.

Фактический расход финансовых средств за счет всех источников по Программе составил 2 241 429,6 тыс. рублей (94,7 % от планового объема финансового обеспечения), в том числе за счет средств федерального бюджета – 286 364,1 тыс. рублей (100,0 %), за счет средств областного бюджета – 137 317,4 тыс. рублей (98,3 %), за счет средств бюджета города Иркутска в рамках софинансирования – 66 197,5 тыс. рублей (98,0 %), бюджета города Иркутска – 1 747 970,2 тыс. рублей (93,5 %), за счет средств инициативных платежей – 3 580,4 тыс. рублей (96,6 %).

Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 1 января 2025 года составила 126 046,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 130,5 тыс. рублей, областного бюджета – 2 413,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Иркутска в рамках софинансирования – 1 377,5 тыс. рублей, бюджета города Иркутска – 121 998,5 тыс. рублей, за счет средств инициативных платежей – 126,3 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований обусловлен следующими причинами:

По подпрограмме 1 «Комфортная среда» 103 323,5 тыс. рублей, в том числе:

1) за невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, в связи с чем запланированная оплата не произведена – 11 311,8 тыс. рублей, а именно:

3 917,4 тыс. рублей – не оплачено три муниципальных контракта в рамках благоустройства и ремонта объектов благоустройства общественных территорий (поставка оборудования на общественную территорию «Территория между домами № 1 по ул. Бажова и № 18 по ул. Алмазная», замена части резинопола на озелененных территориях, ремонт тротуара на общественной территории). Работы по муниципальным контрактам выполнены не в полном объеме, с замечаниями;

458,4 тыс. рублей – не оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок на территории Свердловского административного округа города Иркутска. Работы по муниципальному контракту выполнены не в полном объеме;

6 936,0 тыс. рублей – не оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству линий наружного освещения на территории города Иркутска. Работы выполнены не в полном объеме с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом.

2) экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг – 53 647,0 тыс. рублей, а именно:

2 626,8 тыс. рублей по выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,7 тыс. рублей, областного бюджета – 190,4 тыс. рублей, бюджета города Иркутска – 2 398,3 тыс. рублей, инициативных платежей – 23,4 тыс. рублей): по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство общественной территории «Парк Комсомольский (3 этап)» – 21,0 тыс. рублей, иных общественных территорий за счет средств местного бюджета – 1 718,6 тыс. рублей, дворовых территорий – 589,6 тыс. рублей, общественных территорий перечня проектов народных инициатив – 141,9 тыс. рублей, общественных территорий инициативных проектов в городе Иркутске – 155,7 тыс. рублей;

2 552,0 тыс. рублей – по содержанию озелененных территорий города Иркутска и находящихся на них объектов внешнего благоустройства, из них: 1 426,3 тыс. рублей – содержание пешеходных мостов и лестниц; содержание детских и спортивных площадок на территории Ленинского

административного округа – 279,4 тыс. рублей; электроснабжение, водоснабжение и водоотведение фонтанов – 841,7 тыс. рублей; содержание ледового катка на Сквере Кирова в 2024 году – 4,1 тыс. рублей; электроснабжение туалетных модулей (биотуалетов) – 0,5 тыс. рублей;

63,9 тыс. рублей – по ремонту пешеходных мостов и лестниц на территории Ленинского (35,7 тыс. рублей) и Октябрьского (28,2 тыс. рублей) административных округов;

375,0 тыс. рублей – по устройству пешеходной лестницы на территории Ленинского административного округа. Оплата произведена по факту выполненных работ (наличие дополнительного соглашения);

2 852,2 тыс. рублей – по формовочной обрезке зеленых насаждений, валке сухих и аварийных деревьев. Оплата произведена по выставленным счетам по факту выполненных работ;

9,3 тыс. рублей – по финансовому обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда» (далее – МКУ г. Иркутска «Городская среда»). Оплата произведена по выставленным счетам по факту оказанных услуг;

78,3 тыс. рублей – по выполнению лесоохранных мероприятий на территории городских лесов;

45 089,5 тыс. рублей – по поставке электрической энергии. Оплата произведена по факту выставленных счетов.

3) экономия по результатам проведения закупок (в том числе по итогам проверки смет) – 3 848,7 тыс. рублей, а именно:

722,0 тыс. рублей – на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, разработку дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий;

98,6 тыс. рублей – на выполнение работ по демонтажу непригодных к эксплуатации объектов (элементов) благоустройства на территории Октябрьского административного округа;

816,7 тыс. рублей – на выполнение работ в рамках реализации мероприятий инициативных проектов в городе Иркутске (в том числе за счет средств областного бюджета – 530,8 тыс. рублей, бюджета города Иркутска – 204,2 тыс. рублей, инициативных платежей – 81,7 тыс. рублей);

2 211,4 тыс. рублей – на выполнение работ по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив (в том числе за счет средств областного бюджета – 1 326,8 тыс. рублей, бюджета города Иркутска – 884,6 тыс. рублей).

4) иные причины на 32 890,5 тыс. рублей, а именно:

490,9 тыс. рублей – неоплаченный остаток средств по муниципальным контрактам на выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств (устройство линий наружного освещения) в связи с тем, что окончательный расчет по условиям муниципальных контрактов предусмотрен после фактического подключения энергопринимающих устройств;

22 517,2 тыс. рублей – не востребованный остаток средств, запланированных на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (в том числе за счет средств федерального бюджета – 115,9 тыс. рублей, областного бюджета – 225,3 тыс. рублей, бюджета города Иркутска – 22 176,0 тыс. рублей): дворовых территорий, включая разработку дизайн-проектов и оказание услуг по контролю качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий – 8 612,6 тыс. рублей, общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 165,8 тыс. рублей, иных общественных территорий за счет местного бюджета, включая разработку дизайн-проектов, – 13 417,3 тыс. рублей, общественных территорий перечня проектов народных инициатив – 321,5 тыс. рублей;

1 317,1 тыс. рублей – не востребованный остаток средств, предусмотренных на содержание озелененных территорий и объектов (элементов) благоустройства (на выполнение работ по очистке от рекламы и аэрографии, содержанию пешеходных мостов и лестниц, содержанию детских и спортивных площадок – 0,3 тыс. рублей, на обслуживание и электроснабжение туалетных модулей, мобильных туалетных кабин (биотуалетов) – 965,8 тыс. рублей, на оказание услуг по содержанию и текущему обслуживанию фонтанов – 0,2 тыс. рублей, на содержание катка и ледовых дорожек – 349,8 тыс. рублей, 1,0 тыс. рублей – по содержанию озелененных территорий, подверженных горению);

86,5 тыс. рублей – не востребованный остаток средств по ремонту объектов (элементов) благоустройства (объектов благоустройства на общественных территориях, ремонт лестниц, включая разработку проектной документации, ремонт детских и спортивных площадок, демонтаж непригодного к эксплуатации оборудования);

51,0 тыс. рублей – не востребованный остаток средств на выполнение работ по созданию новых объектов (элементов) благоустройства (устройство детских и спортивных площадок, устройство пешеходных лестниц, осуществление технологического присоединения к электросетям новых туалетных модулей) на территории города Иркутска;

211,3 тыс. рублей – не востребованный остаток средств, запланированных на реализацию мероприятий инициативных проектов в городе Иркутске (в том числе за счет средств областного бюджета – 137,4 тыс. рублей, бюджета города Иркутска – 52,8 тыс. рублей, инициативных платежей – 21,1 тыс. рублей);

1 220,6 тыс. рублей – не востребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту зеленых насаждений (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

0,2 тыс. рублей – не востребованный остаток средств, предусмотренных на оплату расходов на финансовое обеспечение деятельности МКУ г. Иркутска «Городская среда»;

84,6 тыс. рублей – не востребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение лесоохранных мероприятий на территории городских лесов и по предновогодней химической обработке зеленых насаждений хвойных пород;

1 118,3 тыс. рублей – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по устройству наружного освещения;

877,0 тыс. рублей – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств;

1 969,8 тыс. рублей – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на оплату за потребленную электрическую энергию;

2 945,2 тыс. рублей – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по ремонту систем наружного освещения;

0,3 тыс. рублей – неиспользованный остаток бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий, в соответствии с фактически представленными муниципальному унитарному производственному эксплуатационному предприятию зеленого хозяйства города Иркутска «Горзеленхоз» (далее – МУПЭП «Горзеленхоз») платежными документами, подтверждающими произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия;

0,4 тыс. рублей – частичное расторжение муниципального контракта в связи отсутствием необходимости осуществления кадастровых работ в отношении земельного участка под многоквартирным домом;

0,1 тыс. рублей – не востребовавшийся остаток финансирования на выполнение общесистемных мероприятий в целях благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

5) не востребовавшийся остаток ассигнований по заработной плате (с начислениями) – 1 625,5 тыс. рублей, в том числе по заработной плате – 1 255,2 тыс. рублей, начисления – 370,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Безопасная среда» 14 138,9 тыс. рублей, в том числе:

1) за невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов – 8 009,5 тыс. рублей, а именно:

7 078,5 тыс. рублей – на выполнение работ по устройству ограждения на Маратовском кладбище города Иркутска в связи с нарушением подрядной организацией установленного муниципальным контрактом срока выполнения работ;

931,0 тыс. рублей – на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ города Иркутска. Работы выполнялись ненадлежащим образом с нарушением установленного срока.

2) экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг – 1 744,6 тыс. рублей, в том числе:

1 383,6 тыс. рублей – на выполнение работ по подбору, транспортировке и утилизации трупов павших животных;

33,0 тыс. рублей – на выполнение работ по проведению лабораторных исследований проб;

315,2 тыс. рублей – на выполнение работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории города Иркутска;

12,8 тыс. рублей – на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев, в том числе 2,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

3) не востребованный остаток средств – 4 384,8 тыс. рублей, в том числе:

1,3 тыс. рублей – на проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения;

199,7 тыс. рублей – на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

4 177,9 тыс. рублей – на содержание мест захоронений на общественных кладбищах;

1,5 тыс. рублей – на проведение мероприятий по организации экологического просвещения населения;

4,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в области охраны окружающей среды, в рамках реализации Экологического проекта «Молодежь за чистый город». Субсидия перечислена в полном объеме в размере фактически понесенных и подтвержденных затрат.

По подпрограмме 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму» 8 583,7 тыс. рублей, в том числе:

1) из-за невыполнения подрядчиками условий муниципальных контрактов, в связи с чем запланированная оплата не произведена – 7 031,8 тыс. рублей, а именно:

5 967,7 тыс. рублей – на оказание услуг по организации системы интеллектуального видеонаблюдения в городе Иркутске;

1 064,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город» (далее – МКУ г. Иркутска «Безопасный город») на поставку специальной одежды и обуви для защиты от электрической дуги (637,4 тыс. рублей) и электротоваров (426,7 тыс. рублей).

2) экономия по результатам проведения закупок на обеспечение деятельности МКУ г. Иркутска «Безопасный город» – 1 177,2 тыс. рублей, в том числе: на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (250,1 тыс. рублей); на поставку специальной одежды (204,0 тыс. рублей), вычислительной техники (204,1 тыс. рублей), электротоваров (192,3 тыс. рублей), средств индивидуальной защиты (138,8 тыс. рублей), офисных кресел (16,4 тыс. рублей), запасных частей (144,8 тыс. рублей) и на оказание образовательных услуг по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (26,7 тыс. рублей).

3) экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг – 120,7 тыс. рублей, в том числе на оплату за потребление электрической энергии (98,4 тыс. рублей) и потребление холодной воды и водоснабжения (22,3 тыс. рублей).

4) не востребовавшийся остаток средств – 254,0 тыс. рублей, в том числе:

230,3 тыс. рублей – на обеспечение деятельности МКУ г. Иркутска «Безопасный город» на отпуск нефтепродуктов (83,1 тыс. рублей), на закупку специальной одежды и обуви (130,3 тыс. рублей), на обучение по программе «Газодымозащитная служба» (16,6 тыс. рублей) и за потребление электрической энергии (0,3 тыс. рублей);

23,7 тыс. рублей – на приобретение листовок в целях информирования населения по вопросам безопасности на водных объектах (0,4 тыс. рублей), пропаганде знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (0,1 тыс. рублей) и пропаганде мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму (0,1 тыс. рублей), на страхование жизни и здоровья народных дружинников (22,9 тыс. рублей), на оказание услуг частной охраны, обеспечивающих общественную безопасность на общественных территориях (0,1 тыс. рублей) (МКУ г. Иркутска «Городская среда») и осуществление денежных выплат народным дружинникам (0,1 тыс. рублей), оплата осуществлялась по фактически поступившим заявкам.

II. Достижение значений целевых показателей подпрограмм Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограмм Программы в 2024 году приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Комфортная среда»					
1	Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном периоде (ед.):	10	10	1,00	–
1.1	в том числе количество благоустроенных общественных территорий, выполненных в рамках предыдущих лет (ед.)	2	2	1,00	–
2	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.):	164	164	1,00	–

1	2	3	4	5	6
2.1	в том числе в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской (ед.)»	25	25	1,00	–
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет (%)	30	30	1,00	–
4	Количество территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании (ед.)	136	135	0,99	–
5	Обеспеченность населения площадью озелененных территорий (кв.м на 1 чел.)	111,3	109,32	0,98	–
6	Общая площадь городских лесов на территории города Иркутска (га)	5 401,5	5 847,1	1,08	Фактическое значение в соответствии с Постановлением администрации города Иркутска от 03.02.2025 года № 031-06-34/25
7	Общая площадь особо охраняемых территорий (га)	463,8	463,8	1,00	–
8	Протяженность вновь введенных сетей наружного освещения (км)	12,6	12,6	1,00	–
9	Доля освещенных улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных (%)	91	72	0,79	В целях содержания и благоустройства дорог в 2024 году поставлены на кадастровый учет ранее неучтенные грунтовые дороги, междворовые проезды, что привело к значительному росту протяженности дорог. Обеспечение сетями освещения общественных территорий выполнено

1	2	3	4	5	6
					в соответствии с планом, при этом расчет показателя не учитывает протяженность сетей парков, скверов, площадей и др. Учитывая изложенное, незапланированный рост протяженности дорог, а также неучтенность в показателе протяженности сетей парков, скверов, площадей и др. повлияли на изменение показателя в сторону уменьшения.
10	Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения (км)	11,8	11,8	1,00	–
11	Количество реализованных инициативных проектов (шт.)	12	12	1,00	–
Подпрограмма 2 «Безопасная среда»					
12	Количество отловленных животных без владельцев (шт.)	1 782	1 837	1,03	–
13	Доля площади территории, на которой проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, от общей площади территорий, на которой требуется проведение таких мероприятий (%)	100,0	100,0	1,00	–
14	Количество мест (площадок) накопления ТКО, оборудованные контейнерами для раздельного накопления ТКО (шт.)	53	0	0	Текущей редакцией Территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 27.12.2017 года № 43-мпр, обозначены

1	2	3	4	5	6
					<p>сроки введения в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в АГО в 2025 году, ресайклинг-центра в городе Иркутске – в 2024 году. Согласно информации ООО «РТ-НЭО Иркутск» сроки введения в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса перенесены на начало 2027 года. Сроки введения в эксплуатацию ресайклинг-центра отсутствуют.</p> <p>В связи с невозможностью отдельной переработки ТКО, установка площадок накопления ТКО, оборудованных контейнерами для отдельного накопления ТКО, не осуществлялась.</p>
15	Динамика изменения количества граждан, принявших участие в мероприятиях экологической направленности (% к предыдущему году)	108,5	108,3	0,99	–
Подпрограмма 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму»					
16	Доля потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города Иркутска, в общей численности населения (%)	0,69	0,37	1,86	В связи с уменьшением количества потерпевших
17	Количество территорий массового скопления людей, оснащенных интеллектуальной системой видеонаблюдения (ед.)	54	78	1,44	В рамках исполнения поручения заместителя мэра-руководителя аппарата администрации города Иркутска по оснащению территорий системами

1	2	3	4	5	6
					видеонаблюдения от 26.09.2024 года № 053-76-440/24
18	Доля потерпевших на водных объектах и от чрезвычайных ситуаций, в общей численности населения (%)	0,01	0,01	1,00	–

Реализация мероприятий Программы в 2024 году направлена на повышение уровня благоустройства городских территорий общего пользования и создание условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности.

В рамках выполнения мероприятий по подпрограмме 1 «Комфортная среда»:

1.1.1. «Благоустройство общественных территорий».

Выполнено благоустройство 10 общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 3 общественные территории благоустроены за счет средств бюджета города Иркутска.

В рамках реализации регионального проекта «Народные инициативы» реализовано 9 инициатив (всего реализовано 15 инициатив).

1.1.2. «Благоустройство дворовых территорий».

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство 25 дворовых территорий, за счет средств бюджета города Иркутска – 164 дворовых территорий. Разработано 40 дизайн-проектов на дворовые территории.

1.1.3. «Вовлечение граждан в благоустройство города».

В благоустройство города вовлечено 153 070 человек в возрасте старше 14 лет, в том числе в рамках проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий 81 655 человек.

Для активного привлечения жителей города Иркутска к участию в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приобретены:

– листовки «Формирование комфортной городской среды» 5 000 шт. формата А4, 1 000 шт. формата А3, 200 шт. формата А2, 25 шт. размером 1 000 x 1 000 мм.;

– баннеры, информирующие о проведении рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в количестве 4 шт. формата 3 x 6 м, 1 шт. формата 2,8 x 5,8 м, в количестве 2 шт. формата 2,7 x 3,7 м;

– жилеты с логотипом «Формирование комфортной городской среды» в количестве 200 шт.;

– стикеры для волонтеров с логотипом «Формирование комфортной городской среды» 100 x 80 мм в количестве 1 000 шт.;

– буклеты «Формирование комфортной городской среды» в количестве 1 000 шт. формата А4.

Размещены баннеры на рекламных конструкциях по адресам: ул. Рабочего Штаба (возле поворота на муниципальное унитарное предприятие города Иркутска «Иркутскавтодор»), въезд в город с Качутского тракта, ул. Декабрьских Событий, 100, ул. Сергеева, 3, ул. Лермонтова, р-н Иркутского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, развязка Академического моста, остановка общественного транспорта «403 завод Гражданской авиации».

Жилеты и буклеты предоставлены волонтерам на весь период проведения голосования. Волонтеры оказывали помощь жителям города Иркутска при прохождении процедуры голосования на сайте www.38.gorodsreda.ru и консультировали их по вопросам проведения голосования.

Баннеры размещались на рекламных конструкциях города Иркутска, полиграфическая продукция распространена, в том числе в помещениях для голосования с 15 по 17 марта 2024 года, в городском пассажирском транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) и на остановочных пунктах общественного транспорта города Иркутска, в учреждениях культуры (дома детского творчества, школы искусств и др.), учреждениях здравоохранения (муниципальные аптеки), учреждениях высшего образования города Иркутска, учреждениях, подведомственных администрации города Иркутска.

Вся полиграфическая продукция распространялась среди иркутян и была направлена на вовлечение граждан в благоустройство города Иркутска.

1.1.4. «Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных территорий».

В 2024 году на государственный кадастровый учет поставлено 166 земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории города Иркутска.

1.1.5. «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов».

Реализованы инициативные проекты: благоустройство «Ветеранского двора» возле Иркутского городского специального жилого дома по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 4; благоустройство территории для создания Парка отдыха и спортивной площадки; благоустройство Сквера Армянской культуры; благоустройство Парка отдыха «Дружба».

1.2.1. «Содержание объектов (элементов) благоустройства».

На содержании МКУ г. Иркутска «Городская среда» находятся 135 озелененных территорий, на которых в ежедневном режиме осуществляется мониторинг на предмет качественного выполнения работ.

Проведены работы по устройству катка с ледовыми дорожками на о. Конный площадью 4 788 кв.м. В зимний период организованы работы по заливке, содержанию и демонтажу ледовых катков на о. Конный и сквере Кирова.

1.2.2. «Капитальный ремонт, ремонт, демонтаж непригодных к эксплуатации объектов (элементов) благоустройства».

Организованы мероприятия по приобретению для замены непригодных к эксплуатации малых архитектурных форм на озелененных территориях, находящихся на содержании у МКУ г. Иркутска «Городская среда»: 5 качелей-скамеек, 35 скамеек, 107 урн, 7 тренажеров, 5 элементов качель-гнездо, 10 урн для раздельного сбора мусора.

В рамках реализации мероприятий фонда поддержки избирательных округов проведены следующие работы:

- Площадь Академгородка – ремонт элементов благоустройства с установкой объектов малых архитектурных форм (далее – МАФ), ремонт плиточного покрытия фонтана, приобретение светильников для замены поврежденных;

- Сквер по ул. Розы Люксембург, сквер Россия, сквер по ул. Баумана, 212 – ремонт резинового покрытия, замена элементов благоустройства с установкой МАФ;

- Сквер Аистенок – восстановление скамеек-качелей;

- Парк Авиатор – отсыпка волейбольной площадки песком и установка перголы с качелей;

- Парк Березка – устройство двух площадок с установкой воркаут-комплекса и 6 тренажеров под навесами.

1.2.3. «Создание новых объектов (элементов) благоустройства».

В течение 2024 года запущено в эксплуатацию и осуществлено техническое присоединение к сетям электроснабжения и водоснабжения 5 трехместных туалетных модулей с доступом для маломобильных групп населения, приобретенных в 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках реализации мероприятий за счет фонда поддержки избирательных округов выполнены следующие работы:

- Парк инициативной молодежи – установка 5 спортивных тренажеров, замена 2 элементов качели-гнездо;

- Сквер по ул. Кирпичная, 141 – установка детского игрового домика;

- Сквер по ул. Чехова – установка ограждения;

- Сквер по ул. Шахтерская – установка детского игрового оборудования и МАФ, организация теннисного игрового места;

- Сквер по пр. Космический – установка детского игрового комплекса;

- Роща «Синюшина гора» – изготовление и установка 11 качелей с навесом, а также 6 скамеек;

- Парк Парижской коммуны – установка 30 скамеек и 20 урн;

- Роща «Каштаковская» – устройство площадки с установкой 2 игровых канатных переходов.

1.2.4 «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов».

В рамках реализации инициативных проектов МКУ г. Иркутска «Городская среда» выполнены следующие объемы работ:

- Сквер Мир – установка 3 усиленных тренажеров, устройство площадки с установкой воркаут-комплекса;
- Бульвар Постышева – установка 2 спортивных тренажеров, детского игрового комплекса, восстановление батута;
- Бульвар Гагарина – установка 9 топиарных скульптур с устройством оснований из плиточного покрытия вместо установки 5 скульптур;
- Сквер по ул. Театральная – установка 6 деревянных скульптур (богатырей) вместо установки 3 скульптур (Аллея русских сказок и былин).

1.3.1. «Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями».

В целях минимизации ущерба зеленым насаждениям города Иркутска в связи с распространением вредителей проведены мероприятия по обработке зеленых насаждений от горностаевой моли.

МКУ г. Иркутска «Городская среда» выступало заказчиком и координатором работ по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию:

- 12 фонтанов, расположенных на территориях общего пользования, в том числе на озелененных территориях;
- газовой установки Мемориального комплекса «Вечный огонь» в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы Великой отечественной войны (объект 4 класса опасности, поднадзорный Ростехнадзору);
- 12 общественных туалетов, расположенных в парках и скверах;
- 24 мобильных туалетов, расположенных на конечных остановках;
- предоставлению 273 мобильных туалетных кабин в дни праздничных мероприятий (по заявкам);
- МАФ, расположенных на 135 общественных территориях;
- 62 урн для раздельного сбора отходов, расположенных в парках и скверах.

В летний период 2024 года на общественной территории 130 квартала произведена замена плиточного покрытия. Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия на территории бульвара Гагарина. Восстановлены скамейки-качели на сквере 75 лет Победы. Установлены 10 информационных стендов на территориях детских площадок с правилами поведения и пользования оборудованием для минимизации травматизма детей. Произведен ремонт элементов МАФ (скамейки) на 59 общественных территориях.

1.3.2. «Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений».

МКУ г. Иркутска «Городская среда» организованы плановые работы по валке сухих и аварийных деревьев в количестве более 1 400 шт. (в объеме 5 678,732 куб.м.), по формовочной обрезке 623 деревьев, санитарной обрезке 4 216 деревьев и кустарников, в рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) выполнена валка 109 аварийных деревьев (в объеме 484,26 куб.м.), корчевке пней в количестве 405 шт., выполнены работы по формовочной обрезке «под шар» – 1 678 шт., стрижке живой изгороди на площади 38 749,63 кв.м., высажено 142 дерева и кустарника, выполнено цветочное оформление клумб, цветников на площади 9 688,13 кв.м. (выставлено 1 775 вазонов), произведено устройство

газонов методом «гидропосев» на площади 1 100 кв.м., организованы работы по лабораторным исследованиям зеленых насаждений по определению зимующего запаса вредителей.

За счет средств фонда поддержки избирательных округов на 22 избирательных округах проведены обследования зеленых насаждений и озелененных территорий, выполнены работы по формовочной обрезке 300 деревьев, по санитарной обрезке 1 191 дерева и кустарника, по валке сухих и аварийных деревьев в объеме 445,998 куб.м. (в количестве более 204 шт.), по корчевке 34 пней, по устройству газонов на площади 722 кв.м, по посадке 349 деревьев, кустарников и многолетников. Выполнены работы по посадке насаждений с организацией акций. Общее количество проведенных акций – 17.

1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

МКУ г. Иркутска «Городская среда» выполнены функции и задачи в области сохранения и развития озелененных территорий города Иркутска.

1.3.5. «Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий».

Выполнены работы по предновогодней химической обработке 3 600 хвойных деревьев (операция «Ель»).

1.3.6. «Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий».

Предоставлена субсидия МУПЭП «Горзеленхоз» на содержание и развитие городских озелененных территорий.

1.3.7. «Финансовая поддержка реализации инициативного проекта – устройство партерного газона с высадкой декоративных кустарников, многолетних и злаковых культур в границах зеленой зоны бул. Гагарина».

Выполнены работы по посадке деревьев, кустарников и многолетников, по устройству газона на площади 4 249 кв.м.

1.4.1. «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов».

По состоянию на декабрь 2024 года площадь городских лесов составила 5 847,11 га (21,08 % от общей площади города).

В рамках полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений на территории города Иркутска комитетом городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО) в 2024 году заключено 17 муниципальных контрактов.

В целях информационного обеспечения охраны, защиты и воспроизводства городских лесов города Иркутска выполнены следующие мероприятия:

– изготовление и монтаж конструкции, а также 2 баннеров лесоохранного содержания в Вересовском лесу;

– изготовление и установка на территории Кайского леса информационного стенда, содержащего просветительскую информацию о лесном массиве, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах и требований соблюдения лесного законодательства, также обновлены информационные стенды, расположенные на территориях Ершовского леса,

Кайского леса, Ушаковского леса, Плишкинского леса и лесного массива Синюшина гора.

Для обеспечения восстановления городских лесов города Иркутска произведена посадка 10 саженцев сосны обыкновенной, 2 кустарников дерена белого и 2 кустарников пузыреплодника калинолистного на территории Грибоедовской рощи, 11 саженцев ели сибирской на территории Ушаковского леса.

В мае 2024 года совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь» на особо охраняемой природной территории «Кайская роща» проведена ежегодная общегородская экологическая акция по посадке лесных культур. Высажено около 3 500 саженцев сосны обыкновенной.

В сентябре 2024 года в рамках проекта «Школа лесных координаторов», проводимого автономной некоммерческой организацией «Агентство экологических стратегий «Универсум», на территории Вересовского леса, на площади 2,5 га высажено 10 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

В лесозащитных целях:

- проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории городских лесов. Утилизировано на полигон ТКО 192,33 тонн отходов производства и потребления;

- проведены работы по обследованию 342 аварийных деревьев на территории городских лесов города Иркутска;

- выполнены работы по валке 50 аварийных и сухостойных деревьев на территории городских лесов города Иркутска общим объемом 52,95 куб. м;

- для улучшения условий обитания и размножения насекомоядных птиц изготовлены и установлены в особо охраняемой природной территории «Кайская роща» 15 скворечников и 5 дуплянок;

- выполнены работы по уборке неликвидной древесины в лесных массивах особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска природного ландшафта «Водоохранная зона Ершовского водозабора» и особо охраняемой территории местного значения города Иркутска рекреационного назначения «Синюшина гора» в объеме 10,2 тонн.

В лесоохранных целях:

- изготовлены и установлены 50 ограничительных столбиков на территории Плишкинского леса, особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска природного ландшафта «Кайская роща» и особо охраняемой территории местного значения города Иркутска рекреационного назначения «Синюшина гора»;

- выполнены мероприятия по химической обработке хвойных насаждений породы ель сибирская, произрастающих на территориях Грибоедовской рощи и Ушаковского леса, с целью предотвращения незаконных рубок и повреждений деревьев в предновогодний период;

- в соответствии с планом-графиком проведения патрулирования лесов Иркутского городского лесничества в 2024 году специалистами сектора городских лесов отдела охраны окружающей среды департамента городской среды КГО на территории городских лесов города Иркутска посредством

систематического патрулирования лесов осуществлялась лесная охрана. Проводилась активная работа по взаимодействию с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих товариществ, территориальных общественных самоуправлений как в формате встреч, так и на платформе мессенджеров.

В целях осуществления мер пожарной безопасности в городских лесах города Иркутска:

– в осенний период 2024 года в городских лесах города Иркутска проведена механизированная обработка территорий до сплошного минерального слоя почвы (очистка от лесных горючих материалов) существующих противопожарных минерализованных полос, квартальных просек, вдоль трасс линий электропередачи и противопожарных разрывов общей протяженностью 146,2 км; на территории Плишкинского леса проведены работы по расчистке территории противопожарного разрыва от сухостоя, захламленности, хвойного подроста, кустарника, мелколесья и пожароопасного подлеска на площади 16 га;

– установлены 8 автономных видеокамер на территориях Вересовского леса, Батарейского леса, Плишкинского леса, Ушаковского леса, на особо охраняемой территории местного значения города Иркутска рекреационного назначения «Синюшина гора», на особо охраняемой природной территории местного значения «Кайская роща».

1.4.2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий».

Выполнены работы по уборке неликвидной древесины в городских лесных массивах особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска природного ландшафта «Водоохранная зона Ершовского водозабора» и особо охраняемой территории местного значения города Иркутска рекреационного назначения «Синюшина гора» объемом 10,2 тонн.

1.4.3. «Осуществление мероприятий по лесоустройству».

Проведены подготовительные работы по лесоустройству городских лесов Иркутского городского лесничества (1 этап).

1.5.1. «Развитие систем функционального наружного освещения».

Выполнены работы по устройству, проектированию линий наружного освещения.

Установлено 376 опор (включая торшерного типа) для устройства наружного освещения протяженностью 14,422 км, установлено светильников – 546 шт., из них 513 светодиодный светильник. На территориях индивидуального жилищного строительства устройство линий выполнялось методом совместного подвеса на опорах электроснабжения.

1.5.3. «Расчеты за потребленную электрическую энергию».

Общее потребление электроэнергии на линиях наружного освещения в 2024 году составило 40 325 149 кВт/ч.

1.5.4. «Финансовая поддержка реализации инициативного проекта – Освещение территории парка «Березка» в микрорайоне Ново-Ленино».

Выполнено устройство 17 опор с 33 светодиодными светильниками.

1.5.5. «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив».

По народным инициативам выполнено два проекта:

– наружное освещение ул. Тракторная (пос. Боково) с устройством 34 светодиодных светильников методом совместного подвеса (на опорах электроснабжения) протяженностью 1 080 м;

– наружное освещение «Яркие огни рощи» (ст. Батарейная) с установкой 7 железобетонных опор со светильниками «Желтый Консольный Уличный» и 28 торшерного типа со светодиодными светильниками.

1.6.1. «Содержание систем наружного освещения».

В рамках технического обслуживания линий наружного освещения осуществлена замена: кабеля марки СИП – 5 158 м., светильников – 1 073 шт., светодиодных светильников – 27 шт., ламп – 7 587 шт., опор освещения – 41 шт.

1.6.2. «Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения».

Установлено железобетонных опор для устройства наружного освещения – 70 шт. (заменено 23 шт.), смонтировано и заменено светильников – 609 шт., из них 589 светодиодных светильников, отремонтировано линий наружного освещения – 11,8 км, в том числе 3,04 км – вновь смонтированные.

В рамках мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения установлено 625 светодиодных светильников.

1.6.3. «Общесистемные мероприятия в целях поддержания систем наружного освещения в надлежащем состоянии».

Установлено программное обеспечение ZuluGis, в котором отображается информация о наружном освещении города Иркутска, в том числе о количестве светильников – 42 072 шт. (с лампами дуговыми ртутными (ДРЛ) – 296 шт., с лампами с парами натрия (ДНаТ) – 33 931 шт., со светодиодными лампами (СД) – 7 696 шт., с лампами металлогалогенными – 149 шт.); об общей протяженности линий наружного освещения – 1 242,81 км; о количестве опор наружного освещения – 36 025 шт.; о количестве пунктов питания наружного освещения – 608 шт.

1.6.4. «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов».

Выполнены работы по ремонту линии наружного освещения и организации проекционной подсветки на площади Конституции (сквер около центрального ЗАГСа по ул. Декабрьских Событий), также выполнены работы по ремонту кабельной линии и организации ландшафтной подсветки.

В рамках выполнения мероприятий по подпрограмме 2 «Безопасная среда»:

2.3.1. «Проведение профилактических санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения».

Для осуществления мероприятий по улучшению санитарного состояния города Иркутска приобретено порядка 90 тыс. пар перчаток и 200 тыс. штук пакетов для мусора. Подобрано и уничтожено на скотомогильнике 134 трупа павших животных.

В ходе проведения субботников на береговых территориях водных объектов, особо охраняемых территориях и зеленых зонах города Иркутска участниками мероприятий при уборке осуществлялся селективный сбор отходов (пластик, стекло, шины). Участие в мероприятиях приняли более 12 тыс. человек.

Для сокращения объемов образования отходов на береговых территориях в 2024 году дополнительно установлено 14 предупреждающих и ограничительных знаков.

Обеспечено проведение однократной противоклещевой акарицидной обработки и дератизации мест массового посещения горожан (парков, кладбищ). Обработано 43 участка общей площадью 851,4 га.

Проведена профилактика местных случаев малярии путем ларвицидной обработки анофелогенных водоемов особого риска для предупреждения выплода малярийных комаров. Обработано 37 объектов общей площадью 80 га.

По проекту, посвященному сбору и утилизации ртутисодержащих отходов на территории города Иркутска «Опасные отходы на своем месте», собрано и направлено на обезвреживание 799 ртутисодержащих и энергосберегающих ламп. Прием отходов осуществляется в 3 местах первичного сбора.

2.3.2. «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

В рамках развития инфраструктуры по обращению с ТКО совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области выполнены работы по обустройству 53 контейнерных площадок и приобретению 242 контейнеров для накопления ТКО.

2.3.3. «Содержание мест захоронений на общественных кладбищах».

В 2024 году выполнялись работы по содержанию 8 муниципальных кладбищ города Иркутска в рамках муниципального контракта на общую сумму 12 млн рублей. С территории кладбищ собрано и размещено на полигоне ТКО 2 132,02 тонны мусора. В связи с недобросовестным исполнением подрядчиком работ по содержанию муниципальных кладбищ города Иркутска 20 декабря 2024 года муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

В 2024 году выполнены работы по благоустройству аллеи почетных захоронений на территории Маратовского кладбища, а также планировка нового участка на Александровском кладбище для возможности осуществления захоронений. На участке захоронений участников специальной военной операции установлен поминальный металлический стол. Также выполнены работы по обустройству ограждения на территории Маратовского кладбища. Выполнены работы по инвентаризации двух муниципальных кладбищ города Иркутска – Русско-Амурского и Батарейного.

2.3.4. «Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области».

В рамках муниципальных контрактов в 2024 году обеспечен отлов, транспортировка и содержание в приюте 1 837 животных без владельцев.

Реализованы следующие форматы мероприятий: акции по поддержанию и приведению в надлежащее санитарно-экологическое состояние территории города (субботники, акции по уборке водоохраных и озелененных территорий общего пользования), викторины, научно-практические конференции, городские праздники (Всемирный день охраны окружающей среды, День Байкала), рейды,

практикумы и круглые столы, конференции, игры, конкурсы и квесты, а также проекты по сбору вторичных материальных ресурсов, раздельного сбора отходов (включая отходы I и II классов опасности – отработанные химические источники тока и элементы, отработанные ртутьсодержащие лампы), посадки зеленых насаждений на территориях городских лесов.

2.3.5. «Организация мероприятий по обустройству нового кладбища города Иркутска на земельном участке, который относится к лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, за счет перевода земель лесного фонда в другую категорию земель».

Подана заявка в министерство лесного комплекса Иркутской области на включение расходов для подготовки проектной документации по изменению границ земель, на которых расположены леса в лесных зонах Иркутского лесничества в целях обустройства нового кладбища города Иркутска.

2.4.1. «Экологическое просвещение населения».

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп «О ежегодном проведении на территории Иркутской области Дней защиты от экологической опасности» в 2024 году на территории города Иркутска в период с 22 марта 2024 года по 15 сентября 2024 года проведены мероприятия экологической и эколого-просветительской направленности, предусмотренные Планом мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2024 году, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 18 марта 2024 года № 031-06-185/24.

Мероприятия организованы и проведены на территории города Иркутска департаментом городской среды КГО совместно с муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества», волонтерами, общественными и иными формами организациями, а также заинтересованными в вопросах сохранения окружающей природной среды лицами.

В целях дополнительного экологического просвещения совместно с отрядами мэра выпущено учебно-методическое пособие, посвященное особенностям преподавания курса «Байкаловедение» для учащихся 5-х классов в общеобразовательных учреждениях авторства Е.Н. Кузевановой в количестве 400 экземпляров. Книги переданы учителям средних общеобразовательных учреждений для организации факультативных уроков.

2.4.2. «Реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город».

Участие в отрядах мэра приняли 270 человек, проведено и принято участие в 125 мероприятиях, выполнены следующие работы:

- проведены 27 уборок по приведению зон отдыха, общественных мест на водных объектах в надлежащее санитарно-экологическое состояние. Общая площадь убранной территории составила 1 900 787 кв.м;
- принято участие в 43 мероприятиях по озеленению районов города;
- проведено 44 мероприятия (в том числе экопатруль) по агитационной работе среди населения по соблюдению правил благоустройства территории города Иркутска. Работа проводилась на общественных пространствах, природных зонах, в том числе на водных объектах;

– проведено и принято участие в 15 экологических акциях. Собрано 7 260 кг сортированных отходов, из них: пластик – 213 кг, макулатура – 562 кг; алюминиевые банки – 58 кг; стекло – 104 кг, батарейки – 6 323 кг.

В рамках выполнения мероприятий по подпрограмме 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму»:

3.1.1. «Материальная поддержка народных дружинников».

В поддержании общественного порядка города Иркутска участвовало 39 человек, уменьшилось количество потерпевших от преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах города Иркутска, на 7,9 % с 2 273 лиц за 2023 год до 1 810 лиц за 2024 год, застраховано 39 народных дружинников.

3.1.2. «Предоставление денежных выплат народным дружинникам».

Осуществлены денежные выплаты народным дружинникам по фактически поступившим заявкам на сумму 210,3, тыс. рублей.

3.1.3. «Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях (видеонаблюдение)».

В 2024 году в круглосуточном режиме организовано видеонаблюдение на 78 территориях общего пользования (в том числе общественных пространствах).

3.1.4. «Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму».

Приобретены и переданы в органы администрации города Иркутска и распространены среди организаций города Иркутска 264 тыс. экземпляров печатной продукции антитеррористической направленности, изготовлен и установлен 41 информационный стенд в местах массового пребывания людей, в зданиях администрации города Иркутска. На сайте администрации города Иркутска ведется раздел «Профилактика терроризма и экстремизма».

3.2.1. «Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны».

В течение 2024 года проведено 39 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее соответственно – КЧС и ОПБ), оперативных штабов и рабочих групп КЧС. Проведено совместно с противопожарной комиссией Иркутска 1 заседание, с антитеррористической комиссией города Иркутска – 4 заседания.

На заседаниях КЧС и ОПБ в 2024 году рассмотрено 47 вопросов, из них 12 вопросов – плановых.

В рамках выполнения задач в области гражданской обороны администрацией города Иркутска проводятся: мероприятия по актуализации нормативно – правовой базы по планированию и организации эвакуации на территории города; постоянные осмотры состояния защитных сооружений гражданской обороны; штабные тренировки по гражданской обороне; фактическая инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Иркутска; информирование населения по действиям при получении сигналов гражданской обороны через листовки и информационные стенды в подъездах многоквартирных домов, информационные уголки гражданской обороны в подведомственных организациях.

Мероприятия по планированию и организации ведения гражданской обороны выполняются во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Иркутской области, министерством имущественных отношений Иркутской области, иными исполнительными органами власти, а также организациями, расположенными на территории города Иркутска, с соблюдением требований защиты государственной тайны.

3.2.2. «Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах».

По вопросам безопасности людей на водных объектах приобретены листовки в количестве 298,2 тыс. шт., приобретены запрещающие и предупреждающие знаки (всего знаков – 50 шт.), установлены информационные стенды «О безопасности на воде» в количестве 8 шт.

Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области организован постоянный контроль за состоянием воды водных объектов города Иркутска в летний период 2024 года. Незамедлительно выставлялись предупреждающие аншлаги.

В торговых развлекательных центрах и муниципальном общественном транспорте организована трансляция аудио роликов, информирующих население о правилах поведения на водных объектах.

Администрацией города Иркутска совместно с МУ МВД России «Иркутское», МКУ г. Иркутска «Безопасный город» было организовано патрулирование водных объектов города Иркутска с выдачей агитационного материала.

3.2.3. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

МКУ г. Иркутска «Безопасный город» выполнены функции и задачи в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны.

3.2.5. «Приведение в надлежащее состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий».

Заключен контракт на проведение комплексного анализа состояния гидротехнического сооружения, расположенного в городе Иркутске, мкр. Искра, в районе пруда «Искринский».

3.2.6. «Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций».

В целях совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Иркутска утвержден план проведения проверок готовности по разворачиванию и приведению в готовность пунктов временного размещения эвакуируемого населения на территории города Иркутска. В рамках исполнения данного плана в течение года проведены тренировки в 20 пунктах временного размещения эвакуируемого населения на территории города Иркутска.

Проведено обучение и повышение квалификации сотрудников МКУ г. Иркутска «Безопасный город».

III. Оценка эффективности реализации Программы в 2024 году

Оценка эффективности Программы в 2024 году согласно методике, указанной в Приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденному постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Результаты расчета эффективности реализации Программы в 2024 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	1,00
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,95
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,93
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,96

Эффективность реализации Программы в 2024 году составила 0,96 и признается высокой. Реализация Программы способствовала повышению уровня благоустройства городских территорий общего пользования, созданию условий для общественной и экологической безопасности.

Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»
в 2024 году, утвержденной постановлением администрации
города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7

Таблица 1

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» в
2024 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. рублей			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по Программе: «Формирование комфортной и безопасной городской среды»	х	х	х	Всего	2 367 475,6	2 241 429,6	94,7
БГ					1 869 968,7	1 747 970,2	93,5	
БГ(софин.)					67 575,0	66 197,5	98,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ОБ	139 730,6	137 317,4	98,3
					ФБ	286 494,6	286 364,1	100,0
					Инициативные платежи	3 706,7	3 580,4	96,6
1	Подпрограмма 1 «Комфортная среда»	x	x	x	Всего	1 919 525,6	1 816 202,1	94,6
					БГ	1 450 113,6	1 350 835,4	93,2
					БГ(софин.)	61 520,6	60 143,1	97,8
					ОБ	117 690,1	115 279,1	98,0
					ФБ	286 494,6	286 364,1	100,0
					Инициативные платежи	3 706,7	3 580,4	96,6
1.1	Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»	x	x	x	Всего	732 629,6	705 866,2	96,3
					БГ	291 813,6	265 856,1	91,1
					БГ(софин.)	53 606,0	53 369,9	99,6
					ОБ	99 357,9	98 942,0	99,6
					ФБ	286 494,6	286 364,1	100,0
					Инициативные платежи	1 357,5	1 334,1	98,3
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Благоустройство общественных территорий	x	x	x	Всего	397 044,3	379 639,1	95,6
					БГ	64 741,2	42 948,3	66,3
					БГ(софин.)	40 590,5	40 385,5	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ОБ	72 665,1	72 350,4	99,6
					ФБ	219 047,5	218 917,0	99,9
1.1.1.A	Мероприятие 1.1.1.A Благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	x	x	выполнено	Всего	318 583,8	318 133,3	99,9
					БГ	5 301,7	5 037,9	95,0
					БГ(софин.)	32 982,1	32 962,5	99,9
					ОБ	61 252,5	61 215,9	99,9
					ФБ	219 047,5	218 917,0	99,9
1.1.1.A.1	Контрольное событие 1.1.1.A.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.10.2024	19.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.1.A.2	Контрольное событие 1.1.1.A.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	30.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.1.B	Мероприятие 1.1.1.B Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта «Народные инициативы»	x	x	выполнено	Всего	19 021,0	18 557,5	97,6
					БГ(софин.)	7 608,4	7 423,0	97,6
					ОБ	11 412,6	11 134,5	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.Б.1	Контрольное событие 1.1.1.Б.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий в рамках регионального проекта «Народных инициативы»	15.10.2024	18.11.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.1.Б.2	Контрольное событие 1.1.1.Б.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	25.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.1.В	Мероприятие 1.1.1.В Иные мероприятия по благоустройству общественных территорий города Иркутска	х	х	выполнено	Всего	59 439,5	42 948,3	72,3
					БГ	59 439,5	42 948,3	72,3
1.1.1.В.1	Контрольное событие 1.1.1.В.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	15.10.2024	30.09.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.1.В.2	Контрольное событие 1.1.1.В.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	25.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Благоустройство дворовых территорий	х	х	х	Всего	321 780,9	312 578,7	97,1
					БГ	225 318,0	216 115,8	95,9
					БГ(софин.)	10 155,5	10 155,5	100,0
					ОБ	18 860,3	18 860,3	100,0
					ФБ	67 447,1	67 447,1	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.А	Мероприятие 1.1.2.А Иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Иркутска	х	х	выполнено	Всего	140 535,2	137 562,0	97,9
					БГ	140 535,2	137 562,0	97,9
1.1.2.А.1	Контрольное событие 1.1.2.А.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	01.10.2024	22.11.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.2.А.2	Контрольное событие 1.1.2.А.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	15.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.2.Б	Мероприятие 1.1.2.Б Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	х	х	выполнено	Всего	96 462,9	96 462,9	100,0
					БГ(софин.)	10 155,5	10 155,5	100,0
					ОБ	18 860,3	18 860,3	100,0
					ФБ	67 447,1	67 447,1	100,0
1.1.2.Б.1	Контрольное событие 1.1.2.Б.1 Заключены соглашения о предоставлении субсидии в системе «Электронный бюджет» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	01.04.2024	01.04.2024	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.Б.2	Контрольное событие 1.1.2.Б.2 Предоставлена субсидия на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	15.10.2024	20.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.2.В	Мероприятие 1.1.2.В Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет	х	х	выполнено	Всего	84 782,8	78 553,7	92,7
					БГ	84 782,8	78 553,7	92,7
1.1.2.В.1	Контрольное событие 1.1.2.В.1 Заключены соглашения о предоставлении субсидии	01.06.2024	01.06.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.2.В.2	Контрольное событие 1.1.2.В.2 Предоставлена субсидия на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	15.12.2024	25.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Вовлечение граждан в благоустройство города	х	х	х	Всего	1 600,0	1 600,0	100,0
					БГ	1 600,0	1 600,0	100,0
1.1.3.А	Мероприятие 1.1.3.А Организация и проведение голосования за объекты благоустройства на территории города Иркутска	х	х	выполнено	Всего	400,0	400,0	100,0
					БГ	400,0	400,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.A.1	Контрольное событие 1.1.3.A.1 Утвержден приказ об оплате счета для проведения голосования за объекты благоустройства на территории города Иркутска	15.09.2024	–	реализация контрольного события не потребовалась	x	x	x	x
1.1.3.A.2	Контрольное событие 1.1.3.A.2 Подписан акт приема-передачи товара	15.12.2024	24.05.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.3.B	Мероприятие 1.1.3.B Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске	x	x	выполнено	x	x	x	x
1.1.3.B.1	Контрольное событие 1.1.3.B.1 Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по информированию населения	01.12.2024	23.07.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.3.B.2	Контрольное событие 1.1.3.B.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2024	23.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.3.B	Мероприятие 1.1.3.B Информирование населения в СМИ, в сети Интернет и социальных сетях, производство видео- и фотоматериалов	x	x	выполнено	Всего	1 200,0	1 200,0	100,0
					БГ	1 200,0	1 200,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.B.1	Контрольное событие 1.1.3.B.1 Заключены муниципальные контракты на приобретение и изготовление видео- и фотоматериалов	31.10.2024	16.04.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.3.B.2	Контрольное событие 1.1.3.B.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2024	16.04.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных территорий	x	x	выполнено	Всего	154,5	154,0	99,7
					БГ	154,5	154,0	99,7
1.1.4.1	Контрольное событие 1.1.4.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под дворовые территории и общественные территории	15.12.2024	08.10.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.4.2	Контрольное событие 1.1.4.2 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок	31.12.2024	28.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Финансовая поддержка реализации инициативных проектов	x	x	x	Всего	12 050,0	11 894,3	98,7
					БГ(софин.)	2 860,0	2 828,9	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ОБ	7 832,5	7 731,3	98,7
					Инициативные платежи	1 357,5	1 334,1	98,3
1.1.5.А	Мероприятие 1.1.5.А Благоустройство «Ветеранского дворика» возле Иркутского городского специального жилого дома по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 4	х	х	выполнено	Всего	3 000,0	3 000,0	100,0
					БГ(софин.)	750,0	750,0	100,0
					ОБ	1 950,0	1 950,0	100,0
					Инициативные платежи	300,0	300,0	100,0
1.1.5.А.1	Контрольное событие 1.1.5.А.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	26.09.2024	15.07.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.5.А.2	Контрольное событие 1.1.5.А.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.10.2024	22.10.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.5.Б	Мероприятие 1.1.5.Б Благоустройство территории для создания Парка отдыха и спортивной площадки	х	х	выполнено	Всего	3 000,0	3 000,0	100,0
					БГ(софин.)	750,0	750,0	100,0
					ОБ	1 950,0	1 950,0	100,0
					Инициативные платежи	300,0	300,0	100,0
1.1.5.Б.1	Контрольное событие 1.1.5.Б.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	16.08.2024	16.08.2024	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.5.Б.2	Контрольное событие 1.1.5.Б.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.09.2024	30.09.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.5.В	Мероприятие 1.1.5.В Сквер Армянской культуры	х	х	выполнено	Всего	3 050,0	2 894,3	94,9
					БГ(софин.)	610,0	578,9	94,9
					ОБ	1 982,5	1 881,3	94,9
					Инициативные платежи	457,5	434,1	94,9
1.1.5.В.1	Контрольное событие 1.1.5.В.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	30.08.2024	30.08.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.5.В.2	Контрольное событие 1.1.5.В.2 Осуществлена приемка выполненных работ	20.12.2024	26.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.1.5.Г	Мероприятие 1.1.5.Г Парк отдыха «Дружба»	х	х	выполнено	Всего	3 000,0	3 000,0	100,0
					БГ(софин.)	750,0	750,0	100,0
					ОБ	1 950,0	1 950,0	100,0
					Инициативные платежи	300,0	300,0	100,0
1.1.5.Г.1	Контрольное событие 1.1.5.Г.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	12.10.2024	12.10.2024	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.5.Г.2	Контрольное событие 1.1.5.Г.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.10.2024	22.10.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства»	х	х	х	Всего	376 810,6	368 684,2	97,8
					БГ	364 506,6	356 485,7	97,8
					БГ(софин.)	3 076,0	3 049,6	99,1
					ОБ	7 997,6	7 929,1	99,1
					Инициативные платежи	1 230,4	1 219,8	99,1
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Содержание объектов (элементов) благоустройства	х	х	выполнено	Всего	270 249,4	266 382,1	98,6
					БГ	270 249,4	266 382,1	98,6
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заключены муниципальные контракты на содержание объектов (элементов) благоустройства	01.12.2024	01.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	15.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт, ремонт, демонтаж непригодных к эксплуатации объектов (элементов) благоустройства	х	х	выполнено	Всего	33 042,9	29 315,2	88,7
					БГ	33 042,9	29 315,2	88,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства	01.12.2024	17.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	25.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Создание новых объектов (элементов) благоустройства	x	x	выполнено	Всего	61 214,3	60 788,3	99,3
					БГ	61 214,3	60 788,3	99,3
1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1 Заключены муниципальные контракты на создание новых объектов (элементов) благоустройства	01.12.2024	22.11.2024	исполнено	x	x	x	x
1.2.3.2	Контрольное событие 1.2.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	16.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Финансовая поддержка реализации инициативных проектов	x	x	x	Всего	12 304,0	12 198,5	99,1
					БГ(софин.)	3 076,0	3 049,6	99,1
					ОБ	7 997,6	7 929,1	99,1
					Инициативные платежи	1 230,4	1 219,8	99,1
1.2.4.A	Мероприятие 1.2.4.A Замена спортивного оборудования и уличных	x	x	выполнено	Всего	3 076,0	2 987,0	97,1
					БГ(софин.)	769,0	746,7	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тренажеров с устройством нового основания в сквере «Мир»				ОБ	1 999,4	1 941,6	97,1
					Инициативные платежи	307,6	298,7	97,1
1.2.4.A.1	Контрольное событие 1.2.4.A.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	12.10.2024	12.10.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.4.A.2	Контрольное событие 1.2.4.A.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	25.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.4.B	Мероприятие 1.2.4.B Замена детского игрового и спортивного оборудования с устройством нового основания в границах бульвара им. Постышева (нижний променад от ул. Коммунистическая и ул. Дальневосточная)	х	х	выполнено	Всего	3 076,0	3 061,5	99,5
					БГ(софин.)	769,0	765,4	99,5
					ОБ	1 999,4	1 990,0	99,5
					Инициативные платежи	307,6	306,1	99,5
1.2.4.B.1	Контрольное событие 1.2.4.B.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	29.07.2024	29.07.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.4.B.2	Контрольное событие 1.2.4.B.2 Осуществлена приемка выполненных работ	10.10.2024	10.10.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.4.B	Мероприятие 1.2.4.B Выполнение работ по установке топиарных скульптур (композиций) из искусственной	х	х	выполнено	Всего	3 076,0	3 076,0	100,0
					БГ(софин.)	769,0	769,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	травы в границах зеленой зоны бул. Гагарина				ОБ	1 999,4	1 999,4	100,0
					Инициативные платежи	307,6	307,6	100,0
1.2.4.В.1	Контрольное событие 1.2.4.В.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	08.11.2024	08.11.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.4.В.2	Контрольное событие 1.2.4.В.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	25.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.4.Г	Мероприятие 1.2.4.Г Аллея русских сказок и былин	х	х	выполнено	Всего	3 076,0	3 074,0	99,9
					БГ(софин.)	769,0	768,5	99,9
					ОБ	1 999,4	1 998,1	99,9
					Инициативные платежи	307,6	307,4	99,9
1.2.4.Г.1	Контрольное событие 1.2.4.Г.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	14.10.2024	14.10.2024	исполнено	х	х	х	х
1.2.4.Г.2	Контрольное событие 1.2.4.Г.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	25.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.3	Основное мероприятие 1.3 «Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий»	х	х	х	Всего	288 998,1	283 285,3	98,0
					БГ	285 922,1	280 209,3	98,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					БГ(софин.)	769,0	769,0	100,0
					ОБ	1 999,4	1 999,4	100,0
					Инициативные платежи	307,6	307,6	100,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями	x	x	выполнено	Всего	119 877,6	119 875,8	100,0
					БГ	119 877,6	119 875,8	100,0
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заключены муниципальные контракты на уход за зелеными насаждениями	01.12.2024	01.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	31.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений	x	x	выполнено	Всего	108 326,0	104 253,2	96,2
					БГ	108 326,0	104 253,2	96,2
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений	01.12.2024	11.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	21.12.2024	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	x	x	выполнено	Всего	40 753,5	39 118,5	96,0
					БГ	40 753,5	39 118,5	96,0
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	31.12.2024	31.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий	x	x	выполнено	Всего	651,0	648,0	99,5
					БГ	651,0	648,0	99,5
1.3.5.1	Контрольное событие 1.3.5.1 Заключены муниципальные контракты на общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий	01.10.2024	03.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.3.5.2	Контрольное событие 1.3.5.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	20.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий	x	x	выполнено	Всего	16 314,0	16 313,7	100,0
					БГ	16 314,0	16 313,7	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.6.1	Контрольное событие 1.3.6.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	15.12.2024	15.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Финансовая поддержка реализации инициативного проекта - устройство партерного газона с высадкой декоративных кустарников, многолетних и злаковых культур в границах зеленой зоны бул. Гагарина	х	х	выполнено	Всего	3 076,0	3 076,0	100,0
					БГ (софин.)	769,0	769,0	100,0
					ОБ	1 999,4	1 999,4	100,0
					Инициативные платежи	307,6	307,6	100,0
1.3.7.1	Контрольное событие 1.3.7.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	18.06.2024	18.06.2024	исполнено	х	х	х	х
1.3.7.2	Контрольное событие 1.3.7.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.10.2024	15.10.2024	исполнено	х	х	х	х
1.4	Основное мероприятие 1.4 «Лесоустройство, обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий»	х	х	х	Всего	7 705,0	7 545,1	97,9
					БГ	7 705,0	7 545,1	97,9
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов	х	х	выполнено	Всего	6 266,0	6 106,1	97,4
					БГ	6 266,0	6 106,1	97,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов	01.11.2024	04.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.4.1.2	Контрольное событие 1.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	20.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий	x	x	выполнено	Всего	100,00	100,00	100,0
					БГ	100,00	100,00	100,0
1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.2.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий	01.11.2024	06.11.2024	исполнено	x	x	x	x
1.4.2.2	Контрольное событие 1.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	19.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Осуществление мероприятий по лесоустройству	x	x	выполнено	Всего	1 339,00	1 339,00	100,0
					БГ	1 339,00	1 339,00	100,0
1.4.3.1	Контрольное событие 1.4.3.1 Заключены муниципальные контракты	15.06.2024	26.08.2024	исполнено	x	x	x	x
1.4.3.2	Контрольное событие 1.4.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	30.12.2024	06.12.2024	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Основное мероприятие 1.5 «Организация наружного освещения территории города»	x	x	x	Всего	278 071,7	219 378,1	78,9
					БГ	271 007,7	214 526,1	79,2
					БГ(софин.)	2 531,6	1 646,9	65,1
					ОБ	4 336,4	3 009,2	69,4
					Инициативные платежи	196,0	195,9	99,9
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Развитие систем функционального наружного освещения	x	x	выполнено	Всего	31 367,5	21 945,3	70,0
					БГ	31 367,5	21 945,3	70,0
1.5.1.1	Контрольное событие 1.5.1.1 Заключены муниципальные контракты на устройство, проектирование линий наружного освещения	01.11.2024	11.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.5.1.2	Контрольное событие 1.5.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	23.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Расчеты за потребленную электрическую энергию	x	x	выполнено	Всего	239 640,2	192 580,8	80,4
					БГ	239 640,2	192 580,8	80,4
1.5.3.1	Контрольное событие 1.5.3.1 Подписан акт сверки взаиморасчетов по оплате за электроэнергию	15.12.2024	31.01.2025	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.4	Мероприятие 1.5.4 Финансовая поддержка реализации инициативного проекта - Освещение территории парка «Березка» в микрорайоне Ново-Ленино	x	x	выполнено	Всего	1 960,0	1 959,4	100,0
					БГ(софин.)	490,0	489,9	100,0
					ОБ	1 274,0	1 273,6	99,9
					Инициативные платежи	196,0	195,9	99,9
1.5.4.1	Контрольное событие 1.5.4.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	15.07.2024	23.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.5.4.2	Контрольное событие 1.5.4.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	24.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.5.5	Мероприятие 1.5.5 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	x	x	выполнено	Всего	5 104,0	2 892,6	56,7
					БГ(софин.)	2 041,6	1 157,0	56,7
					ОБ	3 062,4	1 735,5	56,7
1.5.5.1	Контрольное событие 1.5.5.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий в рамках регионального проекта «Народные инициативы»	15.10.2024	22.07.224	исполнено	x	x	x	x
1.5.5.2	Контрольное событие 1.5.5.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2024	22.08.2024	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	Основное мероприятие 1.6 «Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии»	x	x	x	Всего	235 310,5	231 443,3	98,4
					БГ	229 158,5	226 213,3	98,7
					БГ(софин.)	1 538,0	1 307,5	85,0
					ОБ	3 998,8	3 399,5	85,0
					Инициативные платежи	615,2	523,0	85,0
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Содержание систем наружного освещения	x	x	выполнено	Всего	175 532,1	175 532,0	100,0
					БГ	175 532,1	175 532,0	100,0
1.6.1.1	Контрольное событие 1.6.1.1 Заклучены муниципальные контракты на содержание систем наружного освещения	01.11.2024	15.11.2024	исполнено	x	x	x	x
1.6.1.2	Контрольное событие 1.6.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	25.12.2024	исполнено	x	x	x	x
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	x	x	выполнено	Всего	43 626,4	40 681,2	93,2
					БГ	43 626,4	40 681,2	93,2
1.6.2.1	Контрольное событие 1.6.2.1 Заклучены муниципальные контракты на капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	20.12.2024	04.12.2024	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.2.2	Контрольное событие 1.6.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	30.12.2024	28.12.2024	исполнено	х	х	х	х
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Общесистемные мероприятия в целях поддержания систем наружного освещения в надлежащем состоянии	х	х	выполнено	Всего	10 000,0	10 000,0	100,0
					БГ	10 000,0	10 000,0	100,0
1.6.3.1	Контрольное событие 1.6.3.1 Заключены муниципальные контракты на инвентаризацию и цифровую паспортизацию систем	30.12.2024	05.02.2024	исполнено	х	х	х	х
1.6.3.2	Контрольное событие 1.6.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	30.12.2024	07.06.2024	исполнено	х	х	х	х
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Финансовая поддержка реализации инициативных проектов	х	х	х	Всего	6 152,0	5 230,1	85,0
					БГ(софин.)	1 538,0	1 307,6	85,0
					ОБ	3 998,8	3 399,5	85,0
					Инициативные платежи	615,2	523,0	85,0
1.6.4.А	Мероприятие 1.6.4.А Выполнение работ по ремонту линии наружного освещения и организации проекционной подсветки на площади Конституции (сквер около центрального ЗАГСа по ул. Декабрьских Событий)	х	х	выполнено	Всего	3 076,0	2 631,3	85,5
					БГ(софин.)	769,0	657,9	85,6
					ОБ	1 999,4	1 710,3	85,5
					Инициативные платежи	307,6	263,1	85,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.А.1	Контрольное событие 1.6.4.А.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	11.06.2024	11.06.2024	исполнено	х	х	х	х
1.6.4.А.2	Контрольное событие 1.6.4.А.2 Осуществлена приемка выполненных работ	13.08.2024	13.08.2024	исполнено	х	х	х	х
1.6.4.Б	Мероприятие 1.6.4.Б Выполнение работ по ремонту кабельной линии и организации ландшафтной подсветки на площади Конституции (сквер около центрального ЗАГСа по ул. Декабрьских Событий)	х	х	выполнено	Всего	3 076,0	2 598,8	84,5
					БГ(софин.)	769,0	649,7	84,5
					ОБ	1 999,4	1 689,2	84,5
					Инициативные платежи	307,6	259,9	84,5
1.6.4.Б.1	Контрольное событие 1.6.4.Б.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках инициативного проекта	11.06.2024	11.06.2024	исполнено	х	х	х	х
1.6.4.Б.2	Контрольное событие 1.6.4.Б.2 Осуществлена приемка выполненных работ	13.08.2024	13.08.2024	исполнено	х	х	х	х
2	Подпрограмма 2 «Безопасная среда»	х	х	х	Всего	190 870,4	176 731,5	92,6
					БГ	162 775,5	148 638,8	91,3
					БГ(софин.)	6 054,4	6 054,4	100,0
					ОБ	22 040,5	22 038,3	100,0
2.3	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение санитарно-	х	х	х	Всего	185 545,4	171 412,4	92,4
					БГ	157 450,5	143 319,7	91,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эпидемиологического благополучия населения»				БГ(софин.)	6 054,4	6 054,4	100,0
					ОБ	22 040,5	22 038,3	100,0
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Проведение профилактических, санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	х	х	х	Всего	46 898,6	45 480,7	97,0
					БГ	46 898,6	45 480,7	97,0
2.3.1.В	Мероприятие 2.3.1.В Проведение иных профилактических, санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	х	х	выполнено	Всего	46 898,6	45 480,7	97,0
					БГ	46 898,6	45 480,7	97,0
2.3.1.В.1	Контрольное событие 2.3.1.В.1 Заключены муниципальные контракты на проведение иных профилактических, санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	01.11.2024	29.11.2024	исполнено	х	х	х	х
2.3.1.В.2	Контрольное событие 2.3.1.В.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	13.01.2025	исполнено	х	х	х	х
2.3.2	Мероприятие 2.3.2 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	х	х	выполнено	Всего	46 775,3	46 260,4	98,9
					БГ	29 477,0	28 962,2	98,3
					БГ(софин.)	6 054,4	6 054,4	100,0
					ОБ	11 243,9	11 243,8	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	01.11.2024	23.10.2024	исполнено	х	х	х	х
2.3.2.2	Контрольное событие 2.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	20.12.2024	исполнено	х	х	х	х
2.3.3	Мероприятие 2.3.3 Содержание мест захоронений на общественных кладбищах	х	х	выполнено	Всего	71 074,9	58 887,5	82,9
					БГ	71 074,9	58 887,5	82,9
2.3.3.1	Контрольное событие 2.3.3.1 Заключены муниципальные контракты на содержание мест захоронений на общественных кладбищах	01.10.2024	26.01.2024	исполнено	х	х	х	х
2.3.3.2	Контрольное событие 2.3.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	29.11.2024	исполнено	х	х	х	х
2.3.4	Мероприятие 2.3.4 Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	х	х	выполнено	Всего	20 796,6	20 783,8	99,9
					БГ	10 000,0	9 989,3	99,9
					ОБ	10 796,6	10 794,5	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.4.1	Контрольное событие 2.3.4.1 Заклучены муниципальные контракты	15.12.2024	02.10.2024	исполнено	x	x	x	x
2.3.4.2	Контрольное событие 2.3.4.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	23.12.2024	исполнено	x	x	x	x
2.3.5	Мероприятие 2.3.5 Организация мероприятий по обустройству нового кладбища города Иркутска на земельном участке, который относится к лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, за счет перевода земель лесного фонда в другую категорию земель	x	x	выполнено	x	x	x	x
2.3.5.1	Контрольное событие 2.3.5.1 Подача заявки в министерство лесного комплекса Иркутской области	31.12.2024	15.10.2024	исполнено	x	x	x	x
2.4	Основное мероприятие 2.4 «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры»	x	x	x	Всего	5 325,0	5 319,1	99,9
					БГ	5 325,0	5 319,1	99,9
2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Экологическое просвещение населения	x	x	выполнено	Всего	325,0	323,5	99,5
					БГ	325,0	323,5	99,5
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1 Заклучены муниципальные контракты на экологическое просвещение населения	01.10.2024	25.12.2024	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.1.2	Контрольное событие 2.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	26.12.2024	исполнено	x	x	x	x
2.4.2	Мероприятие 2.4.2 Реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город»	x	x	выполнено	Всего	5 000,0	4 995,6	99,9
					БГ	5 000,0	4 995,6	99,9
2.4.2.1	Контрольное событие 2.4.2.1 Заключены муниципальные контракты на реализацию экологического проекта «Молодежь за чистый город»	01.10.2024	09.06.2024	исполнено	x	x	x	x
2.4.2.2	Контрольное событие 2.4.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2024	13.11.2024	исполнено	x	x	x	x
3	Подпрограмма 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму»	x	x	x	Всего	257 079,6	248 495,9	96,7
					БГ	257 079,6	248 495,9	96,7
3.1	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»	x	x	x	Всего	37 380,7	31 389,8	84,0
					БГ	37 380,7	31 389,8	84,0
3.1.1	Мероприятие 3.1.1 Материальная поддержка народных дружинников	x	x	выполнено	Всего	44,0	21,1	47,9
					БГ	44,0	21,1	47,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1.1	Контрольное событие 3.1.1.1 Заключены муниципальные контракты на материальную поддержку народных дружинников	25.12.2024	18.10.2024	исполнено	x	x	x	x
3.1.1.2	Контрольное событие 3.1.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	–	реализация контрольного события не потребовалась*	x	x	x	x
3.1.2	Мероприятие 3.1.2 Предоставление денежных выплат народным дружинникам	x	x	выполнено	Всего	210,4	210,3	100,0
					БГ	210,4	210,3	100,0
3.1.2.1	Контрольное событие 3.1.2.1 Подписан счет о выплате на основании табеля учета	31.12.2024	18.10.2024	исполнено	x	x	x	x
3.1.3	Мероприятие 3.1.3 Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях (видеонаблюдение)	x	x	выполнено	Всего	36 680,9	30 713,1	83,7
					БГ	36 680,9	30 713,1	83,7
3.1.3.1	Контрольное событие 3.1.3.1 Заключены муниципальные контракты на обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	01.11.2024	23.10.2024	исполнено	x	x	x	x
3.1.3.2	Контрольное событие 3.1.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	31.12.2024	исполнено	x	x	x	x
3.1.4	Мероприятие 3.1.4 Информационно-	x	x	выполнено	Всего	445,4	445,3	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму				БГ	445,4	445,3	100,0
3.1.4.1	Контрольное событие 3.1.4.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	30.04.2024	30.10.2024	исполнено	х	х	х	х
3.2	Основное мероприятие 3.2 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах»	х	х	х	Всего	219 698,8	217 106,1	98,8
					БГ	219 698,8	217 106,1	98,8
3.2.1	Мероприятие 3.2.1 Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны	х	х	выполнено	Всего	129,6	129,5	99,9
					БГ	129,6	129,5	99,9
3.2.1.1	Контрольное событие 3.2.1.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	31.12.2024	29.10.2024	исполнено	х	х	х	х
3.2.2	Мероприятие 3.2.2 Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах	х	х	выполнено	Всего	1 485,7	1 485,4	100,0
					БГ	1 485,7	1 485,4	100,0
3.2.2.1	Контрольное событие 3.2.2.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	31.08.2024	30.11.2024	исполнено	х	х	х	х
3.2.3	Мероприятие 3.2.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	х	х	выполнено	Всего	216 783,4	214 191,1	98,8
					БГ	216 783,4	214 191,1	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.3.1	Контрольное событие 3.2.3.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	20.01.2024	19.01.2024	исполнено	х	х	х	х
3.2.6	Мероприятие 3.2.6 Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций	х	х	выполнено	Всего	1 300,1	1 300,1	100,0
					БГ	1 300,1	1 300,1	100,0
3.2.6.1	Контрольное событие 3.2.6.1 Заключены муниципальные контракты на мероприятия	31.10.2024	20.11.2024	исполнено	х	х	х	х
3.2.6.2	Контрольное событие 3.2.6.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2024	20.12.2024	исполнено	х	х	х	х

* Реализация контрольного события предполагает наступление страховых случаев, в 2024 году страховые случаи не наступали.