

Информация по результатам контрольного мероприятия

«Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение работ по установке трех топиарных скульптур (композиций) из искусственной травы в границах зеленой зоны бул. Гагарина (инициативный проект 2024-13)»

Должностными лицами Контрольно-счетной палаты города Иркутска на основании пункта 1.12 плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение работ по установке трех топиарных скульптур (композиций) из искусственной травы в границах зеленой зоны бул. Гагарина (инициативный проект 2024-13)».

Объектом контрольного мероприятия выступало муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Городская среда» (далее – МКУ «Городская среда»).

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2024 году в рамках инициативного проекта 2024-13 МКУ «Городская среда» с целью его реализации заключено четыре муниципальных контракта на общую сумму 3 076,0 тыс. рублей на поставку, установку топиарных скульптур и композиций из искусственной травы, а также выполнение работ по устройству основания для них.

По всем заключенным муниципальным контрактам товары (работы) приняты и оплачены в полном объеме. При этом при выездном осмотре, проведенном должностными лицами Контрольно-счетной палаты города Иркутска с участием представителей МКУ «Городская среда», установлен ряд отклонений в объемах и видах выполненных работ, а также сделаны замечания по качеству выполненных работ. Согласно представленной объектом контроля информации часть выявленных недостатков и отклонений будет устранена подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

При проверке деятельности МКУ «Городская среда» в части соблюдения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении муниципальных контрактов выявлены недостатки и установлены нарушения, в том числе в части приемки и оплаты товара/работ, не соответствующих требованиям, предусмотренным муниципальными контрактами.

С целью оценки использования запланированных средств бюджета города на выполнение мероприятия по установке трех топиарных скульптур (композиций) из искусственной травы в границах зеленой зоны бул. Гагарина в ходе контрольного мероприятия проведена проверка эффективности использования бюджетных средств.

Учитывая, что предусмотренные решением о бюджете на реализацию инициативного проекта бюджетные ассигнования в сумме 3 076,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме и результат мероприятия – установка трех топиарных скульптур (композиций) достигнут, использование средств бюджета города, направленных на выполнение инициативного проекта, признано эффективным.

По результатам контрольного мероприятия объекту контрольного мероприятия даны рекомендации.