

Приложение к
отчету о
реализации
муниципально
й программы
«Формировани
е комфортной
городской
среды» в 2020
году,
утвержденной
постановление
м
администрации
и города
Иркутска от 2
ноября 2017
года №
031-06-1075/7

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе: «Формирование комфортной и безопасной городской среды»		х	х	х	Всего	1 603 754,5	1 493 074,4	93,1
					БГ	1 126 250,3	1 029 148,1	91,4
					БГ(софин.)	91 689,2	88 618,8	96,7
					ОБ	99 602,5	94 348,6	94,7
					ФБ	286 212,5	280 958,9	98,2
1.	Подпрограмма				Всего	1 356 531,7	1 260 067,6	92,8
					БГ	892 300,2	807 228,5	90,5

	Подпрограмма 1 «Комфортная среда»	x	x	x	БГ(софин.)	89 009,5	85 940,1	96,5
					ОБ	89 009,5	85 940,1	96,5
					ФБ	286 212,5	280 958,9	98,2
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»	x	x	x	Всего	574 925,1	523 954,6	91,1
					БГ	110 693,6	71 115,5	64,3
					БГ(софин.)	89 009,5	85 940,1	96,5
					ОБ	89 009,5	85 940,1	96,5
					ФБ	286 212,5	280 958,9	98,2
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Благоустройство общественных территорий	x	x	выполнено	Всего	292 622,7	278 401,1	95,1
					БГ	26 279,3	22 175,3	84,4
					БГ(софин.)	57 188,1	54 323,7	95,0
					ОБ	57 188,1	54 323,7	95,0
					ФБ	151 967,2	147 578,4	95,0
1.1.1.a	Мероприятие 1.1.1.a Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	x	x	выполнено	x	x	x	x
1.1.1.a.1	Контрольное событие 1.1.1.a.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	01.07.2020	29.06.2020	исполнено	x	x	x	x
1.1.1.a.2	Контрольное событие 1.1.1.a.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	03.12.2020	исполнено	x	x	x	x

1.1.1.б	Мероприятие 1.1.1.б Благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Народные инициативы»	х	х	выполнено	х	х	х	х
1.1.1.б.1	Контрольное событие 1.1.1.б.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий в рамках проекта народных инициатив	01.10.2020	14.09.2020	исполнено	х	х	х	х
1.1.1.б.2	Контрольное событие 1.1.1.б.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2020	04.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Благоустройство дворовых территорий	х	х	выполнено	Всего	280 481,4	244 297,5	87,0
					БГ	82 593,3	47 684,2	57,8
					БГ(софин.)	31 821,4	31 616,4	99,4
					ОБ	31 821,4	31 616,4	99,4
					ФБ	134 245,3	133 380,5	99,4
1.1.2.1	Контрольное событие 1.1.2.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	01.05.2020	х	не предусмотрено в 2020 году	х	х	х	х

1.1.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2 Заключены договоры о предоставлении и субсидии на проведение работ по благоустройств у дворовых территорий многоквартирных домов	01.08.2020	18.09.2020	исполнено	х	х	х	х
1.1.2.3	Контрольное событие 1.1.2.3 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	11.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Вовлечение граждан в благоустройство города	х	х	выполнено	Всего	1 195,0	938,0	78,5
					БГ	1 195,0	938,0	78,5
1.1.3.а	Мероприятие 1.1.3.а Организация мероприятий по соучаствующему проектированию с привлечением молодых архитекторов для разработки дизайн-проектов общественных территорий	х	х	выполнено	х	х	х	х

1.1.3 .а.1	Контрольное событие 1.1.3.а.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках мероприятий по соучаствующему проектированию и разработке дизайн-проектов общественных территорий	15.09.2020	07.02.2020	исполнено	х	х	х	х
1.1.3 .а.2	Контрольное событие 1.1.3.а.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2020	02.03.2020	исполнено	х	х	х	х
1.1.3 .б	Мероприятие 1.1.3.б Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске	х	х	выполнено	х	х	х	х
1.1.3 .б.1	Контрольное событие 1.1.3.б.1 Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по информированию населения	01.12.2020	02.10.2020	исполнено	х	х	х	х
1.1.3 .б.2	Контрольное событие 1.1.3.в.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2020	20.12.2020	исполнено	х	х	х	х

1.1.3 .в	Мероприятие 1.1.3.в Информирован ие населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске	х	х	выполне но	х	х	х	х
1.1.3 .в.1	Контрольное событие 1.1.3.в.1 Заключены муниципальны е контракты на приобретение и изготовление видео- и фотоматериало в для организации информационн ой кампании	31.10.2 020	25.05.202 0	исполне но	х	х	х	х
1.1.3 .в.2	Контрольное событие 1.1.3.в.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2 020	25.05.202 0	исполне но	х	х	х	х
1.1.4 .	Общесистемн ые мероприятия в целях благоустройств а дворовых территорий и общественных пространств	х	х	выполне но	Всего	626,0	318,0	50,8
					БГ	626,0	318,0	50,8
1.1.4 .1	Контрольное событие 1.1.4.1 Заключены муниципальны е контракты на выполнение работ	01.09.2 020	26.08.202 0	исполне но	х	х	х	х
		01.09.2 020	20.11.202 0	исполне но	х	х	х	х
1.1.4 .2	Контрольное событие 1.1.4.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2 020	19.11.202 0	исполне но	х	х	х	х
		15.12.2 020	21.12.202 0	исполне но	х	х	х	х

1.2.	Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства»	x	x	x	Всего	217 250,6	185 557,9	85,4
					БГ	217 250,6	185 557,9	85,4
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Содержание объектов (элементов) благоустройства	x	x	выполнено	Всего	136 345,5	127 697,7	93,6
					БГ	136 345,5	127 697,7	93,6
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заключены муниципальные контракты на содержание объектов (элементов) благоустройства	01.12.2020	01.07.2020	исполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	20.01.2021	исполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства	x	x	выполнено	Всего	50 594,2	29 713,1	58,7
					БГ	50 594,2	29 713,1	58,7
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства	01.12.2020	23.12.2020	исполнено	x	x	x	x

1.2.2. .2	Контрольное событие 1.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	25.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Создание новых объектов (элементов) благоустройства	х	х	выполнено	Всего	29 810,9	27 647,4	92,7
					БГ	29 810,9	27 647,4	92,7
1.2.3. .1	Контрольное мероприятие 1.2.3.1 Заключены муниципальные контракты на создание новых объектов (элементов) благоустройства	01.12.2020	26.08.2020	исполнено	х	х	х	х
1.2.3. .2	Контрольное событие 1.2.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	05.11.2020	исполнено	х	х	х	х
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Общесистемные меры в целях обеспечения создания, функционирования и учета объектов (элементов) благоустройства	х	х	выполнено	Всего	500,0	499,7	100
					БГ	500,0	499,7	100
1.2.4. .1	Контрольное событие 1.2.4.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.07.2020	04.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.2.4. .2	Контрольное событие 1.2.4.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2020	23.12.2020	исполнено	х	х	х	х

1.3	Основное мероприятие 1.3 «Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий»	х	х	х	Всего	165 738,0	159 800,1	96,4
					БГ	165 738,0	159 800,1	96,4
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Уход за зелеными насаждениями	х	х	выполнено	Всего	86 565,0	81 230,5	93,8
					БГ	86 565,0	81 230,5	93,8
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заключены муниципальные контракты на уход за зелеными насаждениями	01.12.2020	08.05.2020	исполнено	х	х	х	х
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	05.08.2020	исполнено	х	х	х	х
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений	х	х	выполнено	Всего	51 400,0	51 016,9	99,2
					БГ	51 400,0	51 016,9	99,2
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт зеленых	01.12.2020	06.11.2020	исполнено	х	х	х	х
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	21.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.3.3	Мероприятие 1.3.3			не	Всего	0,0	0,0	0

	Создание городских озелененных территорий и зеленых насаждений	x	x	предусмотрено к реализации в 2020 году	БГ	0,0	0,0	0
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Обеспечение выполнения функций МКУ г. Иркутска «Городская среда»	x	x	выполнено	Всего	27 547,0	27 403,9	99,5
					БГ	27 547,0	27 403,9	99,5
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	31.12.2020	29.01.2021	исполнено	x	x	x	x
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий	x	x	выполнено	Всего	226,0	148,8	65,8
					БГ	226,0	148,8	65,8
1.3.5.1	Контрольное событие 1.3.5.1 Заключены муниципальные контракты на общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий	01.10.2020	19.11.2020	исполнено	x	x	x	x
1.3.5.2	Контрольное событие 1.3.5.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	23.12.2020	исполнено	x	x	x	x
1.4	Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение				Всего	6 487,0	5 045,6	77,8

	сохранности и содержания городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий»	х	х	х	БГ	6 487,0	5 045,6	77,8
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов	х	х	выполнено	Всего	6 387,0	4 945,6	77,4
					БГ	6 387,0	4 945,6	77,4
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов	01.11.2020	21.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.4.1.2	Контрольное событие 1.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	25.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.4.1.3	Контрольное событие 1.4.1.3 Подготовлен универсальный передаточный документ	30.09.2020	19.06.2020	исполнено	х	х	х	х
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий	х	х	выполнено	Всего	100,0	100,0	100
					БГ	100,0	100,0	100

1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.2.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий	01.11.2020	08.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.4.2.2	Контрольное событие 1.4.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	15.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.5.	Основное мероприятие 1.5 «Организация наружного освещения территории города (включая освещение дорог)»	х	х	х	Всего	139 890,0	136 613,6	97,6
					БГ	139 890,0	136 613,6	97,6
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Развитие систем функционального наружного освещения	х	х	выполнено	Всего	16 381,0	13 104,6	80,0
					БГ	16 381,0	13 104,6	80,0
1.5.1.1	Контрольное событие 1.5.1.1 Заключены муниципальные контракты на устройство, проектирование линий наружного освещения	01.11.2020	15.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.5.1.2	Контрольное событие 1.5.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	22.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.5.2	Мероприятие			не предвсм	Всего	0,0	0,0	х

	1.5.2 Организация архитектурного освещения	x	x	отрешено к реализации в 2020 году	БГ	0,0	0,0	x
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Расчеты за потребленную электрическую энергию	x	x	выполнено	Всего	123 509,0	123 509,0	100
					БГ	123 509,0	123 509,0	100
1.5.3.1	Контрольное событие 1.5.3.1 Подписан акт сверки взаиморасчетов по оплате за электроэнергию	15.12.2020	исполнение контракта продлено до 2021 года	исполнено	x	x	x	x
1.6	Основное мероприятие 1.6 «Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии»	x	x	x	Всего	252 241,0	249 095,8	98,7
					БГ	252 241,0	249 095,8	98,7
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Содержание систем наружного освещения	x	x	выполнено	Всего	236 534,0	235 868,5	99,7
					БГ	236 534,0	235 868,5	99,7
1.6.1.1	Контрольное событие 1.6.1.1 Заключены муниципальные контракты на содержание систем наружного освещения	01.11.2020	13.04.2020	исполнено	x	x	x	x
1.6.1.2	Контрольное событие 1.6.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	20.01.2021	исполнено	x	x	x	x
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	x	x	выполнено	Всего	15 707,0	13 227,3	84,2
					БГ	15 707,0	13 227,3	84,2

1.6.2.1	Контрольное событие 1.6.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	01.11.2020	18.12.2020	исполнено	х	х	х	х
1.6.2.2	Контрольное событие 1.6.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2020	23.12.2020	исполнено	х	х	х	х
2.	Подпрограмма 2 «Безопасная среда»	х	х	х	Всего	247 222,8	233 006,8	94,2
					БГ	233 950,1	221 919,6	94,8
					БГ(софин.)	2 679,7	2 678,7	100,0
					ОБ	10 593,0	8 408,5	79,4
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах»	х	х	х	Всего	164 549,0	160 057,2	97,3
					БГ	164 549,0	160 057,2	97,3
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Обеспечение выполнения функций МКУ г. Иркутска «Безопасный город»	х	х	выполнено	Всего	164 224,0	159 732,2	97,2
					БГ	164 224,0	159 732,2	97,2
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	31.01.2021	28.01.2021	исполнено	х	х	Х	х
2.1.2	Мероприятие 2.1.2				Всего	50,0	50,0	100

	Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций	x	x	выполнено	БГ	50,0	50,0	100
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	31.12.2020	24.12.2020	исполнено	x	x	x	x
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах	x	x	исполнено	Всего	275,0	275,0	100
					БГ	275,0	275,0	100
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	31.08.2020	24.08.2020	исполнено	x	x	x	x
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»	x	x	x	Всего	13 400,0	12 793,9	95,5
					БГ	13 400,0	12 793,9	95,5
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Материальная поддержка народных дружинников	x	x	выполнено	Всего	38,0	4,7	12,4
					БГ	38,0	4,7	12,4
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по страхованию народных дружинников	31.12.2020	16.12.2020	исполнено	x	x	x	x

2.2.1.2	Контрольное событие 2.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	16.12.2020	исполнено	х	х	х	х
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	х	х	выполнено	Всего	13 344,0	12 771,2	95,7
					БГ	13 344,0	12 771,2	95,7
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1 Заключены муниципальные контракты на обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	01.11.2020	01.06.2020	исполнено	х	х	х	х
2.2.2.2	Контрольное событие 2.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	12.01.2021	исполнено	х	х	х	х
2.2.3	Мероприятие 2.2.3 Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму	х	х	выполнено	Всего	18,00	18,0	100
					БГ	18,00	18,0	100
2.2.3.1	Контрольное событие 2.2.3.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	30.04.2020	20.04.2020	исполнено	х	х	х	х
2.3	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»	х	х	х	Всего	68 193,8	59 077,2	86,6
					БГ	54 921,1	47 990,0	87,4
					БГ(софин.)	2 679,7	2 678,7	100,0
					ОБ	10 593,0	8 408,5	79,4

2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	х	х	выполнено	Всего	27 675,2	24 929,8	90,0
					БГ	27 675,2	24 929,8	90,0
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	01.11.2020	01.12.2020	исполнено	х	х	х	х
2.3.1.2	Контрольное событие 2.3.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	25.12.2020	исполнено	х	х	х	х
2.3.2	Мероприятие 2.3.2 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	х	х	выполнено	Всего	18 254,7	14 774,0	80,9
					БГ	12 895,3	9 416,6	73,0
					ОБ	2 679,7	2 678,7	99,9
					БГ(софин.)	2 679,7	2 678,7	99,9
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	01.11.2020	09.11.2020	исполнено	х	х	х	х

2.3.2. .2	Контрольное событие 2.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	28.12.2020	исполнено	х	х	х	х
2.3.3	Мероприятие 2.3.3 Содержание мест захоронений на общественных кладбищах	х	х	выполнено	Всего	14 350,6	13 643,6	95,0
					БГ	14 350,6	13 643,6	95,0
2.3.3. .1	Контрольное событие 2.3.3.1 Заключены муниципальные контракты на содержание мест захоронений на общественных кладбищах	01.10.2020	06.05.2020	исполнено	х	х	х	х
2.3.3. .2	Контрольное событие 2.3.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	31.12.2020	исполнено	х	х	х	х
2.3.4	Мероприятие 2.3.4 Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	х	х	выполнено	Всего	7 913,3	5 729,8	72,4
					ОБ	7 913,3	5 729,8	72,4
2.3.4. .1	Контрольное событие 2.3.4.1 Заключены муниципальные контракты на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	01.10.2020	17.11.2020	исполнено	х	х	х	х
2.3.4. .2	Контрольное событие 2.3.4.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2020	28.12.2020	исполнено	х	х	х	х
2.4	Основное мероприятие				Всего	1 080,0	1 078,5	99,9

	Мероприятие 2.4 «Организация экологическог о воспитания и формировани е экологическо й культуры»	х	х	х	БГ	1 080,0	1 078,5	99,9
					ОБ	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Экологическое просвещение населения	х	х	выполне но	Всего	1 080,0	1 078,5	100
					БГ	1 080,0	1 078,5	100
2.4.1 .1	Контрольное событие 2.4.1.1 Заключены муниципальны е контракты на экологическое просвещение населения	01.10.2 020	24.12.202 0	исполне но	х	х	х	х
2.4.1 .2	Контрольное событие 2.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2 020	28.12.202 0	исполне но	х	х	х	х
2.4.2	Мероприятие 2.4.2 Реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город»	х	х	не предусм отрено к реализа ции в 2020 году	Всего	0,00	0,00	0,00
					БГ	0,00	0,00	0,00