

Утвержден постановлением
администрации города Иркутска
от 26.04.2022 №031-06-256/22

**Отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы
«Формирование комфортной и безопасной городской среды»,
утвержденной постановлением администрации города Иркутска
от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7**

**I. Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной и безопасной городской среды»**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7 (далее – Программа), в 2021 году осуществлялась согласно соответствующему плану мероприятий по ее реализации, утвержденному распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского благоустройства администрации города Иркутска от 17 декабря 2020 года № 404-02-606/20.

В 2021 году предусмотрена реализация 32 мероприятий, которые выполнены в полном объеме. По отдельным мероприятиям документа стратегического планирования отмечается исполнение контрольных событий позже запланированного срока. В целом, несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния. Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении к настоящему отчету.

Общий объем финансирования мероприятий Программы по итогам отчетного периода составил 1 696 429,7 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 274 587,5 тыс. руб., областного бюджета – 107 604,5 тыс. руб., бюджета города Иркутска в рамках софинансирования – 90 152,6 тыс. руб., бюджета города Иркутска – 1 224 085,1 тыс. руб. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 39 938,6 тыс. рублей обусловлен следующими причинами:

По подпрограмме «Комфортная городская среда» 30 507,4 тыс. руб.:

1) экономия по результатам проведения закупок (в т.ч. по итогам проверки смет) и по фактически выполненным объемам работ 9 817,8 тыс. руб., в том числе:

– 2 902,4 тыс. руб. – по мероприятию «создание новых объектов (элементов) благоустройства»;

– 2 300,1 тыс. руб. – по мероприятию «благоустройство дворовых территорий»;

– 1 545,0 тыс. руб. – по устройству линий и технологическому присоединению линий наружного освещения;

– 1 162,2 тыс. руб. – по проведению работ по уходу за зелеными насаждениями;

– 957,2 тыс. руб. – по мероприятию «благоустройство общественных территорий»;

– 394,0 тыс. руб. – по мероприятию «капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства»;

– 211,7 тыс. руб. – в рамках реализации мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;

– 183,1 тыс. руб. – в рамках содержания объектов (элементов) благоустройства;

– 153,9 тыс. руб. – по мероприятию вовлечение граждан в благоустройство города;

– 8,2 тыс. руб. – в рамках реализации мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов особо охраняемых природных территорий;

2) не востребовавшийся остаток бюджетных ассигнований на сумму 8 690,1 тыс. руб., в том числе:

– 5 299,9 тыс. руб. – в рамках содержания объектов (элементов) благоустройства;

– 1 631,6 тыс. руб. – в связи с предоставлением средств субсидии на основании фактически представленных МУПЭП «Горзеленхоз» платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, на возмещение которых предоставляется субсидия;

– 1 009,9 тыс. руб. – в рамках обеспечения выполнения функций МКУ «Городская среда» (в основном по заработной плате по фактическому начислению);

– 302,1 тыс. руб. – по выполнению работ по оформлению объектов зеленых насаждений на территории города Иркутска (заключение муниципального контракта не представлялось возможным ввиду недостаточности объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ);

– 164,2 тыс. руб. – по софинансированию работ по благоустройству дворовых территорий;

– 150,6 тыс. руб. – по софинансированию работ по благоустройству общественных территорий;

– 80,6 тыс. руб. – по мероприятию «капитальный ремонт и ремонт систем наружного освещения»;

– 50,0 тыс. руб. – по выполнению технологического присоединения энергопринимающих устройств;

– 0,7 тыс. руб. – по мероприятию «капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства»;

– 0,5 тыс. руб. – по мероприятию «содержание систем наружного освещения»;

3) иные причины на сумму 11 999,5 тыс. руб., в том числе:

– 5 940,5 тыс. руб. – в связи с длительной процедурой согласования муниципальных контрактов и проведения конкурсных процедур, на благоустройство общественных территорий;

– 3 967,0 тыс. руб. – в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий;

– 153,3 тыс. руб. – в связи с невыполнением подрядчиком установленных условий муниципального контракта по ремонту детских площадок на территории Свердловского округа;

– 1 938,7 тыс. руб. – в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по формовочной обрезке зеленых насаждений на капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений.

По подпрограмме «Безопасная среда» 9 431,2 тыс. руб.:

1) экономия по результатам проведения закупок (в т.ч. по итогам проверки смет) и по фактически выполненным объемам работ 6 828,4 тыс. руб., в том числе:

– 2 206,2 тыс. руб. – в рамках осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев;

– 1 648,0 тыс. руб. – по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

– 1 367,4 тыс. руб. – в рамках осуществления функций МКУ «Безопасный город»;

– 1 001,4 тыс. руб. – по проведению профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения;

– 603,5 тыс. руб., – по содержанию мест захоронений на общественных кладбищах (уборка и вывоз мусора, уборка общественных туалетов, содержание проездов на территории кладбищ в зимний период, профилирование проезжей части гравийных дорог);

– 1,1 тыс. руб. – по осуществлению видеонаблюдения на общественных территориях;

– 0,8 тыс. руб. – по мероприятию «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры» на экологическое просвещение населения;

2) не востребованный остаток бюджетных ассигнований на сумму 540,7 тыс. руб. в том числе:

– 409,6 тыс. руб. – по содержанию мест захоронений на общественных кладбищах (уборка и вывоз мусора, уборка общественных туалетов, содержание проездов на территории кладбищ в зимний период, профилирование проезжей части гравийных дорог);

– 59,4 тыс. руб. – в рамках осуществления функций МКУ «Безопасный город»;

– 36,8 тыс. руб. – в рамках страхования народных дружинников;

– 19,6 тыс. руб. – по мероприятию создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

– 13,2 тыс. руб. – по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения;

– 1,4 тыс. руб. – по информированию населения по вопросам безопасности на водных объектах;

– 0,7 тыс. руб. – по проведению профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения;

3) иные причины на сумму 2 062,1 тыс. руб. в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта на поставку урн.

II. Достижение значений целевых показателей подпрограммы

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной Программы в 2021 году приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Комфортная среда»					
1	Количество благоустроенных общественных территорий.(ед.)	12 (17)	12 (17)	1,00	-
2	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)	196	178	0,9	В связи с невыполнением подрядчиком условий муниципальных контрактов в Октябрьском и Свердловском округах города Иркутска
2.1	в том числе в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской (ед.)	54	54	1,00	-
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет (%)	15,0	15,0	1,00	-

4	Обеспеченность населения площадью озелененных территорий (кв.м на 1 чел.)	3,1	101,0	32,5	Плановое значение целевого показателя установлено с технической ошибкой. В 2022 году значение целевого показателя скорректировано.
5	Общая площадь городских лесов на территории города Иркутска (га.)	5 401,5	5 401,5	1,00	-
6	Общая площадь особо охраняемых территорий (га)	495,6	495,6	1,00	-
7	Протяженность вновь введенных сетей наружного освещения (км)	19,06	19,22	1,01	-
8	Доля освещенных улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных (%)	89,1	89,1	1,00	-
9	Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения (км)	10,3	9,4	0,91	Предполагалось выполнение объекта участок ул. Розы Люксембург-Московский тракт до границ города Иркутска протяженностью 1,33 км. Мероприятие не выполнено в связи со значительным увеличением стоимости материалов
Подпрограмма 2 «Безопасная среда»					
10	Доля потерпевших на водных объектах и от чрезвычайных ситуаций, в общей численности населения (%)	0,01	0,01	1,00	-

11	Доля потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города Иркутска, в общей численности населения (%)	0,69	0,69	1,00	-
12	Количество обращений об отлове животных без владельцев (ед)	1600	1634	0,98	-
13	Доля площади территории, на которой проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, от общей площади территорий, на которой требуется проведение таких мероприятий (%)	100,0	100,0	1,00	-
14	Динамика изменения количества граждан, принявших участие в мероприятиях экологической направленности (% к предыдущему году)	101,2	125,0	1,24	С учетом заинтересованности населения к решению экологических проблем число участников в 2021 году значительно возросло.

15	Доля созданных мест (площадок) накопления ТКО к общей потребности мест (площадок) накопления ТКО (%)	79,0	100,0	1,27	<p>В 2018 году администрацией города Иркутска проведена инвентаризация контейнерных площадок, расположенных на территории города Иркутска, по итогам которой выявлена потребность в обустройстве 133 контейнерных площадок, обустройство которых в рамках доведенных лимитов бюджета города Иркутска запланировано в течении трехлетнего периода.</p> <p>В 2021 году завершено обустройство обозначенных контейнерных площадок.</p>
16	Количество территорий массового скопления людей, оснащенных интеллектуальной системой видеонаблюдения (ед.)	9	9	1,00	-

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2021 году направлена на повышение уровня благоустройства городских территорий общего пользования и создание условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности.

В рамках выполнения мероприятий:

1.1.1. «Благоустройство общественных территорий».

Выполнено благоустройство 17 общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках реализации регионального проекта «Народные инициативы» реализовано 8 инициатив (всего реализовано 14 инициатив).

1.1.2. «Благоустройство дворовых территорий».

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено комплексное благоустройство 54 дворовых территорий. За

счет средств бюджета города Иркутска благоустроено 124 дворовых территорий.

1.1.3. «Вовлечение граждан в благоустройство города».

В благоустройство города вовлечено 76 107 человека в возрасте старше 14 лет, в том числе в рамках проведения субботников 276 человек.

В средствах массовой информации за отчетный период опубликовано 18 014 материалов: из них о благоустройстве городских территорий 1 160 публикаций, 673 в средствах массовой информации и 487 постов в официальных группах социальных сетей.

На городском портале admirk.ru за отчетный период опубликовано 1 169 сообщений и 1 326 новостных материалов, в том числе о проводимых мероприятиях в городе.

1.1.4. «Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных пространств».

В 2021 году на государственный кадастровый учет поставлено 118 земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории города Иркутска.

1.2.1. «Содержание объектов (элементов) благоустройства».

Муниципальное казенное учреждение г. Иркутска «Городская среда» (далее – МКУ г. Иркутска «Городская среда») организованы мероприятия по содержанию 11 туалетных модулей, расположенных на общественных территориях города Иркутска и 2 кабин биотуалета в сквере у кинотеатра «Россия» (Ново-Ленино), а также установленных на 21 конечной остановке маршрутов общественного транспорта в городе Иркутске. В зимний период МКУ г. Иркутска «Городская среда» организованы и выполнены работы по устройству и содержанию катка и ледовых дорожек, расположенных на острове Конный.

1.2.2. «Капитальный ремонт, ремонт, демонтаж непригодных к эксплуатации объектов (элементов) благоустройства».

В рамках ремонта в 2021 году выполнен ремонт 639 детских и спортивных площадок, ремонт 77 лестниц, 2 пешеходных мостов, 4 подпорных стенок, осуществлен текущий ремонт гидроизоляции и плиточного покрытия на 7 фонтанах, выполнена частичная замена электрооборудования на фонтане в сквере им. 50-летия СССР, на пересечении ул. Байкальская и ул. Лебедева-Кумача. Выполнена замена насоса на фонтане у Дворца профсоюзов, ул. Декабрьских Событий. Выполнена замена шкафа управления фонтана у Дома Художников на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Декабрьских Событий.

1.2.3. «Создание новых объектов (элементов) благоустройства».

Выполнено устройство 28 детских площадок, 15 спортивных площадок, 28 универсальных площадок.

1.3.1. «Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями».

На 108 озелененных территориях велись регулярные работы по очистке от мусора и снега ручным и механизированным способом тротуаров, пешеходных дорожек, настилов, в летний период дополнительная частичная помывка дорожек от пыли и грязи, ежемесячная очистка памятников и арт-объектов,

выполнены уходные работы по многолетним зеленым насаждениям (полив, подкормки, мульчирование) на площади 8636,04 кв.м., по газонам - на площади 48342,87 кв.м., обмыв крон хвойных насаждений, организованы мероприятия по снижению ущерба зеленым насаждениям в связи с распространением вредителей зеленых насаждений на территории города Иркутска в количестве 65537 деревьев и кустарников.

1.3.2. «Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений».

В 2021 году выполнены работы по формовочной обрезке 2 163 шт. деревьев и кустарников, в том числе в «шары» в количестве 769 шт., по санитарной обрезке 5 791 шт. деревьев и кустарников, по валке 2 011,86 куб.м. сухих и аварийных деревьев (в количестве 584 штук), по стрижке «живой» изгороди на площади 31 762,56 кв.м., цветочному оформлению клумб и цветников на площади 11 770,85 кв.м, 1 270 вазонов, в том числе в металлических конструкциях в виде «звезд» и «арф» и трех зеленых скульптур («Олень», «Медведь», «Семь гномов»), где высажено 618 793 шт. цветочной и луковичной рассады, ремонт зеленой скульптуры из искусственного рулонного газона «Верблюжонок».

1.3.3. «Создание городских озелененных территорий и зеленых насаждений».

Реализация данного мероприятия в 2021 году не предусмотрена.

1.3.4. «Обеспечение выполнения функций МКУ г. Иркутска «Городская среда».

МКУ г. Иркутска «Городская среда» выполнены функции и задачи в области сохранения и развития озелененных территорий города Иркутска.

1.3.5. «Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий».

Выполнены работы по предновогодней химической обработке 1 198 хвойных деревьев (операция «Ель»).

1.3.6. Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий.

Предоставлена субсидия МУПЭП «Горзеленхоз» на содержание и развитие городских озелененных территорий.

1.4.1. «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов».

Обеспечено круглосуточное наземное патрулирование городских лесов города Иркутска (6 336 часов), на территории лесного массива микрорайона «Синюшина гора» проведены работы по установке ограничительных столбиков в количестве 16 шт., в осенний период 2021 года в городских лесах обновлено и расчищено 157 км минерализованных полос, квартальных просек, противопожарных разрывов, проведены работы по ликвидации свалок в Плишкинском, Вересовском, Кайском, Первомайском лесах. Осуществлены лесопатологические обследования территории Ушаковского леса и ООПТ местного значения «Кайский лес» (55 га), в соответствии с актами лесопатологического обследования выполнены работы по уборке аварийных деревьев на территории Ушаковского и Кайского лесов (208 деревьев). Приобретено 11 стендов, информирующих о рисках возгораний и лесных пожаров в городских лесах, выполнены работы по размещению 12 баннеров лесоохранного содержания.

1.4.2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий».

В 2021 году выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на особо охраняемой природной территории местного значения города Иркутска природного ландшафта «Птичья Гавань», в рамках обозначенных работ на полигон ТКО вывезено 350 тонн отходов (мусора).

1.5.1. «Развитие систем функционального наружного освещения».

Установлено 598 шт. железобетонных опор для устройства наружного освещения, смонтировано светильников – 751 шт.

1.5.2. «Организация архитектурного освещения».

Реализация данного мероприятия в 2021 году не предусмотрена.

1.5.3. «Расчеты за потребленную электрическую энергию».

Общее потребление электроэнергии линиями наружного освещения в 2021 году составило 34 468 682 кВт/ч.

1.6.1. «Содержание систем наружного освещения».

В рамках технического обслуживания линий наружного освещения: заменено кабеля марки СИП – 5 412 м., заменено светильников – 4 021 шт., заменено светодиодных светильников – 159 шт., заменено ламп – 11 517 шт.

1.6.2. «Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения».

Установлено железобетонных опор для устройства наружного освещения – 275 шт., смонтировано светильников – 458 шт., смонтировано линий электроснабжения – 9,4 км.

2.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

Муниципальным казенным учреждением города Иркутска «Безопасный город» выполнены функции и задачи в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны.

2.1.2. «Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

В 2021 году проведен учебно-методический сбор по подведению итогов по вопросам ГОЧС, организовано и проведено 35 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска.

2.1.3. «Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах».

Приобретены листовки по вопросам безопасности людей на водных объектах в количестве 77 640 шт., приобретены запрещающие знаки «Выезд на лед запрещен» и предупреждающие знаки «Выход на лед опасен», «Купание опасно» в количестве 347 шт.

2.2.1. «Материальная поддержка народных дружинников».

В поддержании общественного порядка города Иркутска участвовало 7 человек, незначительно уменьшилось количество потерпевших от преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах города Иркутска, на 0,6 % с 2 564 лиц за 2020 год до 2 548 лиц за 2021 год), застраховано 2 человека из числа народных дружинников.

2.2.2. «Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях».

В 2021 году организована физическая и пультовая охрана 9 общественных пространств в круглосуточном режиме, в том числе охрана фонтанного оборудования, силами специализированной организации.

2.2.3. «Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму».

Приобретены и переданы в структурные подразделения администрации города Иркутска и распространены среди организаций города Иркутска более 13180 экземпляров печатной продукции антитеррористической направленности. На сайте администрации города Иркутска ведется раздел «Профилактика терроризма и экстремизма».

2.3.1. «Проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения».

Вывезено и размещено на полигоне твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) строительных отходов 958 тонн и отходов 4-5 классов опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) 3 842,01 тонн, собранных в период месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению и общегородского субботника на территории города Иркутска, подобрано и уничтожено на скотомогильнике 948 трупов павших животных. Для осуществления мероприятий по улучшению санитарного состояния города Иркутска приобретено 69 125 пар перчаток и 172 670 штук пакетов для мусора.

Организована работа по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО в водоохраных зонах города Иркутска – пади Долгой, собрано и направлено на полигон ТКО города Иркутска 240 тонн отходов. Для сокращения объемов образования отходов на береговых территориях в 2021 году дополнительно установлено 18 ограничительных знаков.

Проведена профилактика местных случаев малярии путем ларвицидной обработки анофелогенных водоемов особого риска для предупреждения выплода малярийных комаров. Обработано 21 водоем общей площадью 40,1 га.

В рамках акции «Батарейка, сдавайся!» в 2021 году собрано 5 989 кг элементов питания (батареек, химических источников тока), в рамках акции «Опасные отходы на своем месте» собрано 4 254 ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, 292 гр. металлической ртути.

2.3.2. «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

Осуществлена поставка и установка 518 контейнеров для накопления ТКО, из них 249 под отдельное накопление ТКО, создано 74 места (площадки) накопления ТКО, из них 3 места (площадки) оборудованы контейнерами заглубленного типа и 49 мест (площадок) обустроены для отдельного накопления ТКО.

В 2021 году Региональным оператором в области обращения с ТКО на территории Иркутской области зоны «Юг» (ООО «РТ-НЭО Иркутск») в рамках тарифа приобретено и установлено на территории города Иркутска 344 контейнера и 21 бункер.

2.3.3. «Содержание мест захоронений на общественных кладбищах».

С территории кладбищ собрано и размещено на полигоне ТКО 4 633,36 тонн мусора, приобретено 44 контейнера для твердых бытовых отходов, 96 774 штук пакетов для кладбищ. Произведена санитарная обрезка и валка аварийных

деревьев, грейдирование с отсыпкой щебнем проезжих частей проездов, выполнены работы по сплошному пересчету насаждений на территории лесного массива Александровского кладбища и разработка участка под захоронения.

2.3.4. «Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области».

В 2021 году обеспечен отлов, транспортировка и содержание в приюте 1 107 животных без владельцев.

2.4.1. «Экологическое просвещение населения».

На территории города Иркутска с 22 марта по 15 сентября 2021 года организованы и проведены мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2021 году. В рамках указанных мероприятий организованы и проведены следующие мероприятия: акции по поддержанию санитарно-экологического состояния города и его благоустройству, викторины, городские праздники (включая праздничное мероприятие «День Байкала 2021», проведенное в онлайн-формате), рейды, семинары, фестивали, круглые столы, творческая гостиная, конференции, конкурсы, открытый урок «Самое доброе исследование». Всего в мероприятиях приняло участие более 20 000 человек. Часть мероприятий проведены в дистанционном формате, в режиме видеоконференцсвязи.

Проведена ежегодная волонтерская экологическая акция по уборке и сортировке мусора, посадке деревьев. Акция организована компанией En+ Group в рамках волонтерского проекта «360» при поддержке администрации города Иркутска, в ходе которой на территории города Иркутска организованы следующие мероприятия: берег озера Квадрат, уборка и сортировка мусора; Тёплые озера, уборка и сортировка мусора; полуостров вдоль ул. Иркутная, уборка и сортировка мусора; в районе реки Ушаковка (вдоль рынка Знаменский) посадка саженцев; о. Конный, посадка живой изгороди. Собранные во время акции отходы рассортированы и направлены на специализированные предприятия для дальнейшей переработки.

В целях дополнительного экологического просвещения в текущем году выпущены учебные пособия по байкаловедению для 7-х классов в количестве 1 300 экземпляров, видеоролики о текущей системе по обращению с отходами на территории города Иркутска длительностью 5 и 2 минуты.

2.4.2. Реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город».

Реализация данного мероприятия, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации (угроза распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV), в 2021 году не предусмотрена.

III. Результаты расчета уровня эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7

Оценка эффективности муниципальной программы в 2021 году согласно соответствующей методике, указанной в Приложении № 5 Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	1,00
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,98
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,99
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,99

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 0,99 и признается высоким. Ее дальнейшая реализация будет способствовать повышению уровня благоустройства городских территорий общего пользования и созданию условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности

