

Приложение
к отчету о реализации муниципальной
программы «Жилище», утвержденной
постановлением администрации города
Иркутска от 18 декабря 2019 года
№ 031-06-1001/9, в 2021 году

Таблица 1

Выполнение мероприятий Программы в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый срок (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:	x	x	x	x	Всего, в том числе	1 842 266,9	1 198 000,1	65,0
					бюджет города Иркутска	742 469,2	596 339,4	80,3
					областной бюджет	80 771,6	70 777,7	87,6
					федеральный бюджет	31 887,2	31 885,2	99,9
					Фонд ЖКХ	981 378,0	494 135,9	50,4
					внебюджетные источники финансирования	5 760,9	4 861,9	84,4
1	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	x	x	x	Всего, в том числе	1 585 338,0	946 729,8	59,7
					бюджет города Иркутска	575 574,9	434 199,5	75,4
					областной бюджет	28 385,1	18 394,4	64,8

					Фонд ЖКХ	981 378,0	494 135,9	50,4
1.1	Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	x	x	x	Всего, в том числе	1 575 352,1	938 065,7	59,5
					бюджет города Иркутска	565 589,0	425 535,4	75,2
					областной бюджет	28 385,1	18 394,4	64,8
					Фонд ЖКХ	981 378,0	494 135,9	50,4
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 184 508,5	627 384,0	53,0
					бюджет города Иркутска	435 695,9	347 966,1	79,9
					областной бюджет	13 457,4	4 062,6	30,2
					Фонд ЖКХ	735 355,2	275 355,3	37,4
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1.1 Заключен контракт на приобретение жилых помещений	27.12.2021	27.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	390 843,6	310 681,7	79,5
					бюджет города Иркутска	129 893,1	77 569,3	59,7
					областной бюджет	14 927,7	14 331,8	96,0
					Фонд ЖКХ	246 022,8	218 780,6	88,9
1.1.2.1	Контрольное событие 1.1.2.1 Заключено соглашение об изъятии объектов недвижимости	31.12.2021	29.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.1.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2 Подписан акт приема – передачи выполненных работ по оценке жилых помещений	31.12.2021	13.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках договоров развития застроенных территорий	x	x	Выполнено	внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Направлен отчет о ходе реализации договора о развитии застроенной территории	31.12.2021	03.02.2021	Выполнено	x	x	x	x

1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Общесистемные мероприятия в целях обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда	x	x	Реализация не предусмотрена в 2021 году	бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда»	x	x	x	бюджет города Иркутска	9 985,9	8 664,1	86,8
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Ликвидация расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	7 682,0	6 361,0	82,8
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заклучен муниципальный контракт на снос многоквартирного дома	27.11.2021	03.08.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Подписан акт о приемке выполненных работ	27.12.2021	07.09.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Общесистемные мероприятия в целях ликвидации аварийного жилищного фонда	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	774,9	774,4	99,9
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Получено распоряжение заместителя мэра – председателя КГСП «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	27.12.2021	31.03.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Поставлены на государственный кадастровый учет многоквартирные жилые дома и квартиры, ранее не учтенные	27.12.2021	27.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по консервации многоквартирных домов до проведения работ по их сносу или реконструкции	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	1 529,0	1 528,7	99,9

1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1 Подписан акт о приемке выполненных работ	27.12.2021	22.10.2021	Выполнено	х	х	х	х
2	Подпрограмма 2 «Доступное и безопасное жилье»	х	х	х	Всего, в том числе	256 928,9	251 270,3	97,8
					бюджет города Иркутска	166 894,3	162 139,9	97,2
					областной бюджет	52 386,5	52 383,3	99,9
					федеральный бюджет	31 887,2	31 885,2	99,9
					внебюджетные источники финансирования	5 760,9	4 861,9	84,4
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»	х	х	х	Всего, в том числе	183 839,5	183 761,1	99,9
					бюджет города Иркутска	99 565,8	99 492,6	99,9
					областной бюджет	52 386,5	52 383,3	99,9
					федеральный бюджет	31 887,2	31 885,2	99,9
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда	х	х	Реализация не предусмотрена в 2021 году	бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья	х	х	Выполнено	бюджет города Иркутска	16 650,7	16 650,7	100,0
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Подготовлено постановление администрации города Иркутска «О предоставлении социальной выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату строительства жилого помещения»	27.12.2021	17.03.2021	Выполнено	х	х	х	х
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Оказание поддержки молодым семьям в	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	152 191,0	152 112,6	99,9
					бюджет города Иркутска	67 917,3	67 844,1	99,9

	приобретении (строительстве) жилья				областной бюджет	52 386,5	52 383,3	99,9
					федеральный бюджет	31 887,2	31 885,2	99,9
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Подготовлено постановление администрации города Иркутска «О предоставлении молодой семье из бюджета города Иркутска социальной выплаты на частичную оплату первоначального взноса на строительства жилья» / «О предоставлении молодой семье из бюджета города Иркутска социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кредиту»	27.12.2021	10.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.1.4	Мероприятие 2.1.4 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	14 997,8	14 997,8	100,0
2.1.4.1	Контрольное событие 2.1.4.1 Заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений	31.12.2021	28.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в жилых домах»	x	x	x	бюджет города Иркутска	1 471,2	1 469,4	99,9
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Содействие в информировании населения о мерах пожарной безопасности	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	200,0	200,0	100,0
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	30.09.2021	30.09.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных жилых помещениях	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	1 271,2	1 269,4	99,9

2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1 Подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3), согласованный комитетами по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска	27.12.2021	06.09.2021	Выполнено	х	х	х	х
2.3	Основное мероприятие 2.3 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда»	х	х	х	Всего, в том числе	30 321,7	26 790,8	88,4
					бюджет города Иркутска	24 560,8	21 928,9	89,3
					внебюджетные источники финансирования	5 760,9	4 861,9	84,4
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности	х	х	Выполнено	бюджет города Иркутска	11 118,8	10 584,5	95,2
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1 Подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3), согласованный комитетами по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска	27.12.2021	19.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
2.3.2	Мероприятие 2.3.2 Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с применением мер муниципальной поддержки	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	19 202,9	16 206,3	84,4
					бюджет города Иркутска	13 442,0	11 344,4	84,4
					внебюджетные источники финансирования	5 760,9	4 861,9	84,4
2.3.2.1.	Контрольное событие 2.3.1.1 Подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3), согласованный комитетами по управлению соответствующим округом администрации города Иркутска	27.12.2021	25.08.2021	Выполнено	х	х	х	х

2.3.3	Мероприятие 2.3.3 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	x	x	Реализация не предусмотрена в 2021 году	бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
2.3.4	Мероприятие 2.3.4 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации	x	x	Реализация не предусмотрена в 2021 году	бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
2.3.5	Мероприятие 2.3.5 На разработку колористического решения фасадов	x	x	Реализация не предусмотрена в 2021 году	бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
2.4	Основное мероприятие 2.4 «Содержание муниципального жилищного фонда»	x	x	x	бюджет города Иркутска	41 296,5	39 249,0	95,0
2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Учет муниципального жилищного фонда	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	48,4	43,2	89,3
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1 Получены выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	27.12.2021	27.12.2021	Выполнено	x	x	x	x
2.4.2	Мероприятие 2.4.2 Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда	x	x	Выполнено	бюджет города Иркутска	187,9	187,8	99,9
2.4.2.1	Контрольное событие 2.4.2.1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по охране муниципальных общежитий с помощью кнопки тревожной сигнализации	31.12.2021	31.12.2021	Выполнено	x	x	x	x

2.4.3	Мероприятие 2.4.3 Содержание муниципальных жилых помещений и участие в содержании общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения	х	х	Выполнено	бюджет города Иркутска	41 060,2	39 018,0	95,0
2.4.3.1	Контрольное событие 2.4.3.1 Заключен договор о предоставлении субсидии на содержание жилых помещений и коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям	27.12.2021	03.12.2021	Выполнено	х	х	х	х
