

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Иркутска
от 26.05.2022 №031-06-355/22

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИРКУТСКА ОТ 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 031-06-13/0**

I. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031-06-13/0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031-06-13/0 (далее – Программа) в 2021 году осуществлялась согласно соответствующему плану мероприятий по ее реализации, утвержденному распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска 24 декабря 2020 года № 404-02-636/20.

Исполнение мероприятий Программы по итогам реализации в 2021 году составило 3 364 170,6 тыс. руб. или 92,8 % от плана (3 625 639,8 тыс. руб.), из них за счет:

– собственных средств бюджета города – 2 561 382,4 тыс. руб. или 93,3% от плана (2 744 281,6 тыс. руб.);

– средств областного бюджета – 206 721,8 тыс. руб. или 74,7% от плана (276 594,0 тыс. руб.);

– средств федерального бюджета – 596 066,4 тыс. руб. или 98,6% от плана (604 764,2 тыс. руб.).

В 2021 году предусмотрена реализация 30 мероприятий, из которых 23, выполнено в полном объеме. При этом по отдельным мероприятиям документа стратегического планирования отмечается исполнение контрольных событий позже запланированного срока. В целом несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния. Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении к настоящему Отчету.

Общий объем средств, неосвоенных в 2021 году, составляет 261 469,2 тыс. руб., в том числе:

1) Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 251 586,9 тыс. руб., в том числе:

а) 3 518,1 тыс. руб. – экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг:

– 3 492,6 тыс. руб. - ремонт автомобильных дорог общего пользования;

– 25,5 тыс. руб. - оказание услуг на поставку электроэнергии.

б) 40 495,2 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок (в т.ч. по итогам проверки смет), из них на проведение следующих работ:

– 654,0 тыс. руб. – по оказанию услуг строительного контроля за капитальным ремонтом автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная, осуществляемых на условиях софинансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 237,5 тыс. рублей, местного бюджета 416,5 тыс. рублей;

– 5 044,4 тыс. руб. – по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на станции Батарейная, осуществляемых на условиях софинансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 197,6 тыс. руб., областного бюджета 1 423,4 тыс. руб., местного бюджета 1 423,4 тыс. руб.;

– 31 450,0 тыс. руб. – по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках рег. проекта «Дорожная сеть», в том числе за счет средств федерального бюджета 6 500,1 тыс. руб., областного бюджета 9 520,7 тыс. руб., местного бюджета 15 429,2 тыс. руб.;

– 18,9 тыс. руб. – по разработке проектной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

– 341,0 тыс. руб. – ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Иркутске;

– 1 996,8 тыс. руб. – по ремонту автомобильной дороги по ул. Олонская от ул. Олонская к садоводствам «Банковец» и «Топограф», в том числе за счет средств областного бюджета 998,4 тыс. руб., местного бюджета 998,4 тыс. руб.;

– 990,1 тыс. руб. – по устройству технических средств организации дорожного движения в городе Иркутске.

в) 39 411,5 тыс. руб. – невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, в связи с чем не произведена запланированная оплата муниципальных контрактов на выполнение следующих работ:

– 10 517,9 тыс. руб. – по реконструкции путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске, в том числе за счет средств областного бюджета 3 347,2 тыс. руб., местного бюджета 7 170,7 тыс. руб. в связи с невыполнением подрядчиком запланированного в 2021 году объема работ;

– 8 992,9 тыс. руб. – по корректировке проектной документации на реконструкцию ул. Баумана города Иркутска (2 и 3 этапы) в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения по муниципальному контракту;

– 15 734,7 тыс. руб. – по разработке проектной документации на реконструкцию транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова - объездная дорога мкр. Первомайский - мкр. Университетский в г. Иркутске. Подрядной организацией не предоставлены результаты выполненных работ (не получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации);

– 3 566,3 тыс. руб. – по разработке проектной документации по строительству мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске. Подрядной организацией не предоставлены результаты выполненных работ (не завершена процедура согласования проектов планировки и межевания линейного объекта);

– 599,7 тыс. руб. – не оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения с применением методов математического моделирования на улицах Рабочая в связи с тем, что в нарушение условий заключенного контракта разработанный проект не согласован подрядчиком с ГИБДД Иркутской области.

г) 168 162,1 тыс. руб. – иные причины:

– 275,5 тыс. рублей – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на оплату расходов по соглашению об изъятии земельного участка и расположенного на нем жилого помещения, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Ушаковская, 39-а кв.1, в целях реконструкции автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в связи с апелляционной жалобой владельцев участка, 10.01.2022 года вынесено решение суда об отклонении апелляции;

– 144 675,8 тыс. руб. – в связи с поднятием уровня воды в р. Ангара не завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома №107 по ул. Верхняя Набережная (142 562,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 51 768,9 тыс. руб., местного бюджета 90 793,1 тыс. руб.) в связи с чем не оплачены муниципальные контракты на оказание услуг строительного контроля (1 840,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 668,5 тыс. рублей, местного бюджета 1 172,4 тыс. рублей), авторского надзора (272,9 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 99,0 тыс. рублей, местного бюджета 173,9 тыс. рублей) за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная;

– 4 690,5 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по

ул. Верхняя Набережная, в том числе за счет средств областного бюджета 1 703,3 тыс. рублей, местного бюджета 2 987,2 тыс. руб.;

– 511,0 тыс. руб. – в связи с расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта на оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по реконструкции ул. Баумана города Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулоч до Советский 21-й переулоч (представленные Исполнителем результаты работ признаны несоответствующими требованиям муниципального контракта, о чем составлены и подписаны сторонами двусторонние акты с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков для их устранения. Исполнителем замечания не устранены и информация о ходе устранения недостатков в адрес заказчика не направлялась);

– 80,1 тыс. руб. – расторжение муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ в связи с оплатой по фактическим объемам работ;

– 17 929,2 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию ул. Баумана города Иркутска с выделением 2 и 3 этапов реализации (0,1 тыс. руб.); содержанию автомобильных дорог (1 730,4 тыс. руб.); по проектированию (1,1 тыс. руб.) и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (15 588,1 тыс. руб.); по проектированию реконструкции транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский – Университетский» (137,3 тыс. руб.); по устройству (замене) технических средств организации дорожного движения в городе Иркутске (413,8 тыс. руб.); по развитию инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов (36,2 тыс. руб.); по благоустройству в зоне остановок маршрутных транспортных средств (0,1 тыс. руб.), на техническое обслуживание видеонаблюдения (21,8 тыс. руб.); на приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения в части расходных материалов (0,3 тыс. руб.).

2) подпрограмма «Транспорт» – 9 882,3 тыс. руб. – иные причины – не востребовавшийся остаток ассигнований, предусмотренных:

– на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным (8 024,2 тыс. руб.) и городским наземным электрическим транспортом (1 852,8 тыс. руб.);

– на приобретение автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения (5,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,6 тыс. руб.)

II. Достижение значений целевых показателей подпрограммы

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены Таблице 2.

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы
в 2021 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»					
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %	64,4	52,6	0,82	Отклонение обусловлено невыполнением капитального ремонта ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске.

2.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, км	25,6	25,03	0,98	Муниципальный контракт по капитальному ремонту ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске заключен 07.06.2021 (подрядная организация, которая будет осуществлять капитальный ремонт указанного участка дороги - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», стоимость контракта - 165 078 674,26 тыс. руб., конечный срок выполнения работ - не позднее 31.10.2021). В процессе выполнения капитального ремонта возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с увеличением сброса воды через плотину ГЭС и высоким уровнем воды в Ангаре (данное обстоятельство не позволяет выполнить работы по укреплению подпорной стены)). Данное обстоятельство не позволяет выполнить работы в установленный контрактом срок.
3.	Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, км	0,3	0	0	Работы не выполнены в установленный срок в связи с невозможностью исполнения Подрядчиком работ по муниципальному контракту, заключенному с целью реконструкции участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул.Северная до ул.Ушаковская и ул.Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул.Лесная в г. Иркутске, в установленный муниципальным контрактом срок по причине длящегося судебного разбирательства по выкупу земельных участков.

4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %	47,8	47,8	1	
5.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска, %	80	61	1,3	Снижение обусловлено изменением интенсивности движения транспортных средств в связи с установлением нерабочих дней для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
6.	Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде, ед.	70	85	1,21	Увеличение обусловлено возросшей потребностью в обустройстве парковочных мест для транспортных средств инвалидов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, для обеспечения требований Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Подпрограмма 2 «Транспорт»					
7.	Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде, ед.	2	2	1,00	—

В целях увеличения доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в рамках муниципального проекта «Дорожная сеть», соответствующего целям и задачам одноименного федерального проекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены следующие мероприятия:

1) работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 18 участке общей протяженностью 23,9 км, в том числе: ул. Лермонтова (от «ул. Лермонтова вдоль домов № 327-а, № 327-б, № 327-в, 333, 333-б, 333-г, 333-в, 297-в, 297, 297-а, 283-в, 279/8, 279/9, 279/10, 275-б, 275-а, 275, 261-б,

261-а по ул. Лермонтова)» на участке от ул. Лермонтова, 263 «А» до ул. Лермонтова, 327, «ул. Тракторная» на участке от ул. Главная Кировская до остановочного пункта «Узловая», «ул. 7-ая Советская» на участке от ул. Коммунистическая, 67 до ул. Седова, 92, «ул. Франк-Каменецкого» на участке от ул. Нижняя Набережная до ул. Дзержинского, «ул. Профсоюзная» на участке от ул. Терешковой до ул. Звездинская, «пр. Маршала Жукова, окружная дорога микрорайона Солнечный» (на всем протяжении улицы), «ул. Горная» на участке от ул. Байкальская до ул. Карла Либкнехта, «ул. Шмидта» на участке от ул. Профсоюзная до ул. Лермонтова, «от ул. Блюхера до строения 37/1 по ул. 2-я Батарейная», «от ул. ПМС-45 по ул. 2-ая Батарейная до ул. Подсобное хозяйство» на участке от ул. Блюхера до дома № 37, «ул. Баррикад» на участке от ул. Баррикад, 23 до ул. Ушаковская, проезжая часть моста Академический» на участке от дорожной части правого берега в сторону левого берега, «Автомобильная дорога «Дорожная часть левого берега (основное направление, съезды 1, 2, 3, 4, 5)» (на всем протяжении), «Автомобильная дорога «Дорожная часть правого берега (основное направление, съезды 1-1, 1-2, 2-1)» (на всем протяжении), проезжая часть путепровода через ул. Верхняя Набережная (на всем протяжении), «пр. Космический» на участке от ул. Култукская до ул. Советская, ул. Ярослава Гашека на участке бул. Гагарина до ул. Марата, «автомобильная дорога от бул. Постышева до ул. Иркутской 30 Дивизии» на участке от бул. Постышева до ул. Иркутской 30-ой Дивизии, «ул. Украинская» (на всем протяжении), «ул. Каландаришвили» на участке от ул. Халтурина до ул. Карла Маркса, «пер. Восточный» на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Академика Образцова, «ул. Ударника» (на всем протяжении).

2) продолжены работы по реконструкции путепровода по ул. Джамбула.

3) начаты работы по:

– капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске;

– реконструкции участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске;

– капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске.

Для формирования базы дальнейшего системного повышения транспортно-эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры:

1) разработана проектная документация по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированному на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

3) осуществлена постановка объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) на государственный кадастровый учет и учет в качестве бесхозяйного имущества;

4) разработана проектная документация на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на ст. Батарейная.

В рамках содержания искусственных дорожных сооружений выполнен планово-предупредительный ремонт автодорожного путепровода на проспекте Маршала Жукова (1/2 сооружения),

На территории индивидуальной жилой застройки выполнено асфальтирование и гравирование дорог с обустройством новых тротуаров на площади 72,117 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия и 24,989 тыс. кв. м гравийного покрытия, по следующим адресам: ул. Хвойная; ул. Поликарпова; ул. 1-я Горьковская от ул. Олонская до ул. Веселая (тротуар); ул. Лизы Чайкиной; проезд от ул. Курочкина, 27 до ул. Кемеровская, 23; ул. 1-ый Берег Ангары; ул. Коршуновская от ул. Тракторная до ул. 3-я Линия; ул. 4-я Линия от ул. 3-я Линия до дома № 19 по ул. 4-я Линия; 3-я Горьковская от ул. Олонская до ул. Веселая; пер. 9-й Советский от ул. Розы Люксембург до ул. Баумана; ул. Павла Красильникова от пер. 5-й Советский до пер. 4-й Советский; пер. 3-й Советский от ул. Архипова до дома № 43 по ул. Пржевальского; пер. 11-й Советский от ул. Розы Люксембург до ул. Баумана; автомобильная дорога от ул. Блюхера по ул. Металлобаза до ул. 2-й район; автомобильная дорога от ул. Курганская (п. Боково, Иркутск-II) до п. Вересовка (Старый Московский тракт); ул. Набережная (станция Батарейная); проезд от ул. Новаторов в направлении Южных ворот Иркутского авиационного завода до железнодорожных путей на участке от ул. Новаторов до ж/д переезда; ул. Речная от дома № 42 до дома № 102; ул. Артиллерийская от дома 13 до дома 37; ул. Державина; ул. Флотская от дома № 4а до дома № 14; ул. Делегатская; ул. Воеводы Сенявина; пр. Угольный от пер. Лесопильный до ул. Красноярская; пр. Плодоваягодный; ул. Култукская от пр. Космический до дома № 70 по ул. Култукская; ул. Иосифа Уткина от ул. Храмцовская до дома № 1 по ул. Иосифа Уткина; ул. Храмцовская от ул. Иосифа Уткина до ул. Ямская; пер. Земляничный; ул. Власа Сидорова; ул. Губернатора Трескина от дома № 43 до ул. Воеводы Сенявина; проезд Хабарова; ул. 3-я Огородная от ул. Воеводы Синявина до дома № 59 по ул. 3-я Огородная; ул. Емельяна Югова; ул. Хомутовская от ул. Шевцова до дома № 82/9 по ул. Хомутовская; ул. 3-я Карьерная от дома № 2 до ул. 2-я Карьерная; пер. Солнечный; ул. Глеба Успенского от ул. Яковлева до ул. Качугская; ул. Яковлева от ул. Глеба Успенского до ул. Качугская; ул. Качугская от ул. Яковлева до пер. Песчаный; пер. Песчаный от ул. Качугская до ул. 2-я Ключевая; автомобильная дорога от ул. Радищева по направлению на Японское кладбище от дома № 11 (СНТ Таежник) до дома № 99 (СНТ Трамвайщик) (тротуар); ул. Правобережная (м-н Лесной); ул. Якова Малкова; ул. Багульникова (м-н Славный); ул. Освобождения от ул. Ленская до ул. Детская; ул. Зимняя от ул. Баррикад до ул. Напольная; автомобильная дорога от дома № 23 по ул. Карпинская до дома № 21/1 по ул. Карпинская; ул. Войкова от ул. Первомайская до ул. Радищева; ул. Высокая (м-н Лесной); автомобильная дорога от ул. Высокая до ул. Большая Полянка в м-н Лесной (м-н Лесной); ул. Мирная от дома № 1 до дома № 19 (м-н Лесной); ул. Погонная от дома № 1 до дома № 16; пер. Рублевский к дому 1; ул. Петровская (м-н Лесной); ул. Дорогомиловская (м-н Лесной); ул. Фельдшерская от ул. Госпитальная до ул. Пшеничная; ул. Чапаева; пер. Заря от дома № 1 до дома № 6; ул. Ракетная от дома № 1 до дома № 10; пер. Пехотный от дома № 1 до дома № 12; пер. Рождественский проезд к домам 1,2; пр. Клубничный (м-н Лесной); ул. Рабочего Штаба от дома № 32 до дома № 46/1 (ремонт тротуара); ул. Иоганна Гмелина; ул. Якова Домбровского.

В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска проведены работы по:

- устранению повреждений покрытия тротуаров – 4 447 м²;
- ямочному ремонту большими и малыми картами (55 000,72 м²);
- по ликвидации деформации покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом (39 400,0 м²).

Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска по следующим адресам: ул. Севастопольская, 257; пер. Пулковский, 14; ул. Демьяна Бедного, 24; от дома № 158/1 по ул. Пискунова вдоль мкрн. Крылатый, ГК № 254-а по ул. Депутатская; ул. Ломоносова от ул. Лермонтова до дома № 70 по ул. Ломоносова; ул. Николая Гаврилова; пер. Мопра; автомобильная дорога по ул. Олонская от ул. Олонская к садоводствам «Банковец» и «Топограф».

В целях повышения безопасности и развития системы организации дорожного движения выполнены следующие мероприятия по:

1) обустройству дорожными знаками 6.4 «Парковка (парковочное место)», 8.17 «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой 1.24.3 (дублирование дорожного знака «Инвалиды» 60 парковочных места для транспортных средств инвалидов и транспортных средств, перевозящих инвалидов;

2) обустройству 15 остановок общественного транспорта тактильной плиткой для слепых и слабовидящих пешеходов (отмечена тактильной плиткой посадочная площадка в общественный транспорт, на 30 адресах – для обозначения направления пути следования);

3) обустройству пандусов (съездов) для инвалидов 10 адресах в количестве 28 штук;

4) устройству парковочных мест по адресам: ул. Зимняя, стр. 26 (Детский сад № 7); ул. Войкова, 1 (Средняя общеобразовательная школа № 3); ул. Шевцова (напротив дома № 15 мкр. Топкинский); ул. Ушинского (напротив здания Детского сада № 95); ул. Ползунова, 1 (Детский сад № 3); ул. Севастопольская (напротив здания Средней общеобразовательной школы № 68); ул. 4-я Советская от ул. Депутатская до ул. Аэрофлотская; пер. 8-го марта, 1 (Средняя общеобразовательная школа № 65); проезд от бул. Рябикова, д. 4-в (школа-интернат № 12) вдоль гаражного кооператива № 27 до бул. Рябикова, д. 2-а с отворотом к ул. Маршала Конева, д.68 (Детский сад № 77); проезд мкр. Юбилейный, от дома № 54 вдоль дома № 57 и МБДОУ № 58 и к дому № 60а (Детский сад № 58); ул. Шпачека, 16;

5) по ремонту тротуаров по ул. Дыбовского; по ул. Тельмана, 17; ул. Ушинского от ул. Павла Красильникова до дома № 10/3 по пер. 1-й Советский; ул. Верхняя Набережная от дома № 107 до дома № 145/1; ул. Верхняя Набережная от дома № 10 по ул. Кожова до дома № 10 по ул. Верхняя Набережная; автомобильная дорога «ЮБИЛЕЙНЫЙ мкр., вдоль гаражного кооператива № 23 и домов № 82, 89, 90, 97, 99, 107, 108, 109, 110, 111, 112» на участке от строения № 107 мкр. Юбилейный до автомобильной дороги общего пользования местного значения города Иркутска «ЮБИЛЕЙНЫЙ мкр., литера I» на участке от дома № 82/3 м-н Юбилейный до дома № 107 м-н Юбилейный; ул. Байкальская 273а по ул. Байкальская далее

вдоль дома 267, 267а в сторону ул. Байкальская; ул. Марии Цукановой от пр. Лаптевых до дома № 8/8 по ул. Марии Цукановой; ул. Карла Либкнехта от ул. Подгорная до строения № 110 по ул. Карла Либкнехта ул. Карла Либкнехта, 245; ул. Боткина (подходы к надземному пешеходному переходу); автомобильная дорога от конечной остановки общественного транспорта (трамвай) «Студгородок» до ул. 4-я Железнодорожная.

6) оборудованию 27 новых пешеходных переходов. 27 переходах оборудованы дублирующими дорожными знаками над проезжей частью 5.19 «Пешеходный переход».

7) установке 6 светофорных объектов: ул. Олега Кошевого, д. 65/1 (д.65а/1), ул. Олега Кошевого, д. 2/3, ул. Седова, 29/2, ул. Гоголя – ул. Чернышевского, Объездная Ново-Ленино – ул. Академика Окладникова, ул. Розы Люксембург в районе остановочного пункта «Спутник»;

8) по реконструкции светофорного объекта по адресу: ул. Розы Люксембург в районе остановочного пункта «Пионерская».

9) установке светофоров типа Т7 по адресам: ул. Красноказачья, 21, ул. Рабочего Штаба, 78/6, ул. Академическая, 22-24, ул. Волжская, 15, ул. Красноярская, 28, бул. Постышева, 20/1, мкр. Первомайский, 78.

10) по ремонту (восстановлению) остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на остановках общественного транспорта города Иркутска по следующим адресам: остановка «Площадь Декабристов» от дома № 100А по ул. Декабрьских Событий до дома № 92А по ул. Декабрьских Событий; остановка «Филармония» по ул. Дзержинского от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Красноармейская; остановка «Бульвар Рябикова»; остановка «1-я Советская».

В рамках Подпрограммы 2 «Транспорт» с целью повышения качества транспортного обслуживания населения и доступности транспортных услуг выполнены следующие мероприятия.

С целью повышения качества транспортного обслуживания населения и доступности транспортных услуг предоставлены субсидии организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим и автомобильным транспортом.

С привлечением средств областного бюджета в 2021 году приобретено 2 автобуса среднего класса марки «ПАЗ-320435-04» Vector NEXT экологического стандарта Евро-5, оборудованные для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 3

Результаты расчета уровня эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2021 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	0,77

Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,93
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,83
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,83

По результатам расчета уровня эффективности эффективность реализации Программы в 2021 году признана средней.

Дальнейшая реализация Программы будет способствовать повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города, повышению и доступности качественных транспортных услуг

И.о. заместителя мэра – председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

С.Ю. Гаврин