

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Иркутска
от 24.04.2023 № 031-06-305/23

**ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»
В 2022 ГОДУ**

Отчет о реализации муниципальной программы «Жилище» (далее – Программа) подготовлен по итогам выполнения в 2022 году Плана мероприятий по реализации Программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 2 марта 2022 года № 944-02-061/2.

I. Выполнение мероприятий муниципальной Программы

За период реализации Программы в 2022 году предусмотрено выполнение 14 мероприятий. Все мероприятия выполнены.

Фактический объем финансирования Программы в 2022 году составил 1 657 939,6 тыс. руб., что составляет 99,0 % от годового плана финансирования (1 674 117,1 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 614 885,5 тыс. руб. или 97,5 % от плана (630 935,2 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 76 777,3 тыс. руб. или 99,9 % от плана (76 780,1 тыс. руб.);

средств федерального бюджета – 18 734,5 тыс. руб., или 100,0 % от плана (18 734,5 тыс. руб.);

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) – 947 542,3 тыс. руб. или 99,9 % от плана (947 667,3 тыс. руб.).

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Программы (далее – Подпрограмма 1).

Фактический объем финансирования Подпрограммы 1 составил 1 434 310,9 тыс. руб. или 99,0 % от плана (1 449 065,7 тыс. руб.), в том числе:

1.1. Финансирование основного мероприятия 1.1. «Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составило 1 422 326,2 тыс. руб. или 99,0 % от плана (1 436 100,9 тыс. руб.), из них:

1) Финансирование мероприятия 1.1.1. «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» составило 1 058 050,5 тыс. руб. или 98,8 % от плана (1 071 431,3 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 315 330,9 тыс. руб. или 95,9 % от плана (328 711,7 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 18 228,3 тыс. руб. или 100,0 % от плана (18 228,3 тыс. руб.);

средств Фонда ЖКХ – 724 491,3 тыс. руб. или 100,0 % от плана (724 491,3 тыс. руб.).

2) Финансирование мероприятия 1.1.2. «Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда» составило 364 275,7 тыс. руб. или 99,9 % от плана (364 669,6 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 135 995,0 тыс. руб. или 99,8 % от плана (136 261,1 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 5 229,7 тыс. руб. или 99,9 % от плана (5 232,5 тыс. руб.);

средств Фонда ЖКХ – 223 051,0 тыс. руб. или 99,9 % от плана (223 176,0 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований по основному мероприятию 1.1 «Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 13 774,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 13 646,9 тыс. руб., средств областного бюджета – 2,8 тыс. руб., средств Фонда ЖКХ – 125,0 тыс. руб.), обусловлен:

невыполнением подрядчиком условий по 2 муниципальным контрактам (АО «УКС города Иркутска») на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем, в рамках исполнения 3 этапа (2021-2022 годов) муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», в связи с чем запланированная оплата в сумме 13 364,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска не произведена, подрядчику предъявлена претензия;

невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта на оценку рыночной стоимости изымаемых жилых помещений, в связи с чем запланированная оплата в сумме 262,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска не произведена (оплачен фактически выполненный объем работ, поставщику предъявлена претензия за просрочку исполнения контракта).

I.2. Финансирование основного мероприятия 1.2. «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составило 11 984,7 тыс. руб. или 92,4 % от плана (12 964,8 тыс. руб.), из них:

1) Финансирование мероприятия 1.2.1. «Ликвидация расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» составило 10 618,6 тыс. руб. или 92,8 % от плана (11 437,7 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 819,1 тыс. руб. сложился в связи с:

возвратом банком средств в сумме 646,7 тыс. руб., направленных на оплату муниципального контракта на выполнение работ по сносу расселенного многоквартирного дома, расположенного по адресу:

ул. Марата, д. 39Б (Литера В);

получением экономии по результатам проведения закупок в сумме 172,1 тыс. руб.;

не востребованным остатком средств в сумме 0,3 тыс. руб.;

2) Финансирование мероприятия 1.2.2. «Общесистемные мероприятия в целях ликвидации аварийного жилищного фонда» составило 319,6 тыс. руб. или 66,5% от плана (480,6 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 161,0 тыс. руб. сложился в связи частичным расторжением муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению актов обследования (кадастровые работы) в отношении объектов недвижимого имущества в связи с экономией цены единицы оказываемой услуги (160,9 тыс. руб.) и наличием не востребованного остатка средств (0,1 тыс. руб.).

3) Финансирование мероприятия 1.2.3. «Мероприятия по консервации многоквартирных домов до проведения работ по их сносу или реконструкции» составило 1 046,5 тыс. руб. или 100,0 % от плана (1 046,5 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска.

2. Подпрограмма 2 «Доступное и безопасное жилье» (далее – Подпрограмма 2).

Фактический объем финансирования Подпрограммы 2 составил 223 628,7 тыс. руб. или 99,4 % от плана (225 051,4 тыс. руб.), в том числе:

2.1. Финансирование основного мероприятия 2.1. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» осуществлено в размере 168 928,7 тыс. руб. или 100,0 % от плана (168 928,7 тыс. руб.) , из них:

1) Финансирование мероприятия 2.1.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» составило 27 897,1 тыс. руб. или 100,0 % от плана (27 897,1 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска.

2) Финансирование мероприятия 2.1.2. «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья» составило 16 909,0 тыс. руб. или 100,0 % от плана (16 909,0 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска.

3) Финансирование мероприятия 2.1.3. «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья» составило 124 122,6 тыс. руб. или 100,0 % от плана (124 122,6 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 52 068,8 тыс. руб. или 100,0 % от плана (52 068,8 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 53 319,3 тыс. руб. или 100,0 % от плана (53 319,3 тыс. руб.);

средств федерального бюджета – 18 734,5 тыс. руб. или 100,0 % от плана 18 734,5 тыс. руб.).

2.2. Финансирование основного мероприятия 2.2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в жилых домах» составило 1 089,6 тыс. руб. или 99,9 % от плана (1 090,0 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска, из них:

1) Финансирование мероприятия 2.2.1. «Содействие в информировании населения о мерах пожарной безопасности» осуществлено в размере 95,1 тыс. руб. или 99,9 % от плана (95,2 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска. Остаток бюджетных ассигнований сложился в связи с наличием неостребованного остатка средств (0,1 тыс. руб.).

2) Финансирование мероприятия 2.2.2. «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных жилых помещениях» осуществлено в размере 994,5 тыс. руб. или 99,9 % от плана (994,8 тыс. руб.). Остаток бюджетных ассигнований сложился в связи с наличием неостребованного остатка средств (0,3 тыс. руб.).

2.3. Финансирование основного мероприятия 2.3. «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» осуществлено в размере 12 926,3 тыс. руб. или 97,7 % от плана (13 235,7 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска, из них:

1) Финансирование мероприятия 2.3.1. «Капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности» составило 12 926,3 тыс. руб. или 97,7 % от плана (13 235,7 тыс. руб.). Остаток бюджетных ассигнований в сумме

309,4 тыс. руб. сложился в связи с экономией по результатам проведения закупок (309,2 тыс. руб.) и наличием неостребованного остатка средств (0,2 тыс. руб.).

2.4. Финансирование основного мероприятия 2.4. «Содержание муниципального жилищного фонда» составило 40 684,1 тыс. руб. или 97,3 % от плана (41 797,0 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска, из них:

1) Финансирование мероприятия 2.4.1. «Учет муниципального жилищного фонда» составило 389,2 тыс. руб. или 99,0 % от плана (393,2 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 4,0 тыс. руб. сложился в связи с частичным расторжением муниципального контракта на выполнение кадастровых работ.

2) Финансирование мероприятия 2.4.2. «Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда» составило 189,2 тыс. руб. или 99,9% от плана (189,3 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска. Средства направлены на оказание охранных услуг муниципального имущества (124,2 тыс. руб.) и на приобретение и установку дверных замков (65,0 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 0,1 тыс. руб. сложился в связи с наличием неостребованного остатка средств.

3) Финансирование мероприятия 2.4.3. «Содержание муниципальных жилых помещений и участие в содержании общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения» составило 40 105,7 тыс. руб. или 97,3 % от плана (41 214,5 тыс. руб.) средств бюджета города Иркутска.

Средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности (38 983,9 тыс. руб.), а также на содержание муниципальных жилых помещений до их заселения (1 121,8 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 108,8 тыс. руб. сложился в связи с осуществлением оплаты по фактически выставленным счетам.

Сведения о выполнении мероприятий Программы представлены в Таблице 1 Приложения №1 к отчету о реализации Программы в 2022 году.

II. Достижение значений целевых показателей подпрограмм Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограмм Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограмм Программы в 2022 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»					
1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.	0,9	0,7	0,78	Показатель не достигнут в связи с проведением судебной работы по принудительному вселению граждан в приобретенные жилые помещения, в связи с отказами от переселения в предлагаемые жилые помещения, а также в связи с неисполнением застройщиком обязательств по передаче квартир
2.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	13,7	10,8	0,79	
1	2	3	4	5	6
3.	Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	7,9	12,0	1,52	В связи с большим объемом расселения МКД за периоды 2020 -2021 годов
Подпрограмма 2 «Доступное и безопасное жилье»					

4.	Доля граждан, получивших поддержку на улучшение жилищных условий в отчетном периоде, от общего числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на получение социальных выплат из бюджета города Иркутска на начало отчетного периода, %	6,7	6,7	1,00	x
5.	Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений, ед.	95	98	1,03	x
6.	Количество жилых помещений (квартир), приобретаемых для предоставления гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний	9	10	1,11	В связи с образовавшейся экономией после проведения аукциона приобретено дополнительно одно помещение
7.	Количество жилых помещений, в которых обеспечены первичные меры пожарной безопасности, ед.	47	45	0,96	x
8.	Количество многоквартирных домов, в которых завершено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества со сроком окончания в соответствующем году, ед.	34	33	0,97	x
9.	Общая площадь муниципального жилищного фонда на начало отчетного периода, тыс. кв. м	750,5	805,4	1,07	x

Программой предусмотрено достижение 9 целевых показателей, из них 5 целевых показателей достигли плановых значений, 4 целевых показателя не достигли плановых значений.

Учитывая степень достижения значений целевых показателей (СЦП), в 2022 году степень достижения цели и решения задач Программы составляет 0,94.

В рамках Подпрограммы 1 в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 году опубликовано:

1) 211 электронных аукционов на приобретение 211 жилых помещений (квартир) на вторичном рынке жилья на общую сумму 997 529,7 тыс. рублей, из которых:

– по 85 аукционам заключены муниципальные контракты (7 из которых расторгнуты),

– 126 аукционов признаны несостоявшимися.

2) 20 электронных аукционов на приобретение 235 жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем, в целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» на общую сумму 940 667,6 тыс. рублей, из которых по 20 электронным аукционам заключены муниципальные контракты.

Заключено и оплачено 88 соглашений об изъятии жилых помещений у собственников жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах.

Заселено 119 жилых помещений, в том числе 60 жилых помещений, приобретенных администрацией города Иркутска, 59 жилых помещений, переданных застройщиками с целью реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Расселено более 10 тыс. кв. м. аварийного жилья, на которых проживало 672 гражданина, из них 302 гражданина проживали в муниципальных жилых помещениях.

Проведена оценка 118 жилых помещений с целью выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда.

Проведено инженерно-техническое обследование в целях установления принадлежности к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных в городе Иркутске по адресам:

– ул. Рабочего Штаба, д. 22 лит. А;

– ул. Некрасова, д. 19;

– ул. Трудовая, д. 68В.

В рамках Подпрограммы 1 в целях ликвидации аварийного жилищного фонда в 2022 году администрацией города Иркутска:

Выполнены мероприятия по ограничению доступа на территорию объектов капитального строительства, расположенных в городе Иркутске по адресам:

– ул. Николаева, д. 2Б, 7А;

– ул. Свердлова, д.19Б;

– ул. Лапина, д. 3А.

Выполнены работы по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства, расположенных в городе Иркутске по адресам:

– ул. Д.Событий, д. 69 (лит. Б);

– ул. Свердлова, д. 19 (Лит. Б);

– ул. Халтурина, д. 23 (Лит. Г);

– ул. Тулунская, д. 13;

– тер. Металлобаза, д. 3;

- пер. 14-й Советский, д. 9;
- ул. Норильская, д. 11, 20, 16;
- пер. Восточный, д. 12, 17, 20;
- ул. Розы Люксембург, д. 16, 22, 26, 52, 54.

Произведен снос объектов, расположенных в городе Иркутске по адресам:

- ул. Розы Люксембург, д. 24;
- ул. Розы Люксембург, д. 14;
- пер. Восточный, д. 14;
- пер. Восточный, д. 17;
- ул. Норильская, д. 11;
- ул. Норильская, д. 20;
- пер. 14 Советский, д. 9;
- ул. Байкальская, д. 37Е;
- ул. Коммунаров, д. 9Б;
- ул. Коммунаров, д. 9В;
- ул. Коммунаров, д. 9Д;
- ул. Халтурина, д. 23 литера Г;
- ул. Сурикова, д. 7;
- пер. Восточный, д. 12;
- пер. Восточный, д. 20;
- ул. Розы Люксембург, д. 18;
- ул. Розы Люксембург, д. 26;
- ул. Розы Люксембург, д. 54;
- ул. Норильская, д. 16;
- тер. Металлобаза, д. 3;
- ул. Розы Люксембург, д. 52;
- пер. Восточный, д. 13;
- ул. 4-я Горьковская, д. 3;
- ул. Розы Люксембург, д. 22;
- пер. Восточный, д. 19;
- ул. Свердлова, д. 19 лит Б;
- ул. Тулунская, д. 13;
- ул. Ломоносова, д. 7;
- ул. Шмидта, д. 24;
- ул. Кайская, д. 35;
- ул. Марата, д. 39Б.

В рамках Подпрограммы 2 в целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в 2022 году администрацией города Иркутска выполнены следующие мероприятия:

– признаны участниками Подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» 73 молодые семьи, 98 молодых семей получили государственную и муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) жилья (по состоянию на 31.12.2022 года участниками Подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» признаны 848 молодых семей, из них 62 многодетные молодые семьи).

Опубликовано 15 аукционов на приобретение 15 жилых помещений (квартир) для предоставления гражданам, страдающим тяжелыми формами

хронических заболеваний (далее – аукционы для граждан с заболеваниями) на общую сумму 42 731,7 тыс. рублей, из которых:

- по 10 аукционам для граждан с заболеваниями заключены муниципальные контракты,

- 5 аукционов для граждан с заболеваниями признаны несостоявшимися.

В рамках Подпрограммы 2 в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах в 2022 году администрацией города Иркутска выполнены следующие мероприятия:

Проведена закупка на изготовление листовок по мерам пожарной безопасности.

Выполнены работы по ремонту печного отопления в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности в городе Иркутске по адресам:

- ул. Декабристов, д. 4, кв. 1;
- ул. Черского, д. 14, кв. 11;
- ул. Черского, д. 14, кв. 14;
- ул. Декабрьских Событий, д. 26, кв. 1;
- пр. Осетровский, д. 9, кв. 1, 2.

Установлены пожарные извещатели в жилых помещениях, расположенных в городе Иркутске по адресам:

- ул. Декабристов, д. 4, кв. 1;
- ул. Декабрьских Событий, д. 26, кв. 1;
- ул. Черского, д. 14, кв. 11;
- ул. Черского, д. 14, кв. 14;
- ул. Киевская, д. 36А, кв. 3;
- пер. Пионерский, д. 10В, кв. 33;
- ул. Байкальская, д. 237, кв. 14А;
- ул. Байкальская, д. 198, кв. 12;
- ул. Байкальская, д. 241А, кв. 71, 109, 122;
- пер. Пограничный, д. 1Ж, кв. 32;
- пр. Осетровский, д. 9, кв. 1, 2;
- пер. 13-й Советский, д. 8, кв. 3;
- мкр. Березовый, д. 122, кв. 2;
- ул. Розы Люксембург, д. 323, кв. 92;
- ул. Розы Люксембург, д. 11А, кв. 17;
- ул. Розы Люксембург, д. 235, кв. 2;
- ул. Севастопольская, д. 239А, кв. 16;
- ул. Ярославского, д. 258А, кв. 4;
- ул. Волгоградская, д. 47, кв. 30;
- ул. Сибирских Партизан, д. 23, кв. 12;
- ул. Почтамтская, д. 88, кв. 39;
- ул. Севастопольская, д. 257, кв. 35;
- ул. Марии Ульяновой, д. 9, кв. 43;
- ул. Розы Люксембург, д. 341, кв. 14;
- ул. Археолога Михаила Герасимова, д. 8, кв. 230;
- ул. Мухиной, д. 26, кв. 7;
- ул. Обручева, д. 15, кв. 8;
- мкр. Университетский, д. 25, кв. 29;

- мкр. Первомайский, д. 55, кв. 100;
- мкр. Первомайский, д. 13А, кв. 73;
- ул. Боткина, д. 32, кв. 31;
- ул. Кайская, д. 56, кв. 3.

В рамках Подпрограммы 2 в целях капитального ремонта объектов жилищного фонда в 2022 году администрацией города Иркутска выполнены следующие мероприятия:

Проведен капитальный ремонт общего имущества и помещений, находящихся в муниципальной собственности в 33 МКД, расположенных в городе Иркутске по адресам:

- ул. Богдана Хмельницкого, д. 4;
- ул. Российская, 14А, кв. 3;
- ул. Напольная, д. 72, кв. 2;
- ул. Киевская, д. 36А, кв. 3;
- ул. Ядринцева, д. 78, кв. 1;
- ул. Лыткина, д. 61, кв. 27;
- ул. Байкальская, д. 237, кв.14А;
- ул. Байкальская, д. 198, кв.12;
- ул. Байкальская, д. 241А, кв. 71, 109; 122 комната 1, 2;
- пер. Пограничный, д. 1Ж, кв. 32;
- ул. Депутатская, д. 74А, кв.5, комната 12, 13, 14;
- пр. Осетровский, д. 9, кв. 1, 2 (кладовки 2 шт.);
- ул. Партизанская, д. 105А, кв. 2;
- ул. Жуковского, д. 21, кв. 68;
- пер. Спортивный, д. 5А, кв. 8;
- мкр. Юбилейный, д. 111, кв. 36;
- бул. Рябикова, д. 16В, кв. 27;
- мкр. Первомайский, д. 13А, кв. 153;
- ул. Маяковского, д. 61, кв. 8;
- мкр. Юбилейный, д. 86, кв. 27;
- мкр. Приморский, д. 34, кв. 57;
- бул. Рябикова, д. 1Г, кв. 44;

- ул. Воровского, д. 8, кв. 47;
- ул. Полярная, д. 80А, кв. 77;
- ул. Кутузова, д.17, кв. 57;
- ул. Розы Люксембург, д. 319, кв. 35;
- ул. Ярославского, д. 376;
- ул. Сарафановская, д. 79, кв. 53;
- ул. Иосифа Уткина, д. 30, кв. 46;
- мкр. Топкинский, д. 36, кв. 5;
- ул. Станиславского, д. 3, кв. 48;
- пер. Пограничный, д. 1Б, кв. 76;
- ул. Депутатская, д. 64, кв. 2.

В 2022 году в специализированном Доме ветеранов по ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 отремонтировано 11 квартир.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений медицинского пункта, расположенного в Доме ветеранов.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на первоочередные противоаварийные мероприятия, обеспечивающие безопасный доступ в квартиру № 2, расположенную на 2-ом этаже многоквартирного дома по адресу: город Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32 лит. А. Временная лестница на 2-ой этаж взамен демонтируемого аварийного прируба на сумму 151, 48 тыс. руб.

В целях содержания муниципального жилищного фонда в 2022 году администрацией города Иркутска:

– выполнена постановка на государственный кадастровый учет многоквартирных жилых домов и квартир, ранее не учтенных, а также сняты с государственного кадастрового учета 9 расселенных МКД;

– закуплены и установлены замки в 17 муниципальных жилых помещениях.

Оценка эффективности реализации Программы в 2022 году

Результаты расчетов эффективности реализации Программы представлены в Таблице 3.

Результаты расчета уровня эффективности реализации
муниципальной программы «Жилище» в 2022 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	1,0
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,99
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,94
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,97

Учитывая показатель эффективности реализации Программы (0,97), в 2022 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Дальнейшая реализация Программы целесообразна, так как важнейшим приоритетом развития города Иркутска является создание комфортной городской среды, обеспечивающей горожанам высокие стандарты повседневной жизни, в том числе обеспечение доступности жилья, повышение комфорта и безопасности существующего жилого Фонда ЖКХ и объектов муниципальной собственности, что является основными приоритетными направлениями реализации Программы.

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике администрации
города Иркутска

Е.А. Харитонов