

Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»
в 2022 году, утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года
№ 031-06-1057/7

Таблица 1

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. рублей			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе: «Формирование комфортной и безопасной городской среды»	x	x	x	x	Всего	1 943 641,4	1 905 162,5	98,0
					БГ	1 391 220,9	1 359 504,8	97,7
					БГ(софин.)	108 366,9	106 000,6	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ОБ	118 340,0	113 946,6	96,3
					ФБ	325 713,6	325 710,5	100,0
1.	Подпрограмма 1 «Комфортная среда»	х	х	х	Всего	1 622 795,6	1 589 389,4	97,9
					БГ	1 102 060,0	1 075 274,8	97,6
					БГ(софин.)	101 685,9	99 359,4	97,7
					ОБ	100 306,1	96 011,6	95,7
					ФБ	318 743,6	318 743,6	100,0
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»	х	х	х	Всего	751 335,7	740 484,0	98,6
					БГ	230 600,0	226 369,4	98,2
					БГ(софин.)	101 686,0	99 359,4	97,7
					ОБ	100 306,1	96 011,6	95,7
					ФБ	318 743,6	318 743,6	100,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Благоустройство общественных территорий	х	х	выполнено	Всего	610 273,9	601 374,6	98,5
					БГ	89 538,2	87 260,0	97,5
					БГ(софин.)	101 686,0	99 359,4	97,7
					ОБ	100 306,1	96 011,6	95,7
					ФБ	318 743,6	318 743,6	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.a	Мероприятие 1.1.1.a Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	x	x	выполнено	x	x	x	x
1.1.1.a.1	Контрольное событие 1.1.1.a.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	01.07.2022	14.12.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.1.a.2	Контрольное событие 1.1.1.a.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	15.12.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.1.б	Мероприятие 1.1.1.б Благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Народные инициативы»	x	x	выполнено	x	x	x	x
1.1.1.б.1	Контрольное событие 1.1.1.б.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий в рамках проекта народных	01.10.2022	22.08.2022	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инициатив							
1.1.1.6.2	Контрольное событие 1.1.1.6.2 Осуществлена приемка выполненных работ	25.12.2022	25.12.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.1.в	Мероприятие 1.1.1.в Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	x	x	не выполнено	x	x	x	x
1.1.1.в.1	Контрольное событие 1.1.1.в.1 Заключены муниципальные контракты на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	15.11.2022	21.11.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.1.в.2	Контрольное событие 1.1.1.в.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	-	не исполнено	x	x	x	x
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2 Благоустройство дворовых территорий	x	x	выполнено	Всего	137 578,1	136 852,9	99,5
					БГ	137 578,1	136 852,9	99,5
					БГ(софин.)	0,0	0,0	-
					ОБ	0,0	0,0	-
					ФБ	0,0	0,0	-
1.1.2.1	Контрольное событие 1.1.2.1	01.04.2022	07.12.2022	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий							
1.1.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2 Заключены соглашения о предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	01.04.2022	x	не предусмотрено к реализации в 2022 году	x	x	x	x
1.1.2.3	Контрольное событие 1.1.2.3 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	15.12.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Вовлечение граждан в благоустройство города	x	x	выполнено	Всего	1 780,0	1 630,6	91,6
					БГ	1 780,0	1 630,6	91,6
1.1.3.a	Мероприятие 1.1.3.a Организация и проведение голосования за объекты благоустройства на территории города Иркутска	x	x	выполнено	x	x	x	x
1.1.3.a.1	Контрольное событие 1.1.3.a.1 Утвержден приказ об оплате счета для проведения голосования за объекты благоустройства на	30.04.2022	20.04.2022	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территории города Иркутска							
1.1.3.а.2	Контрольное событие 1.1.3.а.2 Подписан акт приема-передачи товара	15.12.2022	20.04.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.3.б	Мероприятие 1.1.3.б Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске	x	x	выполнено	x	x	x	x
1.1.3.б.1	Контрольное событие 1.1.3.б.1 Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по информированию населения	01.12.2022	04.05.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.3.б.2	Контрольное событие 1.1.3.в.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2022	23.12.2022	исполнено	x	x	x	x
1.1.3.в	Мероприятие 1.1.3.в Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске (с помощью	x	x	выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	видео- и фотоматериалов)							
1.1.3.в.1	Контрольное событие 1.1.3.в.1 Заклучены муниципальные контракты на приобретение и изготовление видео- и фотоматериалов для организации информационной кампании	31.10.2022	24.08.2022	исполнено	х	х	х	х
1.1.3.в.2	Контрольное событие 1.1.3.в.2 Подписан акт выполненных работ	15.12.2022	12.09.2022	исполнено	х	х	х	х
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4 Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных пространств	х	х	выполнено	Всего	1 703,7	625,9	36,7
					БГ	1 703,7	625,9	36,7
1.1.4.1	Контрольное событие 1.1.4.1 Заклучены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под дворовые территории и общественные пространства	15.12.2022	04.02.2022	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.2	Контрольное событие 1.1.4.2 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок	31.12.2022	29.08.2022	исполнено	x	x	x	x
1.2.	Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства»	x	x	x	Всего	254 563,0	247 391,6	97,2
					БГ	254 563,0	247 391,6	97,2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Содержание объектов (элементов) благоустройства	x	x	выполнено	Всего	166 960,1	161 110,4	96,5
					БГ	166 960,1	161 110,4	96,5
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заключены муниципальные контракты на содержание объектов (элементов) благоустройства	01.12.2022	31.12.2022	исполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	10.01.2023	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт, ремонт, демонтаж непригодных к эксплуатации объектов (элементов) благоустройства	x	x	выполнено	Всего	36 591,6	36 136,2	98,8
					БГ	36 591,6	36 136,2	98,8
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства	01.12.2022	05.10.2022	исполнено	x	x	x	x
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	05.10.2022	исполнено	x	x	x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Создание новых объектов (элементов) благоустройства	x	x	выполнено	Всего	51 011,3	50 145,0	98,3
					БГ	51 011,3	50 145,0	98,3
1.2.3.1	Контрольное мероприятие 1.2.3.1 Заключены муниципальные контракты на создание новых объектов (элементов) благоустройства	01.12.2022	26.12.2022	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.3.2	Контрольное событие 1.2.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	26.12.2022	исполнено	x	x	x	x
1.3	Основное мероприятие 1.3 «Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий»	x	x	x	Всего	228 072,9	223 810,2	98,1
					БГ	228 072,9	223 810,2	98,1
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями	x	x	выполнено	Всего	67 616,1	65 678,8	97,1
					БГ	67 616,1	65 678,8	97,1
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заклучены муниципальные контракты на уход за зелеными насаждениями	01.12.2022	30.09.2022	исполнено	x	x	x	x
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	10.10.2022	исполнено	x	x	x	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений	x	x	выполнено	Всего	59 683,9	57 911,0	97,0
					БГ	59 683,9	57 911,0	97,0
1.3.2.1	Контрольное	01.12.2022	30.09.2022	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	событие 1.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений							
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	10.10.2022	исполнено	х	х	х	х
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	х	х	выполнено	Всего	33 121,9	32 616,1	98,5
					БГ	33 121,9	32 616,1	98,5
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	31.12.2022	26.01.2023	исполнено	х	х	х	х
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий	х	х	выполнено	Всего	151,0	150,3	99,5
					БГ	151,0	150,3	99,5
1.3.5.1	Контрольное событие 1.3.5.1 Заключены муниципальные контракты на общесистемные меры в	01.10.2022	05.09.2022	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий							
1.3.5.2	Контрольное событие 1.3.5.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	22.09.2022	исполнено	x	x	x	x
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий	x	x	выполнено	Всего	16 000,0	15 954,0	99,7
					БГ	16 000,0	15 954,0	99,7
1.3.6.1	Контрольное событие 1.3.6.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	15.12.2022	20.01.2023	исполнено	x	x	x	x
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Предоставление муниципальной поддержки на развитие и улучшение эксплуатационных характеристик производственных площадей для осуществления деятельности по озеленению общественных территорий	x	x	выполнено	Всего	51 500,0	51 500,0	100,0
					БГ	51 500,0	51 500,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.7.1	Контрольное событие 1.3.7.1 Заключены контракты на выполнение работ, оказание услуг	15.12.2022	29.08.2022	исполнено	х	х	х	х
1.4	Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий»	х	х	х	Всего	3 997,2	3 966,9	99,2
					БГ	3 997,2	3 966,9	99,2
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов	х	х	выполнено	Всего	3 897,2	3 866,9	99,2
					БГ	3 897,2	3 866,9	99,2
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов	01.11.2022	05.12.2022	исполнено	х	х	х	х
1.4.1.2	Контрольное событие 1.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	20.12.2022	исполнено	х	х	х	х
1.4.1.3	Контрольное	30.09.2022	19.12.2022	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	событие 1.4.1.3 Подготовлен универсальный передаточный документ							
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий	x	x	выполнено	Всего	100,0	100,0	100,0
					БГ	100,0	100,0	100,0
1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.2.1 Заклучены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий	01.11.2022	11.05.2022	исполнено	x	x	x	x
1.4.2.2	Контрольное событие 1.4.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	15.05.2022	исполнено	x	x	x	x
1.5.	Основное мероприятие 1.5 «Организация наружного освещения территории города»	x	x	x	Всего	186 742,7	176 794,9	94,7
БГ					186 742,7	176 794,9	94,7	
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Развитие систем функционального	x	x	выполнено	Всего	36 289,7	31 986,9	88,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наружного освещения				БГ	36 289,7	31 986,9	88,1
1.5.1.1	Контрольное событие 1.5.1.1 Заключены муниципальные контракты на устройство, проектирование линий наружного освещения	01.11.2022	14.12.2022	исполнено	х	х	х	х
1.5.1.2	Контрольное событие 1.5.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	26.12.2022	исполнено	х	х	х	х
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Расчеты за потребленную электрическую энергию	х	х	выполнено	Всего	150 453,0	144 808,0	96,2
					БГ	150 453,0	144 808,0	96,2
1.5.3.1	Контрольное событие 1.5.3.1 Подписан акт сверки взаиморасчетов по оплате за электроэнергию	15.12.2022	31.12.2022	исполнено	х	х	х	х
1.6	Основное мероприятие 1.6 «Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии»	х	х	х	Всего	198 084,1	196 941,8	99,4
					БГ	198 084,1	196 941,8	99,4
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Содержание систем наружного освещения	х	х	выполнено	Всего	169 670,1	169 669,9	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					БГ	169 670,1	169 669,9	100,0
1.6.1.1	Контрольное событие 1.6.1.1 Заклучены муниципальные контракты на содержание систем наружного освещения	01.11.2022	05.01.2022	исполнено	х	х	х	х
1.6.1.2	Контрольное событие 1.6.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	25.12.2022	исполнено	х	х	х	х
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	х	х	выполнено	Всего	28 414,0	27 271,9	96,0
					БГ	28 414,0	27 271,9	96,0
1.6.2.1	Контрольное событие 1.6.2.1 Заклучены муниципальные контракты на капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	01.11.2022	16.12.2022	исполнено	х	х	х	х
1.6.2.2	Контрольное событие 1.6.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	25.12.2022	исполнено	х	х	х	х
2.	Подпрограмма 2 «Безопасная среда	х	х	х	Всего	127 213,2	122 821,1	96,5
					БГ	95 528,3	91 278,0	95,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					БГ(софин.)	6 681,0	6 641,2	99,4
					ОБ	18 033,9	17 935,0	99,5
					ФБ	6 970,0	6 966,9	100,0
2.3	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»	x	x	x	Всего	119 408,2	115 016,1	96,3
БГ					87 723,3	83 473,0	95,2	
БГ(софин.)					6 681,0	6 641,2	99,4	
ОБ					18 033,9	17 935,0	99,5	
ФБ					6 970,0	6 966,9	100,0	
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Проведение профилактических, санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	x	x	выполнено	Всего	38 568,2	34 496,3	89,4
БГ					38 568,2	34 496,3	89,4	
.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1 Заклучены муниципальные контракты на проведение профилактических, санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности	01.11.2022	23.09.2022	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	окружающей среды для населения							
2.3.1.2	Контрольное событие 2.3.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	13.10.2022	исполнено	x	x	x	x
2.3.2	Мероприятие 2.3.2 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	x	x	выполнено	Всего	44 804,3	44 680,0	99,7
					БГ	18 644,0	18 636,5	100,0
					БГ(софин.)	6 681,0	6 641,2	99,4
					ОБ	12 509,3	12 435,4	99,4
					ФБ	6 970,0	6 966,9	100,0
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	01.11.2022	02.12.2022	исполнено	x	x	x	x
2.3.2.2	Контрольное событие 2.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	16.12.2022	исполнено	x	x	x	x
2.3.3	Мероприятие 2.3.3 Содержание мест захоронений на	x	x	выполнено	Всего	24 011,1	23 856,2	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общественных кладбищах				БГ	24 011,1	23 856,2	99,4
2.3.3.1	Контрольное событие 2.3.3.1 Заключены муниципальные контракты на содержание мест захоронений на общественных кладбищах	01.10.2022	11.11.2022	исполнено	х	х	х	х
2.3.3.2	Контрольное событие 2.3.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	29.12.2022	исполнено	х	х	х	х
2.3.4	Мероприятие 2.3.4 Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	х	х	выполнено	Всего	12 024,6	11 983,6	99,7
					ОБ	5 524,6	5 499,6	99,5
					БГ	6 500,0	6 484,0	99,8
2.3.4.1	Контрольное событие 2.3.4.1 Заключены муниципальные контракты	01.10.2022	16.11.2022	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.4.2	Контрольное событие 2.3.4.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	23.12.2022	исполнено	x	x	x	x
2.4	Основное мероприятие 2.4 «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры»	x	x	x	Всего	7 805,0	7 805,0	100,0
					БГ	7 805,0	7 805,0	100,0
2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Экологическое просвещение населения	x	x	выполнено	Всего	850,0	850,0	100,0
					БГ	850,0	850,0	100,0
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1 Заключены муниципальные контракты на экологическое просвещение населения	01.10.2022	02.12.2022	исполнено	x	x	x	x
2.4.1.2	Контрольное событие 2.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	20.12.2022	исполнено	x	x	x	x
2.4.2	Мероприятие 2.4.2 Реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город»	x	x	исполнено	Всего	6 955,0	6 955,0	100,0
					БГ	6 955,0	6 955,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.2.1	Контрольное событие 2.4.2.1 Заключены муниципальные контракты на реализацию экологического проекта «Молодежь за чистый город»	01.10.2022	26.04.2022	исполнено	х	х	х	х
2.4.2.2	Контрольное событие 2.4.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	15.12.2022	27.05.2022	исполнено	х	х	х	х
3.	Подпрограмма 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму»	х	х	х	Всего	193 632,6	192 952,0	99,6
					БГ	193 632,6	192 952,0	99,6
3.1	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»	х	х	х	Всего	15 074,0	15 018,8	99,6
					БГ	15 074,0	15 018,8	99,6
3.1.1	Мероприятие 3.1.1 Материальная поддержка народных дружинников	х	х	выполнено	Всего	38,0	4,4	11,6
					БГ	38,0	4,4	11,6
3.1.1.1	Контрольное событие 3.1.1.1 Заключены муниципальные контракты на материальную поддержку народных дружинников	25.12.2022	22.12.2022	исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1.2	Контрольное событие 3.1.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	22.12.2022	исполнено	x	x	x	x
3.1.2	Мероприятие 3.1.2 Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях (видеонаблюдение)	x	x	выполнено	Всего	15 026,6	15 005,1	99,9
					БГ	15 026,6	15 005,1	99,9
3.1.2.1	Контрольное событие 3.1.2.1 Заключены муниципальные контракты на обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	01.11.2022	31.12.2022	исполнено	x	x	x	x
3.1.2.2	Контрольное событие 3.1.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ	31.12.2022	10.01.2023	исполнено	x	x	x	x
3.1.3	Мероприятие 3.1.3 Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму	x	x	выполнено	Всего	9,4	9,3	98,9
					БГ	9,4	9,3	98,9
3.1.3.1	Контрольное событие 3.1.3.1 Подготовлен универсальный	30.04.2022	21.06.2022	исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	передаточный документ							
3.2	Основное мероприятие 3.2 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах»	x	x	x	Всего	178 558,6	177 933,2	99,6
БГ					178 558,6	177 933,2	99,6	
3.2.1	Мероприятие 3.2.1 Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций	x	x	выполнено	Всего	50,0	50,0	100,0
					БГ	50,0	50,0	100,0
3.2.1.1	Контрольное событие 3.2.1.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	31.12.2022	09.12.2022	исполнено	x	x	x	x
3.2.2	Мероприятие 3.2.2 Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах	x	x	выполнено	Всего	201,7	201,6	100,0
					БГ	201,7	201,6	100,0
3.2.2.1	Контрольное событие 3.2.2.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	31.08.2022	21.06.2022	исполнено	x	x	x	x
3.2.3	Мероприятие 3.2.3 Финансовое обеспечение	x	x	выполнено	Всего	175 306,9	174 681,6	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деятельности муниципальных учреждений				БГ	175 306,9	174 681,6	99,6
3.2.3.1	Контрольное событие 3.2.3.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	20.01.2023	17.01.2023	исполнено	х	х	х	х
3.2.4	Мероприятие 3.2.4 Муниципальная поддержка реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения населения об опасности в целях поддержания их в состоянии постоянной готовности к использованию	х	х	выполнено	Всего	3 000,0	3 000,0	100,0
					БГ	3 000,0	3 000,0	100,0
3.2.4.1	Контрольное событие 3.2.4.1 Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по совершенствованию систем оповещения населения	31.12.2022	23.11.2022	исполнено	х	х	х	х