

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Иркутска
от 29.02.2024 №031-06-131/24

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» В 2023 ГОДУ

Отчет о реализации муниципальной программы «Жилище» (далее – Программа) подготовлен по итогам выполнения в 2023 году Плана мероприятий по реализации Программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 21 декабря 2022 года № 944-02-364/2.

I. Выполнение мероприятий муниципальной Программы

За период реализации Программы в 2023 году предусмотрено выполнение 16 мероприятий, 2 мероприятия не выполнены.

Фактический объем финансирования Программы в 2023 году составил 2 009 609,5 тыс. руб., что составляет 97,4 % от годового плана финансирования (2 063 124,0 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 541 384,5 тыс. руб. или 91,0 % от плана (594 806,7 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 109 519,9 тыс. руб. или 99,9 % от плана (109 570,4 тыс. руб.);

средств федерального бюджета – 22 593,5 тыс. руб., или 99,9 % от плана (22 597,7 тыс. руб.);

средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – ППК «Фонд развития территорий») – 1 329 703,6 тыс. руб. или 99,9 % от плана (1 329 717,2 тыс. руб.);

средств внебюджетных источников финансирования – 6 408,0 тыс. руб. или 99,6 % (6 432,0 тыс. руб.).

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Программы (далее – Подпрограмма 1)

Фактический объем финансирования Подпрограммы 1 составил 1 675 327,7 тыс. руб. или 97,5 % от плана (1 719 142,1 тыс. руб.).

Финансирование основного мероприятия 1.1 «Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составило 1 664 384,2 тыс. руб. или 97,5 % от плана (1 706 693,2 тыс. руб.), из них:

1) финансирование мероприятия 1.1.1 «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» составило 1 660 609,9 тыс. руб. или 97,5 % от плана (1 702 704,3 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 295 787,3 тыс. руб. или 87,6 % от плана (337 845,0 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 36 015,7 тыс. руб. или 99,9 % от плана (36 052,4 тыс. руб.);

средств ППК «Фонд развития территорий» – 1 328 806,9 тыс. руб. или 100,0 % от плана (1 328 806,9 тыс. руб.);

2) финансирование мероприятия 1.1.2 «Возмещение убытков, причиненных собственникам в связи с изъятием жилых помещений аварийного жилищного фонда» составило 3 538,3 тыс. руб. или 99,3 % от плана (3 563,8 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 2 609,7 тыс. руб. или 99,6 % от плана (2 621,3 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 31,9 тыс. руб. или 99,1 % от плана (32,2 тыс. руб.);

средств ППК «Фонд развития территорий» – 896,7 тыс. руб. или 98,5 % от плана (910,3 тыс. руб.).

3) финансирование мероприятия 1.1.3 «Общесистемные мероприятия в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда» за счет средств бюджета города Иркутска составило 236,0 тыс. руб. или 55,5 % от плана (425,1 тыс. руб.).

4) мероприятие 1.1.4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках договоров развития застроенных территорий» осуществляется за счет средств застройщиков.

Остаток бюджетных ассигнований по основному мероприятию 1.1 «Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 42 309,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета города Иркутска – 42 258,4 тыс. руб., средств областного бюджета – 37,0 тыс. руб., средств ППК «Фонд развития территорий» – 13,6 тыс. руб.), сложился в связи с:

невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по строительству жилого комплекса по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска, запланированная оплата за счет средств бюджета города Иркутска в сумме 27 714,4 тыс. руб. не произведена;

невостребованным остатком в рамках исполнения 4 (2022-2023 годов) и 5 этапов (2023-2024 годов) муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» в сумме 14 405,5 тыс. рублей (в том числе средств бюджета города Иркутска – 14 354,9 тыс. руб., областного бюджета – 37,0 тыс. руб., средств ППК «Фонд развития территорий» – 13,6 тыс. руб.);

экономией за счет средств бюджета города Иркутска в сумме 189,0 тыс. руб. по факту выполненных работ на оказание услуг по определению рыночной стоимости жилого помещения;

невостребованным остатком средств бюджета города Иркутска в сумме 0,1 тыс. руб. за счет округления сумм при планировании расходов на оказание услуг по определению рыночной стоимости жилого помещения.

Финансирование основного мероприятия 1.2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составило 10 943,5 тыс. руб. или 87,9 % от плана (12 448,9 тыс. руб.), из них:

1) финансирование мероприятия 1.2.1 «Ликвидация расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» составило 7 673,5 тыс. руб. или 97,7 % от плана (7 854,7 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 181,2 тыс. руб. сложился в связи с экономией по факту выполненных работ (36,6 тыс. руб.), экономией по результатам проведения закупок (136,4 тыс. руб.), и по итогам проверки смет и наличием невостребованного остатка средств (8,2 тыс. руб.);

2) финансирование мероприятия 1.2.2 «Общесистемные мероприятия в целях ликвидации аварийного жилищного фонда» составило 2 698,1 тыс. руб. или 67,1 % от плана (4 022,2 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 324,1 тыс. руб. сложился в связи с экономией по результатам проведения закупок (1 323,6 тыс. руб.) и по итогам проверки смет и округлением сумм при планировании расходов (0,5 тыс. руб.);

3) финансирование мероприятия 1.2.3 «Мероприятия по консервации многоквартирных домов до проведения работ по их сносу или реконструкции» составило 571,9 тыс. руб. или 99,9 % от плана (572,0 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 0,1 тыс. руб. сложился в связи с округлением сумм при планировании расходов.

Подпрограмма 2 «Доступное и безопасное жилье»

(далее – Подпрограмма 2)

Фактический объем финансирования Подпрограммы 2 составил 334 281,8 тыс. руб. или 97,2 % от плана (343 981,9 тыс. руб.).

Финансирование основного мероприятия 2.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» осуществлено в размере 249 430,4 тыс. руб. или 96,6 % от плана (258 327,8 тыс. руб.), из них:

1) финансирование мероприятия 2.1.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» составило 77 098,8 тыс. руб. или 89,7 % от плана (85 968,9 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 8 870,1 тыс. руб. сложился в связи с несостоявшимися электронными аукционами на приобретение жилых помещений;

2) финансирование мероприятия 2.1.2 «Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья» составило 17 027,2 тыс. руб. или 100,0 % от плана (17 027,2 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска;

3) финансирование мероприятия 2.1.3 «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья» составило 155 304,4 тыс. руб. или 99,9 % от плана (155 331,7 тыс. руб.), в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 59 238,6 тыс. руб. или 99,9 % от плана (59 248,2 тыс. руб.);

средств областного бюджета – 73 472,3 тыс. руб. или 99,9 % от плана (73 485,8 тыс. руб.);

средств федерального бюджета – 22 593,5 тыс. руб. или 99,9 % от плана (22 597,7 тыс. руб.).

Невостребованный остаток в сумме 27,3 тыс. руб. в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 9,6 тыс. руб.;

средств областного бюджета – 13,6 тыс. руб.;

средств федерального бюджета – 4,1 тыс. руб.

Остаток образовался в связи с внесением изменений в утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2023 году, вместо семей составом семьи 5 человек вошли семьи составом из 2-х и 3-х человек.

Финансирование основного мероприятия 2.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в жилых домах» составило 1 995,3 тыс. руб. или 98,9 % от плана (2 018,1 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска, из них:

1) финансирование мероприятия 2.2.1 «Содействие в информировании населения о мерах пожарной безопасности» осуществлено в размере 200,0 тыс. руб. или 100 % от плана (200,0 тыс. руб.);

2) финансирование мероприятия 2.2.2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных жилых помещениях» осуществлено в размере 1 795,3 тыс. руб. или 98,7 % от плана (1 818,1 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 22,8 тыс. руб. сложился в связи с невостребованным остатком средств за счет округления сумм при планировании расходов (0,3 тыс. руб.) и экономией по факту выполненных работ (22,5 тыс. руб.).

Финансирование основного мероприятия 2.3 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» осуществлено в размере 41 082,6 тыс. руб. или 98,3 % от плана (41 808,7 тыс. руб.), из них:

1) финансирование мероприятия 2.3.1 «Капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности» составило 19 722,5 тыс. руб. или 96,8 % от плана (20 368,8 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 646,3 тыс. руб. сложился в связи с экономией по результатам проведения закупок (342,8 тыс. руб.), по итогам проверки смет, экономией по факту выполненных работ (249,6 тыс. руб.) и невостребованным остатком средств (53,9 тыс. руб.), в том числе за счет округления сумм при планировании расходов;

2) финансирование мероприятия 2.3.2 «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с применением мер муниципальной поддержки» составило 21 360,1 тыс. руб. или 99,6 % от плана (21 439,9 тыс. руб.),

в том числе за счет:

средств бюджета города Иркутска – 14 952,1 тыс. руб. или 99,6 % от плана (15 007,9 тыс. руб.);

средств внебюджетных источников – 6 408,0 тыс. руб. или 99,6 % от плана (6 432,0 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 79,8 тыс. руб. сложился в связи с:

экономией по факту выполненных работ в сумме 79,7 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета города (55,7 тыс. руб.), за счет внебюджетных источников (24,0 тыс. руб.).

невостребованным остатком средств бюджета города Иркутска за счет округления сумм при планировании расходов (0,1 тыс. руб.).

Финансирование основного мероприятия 2.4 «Содержание муниципального жилищного фонда» составило 41 773,5 тыс. руб. или 99,9 % от плана (41 827,3 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска, из них:

1) финансирование мероприятия 2.4.1 «Учет муниципального жилищного фонда» составило 283,5 тыс. руб. или 97,2 % от плана (291,6 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 8,1 тыс. руб. сложился в связи с невостребованным остатком средств на оказание услуг по определению рыночной стоимости жилого помещения (8,0 тыс. руб.), невостребованным остатком на выполнение кадастровых работ (0,1 тыс. руб.).

2) финансирование мероприятия 2.4.3 «Содержание муниципальных жилых помещений и участие в содержании общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения» составило 41 490,0 тыс. руб. или 99,9 % от плана (41 535,7 тыс. руб.) за счет средств бюджета города Иркутска. Средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности (40 216,9 тыс. руб.), а также на содержание муниципальных жилых помещений до их заселения (1 273,1 тыс. руб.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 45,7 тыс. руб. сложился в связи с неиспользованным остатком средств, предусмотренных на оплату задолженности за муниципальные жилые помещения до их заселения, оплата произведена по факту выставленных управляющими организациями счетов (8,1 тыс. руб.), неиспользованным остатком средств, предусмотренных на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, оплата произведена по факту выставленных счетов (37,6 тыс. руб.).

Сведения о выполнении мероприятий Программы представлены в Таблице 1 Приложения к отчету о реализации Программы в 2023 году.

II. Достижение значений целевых показателей подпрограмм Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограмм Программы приведены в Таблице 2.

Сведения о достижении значений целевых показателей
Программы в 2023 году

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»					
1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.	1,1	0,9	0,82	Показатель не достигнут в связи с тем, что право собственности муниципального образования города Иркутска на 235 квартир было зарегистрировано 29 декабря 2023 года, отсутствовала возможность по переселению граждан до конца 2023 года.
2.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	16,6	14,1	0,85	
3.	Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	8,2	8,2	1,00	x
Подпрограмма 2 «Доступное и безопасное жилье»					
4.	Доля граждан, получивших поддержку на улучшение жилищных условий в отчетном периоде, от общего числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на получение социальных выплат из бюджета города Иркутска на начало отчетного периода, %	5,1	5,1	1,00	x
5.	Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений, ед.	106	113	1,07	x
6.	Количество жилых помещений (квартир), приобретаемых для предоставления гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний	23	23	1,00	x

1	2	3	4	5	6
7.	Количество жилых помещений, в которых обеспечены первичные меры пожарной безопасности, ед.	143	137	0,96	в 1 жилом помещении не произведены работы по ремонту печного отопления, в связи с отсутствием технической возможности, 5 жилых помещений не оснащены пожарными извещателями в связи с расторжением контракта по факту выполненных работ.
8.	Количество многоквартирных домов, в которых завершено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества со сроком окончания в соответствующем году, ед.	53	53	1,00	х
9.	Общая площадь муниципального жилищного фонда на начало отчетного периода, тыс. кв. м	750,5	773,0	1,03	х

Программой предусмотрено достижение 9 целевых показателей, из них 6 целевых показателей достигли плановых значений, 3 целевых показателя не достигли плановых значений.

Учитывая степень достижения значений целевых показателей (СЦП), в 2023 году степень достижения цели и решения задач Программы составляет 0,96.

В рамках Подпрограммы 1 в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году проделана следующая работа.

Заключено 19 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем, в целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» на общую сумму 861 042,46 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта муниципального жилого фонда «Жилой комплекс по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска» на общую сумму 1 777 990,6 тыс. руб. (из них оплачено 8 193,3 тыс. руб.) для расселения 16,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Заключен муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по объекту «Жилой комплекс по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска» на сумму 18 439,9 тыс. руб. (из них оплачено 11 986,9 тыс. руб.).

Заключено 74 соглашения об изъятии жилых помещений у собственников жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, оплата произведена в полном объеме.

Заселено 239 жилых помещений, в том числе 189 жилых помещений, приобретенных администрацией города Иркутска, 50 жилых помещений, переданных застройщиками с целью реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Расселено более 14 тыс. кв. м. аварийного жилья, на которых проживало 872 гражданина, из них 408 гражданина проживали в муниципальных жилых помещениях.

Проведена оценка 50 жилых помещений с целью выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда.

В рамках Подпрограммы 1 в целях ликвидации аварийного жилищного фонда в 2023 году администрацией города Иркутска проделана следующая работа.

Проведено инженерно-техническое обследование в целях установления принадлежности к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных в городе Иркутске по 24 адресам:

- ул. Полины Осипенко, д. 8 лит. А;
- ул. Софьи Перовской, д. 41-а;
- ул. Декабрьских Событий, д. 72 лит. В;
- ул. Декабрьских Событий, д. 72 лит. Ж;
- ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 лит. А;
- ул. Баррикад, д. 145/12;
- ул. Ленина, д. 28 лит. Б;
- ул. Фридриха Энгельса, д. 24 лит. А;
- ул. Подгорная, д. 40-а;
- ул. Подгорная, д. 4;
- ул. Тургенева, д. 8;
- ул. Тургенева, д. 10;
- ул. Тургенева, д. 12;
- ул. Профсоюзная, д. 45;
- ул. Сеченова, д. 7;
- ул. Блюхера, д. 80;
- ул. Декабрьских Событий, д. 54;
- ул. Депутатская, д. 54;
- ул. Желябова, д. 21;
- ул. Мухиной, д. 38;
- ул. Румянцева, д. 39;
- ул. Сарафановская, д. 50;
- ул. Степана Разина, д. 24;
- ул. Шпачека, д. 18.

Выполнены мероприятия по ограничению доступа на территорию объектов капитального строительства, расположенных в городе Иркутске по 5 адресам:

- ул. Радищева, д. 67/8;

ул. Декабрьских Событий, д. 18;
ул. Некрасова, д. 10;
ул. Бабушкина, д. 3 лит. А;
ул. Свердлова, д. 11 лит. А.

Выполнены работы по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства, расположенных в городе Иркутске по 31 адресу:

пер. Восточный, д. 15;
пер. Восточный, д. 16;
пер. Восточный, д. 18;
ул. Лазо, д. 2/2;
ул. Норильская, д. 8;
ул. Розы Люксембург, д. 44;
ул. Розы Люксембург, д. 46;
ул. Розы Люксембург, д. 20;
ул. Розы Люксембург, д. 16;
ул. Розы Люксембург, д. 28;
ул. Розы Люксембург, д. 42;
ул. Розы Люксембург, д. 48;
ул. Ледовского, д. 5;
ул. Полярная, д. 74;
ул. Коршуновская, д. 40;
ул. Радищева, д. 67/11;
ул. Радищева, д. 67/8;
ул. Баррикад, д. 15;
ул. Баррикад, д. 54/13;
ул. Щорса, д. 2;
ул. Ипподромная, д. 5;
ул. Напольная, д. 97;
ул. Костычева, д. 22;
ул. Аносова, д. 9;
ул. Аносова, д. 11;
ул. Мухиной, д. 25;
ул. Театральная, д. 12 а;
ул. Театральная, д. 14;
ул. Театральная, д. 14 а;
ул. Театральная, д. 16 а;
ул. Театральная, д. 20.

Произведен снос объектов, расположенных в городе Иркутске по 17 адресам:

пер. Восточный, д. 15;
пер. Восточный, д. 16;
ул. Розы Люксембург, д. 20;
ул. Лазо, д. 2/2;
пер. Восточный, д. 18;
ул. Розы Люксембург, д. 44;

ул. Розы Люксембург, д. 46;
ул. Норильская, д. 8;
ул. Ледовского, д. 5;
ул. Цимлянская, д. 21;
ул. Баррикад, д. 145/6;
ул. Радищева, д. 67/8;
ул. Баррикад, д. 103-б;
ул. Кайская, д. 37, литер «Е»;
ул. Кайская, д. 33 литер «З»;
ул. Костычева, д. 22;
ул. Кайская, д. 45.

Поставлено на государственный кадастровый учет 19 земельных участков под многоквартирными жилыми домами, признанными аварийными.

В рамках Подпрограммы 2 в целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в 2023 году администрацией города Иркутска выполнены следующие мероприятия.

Опубликовано 86 аукционов на приобретение 23 жилых помещений (квартир) для предоставления гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, на общую сумму 85 968, 9 тыс. рублей, из которых:

по итогам 23 аукционов заключены муниципальные контракты;

63 аукциона признаны несостоявшимися.

Признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – государственная программа) за 2023 год 83 молодые семьи, 113 молодых семей получили государственную и муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) жилья. По состоянию на 31 декабря 2023 года участниками государственной программы признаны 583 молодые семьи, из них 62 многодетные молодые семьи).

В 2023 году предоставлены социальные выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату строительства жилого помещения 9 гражданам, включенным в Реестр отдельных категорий граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на получение социальных выплат из бюджета города Иркутска.

В рамках Подпрограммы 2 в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах в 2023 году администрацией города Иркутска выполнены следующие мероприятия.

Проведена закупка на изготовление листовок по мерам пожарной безопасности.

Выполнены работы по ремонту печного отопления в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности в городе Иркутске по 13 адресам:

ул. Писарева, д. 13, кв. 4;

ул. Щорса, д. 4, кв. 4;

ул. Богдана Хмельницкого, д. 14-а, кв. 2-а;

ул. Гончарная, д. 4, кв. 4;
ул. Трилиссера, д. 1 (а, б, в), кв. 12;
ул. Трилиссера, д. 1 (а, б, в), кв. 16;
ул. 25 Октября, д. 8, кв. 6;
пр. Осетровский, д. 11, кв. 1;
ул. Урожайная, д. 12, кв. 8;
ул. Шмидта, д. 38, кв. 5;
ул. Клары Цеткин, д. 40, кв. 1;
ул. Строителей, д. 3, кв. 1;
ул. Трилиссера, д. 1, кв. 9.

Установлены пожарные извещатели в жилых помещениях, расположенных в городе Иркутске по 124 адресам:

ул. Писарева, д. 13, кв. 4;
ул. Щорса, д. 4, кв. 4;
ул. Богдана Хмельницкого, д. 14-а, кв. 2-а;
ул. Гончарная, д. 4, кв. 4;
ул. Гаврилова, д. 10-б, кв. 6;
ул. Баррикад, д. 50/3, кв. 7;
ул. Красноярская, д. 32, кв. 214;
пер. Пограничный, д. 1-в, кв. 94;
пер. Пограничный, д. 1-д, кв. 57;
пер. Пограничный, д. 2, кв. 34;
ул. Байкальская, д. 234-а, кв. 19;
ул. Байкальская, д. 242, кв. 28;
ул. Дорожная, д. 38, кв. 4;
ул. 25 Октября, д. 8, кв. 1;
ул. Камская, д. 21, кв. 2;
ул. Розы Люксембург, д. 13а, кв. 41;
ул. Севастопольская, д. 243а, кв. 99;
ул. Розы Люксембург, д. 341, кв. 61;
ул. Баумана, д. 164, кв. 36;
ул. Баумана, д. 269, кв. 144;
ул. Баумана, д. 205, кв. 51;
тер. Металлобаза, д. 6, кв. 1;
ул. Крымская, д. 42, кв. 3;
ул. Крымская, д. 42, кв. 4;
ул. Шмидта, д. 20, кв. 12;
ул. Маяковского, д. 35, кв. 4;
мкр. Ершовский, д. 28/6, кв. 22;
мкр. Ершовский, д. 28/6, кв. 34;
ул. Мухиной, д. 5, кв. 6;
бул. Рябикова, д. 33, кв. 403;
мкр. Березовый, д. 98, кв. 5;
пер. 14-й Советский, д. 20, кв. 11;
пер. Западный, д. 19, кв. 12;
тер. Мехколонна, д. 24, кв. 1;
ул. 2-ой Городок, д. 17, кв. 89;

ул. Академика Образцова, д. 31, кв. 10;
ул. Баумана, д. 160, кв. 24;
ул. Баумана, д. 176, кв. 97, лит. 6;
ул. Баумана, д. 210, кв. 51;
ул. Баумана, д. 220, кв. 63;
ул. Баумана, д. 222, кв. 116;
ул. Баумана, д. 244, кв. 19;
ул. Баумана, д. 231, корп. 4, кв. 57;
ул. Баумана, д. 250, кв. 55;
ул. Военная Площадка, д. 34, кв. 7;
ул. Волгоградская, д. 122, кв. 58;
ул. Волгоградская, д. 69, кв. 2;
ул. Генерала Доватора, д. 10, кв. 18;
ул. Генерала Доватора, д. 12, кв. 2;
ул. Генерала Доватора, д. 12, кв. 5;
ул. Горьковская 1-я, д. 58, корп. Б, кв. 1;
ул. Горьковская 1-я, д. 58, корп. Б, кв. 8;
ул. Жукова, д. 7, кв. 18;
ул. Жукова, д. 8, кв. 6;
ул. Ледовского, д. 22, кв. 7, лит. 4,5,6;
ул. Ленинградская, д. 17, кв. 61;
ул. Ленинградская, д. 77, кв. 21;
ул. Летописца Нита Романова, д. 6, кв. 11;
ул. Марии Ульяновой, д. 9, кв. 43;
ул. Мичурина, д. 9, кв. 7;
ул. Мичурина, д. 20, кв. 36;
ул. Набережная, д. 58, кв. 2;
ул. Панфилова, д. 5, кв. 5;
ул. Почтамтская, д. 88, кв. 39;
ул. Рабоче-крестьянская, д. 3, корп. а, кв. 20;
ул. Розы Люксембург, д. 130, кв. 5;
ул. Розы Люксембург, д. 146, кв. 13;
ул. Розы Люксембург, д. 152, кв. 67;
ул. Розы Люксембург, д. 203, кв. 8;
ул. Розы Люксембург, д. 227, кв. 29;
ул. Розы Люксембург, д. 233, кв. 2;
ул. Розы Люксембург, д. 255, кв. 18;
ул. Розы Люксембург, д. 309, кв. 2;
ул. Розы Люксембург, д. 309, корп. а, кв. 110;
ул. Розы Люксембург, д. 313, кв. 31;
ул. Розы Люксембург, д. 31, кв. 12;
ул. Розы Люксембург, д. 349, кв. 127;
ул. Севастопольская, д. 241, кв. 79;
ул. Севастопольская, д. 257, кв. 35;
ул. Строителей, д. 6, кв. 2;
ул. Тельмана, д. 36, корп. а, кв. 15;
ул. Центральная, д. 19, кв. 46;

ул. Шахтерская, д. 21, кв. 37;
ул. Шахтерская, д. 23, кв. 52;
ул. Шпачека, д. 25, кв. 6;
ул. Ярославского, д. 258, корп. б, кв. 59;
ул. Ярославского, д. 272, кв. 46;
ул. Ярославского, д. 276, кв. 139;
ул. Ярославского, д. 282, кв. 140;
ул. Ярославского, д. 286, кв. 44;
ул. Байкальская, д. 237, кв. 14, комн. 31;
ул. Карла Либкнехта, д. 243, кв. 5, комн. 14;
пер. Пограничный, д. 1-е, кв. 52;
ул. Карла Либкнехта, д. 19, кв. 2;
ул. Баррикад, д. 145/13, кв. 27;
ул. Баррикад, д. 145/4, кв. 8;
ул. Баррикад, д. 157, кв. 8;
ул. Баррикад, д. 159, кв. 8;
ул. Баррикад, д. 50/2, кв. 5;
ул. Баррикад, д. 59, кв. 26;
ул. Богдана Хмельницкого, д. 32, кв. 3;
ул. Декабристов, д. 9, кв. 12;
ул. Дзержинского, д. 6, кв. 4;
ул. Зимняя, д. 4, кв. 7;
ул. Напольная, д. 120/7, кв. 8;
ул. Напольная, д. 70/9, кв. 6;
ул. Напольная, д. 8, кв. 1;
ул. Напольная, д. 96, кв. 8;
ул. Рабочего Штаба, д. 51, кв. 6;
ул. Рабочего Штаба, д. 76/1, кв. 7;
ул. Рабочего Штаба, д. 90/3, кв. 13;
ул. Радищева, д. 67/1, кв. 6, ком. 13;
ул. Радищева, д. 67/3, кв. 8;
ул. Радищева, д. 9, кв. 1;
ул. Советская, д. 135/2, кв. 8;
ул. Советская, д. 81, кв. 38;
ул. Советская, д. 85, кв. 4;
ул. Софьи Перовской, д. 41-а, кв. 3, ком 1,2;
ул. Сурнова, д. 22/2, кв. 14;
ул. Черского, д. 16, кв. 14;
ул. Щедрина, д. 18/1, кв. 6;
ул. Щедрина, д. 18/3, кв. 10;
ул. Щедрина, д. 18-ж, кв. 11;
ул. Зимняя, д. 12, кв. 4.

В рамках Подпрограммы 2 в целях капитального ремонта объектов жилищного фонда в 2023 году администрацией города Иркутска выполнены следующие мероприятия.

Проведен капитальный ремонт общего имущества и помещений, находящихся в муниципальной собственности в МКД, расположенных в городе Иркутске по 46 адресам:

ул. Богдана Хмельницкого, д. 32 лит. А;
мкр. Топкинский, д. 8, кв. 1;
ул. Карпинская, д. 21/1, кв. 59;
пер. Пугачева, д. 5, кв. 19;
ул. Безбокова, д. 3, кв. 1;
бул. Рябикова, д. 31-н, кв. 31;
мкр. Первомайский, д. 31-а, кв. 29;
ул. Мамина Сибиряка, д. 29, кв. 143;
мкр. Юбилейный, д. 66, кв. 65;
ул. 25 Октября, д. 15, кв. 2;
ул. Оммулевского, д. 33, кв. 4;
ул. Ядринцева, д. 80, кв. 1;
ул. Станиславского, д. 3, кв. 48;
ул. Дальневосточная, д. 57, кв. 68;
ул. Красноказачья, д. 66, кв. 19;
пр. Маршала Жукова, д. 86, кв. 55;
ул. Баумана, д. 188, кв. 75;
ул. Баумана, д. 190, кв. 58;
ул. Ярославского, д. 278, кв. 26;
ул. Демьяна Бедного, д. 40, кв. 16;
ул. Розы Люксембург, д. 261, кв. 23;
ул. Грибоедова, д. 63, кв. 45;
ул. Сергеева, д. 3, ком. 13, 15/2, 17/2, 15/3;
б-р Постышева, д. 12, кв. 20;
б-р Рябикова, д. 20а, кв. 241;
мкр. Первомайский, д. 32, кв. 52;
ул. Гоголя, д. 15, кв. 68;
ул. Пушкина, д. 2, кв. 16;
мкр. Университетский, д. 101, кв. 5;
мкр. Топкинский, д. 10, кв. 16;
ул. 5 Армии, д. 12, кв. 21;
ул. 4-я Советская, д. 78, кв. 76;
ул. Оммулевского, д. 5, кв. 72;
ул. Ядринцева, д. 80-а, кв. 2;
пр. Маршала Жукова, д. 11, кв. 376;
ул. Красноказачья, д. 50, кв. 20, комн. 2;
пр. Осетровский, д. 11, кв. 1;
пер. Пограничный, д. 1-в, кв. 12А;
пер. Пограничный, д. 1-г, кв. 29;
ул. Байкальская, д. 241-а, кв. 122;
ул. Байкальская, д. 241-а, кв. 71;
б-р Постышева, д. 13, кв. 20;
ул. Баумана, д. 225/1;
ул. Лыткина, д. 2-б, кв. 3;

ул. Лапина, д. 17, кв. 1;
ул. Ямская, д. 53, кв. 94.

Проведен капитальный ремонт общего имущества МКД с применением мер муниципальной поддержки в 7 МКД, расположенных в городе Иркутске по адресам:

ул. Советская, д. 176/193;
ул. Советская, д. 176/196;
пр. Маршала Жукова, д. 86;
ул. Помяловского, д. 12;
мкр. Приморский, д. 34;
ул. Бродского, д. 2;
ул. Мельничная, д. 2/2.

В рамках Подпрограммы 2 в целях содержания муниципального жилищного фонда в 2023 году администрацией города Иркутска выполнены следующие мероприятия:

выполнена постановка на государственный кадастровый учет квартир, ранее не учтенных, в количестве 24 объектов, а также проведена техническая инвентаризация МКД, расположенного по ул. Обручева, 19, в связи с невозможностью идентификации муниципального жилого фонда.

проведена оценка рыночной стоимости по 12 жилым помещениям, предоставляемых для граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

III. Оценка эффективности реализации Программы в 2023 году

Результаты расчетов эффективности реализации Программы представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Результаты расчета уровня эффективности реализации муниципальной программы «Жилище» в 2023 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	0,88
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,97
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,96
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,93

Учитывая показатель эффективности реализации Программы (0,93), в 2023 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Дальнейшая реализация Программы целесообразна, так как важнейшим приоритетом развития города Иркутска является создание комфортной городской среды, обеспечивающей горожанам высокие стандарты повседневной жизни, в том числе обеспечение доступности жилья, повышение комфорта и безопасности существующего жилого фонда и объектов муниципальной

собственности, что является основными приоритетными направлениями реализации Программы.

