

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Иркутска
от 27.03.2024 № 031-06-225/24

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ОТ 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 031-06-1057/7**

**I. Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной и безопасной городской среды»**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7 (далее – Программа), в 2023 году осуществлялась согласно соответствующему плану мероприятий по ее реализации, утвержденному распоряжением заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 16 декабря 2022 года № 404-02-251/22.

В 2023 году предусмотрена реализация 50 мероприятий, 49 из которых выполнены в полном объеме. По отдельным мероприятиям документа стратегического планирования отмечается исполнение контрольных событий позже запланированного срока. В целом, несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния. Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении к настоящему отчету.

На реализацию Программы предусматривалось 2 118 358,7 тыс. руб., в том числе федерального бюджета – 317 394,6 тыс. руб., областного бюджета – 153 678,6 тыс. руб., бюджета города Иркутска в рамках софинансирования – 91 729,8 тыс. руб., бюджета города Иркутска – 1 552 476,3 тыс. руб., инициативных платежей – 3 079,4 тыс. руб.

Фактический расход финансовых средств за счет всех источников по Программе составил 2 071 914,1 тыс. руб. (97,8 % от планового объема финансового обеспечения), в том числе федерального бюджета – 317 394,6 тыс. руб. (100 %), областного бюджета – 149 911,8 тыс. руб. (97,5 %), бюджета города Иркутска в рамках софинансирования – 90 051,7 тыс. руб. (98,2 %), бюджета города Иркутска – 1 511 867,6 тыс. руб. (97,4 %), инициативных платежей – 2 688,4 тыс. руб. (87,3 %).

Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 1 января 2024 года составила 46 444,6 тыс. руб., в том числе за счет средств

областного бюджета – 3 766,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Иркутска в рамках софинансирования – 1 678,1 тыс. руб., за счет средств бюджета города Иркутска – 40 608,7 тыс. руб., за счет средств инициативных платежей – 391,0 тыс. руб.

Остаток бюджетных ассигнований обусловлен следующими причинами.

По подпрограмме 1 «Комфортная среда» 37 887,2 тыс. руб., в том числе:

1) невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, в связи с чем запланированная оплата не произведена – 10 007,9 тыс. руб., а именно:

9 800,0 тыс. руб. – не оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу памятника «Монумент памяти наших земляков – сотрудников органов государственной безопасности» на общественной территории «Территория около памятника И.С. Постоловскому и его боевым товарищам». Выполненные работы не соответствуют заявленным требованиям технического задания, в связи с чем в приемке отказано;

207,9 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату муниципального контракта на поставку нефтепродуктов. В связи с ликвидацией организации поставщика обязательства по контракту исполнены не в полном объеме (муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Городская среда» – далее МКУ г. Иркутска «Городская среда»).

2) экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг 10 370,0 тыс. руб., а именно:

2 924,6 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по благоустройству дворовых территорий города Иркутска (наличие дополнительных соглашений);

2 240,5 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по благоустройству общественных территорий (наличие дополнительных соглашений);

1 235,1 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ в рамках реализации мероприятий инициативных проектов в городе Иркутске (в том числе областной бюджет 802,3 тыс. руб., местный бюджет 240,3 тыс. руб., инициативные платежи 192,5 тыс. руб.);

1 017,3 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, очистке и содержанию озелененных территорий города Иркутска и находящихся на них объектов внешнего благоустройства (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

751,2 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству детских и спортивных площадок на территории Ленинского округа;

655,5 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату услуг водоснабжения и водоотведения фонтанов и электроснабжения фонтанов (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

468,1 тыс. руб. – неоплаченный остаток средств по муниципальным контрактам на выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств (устройство линий наружного освещения);

384,3 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту перепускного лотка – замену решеток в сквере в мкр. Университетский (323,1 тыс. руб.), по ремонту настилов из террасной доски на о. Юность (61,2 тыс. руб.) (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

224,1 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию туалетных модулей, доставке, установке, обслуживанию мобильных туалетных кабин (биотуалетов) (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

205,7 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату муниципального контракта на выполнение работ по валке сухих и аварийных деревьев (МКУ г. Иркутска «Городская среда»). Оплата произведена по выставленным счетам по факту выполнения работ;

149,5 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по противопожарному обустройству городских лесов (наличие дополнительного соглашения);

41,7 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по ремонту, очистке и содержанию озелененных территорий города Иркутска и находящихся на них объектов благоустройства (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

37,5 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по разработке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Иркутска (наличие дополнительных соглашений);

17,8 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории Правобережного округа города Иркутска (наличие дополнительного соглашения);

17,1 тыс. руб. – остаток средств, предусмотренных на оплату услуг по проведению обязательных предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, оказанию услуг по ОСАГО транспортных средств.

3) экономия по результатам проведения закупок (в том числе по итогам проверки смет) 2 434,6 тыс. руб., а именно:

1 163,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на выполнение работ в рамках реализации мероприятий инициативных проектов в городе Иркутске, в том числе областной бюджет 755,3 тыс. руб., местный бюджет 291,5 тыс. руб., инициативные платежи 116,3 тыс. руб.;

1 124,6 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

126,6 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию линий наружного освещения города Иркутска;

11,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на выполнение работ по содержанию особо охраняемых территорий города;

7,7 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на выполнение работ по разработке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий;

1,5 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на выполнение работ по разработке проектной документации на устройство линий наружного освещения на территории города Иркутска.

4) неостребованный остаток ассигнований по заработной плате (с начислениями) работников МКУ г. Иркутска «Городская среда» в размере 4,5 тыс. руб.;

5) иные причины на 15 070,2 тыс. руб., а именно:

4 535,6 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (3 161,7 тыс. руб.) и оказание услуг по контролю качества за выполнением работ по благоустройству общественных территорий (1 373,9 тыс. руб.);

2 522,3 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по ремонту малых архитектурных форм на общественных территориях города (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

1 649,7 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по ремонту, очистке и содержанию озелененных территорий города Иркутска и находящихся на них объектов внешнего благоустройства (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

1 508,1 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, запланированных на реализацию мероприятий инициативных проектов в городе Иркутске, в том числе областной бюджет 980,0 тыс. руб., местный бюджет 376,9 тыс. руб., инициативные платежи 151,2 тыс. руб.;

1 042,3 тыс. руб. – неиспользованные средства, предусмотренные на выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств;

857,7 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по ремонту систем наружного освещения;

838,0 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, запланированных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в городе Иркутске, сложившийся в том числе по факту заключенных муниципальных контрактов и фактически принятых работ (из них: областной бюджет 502,8 тыс. руб., местный бюджет 335,2 тыс. руб.);

680,0 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, в том числе 305,8 тыс. руб. за счет округлений при планировании расходов, предусмотренных на обслуживание туалетных модулей, мобильных туалетных кабин (биотуалетов) и 374,2 тыс. руб. на оплату электроэнергии туалетных модулей (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

293,3 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту зеленых насаждений (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

276,8 тыс. руб. – неостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ по созданию новых объектов (элементов) благоустройства;

212,3 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, в том числе за счет округлений при планировании расходов, предусмотренных на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включая разработку дизайн-проектов;

194,7 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, в том числе за счет округлений при планировании расходов, предусмотренных на содержание катка и ледовых дорожек на общественных территориях города Иркутска (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

182,1 тыс. руб. – неиспользованные средства, предусмотренные на выполнение работ по устройству наружного освещения;

118,8 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, в том числе за счет округления при планировании расходов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту объектов (элементов) благоустройства;

106,7 тыс. руб. – остаток средств на оплату расходов на финансовое обеспечение деятельности МКУ г. Иркутска «Городская среда»;

24,6 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения;

21,1 тыс. руб. – неиспользованные средства субсидии на благоустройство дворовых территорий, поставленных на кадастровый учет;

4,2 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, в том числе за счет округлений при планировании расходов, предусмотренных на оказание услуг по содержанию и текущему обслуживанию фонтанов (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

0,7 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств субсидии, предусмотренной на предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий, в соответствии с фактически представленными муниципальному унитарному производственному эксплуатационному предприятию зеленого хозяйства города Иркутска «Горзеленхоз» (далее – МУПЭП «Горзеленхоз») платежными документами;

0,4 тыс. руб. – остаток средств за счет округления при планировании расходов на выполнение работ по очистке от рекламы и аэрографии, содержанию пешеходных мостов и лестниц, содержанию детских и спортивных площадок;

0,3 тыс. руб. – остаток средств за счет округления при планировании расходов на выполнение работ по содержанию озелененных территорий;

0,3 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств на оплату расходов по проведению мероприятий по предновогодней химической обработке зеленых насаждений хвойных пород (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

0,1 тыс. руб. – остаток средств за счет округления при планировании расходов, предусмотренных на обновление топографической основы масштаба 1:500 территорий общественных пространств города Иркутска;

0,1 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств по организации и проведению открытых мероприятий, направленных на привлечение населения в благоустройство города Иркутска в рамках реализации Программы.

По подпрограмме 2 «Безопасная среда» 4 315,2 тыс. руб., в том числе:

1) экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг – 1 862,7 тыс. руб., а именно:

676,6 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по ликвидации и предупреждению образования несанкционированных свалок, включая проведение работ по очистке от мусора береговых зон рек и иных водных объектов;

733,0 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории водоохраных зон водных объектов Ленинского округа города Иркутска;

393,8 тыс. руб. – неиспользованные средства, предусмотренные на оплату муниципального контракта на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ города Иркутска;

59,3 тыс. руб. – экономия по факту оказания услуг по отлову и содержанию животных без владельцев (в том числе 48,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета).

2) экономия по результатам проведения закупок (в том числе по итогам проверки смет) – 1 669,8 тыс. руб., а именно:

1 036,1 тыс. руб. – на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе областной бюджет 673,5 тыс. руб., местный бюджет 362,6 тыс. руб.;

633,7 тыс. руб. – экономия по итогам проведения закупок (в том числе по итогам проверки смет) на оказание услуг по подбору и транспортировке для дальнейшего уничтожения на скотомогильнике трупов павших животных.

3) иные причины на 782,7 тыс. руб., а именно:

471,8 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, предусмотренных на содержание мест захоронений на общественных кладбищах;

163,0 тыс. руб. – неиспользованные средства, предусмотренные на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в области охраны окружающей среды, в рамках реализации экологического проекта «Молодежь за чистый город». Субсидия перечислена в полном объеме в размере фактически понесенных и подтвержденных затрат.

137,8 тыс. руб. – не востребовавшийся остаток средств, в том числе за счет округления при планировании расходов на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

7,4 тыс. руб. – остаток средств за счет округления при планировании расходов на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО, в том числе областной бюджет 4,8 тыс. руб., местный бюджет 2,6 тыс. руб.;

2,7 тыс. руб. – остаток средств за счет округления при планировании расходов на проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения.

По подпрограмме 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму» 4 242,2 тыс. руб., в том числе:

1) экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг – 57,3 тыс. руб., а именно:

39,2 тыс. руб. – отпуск нефтепродуктов;

15,1 тыс. руб. – откачка и транспортирование жидких бытовых отходов из выгребных ям;

3,0 тыс. руб. – проведение периодического медицинского осмотра работников муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Безопасный город» (далее – МКУ г. Иркутска «Безопасный город»).

2) экономия по результатам проведения закупок (в том числе по итогам проверки смет) на оказание услуг по грузовому шиномонтажу, на освидетельствование подъемной техники, на выполнение противоаварийных мероприятий, выполнение работ по проведению отопительной системы в ангаре, на поставку оборудования, сервера и учебно-методических материалов для МКУ г. Иркутска «Безопасный город» – 948,5 тыс. руб.;

3) невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, в связи с чем запланированная оплата не произведена – 2 306,1 тыс. руб., а именно:

2 081,1 тыс. руб. – на оказание услуг по организации системы интеллектуального видеонаблюдения;

180,0 тыс. руб. – на поставку лакокрасочных материалов;

45,0 тыс. руб. – сопровождение оконечных средств оповещения;

4) в связи с несвоевременным представлением исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, некорректного (неполного) пакета документов – 465,0 тыс. руб., а именно:

345,7 тыс. руб. – по осуществлению выплат на оказание услуг по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения;

119,3 тыс. руб. – на оказание услуг повышения квалификации (в рамках обеспечения деятельности МКУ г. Иркутска «Безопасный город»).

5) иные причины на 465,3 тыс. руб., а именно:

290,3 тыс. руб. – невостребованный остаток средств на обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму (МКУ г. Иркутска «Городская среда»);

89,4 тыс. руб. – невостребованный остаток средств по услугам повышения квалификации (МКУ г. Иркутска «Безопасный город»);

73,4 тыс. руб. – невостребованный остаток средств на оказание услуг по организации системы интеллектуального видеонаблюдения;

10,5 тыс. руб. – невостребованный остаток средств на оказание услуг по страхованию жизни и здоровья народных дружинников (по фактически поступившим заявкам на страхование);

1,1 тыс. руб. – невостребованный остаток средств на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации (МКУ г. Иркутска «Безопасный город»).

0,6 тыс. руб. – невостребованный остаток средств по оплате коммунальных услуг (МКУ г. Иркутска «Безопасный город»).

II. Достижение значений целевых показателей Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы в 2023 году приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения значения целевого показателя (гр. 4 / гр. 3) | Обоснование отклонения |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Комфортная среда» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном периоде (ед.) | 8 | 10 | 1,25 | Дополнительно благоустроены 2 общественные территории за счет средств бюджета города Иркутска |
| 1.1 | в том числе количество благоустроенных общественных территорий, выполненных в рамках предыдущих лет (ед.) | 4 | 4 | 1,00 | – |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | 150 | 150 | 1,00 | – |
| 2.1 | в том числе в рамках реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ед.) | 23 | 23 | 1,00 | – |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет (%) | 25,0 | 25,4 | 1,02 | – |
| 4 | Количество территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании (ед.) | 122 | 133 | 1,09 | – |
| 5 | Обеспеченность населения площадью озелененных территорий (кв.м на 1 чел.) | 101,0 | 101,0 | 1,00 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------|--|---------|---------|------|---|
| 6 | Общая площадь городских лесов на территории города Иркутска (га) | 5 401,5 | 5 401,5 | 1,00 | – |
| 7 | Общая площадь особо охраняемых территорий (га) | 425,6 | 425,6 | 1,00 | – |
| 8 | Протяженность вновь введенных сетей наружного освещения (км) | 6,4 | 4,25 | 0,66 | В текущем году уменьшено финансирование по сравнению с 2022 годом |
| 9 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных (%) | 90,5 | 80,0 | 0,88 | В связи с корректировкой (увеличением) общей протяженности дорог г. Иркутска |
| 10 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения (км) | 10,2 | 5,9 | 0,58 | В текущем году уменьшено финансирование по сравнению с 2022 годом |
| 11 | Количество реализованных инициативных проектов (шт.) | 10 | 10 | 1,00 | – |
| Подпрограмма 2 «Безопасная среда» | | | | | |
| 12 | Количество отловленных животных без владельцев (шт.) | 1 700 | 1 220 | 0,72 | Количество отловленных животных соответствует фактически доведенному финансированию |
| 13 | Доля площади территории, на которой проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, от общей площади территорий, на которой требуется проведение таких мероприятий (%) | 100,0 | 100,0 | 1,00 | – |
| 14 | Количество мест (площадок) накопления ТКО, оборудованные контейнерами для раздельного | 38 | 76 | 2,00 | Обустроено большее количество площадок в связи с образованием экономии по |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|-------|-------|------|------------------------------------|
| | накопления твердых коммунальных отходов | | | | муниципальным контрактам |
| 15 | Динамика изменения количества граждан, принявших участие в мероприятиях экологической направленности (% к предыдущему году) | 102,0 | 108,3 | 1,06 | – |
| Подпрограмма 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | |
| 16 | Доля потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города Иркутска, в общей численности населения (%) | 0,69 | 0,37 | 1,86 | Уменьшилось количество потерпевших |
| 17 | Количество территорий массового скопления людей, оснащенных интеллектуальной системой видеонаблюдения (ед.) | 48 | 48 | 1,00 | – |
| 18 | Доля потерпевших на водных объектах и от чрезвычайных ситуаций, в общей численности населения (%) | 0,01 | 0,01 | 1,00 | – |

Реализация мероприятий Программы в 2023 году направлена на повышение уровня благоустройства городских территорий общего пользования и создание условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности.

В рамках выполнения мероприятий по подпрограмме 1 «Комфортная среда»:

1.1.1. «Благоустройство общественных территорий».

Выполнено благоустройство 8 общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Спорт-парк на берегу реки Ушаковки (ул. Братская, 2/2), Сквер в районе домов мкр. Топкинский, № 38-48 (2 этап), Курсантский сквер по ул. Советская, 176 (2 этап), Парк «Патриот», ул. Ширямова, № 38/3, Русско-амурский мемориальный комплекс, Сквер в микрорайоне Приморский (около дома 35), Падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (3 этап), Парк Комсомольский (2 этап), 2 общественные территории благоустроены за счет средств бюджета города Иркутска (Сквер «героев-медиков», Территория около памятника И.С. Постоловскому и его боевым товарищам).

Разработано 12 дизайн-проектов.

В рамках реализации регионального проекта «Народные инициативы» реализовано 10 инициатив (всего реализовано 20 инициатив).

1.1.2. «Благоустройство дворовых территорий».

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство 23 дворовых территорий, за счет средств бюджета города Иркутска – 127 дворовых территорий.

1.1.3. «Вовлечение граждан в благоустройство города».

В благоустройство города вовлечено 129 537 человек в возрасте старше 14 лет, в том числе в рамках проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий 67 078 человек.

Для активного привлечения жителей города Иркутска к участию в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приобретены 16 000 шт. листовок формата А4, 1 000 шт. листовок формата А3, 123 баннера, 11 жилетов для волонтеров с логотипом «Формирование комфортной городской среды».

В средствах массовой информации вышло 576 материалов о проекте «Формирование комфортной городской среды».

В социальных сетях Vk, Viber, ОК, Telegram разработаны и реализуются проекты, в которых освещаются мероприятия, проводимые администрацией города Иркутска в местах массового отдыха, на общественных пространствах, в центрах исторического и культурного притяжения.

1.1.4. «Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных пространств».

В 2023 году на государственный кадастровый учет поставлено 163 земельных участка под многоквартирными домами, расположенными на территории города Иркутска. Обновлено 6 топографических основ по земельным участкам, на которых осуществлено благоустройство общественных пространств.

1.2.1. «Содержание объектов (элементов) благоустройства».

В рамках работы по очистке территории от самовольно размещенной рекламы и аэрографии очищено заборов и столбов от рекламы, а также покрашено и отмыто поверхностей общей площадью 6 454 кв.м.

МКУ г. Иркутска «Городская среда» организованы мероприятия по содержанию и обслуживанию 11 туалетных модулей, расположенных на общественных территориях города Иркутска и двух кабин биотуалета в сквере у кинотеатра Россия (Ново-Ленино), а также биотуалетов, установленных на 22 конечных остановках маршрутов общественного транспорта в городе Иркутске.

В летний период 2023 года производились работы по содержанию и техническому обслуживанию 11 фонтанов, расположенных на общественных территориях Правобережного и Октябрьского округов города Иркутска.

В зимние месяцы 2023 года МКУ г. Иркутска «Городская среда» организованы и выполнены работы по устройству и содержанию катка и ледовых дорожек, расположенных на острове Конный, площадью 4 788 кв. м., с очисткой, шлифовкой и восстановлением ледяной поверхности.

1.2.2. «Капитальный ремонт, ремонт, демонтаж непригодных к эксплуатации объектов (элементов) благоустройства».

В 2023 году выполнен ремонт 63 пешеходных лестниц, 3 пешеходных мостов, демонтировано 672 элемента оборудования на детских и спортивных площадках.

МКУ г. Иркутска «Городская среда» в 2023 году произведена замена и ремонт плиточного покрытия на пр. Маршала Жукова, сквере у памятника Жукову, ул. Урицкого, на территории Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», сквере на пересечении ул. Седова и ул. Ленина. Произведена поставка материалов мощения из гранита и керамогранита для ремонта плиточного покрытия фонтанов, расположенных на озелененных территориях сквера Лебединского, сквера на площади 50-летия образования СССР, бульвара им. Постышева, а также фонтана у дворца спорта «Труд». Выполнен ремонт настилов из террасной доски на о. Юность, выполнены работы по восстановлению тротуара на ул. Якоби, о. Юность и по ремонту перепускного лотка - замене решеток в сквере мкр. Университетский вдоль домов № 67-70.

1.2.3. «Создание новых объектов (элементов) благоустройства».

Выполнено устройство 63 детских и спортивных площадок, устройство новой пешеходной лестницы в Правобережном округе города Иркутска.

1.2.4 «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов».

Реализовано 7 инициативных проектов:

– устройство ледового катка на сквере им. Кирова, приуроченное к празднованию Нового 2023 года;

– устройство нового покрытия из резинопола, замена детских игровых элементов в сквере, расположенном на ул. Байкальская (напротив здания по адресу: ул. Байкальская, 251 Б);

– устройство основания, покрытия из резинопола, установка спортивного оборудования (тренажеры) на спортивной площадке в пади Долгая, расположенной в микрорайоне Первомайский (напротив дома по адресу: мкр. Первомайский, 12 а);

– замена детских игровых элементов на детской площадке, расположенной на острове Конный;

– устройство нового покрытия из резинопола на детской площадке, расположенной на острове Конный;

– замена игрового оборудования на детской площадке набережной реки Ангара (напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 74);

– установка фонтана на территории центрального рынка города Иркутска.

1.3.1. «Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями».

В 2023 году МКУ г. Иркутска «Городская среда» обеспечено содержание 122 озелененных территорий. В рамках содержания вышеуказанных территорий производилась уборка газонов от мусора, сгребание листвы и сухой травы с газонов на площади 106 га, выкашивание газонов на площади 109 га. Уходные работы по многолетним зеленым насаждениям (полив, подкормки,

мульчирование) производились на площади 7 532,53 кв.м., по газонам – на площади 17 325,9 кв.м.

На указанных территориях велись регулярные работы по уборке мусора и снега, косьбе газонов, цветочному оформлению клумб, цветников на площади 10 252,07 кв.м. При цветочном оформлении клумб применялись различные технические приемы как в цветовой гамме, так и в придании объема на клумбах с помощью различных высот растений, их фигурной стрижкой, с применением металлических каркасов, вазонов и насыпей из плодородного грунта. В весенний период времени выполнена очистка и покраска 1 964 урн, 2 213 скамеек, лавочек, произведен мелкий ремонт урн, скамеек.

Дополнительно выполнены работы по высадке цветочной рассады в количестве 431 981 шт. в клумбы, цветники, в 1 270 вазонов, в том числе в металлических конструкциях в виде «звезд» и «арф» и трех зеленых скульптур («Олень», «Медведь», «Семь гномов»). В течение вегетационного периода по клумбам, цветникам, вазонам, зеленым скульптурам велись уходные работы (прополка, подкормка удобрениями, рыхление, полив, стрижка).

1.3.2. «Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений».

В 2023 году выполнены работы по формовочной обрезке 673 деревьев, формовочной обрезке «под шар» зеленых насаждений в количестве 991 шт., стрижке живой изгороди – 24 917,52 кв.м., корчевке пней 344 шт., санитарной обрезке 4 926 шт. деревьев и кустарников, валке сухих и аварийных деревьев в объеме 3 877,97 куб.м., валке 11 опасных деревьев, представлявших чрезвычайную ситуацию с угрозой падения, по устройству газона методом гидропосева на площади 4 405 кв.м. (на аллее Калицова – на территории бывшего ИВВАИУ), в сквере у театра кукол «Аистенок», на общественной территории «Стела «Иркутск – город трудовой доблести» высажено 189 деревьев и кустарников.

1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

МКУ г. Иркутска «Городская среда» выполнены функции и задачи в области сохранения и развития озелененных территорий города Иркутска. Проведено обучение 3 сотрудников учреждения по вопросам охраны труда, 14 сотрудников – по вопросам безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок.

1.3.5. «Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий».

Выполнены работы по предновогодней химической обработке 774 хвойных деревьев (операция «Ель»).

1.3.6. «Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий».

Предоставлена субсидия МУПЭП «Горзеленхоз» на содержание и развитие городских озелененных территорий.

1.3.7. «Оснащение муниципальных учреждений автотранспортными средствами, технологическим оборудованием и инвентарем».

Для обеспечения деятельности МКУ г. Иркутска «Городская среда» закуплен компьютер.

1.4.1. «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов».

В целях обеспечения охраны, защиты и воспроизводства городских лесов города Иркутска выполнены работы:

- по изготовлению и установке 3 новых информационных стендов, содержащих просветительскую информацию о городских лесах, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах и требований соблюдения лесного законодательства, на территориях Первомайского, Плишкинского и Кузьмихинского лесов; обновлен информационный стенд на территории Грибоедовской рощи;

- по улучшению условий обитания и размножения насекомоядных птиц изготовлены и установлены в Ушаковском лесу 15 скворечников и 5 дуплянок;

- по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях 12 баннеров лесоохранного содержания (ул. Карпинская, 125, мкр. Юбилейный, 83 а, мкр. Лесной, ул. Чайковского, 9, водоохранная зона Ершовского водозабора).

Для обеспечения восстановления городских лесов города Иркутска на территории Грибоедовской рощи произведена посадка 32 полутораметровых саженцев ели сибирской и 9 кустарников (дерен, пузыреплодник, сирень), на территориях Ушаковского леса, Первомайского леса и особо охраняемой территории местного значения города Иркутска (далее – ООТ) рекреационного назначения «Синюшина гора» высажено 46 полутораметровых саженцев сосны обыкновенной.

В мае 2023 года состоялись общегородские посадки лесных культур:

- в рамках ежегодной экологической акции совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь» на территории Кайской рощи высажено 3 400 саженцев сосны обыкновенной;

- высажено 96 саженцев хвойных и лиственных насаждений в поселке Вересовка (мероприятие организовано сотрудниками Еп+, администрации города Иркутска).

В сентябре 2023 года в рамках акции, проводимой совместно с МЭОО «ЭКА» на территории Вересовского леса, высажено порядка 16 тысяч семян сосны обыкновенной на площади лесного участка 12,5 га.

В рамках муниципального лесного контроля на территории города Иркутска в 2023 году проводились следующие профилактические мероприятия:

- объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в количестве 46 единиц;

- профилактические визиты в количестве 2 единиц;

- консультирования в количестве 18 единиц;

- информирование – 620 единиц.

1.4.2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий».

С целью ограничения проезда транспортных средств на ООТ «Кайская роща» выполнены работы по изготовлению и установке 21 ограничительного

столбика. На ООТ рекреационного назначения «Синюшина гора» установлен шлагбаум.

В связи с необходимостью уточнения границ 5 ООТ («Кайская роща», «Синюшина гора», «Сад Томсона», «Птичья Гавань», «Водоохранная зона Ершовского водозабора») выполнено описание местоположения границ.

1.5.1. «Развитие систем функционального наружного освещения».

Установлено 25 шт. опор для устройства наружного освещения протяженностью 1,7 км, установлено светильников – 92 шт., из них 87 – светодиодный светильник. На территории ИЖС устройство линий выполнялось методом совместного подвеса на опорах электроснабжения.

1.5.3. «Расчеты за потребленную электрическую энергию».

Общее потребление электроэнергии линиями наружного освещения в 2023 году составило 38 429 576 кВт/ч.

1.5.4. «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов».

Реализовано 3 инициативных проекта:

- освещение и архитектурная подсветка зелёной зоны по ул. Ленина на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского;
- освещение и архитектурная подсветка Сквера у памятника Горького на пересечении ул. Ленина и Горького;
- освещение и архитектурная подсветка Сквера Пограничников на пересечении ул. Чкалова и 5-й Армии.

1.6.1. «Содержание систем наружного освещения».

В рамках технического обслуживания линий наружного освещения проведена замена кабеля марки СИП – 5 554 м., замена светильников – 1 196 шт., замена светодиодных светильников – 76 шт., замена ламп – 8 279 шт., замена опор освещения – 78 шт.

1.6.2. «Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения».

Установлено железобетонных опор для устройства наружного освещения – 70 шт. (заменено 23 шт.), смонтировано и заменено светильников – 317 шт., в том числе 193 светодиодных светильников, отремонтировано линий наружного освещения – 5,9 км, в том числе 2,4 км вновь смонтированные.

В рамках мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения установлено 625 светодиодных светильников.

Всего в Иркутске в 2023 году заменено 818 светильников на светодиодные.

В рамках выполнения мероприятий по подпрограмме 2 «Безопасная среда»:

2.3.1. «Проведение профилактических, санитарных и иных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения».

В ходе проведения субботников на береговых территориях водных объектов, ООТ и зеленых зонах города Иркутска участниками мероприятий при уборке осуществлялся селективный сбор отходов (пластик, стекло, шины). С участниками проведена информационная работа о правилах сортировки вторсырья и имеющихся ограничениях. Участие в мероприятиях приняли более 20 тыс. человек.

Для осуществления мероприятий по улучшению санитарного состояния города Иркутска приобретено 43 766 пар перчаток и 150 950 шт. пакетов для мусора. Кроме того, подобрано и уничтожено на скотомогильнике 240 трупов павших животных.

Для сокращения объемов образования отходов на береговых территориях в 2023 году дополнительно установлено 11 ограничительных знаков.

Обеспечено проведение однократной противоклещевой акарицидной обработки и дератизации мест массового посещения горожан (парков, кладбищ). Обработано 43 участков общей площадью 851,4 га (общая площадь обработки увеличена на 20 % по сравнению с обрабатываемой площадью в 2022 году).

Проведена профилактика местных случаев малярии путем ларвицидной обработки анофелогенных водоемов особого риска для предупреждения выплода малярийных комаров. Обработано 37 объектов общей площадью 80 га.

В рамках акции «Батарейка, сдавайся!» в 2023 году собрано 5 252 кг элементов питания (батареек, химических источников тока). Прием батареек осуществляется в 18 пунктах, размещенных по всему городу.

В 2023 году по проекту, посвященному сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов, на территории города Иркутска «Опасные отходы на своем месте» собрано 1 200 ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, 1 кг жидкой ртути. Прием отходов осуществляется в 3 местах первичного сбора.

2.3.2. «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

В рамках развития инфраструктуры по обращению с ТКО выполнены работы по обустройству 114 контейнерных площадок, в том числе 76 площадок для накопления ТКО, приобретено 675 контейнеров (в том числе контейнеров, предназначенных для раздельного накопления ТКО).

2.3.3. «Содержание мест захоронений на общественных кладбищах».

С территории кладбищ собрано и размещено на полигоне ТКО 2 937 тонн мусора. Выполнено грейдирование проездов на Маратовском, Александровском, Ново-Ленинском кладбищах. Выполнены работы по частичной валке аварийных зеленых насаждений на территории Магометанского кладбища.

2.3.4. «Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области».

В 2023 году обеспечен отлов, транспортировка, стерилизация и содержание в приюте 1 220 животных без владельцев.

2.4.1. «Экологическое просвещение населения».

На территории города Иркутска с 22 марта по 15 сентября 2023 года организованы и проведены мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности.

Мероприятия проводились совместно с муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»: акции по поддержанию санитарно-экологического состояния города и его благоустройству, викторины, городские праздники (включая праздничное мероприятие «День Байкала 2023»), рейды,

семинары, фестивали, круглые столы, творческая гостиная, конференции, конкурсы, научно-практическая конференция младших школьников «Самое доброе исследование», проекты по сокращению отходов «Селективный сбор отходов», акция «Экоавтобус», направленная на формирование экологической культуры у молодого поколения игровым методом (МПР), XXXI городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов образовательных учреждений г. Иркутска «Тропами Прибайкалья».

В целях дополнительного экологического просвещения в 2023 году выпущено учебно-методическое пособие, посвященное особенностям преподавания курса «Байкаловедение» в общеобразовательных учреждениях, в количестве 300 экземпляров. Книги переданы учителям средних общеобразовательных учреждений для организации факультативных уроков.

Проведена акция по очистке дна акватории реки Ангары в районе памятника Александру III при участии Иркутской областной федерации подводной охоты и фридайвинга, волонтеров (Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал», экологического отряда «КПСС», участники отряда мэра «Молодежь за чистый город», активные жители города Иркутска). Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы города Иркутска, сотрудники полиции.

2.4.2. «Реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город».

В 2023 году продолжена реализация экологического проекта «Молодежь за чистый город». В период с 1 июня по 15 сентября 2023 года участие в отрядах мэра приняло 188 человек, проведено и принято участие в 437 мероприятиях, выполнены работы по приведению зон отдыха, мест общего пользования на водных объектах в надлежащее санитарно-экологическое состояние, общая площадь убранной территории составила почти 241 га, работы по очистке общественных мест от несанкционированной рекламы. Также участниками отрядов мэра осуществлены работы по озеленению города – посадке и обрезке зеленых насаждений совместно с МКУ г. Иркутска «Городская среда».

В рамках агитационной и просветительской работы участниками проекта осуществлялись мероприятия по популяризации и распространению среди населения знаний о правилах благоустройства территории города Иркутска, раздельном сборе отходов при проведении еженедельной акции по приему вторсырья «Чистый понедельник». Собранное вторсырье передано организациям-переработчикам отходов.

В рамках выполнения мероприятий по подпрограмме 3 «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму»:

3.1.1 «Материальная поддержка народных дружинников».

В поддержании общественного порядка города Иркутска участвовало 52 человека, уменьшилось количество потерпевших от преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах города Иркутска, на 4,6 % с 2 383 лиц за 2022 год до 2 273 лиц за 2023 год, застраховано 52 народных дружинника.

3.1.2 «Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях (видеонаблюдение)».

В 2023 году в круглосуточном режиме организовано видеонаблюдение на 48 территориях общего пользования (в том числе общественных пространствах).

3.1.3 «Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму».

Приобретены и переданы в органы администрации города Иркутска и распространены среди организаций города Иркутска 10 тыс. экземпляров печатной продукции антитеррористической направленности, изготовлено и установлено 14 информационных стендов в местах массового пребывания людей на территории города Иркутска. На сайте администрации города Иркутска ведется раздел «Профилактика терроризма и экстремизма».

3.2.1 «Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

В течение 2023 года проведено 27 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заседаний оперативных штабов и рабочих групп комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведено совместно с противопожарной комиссией города Иркутска 1 заседание, с антитеррористической комиссией города Иркутска – 4 заседания, с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений – 2.

3.2.2 «Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах».

По вопросам безопасности людей на водных объектах приобретены листовки в количестве 83,3 тыс. шт., приобретены запрещающие и предупреждающие знаки (всего знаков – 146 шт.), изготовлены информационные стенды «о безопасности на льду» в количестве 19 шт. (11 из них установлены, 8 шт. планируются к установке).

3.2.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

МКУ г. Иркутска «Безопасный город» выполнены функции и задачи в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны.

3.2.4 «Оснащение муниципальных учреждений автотранспортными средствами, технологическим оборудованием и инвентарем».

Приобретено серверное оборудование и комплектующие для компьютеров.

3.2.5 «Приведение в надлежащее состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий».

Выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления МКУ г. Иркутска «Безопасный город».

III. Оценка эффективности реализации Программы в 2023 году

Оценка эффективности Программы в 2023 году согласно методике, указанной в Приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденному

постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031-06-313/9, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы
в 2023 году

| Составляющая оценки эффективности | Обозначение | Значение |
|---|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Степень реализации мероприятий | МП | 0,98 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | ФП | 0,98 |
| Степень достижения целей и решения задач | СР | 0,94 |
| Эффективность реализации Программы | ЭР | 0,96 |

Уровень эффективности реализации Программы в 2023 году составил 0,96 и признается высоким. Ее дальнейшая реализация будет способствовать повышению уровня благоустройства городских территорий общего пользования и созданию условий для повышения уровня общественной и экологической безопасности.

