

Приложение 2  
к постановлению администрации  
города Иркутска  
от 10.12.2025 №031-6-851/25

«Приложение 1  
к муниципальной программе  
«Инженерная инфраструктура»,  
утвержденной постановлением  
администрации города Иркутска  
от 28 декабря 2024 года № 031-06-949/24

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ГОРОДА ИРКУТСКА «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»**

Таблица 1

**1. Основные положения**

Вид Проекта	Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области*; Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска.
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО)
Ответственный исполнитель Проекта	КГО
Руководитель Проектной комиссии	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО

Администратор Проекта	Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО		
Участники Проекта	1. КГО; 2. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (далее – МУП «Водоканал»)		
Период реализации Проекта	2025-2031 годы		
Задача Проекта	Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»; Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры».		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	«Инженерная инфраструктура»
	2.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп
	3.	ГП РФ	X
	4.	Национальный проект / федеральный проект	X

\* на период действия государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

Таблица 2

## 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы города Иркутска «Инженерная инфраструктура»

№ п/п	Показатели муниципальной программы города Иркутска, на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений

Таблица 3

### 3. Показатели муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий)	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 год (базов ый)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»</b>												
1.	Отношение фактического потребления тепловой мощности к установленной мощности с учетом потерь	Прогрессирующий	%	82	84	86	88	89	90	75	74	КГО
2.	Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных	Прогрессирующий	%	37	38	39	40	42	43	53	55	КГО
3.	Удельное количество повреждений в расчете на протяженность водопроводной сети	Регрессирующий	ед. на км сети	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	КГО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	Регрессирующий	ед. на км сети	7,43	7,40	7,36	7,32	7,29	7,25	7,21	7,18	КГО
5.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения г. Иркутска	Регрессирующий	ед. на км сети	0,85	0,83	0,81	0,79	0,78	0,76	0,74	0,70	КГО
<b>Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»</b>												
1.	Количество действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы развития систем теплоснабжения	Прогрессирующий	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	КГО
2.	Количество действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы развития систем ливневой канализации	Прогрессирующий	ед.	0	0	1	0	0	0	0	0	КГО

Таблица 4

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники Проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 год (базовый)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»													
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	КГО, МУП «Водока-нал»	Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения и водоотведения, прогрессирующий	км	2,4	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения, прогрессирующий	ед.	1	6	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Протяженность подключенных централизованных сетей теплоснабжения, прогрессирующий	км	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Мероприятие 3. Предоставление муниципальной поддержки в целях подключения жилых многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены к выводимым из эксплуатации источнику и (или) тепловым сетям, к иной системе теплоснабжения	Предоставление субсидии юридическим лицам	КГО	Переподключение многоквартирных жилых домов к сетям теплоснабжения	ед.	0	0	3	0	0	0	0	0
<b>Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»</b>													
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Количество актуализированных нормативных правовых актов, регулирующих вопрос развития систем теплоснабжения, прогрессирующий	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	Осуществление текущей деятельности	КГО	Количество разработанных нормативных правовых актов, регулирующих вопрос развития систем ливневой канализации, прогрессирующий	ед.	0	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 5

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта  
«Развитие систем инженерной инфраструктуры»**

№ п/п	Наименование Проекта, мероприятия (результата)	Главный распорядитель бюджетных средств	Источники финансирова ния	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Развитие систем инженерной инфраструктуры		Всего, в том числе:	ВСЕГО:	4 329 047,1	393 008,3	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	4 772 055,4
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	292 191,0	167 674,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	509 865,0
			Областной бюджет (далее – ОБ)	3 266 649,5	20 586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 287 235,9
			Федеральный бюджет (далее - ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники (за счет средств публично- правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – ППК «Фонд развития территорий»)	716 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716 900,0
			Бюджет Иркутского районного муниципальн	53 306,6	204 747,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 054,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ого образования								
		КГО	Всего	4 329 047,1	393 008,3	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	4 772 055,4
			МБ	292 191,0	167 674,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	509 865,0
			ОБ	3 266 649,5	20 586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 287 235,9
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ППК «Фонд развития территорий»	716 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716 900,0
			Бюджет Иркутского районного муниципальн ого образования	53 306,6	204 747,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 054,5
Задача 1 «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»											
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	КГО	Всего	102 702,2	265 808,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368 510,5
			МБ	44 035,9	40 474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 509,9
			ОБ	5 359,7	20 586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 946,1
			Бюджет Иркутского районного муниципальн ого образования	53 306,60	204 747,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 054,5
			КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	3 464 621,7	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		184 182,9	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 182,9
		ОБ		2 563 538,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 563 538,8
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ППК «Фонд развития территорий»		716 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716 900,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Объект 1.1. Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	КГО	Всего	16 351,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 351,2
			МБ	16 351,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 351,2
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад- Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	2 063 188,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 063 188,6
			МБ	20 631,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 631,9
			ОБ	2 042 556,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 042 556,7
1.4.	Объект 1.4. Реконструкция двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	0,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 000,0
			МБ	0,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.	Объект 1.5. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС- 21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 1 этап	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	907 671,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907 671,4
			МБ	124 392,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124 392,9
			ОБ	231 015,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231 015,7
			ППК «Фонд развития территорий»	552 262,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552 262,8
			внебюджетны е источники финансирова ния	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Объект 1.6. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС- 21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 2 этап	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	270 128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270 128,1
			МБ	36 921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 921,8
			ОБ	68 569,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 569,1
			ППК «Фонд развития территорий»	164 637,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 637,2
			внебюджетны е источники финансирова ния	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Объект 1.9. Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирны х домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2	КГО	Всего	5 196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 196,4
			МБ	5 196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 196,4
1.11.	Объект 1.11.	КГО (МУП «Водоканал»)	Всего	223 633,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223 633,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция самотечного канализационног о трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)		МБ	2 236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236,3
			ОБ	221 397,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 397,3
1.12.	Объект 1.12. Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева	КГО	Всего	8 345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 345,0
			МБ	8 345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 345,0
1.13.	Объект 1.13. Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	КГО	Всего	11 274,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 274,3
			МБ	11 274,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 274,3
1.14.	Объект 1.14. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская	КГО	Всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
			МБ	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15.	Объект 1.15. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Чапаева, ул. Полевая, ул. Фрунзе, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского	КГО	Всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
			МБ	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
1.16.	Объект 1.16. Строительство участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	КГО	Всего	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0
			МБ	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0
1.17.	Объект 1.17. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. пляжная г. Иркутска	КГО	Всего	0,0	3 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 340,0
			МБ	0,0	3 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 340,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18.	Объект 1.18. Строительство участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	КГО	Всего	0,0	7 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 134,0
			МБ	0,0	7 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 134,0
1.19.	Объект 1.19. Строительство коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	КГО	Всего	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
			МБ	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
1.20.	Объект 1.20. Строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования	КГО	Всего	36 216,7	139 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175 338,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	город Иркутск и поселений Иркутского района централизован-ным водоотведением		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	3 308,7	12 710,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 018,8
			Бюджет Иркутского районного муниципальн ого образования	32 908,0	126 411,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159 319,8
1.21.	Объект 1.21. Строительство магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизован-ным водоснабжением	КГО	Всего	22 449,6	86 212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108 662,0
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	2 051,0	7 876,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 927,3
			Бюджет Иркутского районного муниципальн ого образования	20 398,6	78 336,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 734,7
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическо-му присоединению к сетям теплоснабжения	КГО	Всего	752 349,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	752 349,8
			МБ	54 598,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 598,8
			ОБ	697 751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697 751,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Объект 2.1. Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	КГО	Всего	704 799,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704 799,0
			МБ	7 048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 048,0
			ОБ	697 751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697 751,0
2.2.	Объект 2.2. Подключение к централизованно й системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности	КГО	Всего	47 550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 550,8
			МБ	47 550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 550,8
3.	Мероприятие 3. Предоставление муниципальной поддержки в целях подключения жилых многоквартирны х домов, теплопотребля- ющие установки которых	КГО	Всего	0,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 200,0
			МБ	0,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подключены к выводимым из эксплуатации источнику и (или) тепловым сетям, к иной системе теплоснабжения										
<b>Задача 2 «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»</b>											
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	КГО	Всего	9 373,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	69 373,4
			МБ	9 373,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	69 373,4
1.1.	Результат 1.1. Актуализация схемы теплоснабжения	КГО	Всего	9 373,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	69 373,4
			МБ	9 373,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	69 373,4
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	КГО	Всего	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
			МБ	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
2.1.	Результат 2.1. Разработка схемы ливневой канализации	КГО	Всего	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
			МБ	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0



Таблица 6

### 6. План реализации муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
<b>Задача 1. «Строительство новых водопроводных, канализационных и тепловых сетей»</b>				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.1.	Объект 1.1. Строительство ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Разработана проектная документация по строительству ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Разработана рабочая документация по строительству ВНС и магистрального водопровода к мкр. Падь Грязнуха и мкр. Славный	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации

1	2	3	4	5
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега г. Иркутска	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.4.	Объект 1.4. Реконструкция двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм	25.12.2034*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключено с соглашением на предоставлении субсидии с МУП «Водоканал»	01.02.2026		Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Разработана проектная документация на реконструкцию двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. Разработана рабочая документация на реконструкцию двух трубопроводов напорной канализации от камер переключения в районе КНС-24 до камер переключения в районе остановочного пункта «Узловая», Сеть напорной канализации Д1000 мм	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация

1	2	3	4	5
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4. Принят отчет об использовании субсидии	01.11.2026		Отчет об использовании субсидии
1.5.	Объект 1.5. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 1 этап	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.6.	Объект 1.6. Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до ул. Космический проезд с устройством КНС «Нижний Бьеф», 2 этап	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.04.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска

1	2	3	4	5
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Объект введен в эксплуатацию	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта
1.6.4.	Контрольная точка 1.6.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
1.9.	Объект 1.9. Строительство участка ливневой канализации на территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Можайского, д.д. 3/1, 3/2	31.10.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	01.02.2025		Техническое задание
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2025		Муниципальный контракт
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3. Выполнены строительно-монтажные работы	31.10.2025		Акт приема-передачи
1.9.4.	Контрольная точка 1.9.4. Осуществлена приемка выполненных работ	31.10.2025		Платежное поручение
1.11.	Объект 1.11. Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская)	31.10.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.11.1.	Контрольная точка 1.11.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	14.02.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с Министерством
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2. Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» г. Иркутска	01.05.2025		Соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3. Объект введен в эксплуатацию	31.10.2025		Акт ввода в эксплуатацию объекта

1	2	3	4	5
1.11.4.	Контрольная точка 1.11.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	10.01.2026		Отчет об использовании субсидии
1.12.	Объект 1.12. Строительство ВНС и КНС на ул. Радищева	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. Разработана проектная документация по строительству ВНС и КНС на ул. Радищева	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2. Разработана рабочая документация по строительству ВНС и КНС на ул. Радищева	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация
1.12.3.	Контрольная точка 1.12.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.12.4.	Контрольная точка 1.12.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.13.	Объект 1.13. Строительство сетей водоснабжения по ул. Ракитная	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.13.1.	Контрольная точка 1.13.1. Разработана проектная документация по строительству сетей водоснабжения по ул. Ракитная	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.13.2.	Контрольная точка 1.13.2. Разработана рабочая документация по строительству сетей водоснабжения по ул. Ракитная	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация
1.13.3.	Контрольная точка 1.13.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.13.4.	Контрольная точка 1.13.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-

1	2	3	4	5
				сметной документации
1.14.	Объект 1.14. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок в г. Иркутске по ул. Саперная и ул. Матросская	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.14.1.	Контрольная точка 1.14.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	05.05.2025 10.10.2025		Техническое задание
1.14.2.	Контрольная точка 1.14.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025		Муниципальный контракт
1.14.3.	Контрольная точка 1.14.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта	10.11.2025		Муниципальный контракт
1.14.4.	Контрольная точка 1.14.4. Актуализация проектно-сметной документации	10.12.2025		Акт приема-передачи
1.14.5.	Контрольная точка 1.14.5. Осуществлена приёмка выполненных работ	25.12.2025		Платежное поручение
1.15.	Объект 1.15. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Чапаева, ул. Полевая, ул. Фрунзе, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.15.1.	Контрольная точка 1.15.1. Разработано техническое задание на выполнение работ	05.05.2025 10.10.2025		Техническое задание
1.15.2.	Контрольная точка 1.15.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025		Муниципальный контракт
1.15.3.	Контрольная точка 1.15.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта	10.11.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.15.4.	Контрольная точка 1.15.4. Актуализация проектно-сметной документации	10.12.2025		Акт приема-передачи
1.15.5.	Контрольная точка 1.15.5. Осуществлена приёмка выполненных работ	25.12.2025		Платежное поручение
1.16.	Объект 1.16. Строительство участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.16.1.	Контрольная точка 1.16.1. Разработана проектная документация по строительству участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	01.09.2025		Утвержденная проектная документация
1.16.2.	Контрольная точка 1.16.2. Разработана рабочая документация по строительству участка ливневой канализации по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 6	01.09.2025		Утвержденная рабочая документация
1.16.3.	Контрольная точка 1.16.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.16.4.	Контрольная точка 1.16.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2025		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.17.	Объект 1.17. Строительство сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.17.1.	Контрольная точка 1.17.1. Разработана проектная документация по строительству водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.17.2.	Контрольная точка 1.17.2. Разработана рабочая документация по строительству водоснабжения с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок по ул. Пляжная г. Иркутска	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация

1	2	3	4	5
1.17.3.	Контрольная точка 1.17.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.17.4.	Контрольная точка 1.17.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.18.	Объект 1.18. Строительство участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.18.1.	Контрольная точка 1.18.1. Разработана проектная документация по строительству участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.18.2.	Контрольная точка 1.18.2. Разработана рабочая документация по строительству участка ливневой канализации по ул. Северная в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.18.3.	Контрольная точка 1.18.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.18.4.	Контрольная точка 1.18.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.19.	Объект 1.19. Строительство коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.19.1.	Контрольная точка 1.19.1. Разработана проектная документация по строительству коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная проектная документация



1	2	3	4	5
1.19.2.	Контрольная точка 1.19.2. Разработана рабочая документация по строительству коллектора ливневой канализации от улицы Мира, по переулку Пулковский, Морскому проезду до улицы Полярная с локальными очистными сооружениями в г. Иркутске	01.09.2026		Утвержденная рабочая документация
1.19.3.	Контрольная точка 1.19.3. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.19.4.	Контрольная точка 1.19.4. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема передачи проектно-сметной документации
1.20.	Объект 1.20. Строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.20.1.	Контрольная точка 1.20.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии	01.07.2025		Соглашение о предоставлении субсидии
1.20.2.	Контрольная точка 1.20.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ	01.08.2025		Муниципальный контракт
1.20.3.	Контрольная точка 1.20.3. Разработана проектная документация по строительству канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоотведением	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.20.4.	Контрольная точка 1.20.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы
1.20.5.	Контрольная точка 1.20.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема-передачи

1	2	3	4	5
1.21.	Объект 1.21. Строительство магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением	25.12.2032*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, директор МУП «Водоканал»	X
1.21.1.	Контрольная точка 1.21.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии	01.07.2025		Соглашение о предоставлении субсидии
1.21.2.	Контрольная точка 1.21.2. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ	01.08.2025		Муниципальный контракт
1.21.3.	Контрольная точка 1.21.3. Разработана проектная документация по строительству магистрального водовода вдоль автомобильной дороги 25К-011 (Байкальский тракт) для обеспечения территорий городского округа муниципального образования город Иркутск и поселений Иркутского района централизованным водоснабжением	01.09.2026		Утвержденная проектная документация
1.21.4.	Контрольная точка 1.21.4. Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз	01.11.2026		Положительное заключение экспертизы
1.21.5.	Контрольная точка 1.21.5. Проектная документация передана заказчику	25.12.2026		Акт приема-передачи
2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.1.	Объект 2.1. Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»	01.11.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области	01.03.2025		Соглашение о предоставлении

1	2	3	4	5
				субсидии с Министерством
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия (заключен договор на техническое присоединение)	01.04.2025		Договор технологического присоединения
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	01.11.2025		Акт о технологическом подключении
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	25.12.2025		Отчет об использовании субсидии
2.2.	Объект 2.2. Подключение к централизованной системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» тепловых сетей мкр. Зеленый, находящихся в муниципальной собственности	01.10.2025*	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Выполнено подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения	01.10.2025		Акт о технологическом подключении
2.2.2.	Контрольная точка 2.2.2. Объект введен в эксплуатацию	01.10.2025		Акт ввода в эксплуатацию
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Осуществлена оплата в соответствии с графиком оплаты по договору на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	01.11.2025		Счет на оплату объекта
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4. Принят отчет о технологическом подключении	31.12.2025		Отчет о технологическом подключении
3.	Мероприятие 3. Предоставление муниципальной поддержки в целях подключения жилых многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых	20.01.2027	Заместитель председателя комитета - начальник	X

1	2	3	4	5
	подключены к выводимым из эксплуатации источнику и (или) тепловым сетям, к иной системе теплоснабжения		департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	
3.1.	Контрольная точка 3.1. Проведен конкурсный отбор на предоставление муниципальной поддержки	10.10.2026		Решение комиссии
3.2.	Контрольная точка 3.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с юридическим лицом	10.11.2026		Соглашение о предоставлении субсидии с юридическим лицом
3.3.	Контрольная точка 3.3. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия	01.12.2026		Соглашение о предоставлении субсидии с юридическим лицом
3.4.	Контрольная точка 3.4. Принят отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов	20.01.2027		Отчет об использовании субсидий
Задача 2. «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры»				
1.	Мероприятие 1. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем теплоснабжения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
1.1.	Результат 1.1 Актуализация схемы теплоснабжения	X		X
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения	17.03.2025		Муниципальный контракт
		10.02.2026		
		10.02.2027		
		10.02.2028		
		10.02.2029		
		10.02.2030		
		10.02.2031		

1	2	3	4	5
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Проведены общественные слушания	10.09.2025 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028 10.09.2029 10.09.2030 10.09.2031		Протокол проведения общественных слушаний
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена приемка выполненных работ по актуализации схемы теплоснабжения	10.10.2025 10.10.2026 10.10.2027 10.10.2028 10.10.2029 10.10.2030 10.10.2031		Акт выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Утверждена схема теплоснабжения приказом Министерства энергетики РФ	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031		Приказ
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях развития систем водоснабжения и водоотведения	X	Заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	X
2.1.	Результат 2.1. Разработка схемы ливневой канализации	X		X
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Подготовлено техническое задание на разработку схемы ливневой канализации	01.04.2026		Техническое задание
2.2.2.	Контрольная точка 2.2.2 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схемы ливневой канализации	30.04.2026		Муниципальный контракт
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Пройдено согласование схемы Муниципальным унитарным предприятием г. Иркутска «Иркутскавтодор» (далее – МУП «Иркутскавтодор»)	10.09.2026		Согласование МУП «Иркутскавтодор»
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4.	10.10.2026		Акт выполненных работ

1	2	3	4	5
	Осуществлена приемка выполненных работ по разработке схемы ливневой канализации			

\*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

Таблица 7

## 7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Развитие систем инженерной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1	2	3	4	5
1.	Отношение фактического потребления тепловой мощности к установленной мощности с учетом потерь	%	КГО/Расчет органа	Показатель (Р) рассчитывается по формуле: $P = \frac{M_{\text{ф}}}{M_{\text{уст}}} \cdot 100$ , где Мф – фактическое потребление тепловой мощности, Гкал, Муст – установленная мощность с учетом потерь, Гкал.
2.	Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных	%	КГО/Расчет органа	Показатель (Р) рассчитывается по формуле: $P = \frac{L_{\text{лк}}}{L} \cdot 100$ , где Ллк – общая протяженность улиц, обеспеченных ливневой канализацией, км, L – общая протяженность улиц, проездов, благоустроенных набережных города, км.
3.	Удельное количество повреждений в расчете на протяженность водопроводной сети	ед. на км сети	КГО/ МУП «Водоканал»	Расчет не требуется. Мониторинг показателя по данным МУП «Водоканал».
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед. на км сети	КГО/ МУП «Водоканал»	Расчет не требуется. Мониторинг показателя по данным МУП «Водоканал».

1	2	3	4	5
5.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения г. Иркутска	ед. на км сети	КГО/ Теплосетевые компании	Расчет не требуется. Мониторинг показателя по данным теплосетевых компаний.
6.	Количество действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы развития систем теплоснабжения	ед.	КГО/Расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется по количеству действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы развития систем теплоснабжения .
7.	Количество действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы развития систем ливневой канализации	ед.	КГО/Расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется по количеству действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы развития систем ливневой канализации.

».

---

