



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.02.2025 № 031-10-52/25

Об утверждении комплексного стратегического проекта социально - экономического развития города Иркутска «Единая набережная города Иркутска» на 2025 - 2036 годы

В целях повышения качества городской среды, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением администрации города Иркутска от 9 июля 2024 года № 031-06-458/24 «Об утверждении Положения по разработке, утверждению, корректировке и мониторингу реализации комплексных стратегических проектов социально-экономического развития города Иркутска», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска:

1. Утвердить:

1) Паспорт комплексного стратегического проекта социально - экономического развития города Иркутска «Единая набережная города Иркутска» на 2025 - 2036 годы (прилагается);

2) План мероприятий («дорожную карту») по реализации комплексного стратегического проекта социально-экономического развития города Иркутска «Единая набережная города Иркутска» 2025 - 2036 годы (прилагается).

2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложениями в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска

Е.Е. Войцехович

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Иркутска
от 17.02.2025 № 031-10-52/25

**Паспорт комплексного стратегического проекта социально - экономического
развития города Иркутска «Единая набережная города Иркутска»
на 2025 - 2036 годы**

Краткое описание проекта	Комплексный проект по формированию непрерывной набережной вдоль правого берега реки Ангары от плотины ГЭС до устья реки Ушаковка. Объединение всех фрагментов набережной реки Ангары в единое современное пространство путем комплексной реновации прибрежных зон.
Цель проекта	Формирование единой системы набережных (рек Ангара, Иркут, Ушаковка), реализация потенциала выхода к воде.
Задачи проекта	Цель проекта достигается за счет решения четырех ключевых задач: 1. Определение приоритетных блоков благоустройства. 2. Участие в проектах федерального и регионального уровня по софинансированию благоустройства. 3. Разработка концепции и проектов благоустройства. 4. Реализация работ по утвержденным проектам.
Показатели, их значения на последний год реализации	1. Количество благоустроенных мест отдыха нарастающим итогом, 6 единиц к 2036 году. 2. Протяженность набережных, требующих берегоукрепления, 0 километров к 2036 году.
Ответственный исполнитель	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.
Участники проекта	1. Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска. 2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска». 3. Представители малого и среднего бизнеса.
Перечень направлений реализации проекта	1. Берегоукрепление. 2. Формирование инженерной инфраструктуры. 3. Формирование транспортной инфраструктуры. 4. Благоустройство общественных городских пространств.
Оценка необходимых финансовых ресурсов и модель финансирования	Связь с муниципальными программами города Иркутска: 1. Муниципальная программа города Иркутска «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденная постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года № 031-06-922/24. 2. Муниципальная программа города Иркутска «Инженерная инфраструктура», утвержденная постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года № 031-06-949/24. 3. Муниципальная программа города Иркутска

	<p>«Транспорт», утвержденная постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года № 031-06-952/24.</p> <p>Связь с государственными программами Иркутской области:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп. 2. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп. 3. Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1009-пп. 4. Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп. <p>Связь с государственными программами Российской Федерации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 2. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326. 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596.
Сроки реализации	2025 – 2036 годы.

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации
 города Иркутска
 от 17.02.2025 № 031-10-52/25

План мероприятий («дорожная карта») по реализации комплексного стратегического проекта социально - экономического развития города Иркутска «Единая набережная города Иркутска» на 2025 - 2036 годы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Ответственный за реализацию мероприятия (должность)	Плановый срок реализации мероприятия (число, месяц, год)	Ожидаемый результат мероприятия
1	2	3	4	5
Блок 1 «Цесовская набережная (от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь»)»				
Направление 1 «Берегоукрепление»				
1.1.1	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по берегоукреплению	Начальник МКУ «УКС г. Иркутска», Заместитель мэра – председатель КГСР	28.04.2025	Заключение муниципального контракта
1.1.2	Исполнение муниципального контракта по берегоукреплению	Начальник МКУ «УКС г. Иркутска», Заместитель мэра – председатель КГСР	30.12.2027 (при получении финансирования в полном объеме)	Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) согласно утвержденной проектно – сметной документации (далее – ПСД)
Направление 2 «Формирование инженерной инфраструктуры»				
Проведение работ по данному направлению блока 1 не требуется				
Направление 3 «Формирование транспортной инфраструктуры»				
1.3.1	Разработка ПСД		30.12.2026	Согласование и утверждение ПСД
1.3.2	Подготовка и подача заявок на участие в проектах	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2027	Подача заявки в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Транспорт», утвержденной постановлением администрации города Иркутска

1	2	3	4	5
				от 28 декабря 2024 года № 031-06-952/24 (далее – муниципальная программа «Транспорт»)
1.3.3	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по ремонту дороги		30.09.2028	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
1.3.4	Исполнение муниципального контракта по ремонту дороги		15.11.2028	Выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования по ул. Сурикова согласно ПСД
Направление 4 «Благоустройство общественных городских пространств»				
1.4.1	Разработка ПСД		30.12.2026	Согласование и утверждение ПСД
1.4.2	Подготовка и подача заявок на участие в проектах	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2027	Подача заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года № 031-06-922/24 (далее – муниципальная программа «Формирование комфортной и безопасной городской среды»)

1	2	3	4	5
1.4.3	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по благоустройству		01.04.2028	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
1.4.4	Исполнение муниципального контракта по благоустройству		30.11.2028	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Блок 2 «Участок от плотины ГЭС до бул. Постышева»				
Направление 1 «Берегоукрепление»				
2.1.1	Проведение экспертиз	Начальник МКУ «УКС г. Иркутска»	21.04.2025	Получение положительного заключения государственной экспертизы
			21.04.2025	Получение положительного заключения экологической экспертизы
2.1.2	Включение расходов в бюджет города Иркутска на начало строительства по объекту	Заместитель мэра – председатель КГСР	01.05.2025	Включение расходов в бюджет города Иркутска
2.1.3	Подготовка и подача заявок на участие в проектах	Заместитель мэра – председатель КГСР	01.05.2025 (на 2026 год)	Подача заявки в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 180-пп
			19.06.2025	Получение результата участия в предоставлении софинансирования (решение о предоставлении субсидии)
2.1.4	Проведение конкурса на заключение	Начальник МКУ «УКС г. Иркутска»,	31.03.2026	Проведение торгов, заключение муниципального

1	2	3	4	5
	муниципального контракта по берегоукреплению	Заместитель мэра – председатель КГСП		контракта на выполнение СМР
2.1.5	Исполнение муниципального контракта по берегоукреплению	Начальник МКУ «УКС г. Иркутска», Заместитель мэра – председатель КГСП	30.12.2029 (30.12.2028 – при получении финансирования в полном объеме в 2026 – 2028 годы)	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Направление 2 «Формирование инженерной инфраструктуры»				
2.2.1	Включение расходов в бюджет города Иркутска в целях реализации мероприятий по корректировке ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	30.09.2026	Включение расходов в бюджет города Иркутска
2.2.2	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта на корректировку ПСД		30.12.2026	Заключение муниципального контракта
2.2.3	Исполнение муниципального контракта на корректировку ПСД		01.09.2027	Согласование и утверждение скорректированной ПСД
2.2.4	Включение расходов в бюджет города Иркутска в целях реализации мероприятий по строительству объекта		30.09.2027	Включение расходов в бюджет города Иркутска
2.2.5	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по строительству объекта		30.12.2027	Заключение муниципального контракта
2.2.6	Исполнение муниципального контракта по строительству объекта		30.12.2028	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Направление 3 «Формирование транспортной инфраструктуры»				

1	2	3	4	5
2.3.1	Разработка ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	31.12.2028	Согласование и утверждение ПСД.
2.3.2	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по ремонту дороги		30.09.2029	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
2.3.3	Исполнение муниципального контракта по ремонту дороги		30.11.2029 (при наличии финансирования)	Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Верхняя Набережная за счет средств бюджета города Иркутска
Направление 4 «Благоустройство общественных городских пространств»				
2.4.1	Разработка концепции благоустройства общественного пространства	Заместитель мэра – председатель КГО, представители малого и среднего бизнеса	30.12.2026	Согласование и утверждение концепции
2.4.2	Разработка ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2027	Согласование и утверждение ПСД
2.4.3	Подготовка и подача заявок на участие в проектах		30.12.2028	Подача заявки в министерство жилищной политики Иркутской области и энергетики на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды»
2.4.4	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по благоустройству		01.04.2029	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР

1	2	3	4	5
2.4.5	Исполнение муниципального контракта по благоустройству		30.11.2029	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Блок 3 «Прогулочная зона бул. Гагарина»				
Направление 1 «Берегоукрепление»				
Проведение работ по данному направлению блока 3 не требуется				
Направление 2 «Формирование инженерной инфраструктуры»				
Проведение работ по данному направлению блока 3 не требуется				
Направление 3 «Формирование транспортной инфраструктуры»				
3.3.1	Разработка ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2026	Согласование и утверждение ПСД
3.3.2	Подготовка и подача заявок на участие в проектах		30.12.2027	Подача заявки в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Транспорт»
3.3.3	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по ремонту дороги		30.09.2028	Заключение контракта на выполнение СМР
3.3.4	Исполнение муниципального контракта по ремонту дороги		15.11.2028	Ремонт автомобильной дороги по бул. Гагарина
Направление 4 «Благоустройство общественных городских пространств»				
3.4.1	Разработка ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2026	Согласование и утверждение ПСД
3.4.2	Подготовка и подача заявок на участие в проектах		30.12.2027	Подача заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды»

1	2	3	4	5
3.4.3	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по благоустройству		01.04.2028	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
3.4.4	Исполнение муниципального контракта по благоустройству		30.11.2028	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Блок 4 «Территория от ул. Кожова до бул. Постышева»				
Направление 1 «Берегоукрепление»				
Проведение работ по данному направлению блока 4 не требуется				
Направление 2 «Формирование инженерной инфраструктуры»				
Проведение работ по данному направлению блока 4 не требуется				
Направление 3 «Формирование транспортной инфраструктуры»				
4.3.1	Разработка ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2027	Согласование и утверждение ПСД
4.3.2	Подготовка и подача заявок на участие в проектах		30.12.2028	Подача заявки в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Транспорт»
4.3.3	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по ремонту дороги		30.12.2029	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
4.3.4	Исполнение муниципального контракта по ремонту дороги		30.12.2029	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Направление 4 «Благоустройство общественных городских пространств»				
4.4.1	Разработка концепции благоустройства общественного пространства	Заместитель мэра – председатель КГО, представители малого и среднего бизнеса	30.12.2026	Согласование и утверждение концепции
4.4.2	Разработка ПСД	Заместитель	30.12.2027	Согласование и утверждение ПСД

1	2	3	4	5
4.4.3	Подготовка и подача заявок на участие в проектах	мэра – председатель КГО	30.12.2028	Подача заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды»
4.4.4	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по благоустройству		01.04.2029	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
4.4.5	Исполнение муниципального контракта по благоустройству		30.11.2029	Проведение СМР согласно утвержденной ПСД
Блок 5 «Набережная реки Ушаковка»				
Направление 1 «Берегоукрепление»				
5.1.1	Включение расходов в бюджет города Иркутска на разработку ПСД		31.03.2025	Включение расходов в бюджет города Иркутска
5.1.2	Подготовка и подача заявок на участие в проектах	Заместитель мэра – председатель КГСП	01.05.2025 (на 2026 год)	Подача заявки в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 180-пп
			19.06.2025	Получение результата участия в предоставлении финансирования (решение о предоставлении субсидии)
5.1.3	Разработка ПСД	Начальник	30.09.2026	Согласование и утверждение ПСД.

1	2	3	4	5
5.1.4	Проведение экспертиз	МКУ «УКС г. Иркутска»	30.12.2026	Получение положительного заключения государственной экспертизы
			30.12.2026	Получение положительного заключения экологической экспертизы
5.1.5	Включение расходов в бюджет города Иркутска на начало строительства по объекту	Заместитель мэра – председатель КГСР	31.03.2027	Включение расходов в бюджет города Иркутска
5.1.6	Подготовка и подача заявок на участие в проектах	Заместитель мэра – председатель КГСР	01.05.2027 (на 2028 год)	Подача заявки в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 180-пп
			16.06.2027	Получение результата участия в предоставлении софинансирования (решение о предоставлении субсидии)
5.1.7	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по берегоукреплению	Начальник МКУ «УКС г. Иркутска», Заместитель мэра – председатель КГСР	30.06.2028	Заключение муниципального контракта на строительство берегоукрепления
5.1.8	Исполнение муниципального контракта по берегоукреплению		30.12.2029	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Направление 2 «Формирование инженерной инфраструктуры»				
Проведение работ по данному направлению блока 5 не требуется				
Направление 3 «Формирование транспортной инфраструктуры»				
Проведение работ по данному направлению блока 5 не требуется				

1	2	3	4	5
Направление 4 «Благоустройство общественных городских пространств»				
5.4.1	Разработка концепции благоустройства общественного пространства	Заместитель мэра – председатель КГО, представители малого и среднего бизнеса	30.12.2028	Согласование и утверждение концепции
5.4.2	Разработка ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2028	Согласование и утверждение ПСД
5.4.3	Подготовка и подача заявок на участие в проектах		30.12.2029	Подача заявки в министерство жилищной политики и энергетики на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды»
5.4.4	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по благоустройству		01.04.2030	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
5.4.5	Исполнение муниципального контракта по благоустройству		30.11.2030	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД
Блок 6 «Набережная мкр. Солнечный»				
Направление 1 «Берегоукрепление»				
Проведение работ по данному направлению блока 6 не требуется				
Направление 2 «Формирование инженерной инфраструктуры»				
Проведение работ по данному направлению блока 6 не требуется				
Направление 3 «Формирование транспортной инфраструктуры»				
Проведение работ по данному направлению блока 6 не требуется				
Направление 4 «Благоустройство общественных городских пространств»				

1	2	3	4	5
6.4.1	Разработка концепции благоустройства общественного пространства	Заместитель мэра – председатель КГО, представители малого и среднего бизнеса	30.12.2033	Согласование и утверждение концепции
6.4.2	Разработка ПСД	Заместитель мэра – председатель КГО	30.12.2034	Согласование и утверждение ПСД
6.4.3	Подготовка и подача заявок на участие в проектах		30.12.2035	Подача заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды»
6.4.4	Проведение конкурса на заключение муниципального контракта по благоустройству		01.04.2036	Заключение муниципального контракта на выполнение СМР
6.4.5	Исполнение муниципального контракта по благоустройству		30.11.2036	Выполнение СМР согласно утвержденной ПСД