



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2020 № 031-10-437/0

О внесении изменений в контракт от 29 августа 2019 года № 1452/19 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, по адресу: г. Иркутск ул. Карла Либкнехта, 131» в связи с распространением на территории Иркутской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 38 Устава города Иркутска, с целью окончания строительства объекта и ввода его в эксплуатацию:

1. Внести в контракт от 29 августа 2019 года № 1452/19 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, по адресу: г. Иркутск ул. Карла Либкнехта, 131» (далее – контракт), заключенный между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Иркутска средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов № 14 (далее – МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, Заказчик) и Акционерным обществом «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – АО «УКС г. Иркутска», Подрядчик), в связи с распространением на территории Иркутской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и возникшими независимыми от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения в установленный срок, следующие изменения:
  - 1) пункт 2.1 контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена настоящего контракта определяется на весь срок исполнения настоящего контракта на основании расчета начальной максимальной цены контракта (Приложение № 2 к настоящему контракту) и по итогам электронного аукциона с учетом коэффициента понижения 0,9 составляет 376 659 774 (триста семьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (в том случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), другие обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту).»;

2) пункт 2.3 контракта изложить в следующей редакции:

«2.3. Оплата результата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется поэтапно и в сроки, установленные настоящим контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к настоящему контракту).»;

3) пункт 2.5 контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Оплата за второй – шестой, восьмой – двадцатый этапы работ осуществляется Заказчиком в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком акта о приемке результата выполненных работ по соответствующему этапу по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), по предъявленному Подрядчиком счету на оплату.»;

4) пункт 2.7 контракта изложить в следующей редакции:

«2.7. Оплата за двадцать первый этап работ (работы, выполненные по настоящему контракту в полном объеме) осуществляется Заказчиком в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке законченного строительством объекта (форма КС-11), по предъявленному счету на оплату.»;

5) абзац третий пункта 3.1 контракта изложить в следующей редакции:

«Конечный срок выполнения работ – 10 сентября 2021 года»;

6) пункт 6.1 контракта изложить в следующей редакции:

«6.1. После выполнения Подрядчиком работ по первому – двадцатому этапу в соответствии с настоящим контрактом Подрядчик в срок не более 2 рабочих дней после окончания работ по соответствующему этапу уведомляет Заказчика о приемке результата выполненных работ и направляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), составленные в соответствии с унифицированными формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, в 2 (двух) экземплярах, акт о приемке результата выполненных работ по соответствующему этапу по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему контракту в 4 (четыре)х экземплярах.»;

7) пункт 6.7 контракта изложить в следующей редакции:

«6.7. После выполнения Подрядчиком работ по двадцать первому этапу Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в соответствии с настоящим контрактом, уведомляет Заказчика о приемке результата выполненных работ и направляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2-х экземплярах, акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) в 4 (четырёх) экземплярах, исполнительную документацию в полном объеме, включая документацию, предусмотренную пп. 4.1.10 п. 4.1 настоящего контракта, документацию, необходимую для получения заключения, указанного в пункте 1.1 настоящего контракта, а также обеспечение гарантийных обязательств по настоящему контракту.»;

8) Приложение № 3 к контракту исключить;

9) Приложение № 4 к контракту изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.

2. АО «УКС г. Иркутска» до внесения изменений в контракт предоставить МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14 новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. В целях исполнения настоящего Распоряжения МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14 осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий контракта.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

График выполнения строительно-монтажных работ  
 «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным  
 изучением  
 отдельных предметов № 14 по адресу: г. Иркутск ул. Карла Либкнехта, 131»

№ п/п	наименование этапа работ	стоимость в тыс. руб.	период выполнения
1	1 этап	13 471,696	в течение 2 рабочих дней со дня заключения контракта до 30.12.2019 г.
2	2 этап	4 485,324	в течение 15 рабочих дней со дня заключения контракта до 24.04.2020 г.
3	3 этап	20 358,101	с 20.01.2020 г. по 20.05.2020 г.
4	4 этап	15 374,808	с 15.04.2020 г. по 31.07.2020 г.
5	5 этап	21 082,000	с 10.06.2020 г. по 10.09.2020 г.
6	6 этап	54 750,732	с 03.08.2020 г. по 26.10.2020 г.
7	7 этап	53 581,000	с 14.09.2020 г. по 14.12.2020 г.
8	8 этап	11 152,086	с 15.12.2020 г. по 10.02.2021 г.
9	9 этап	11 307,876	с 11.02.2021 г. по 25.03.2021 г.
10	10 этап	11 420,932	с 26.03.2021 г. по 10.04.2021 г.
11	11 этап	12 299,794	с 11.04.2021 г. по 10.05.2021 г.
12	12 этап	13 418,595	с 11.05.2021 г. по 10.06.2021 г.
13	13 этап	13 510,652	с 11.06.2021 г. по 25.06.2021 г.

объемы  
определяются из  
сметных расчетов в  
соответствии

14	с календарным графиком производства работ	14 этап	11 218,132	с 26.06.2021 г. по 05.07.2021 г.
15		15 этап	12 015,000	с 06.07.2021 г. по 15.07.2021 г.
16		16 этап	15 100,000	с 16.07.2021 г. по 25.07.2021 г.
17		17 этап	15 057,408	с 26.07.2021 г. по 03.08.2021 г.
18		18 этап	15 067,043	с 04.08.2021 г. по 12.08.2021 г.
19		19 этап	16 378,021	с 13.08.2021 г. по 20.08.2021 г.
20		20 этап	19 346,010	с 21.08.2021 г. по 30.08.2021 г.
21		21 этап	16 264,564	с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г.
Итого:			376 659,774	

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города В.В. Барышников  
Иркутска

Начальник департамента образования комитета по социальной политике и О.В. Ивкин  
культуре администрации города  
Иркутска